Заказчик: ГУ «Аппарат акима поселка Новодолинский»
Подрядчик: ТОО «СтройТех-АСД»

# АКТ
## Выполненных работ за октябрь 2011 года по обустройству спортивной площадки

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора | 3 135 900 |
| 2 | Ранее заактивированные суммы по выполненным работам | 0 |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная исполнителю 30% | 0 |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю | 0 |
| 5 | Вид выполняемых работ | Строительно-монтажные |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенных испол-нителем для выполнения указанных видов работ | 3 135 900 |
| 7 | Сумма выполненных работ за сентябрь 2011 г. | 3 135 900 |
| 8 | Удержания аванса 30% | 0 |
| 9 | Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты за выполненные работы с учетом ранее оплаченных | 3 135 900 |
| 10 | В том числе НДС 12% | 0 |

**Заказчик**

ГУ «Аппарат акима поселка Новодолинский»
пос. Новодолинский
ул. Центральная 4
РНН 301400003270
БИК KKMFKZ2A
БИН 970440002010
ИИК KZ14070103KSN3014000
ГУ «Комитет Казначейства министерство финансов Республики Казахстан»

**Подрядчик**

ТОО «СтройТех-АСД».
100000, г. Караганда, ул.Ермекова 73/А
РНН 302000276705
БИК ABKZKZKX
БИН 070640012265
ИИК KZ29319G010003985911
АО «БТА Банк»

**И.о. акима**

_____**Е. Панова**

**Директор**

_____**С. Тасанов**

Заказчик ГУ "Аппарат акима поселка Новодолинский"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СтройТех-АСД"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ГУ "Аппарат акима поселка Новодолинский"

Наименование объекта: Работы по обустройству спортивной площадки

# А К Т N 1

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Основной раздел | | | | | | | | |
| 1. | E0101-191 -2 | Валка деревьев мягких пород, с корня | дерево | 3,00 | 12,22 | 0,83 | 37 | 2 | 0,07 | 0 |
| | | | | | 11,39 | 0,32 | 34 | 1 | 0,00 | 0 |
| 2. | E0101-193 -3 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса | дерево | 3,00 | 35,47 | 2,17 | 106 | 7 | 0,22 | 1 |
| | | | | | 33,30 | 0,81 | 100 | 2 | 0,00 | 0 |
| 3. | E0101-197 -1 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт | пень | 3,00 | 20,39 | 20,39 | 61 | 61 | -- | -- |
| | | | | | -- | 6,79 | -- | 20 | 0,02 | 0 |
| 4. | E0101-200 -2 | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт | пень | 3,00 | 12,86 | 12,86 | 39 | 39 | -- | -- |
| | | | | | -- | 4,28 | -- | 13 | 0,01 | 0 |
| 5. | E0101-199 -1 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт | яма | 3,00 | 18,70 | 18,70 | 56 | 56 | -- | -- |
| | | | | | -- | 6,49 | -- | 19 | 0,02 | 0 |
| 6. | E0101-205 -1 | Корчевка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт | га | 0,05 | 9367,68 | 9367,68 | 468 | 468 | -- | -- |
| | | | | | -- | 3121,20 | -- | 156 | 10,20 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | E0101-207 -1 | Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт | га | 0,05 | 2576,93 | 2576,93 | 129 | 129 | -- | -- |
| | | | | | -- | 939,42 | -- | 47 | 3,07 | 0 |
| 8. | E01031-А9 -1 | Погрузка дров при автомобильных перевозках | т | 3,50 | 164,30 | 164,30 | 575 | 575 | -- | -- |
| | | | | | -- | 115,01 | -- | 403 | 2,42 | 8 |
| 9. | C010332-А 15-1 | Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | т | 3,50 | 108,90 | -- | 381 | -- | 0,46 | 2 |
| | | | | | 21,78 | -- | 76 | -- | -- | -- |
| 10. | E0101-30- 3 | Срезка растительного слоя | м2 | 510,00 | 0,26 | 0,26 | 132 | 132 | -- | -- |
| | | | | | -- | 0,05 | -- | 27 | 0,00 | 0 |
| 11. | E0101-25- 2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 | м3 | 51,00 | 11,19 | 11,19 | 571 | 571 | -- | -- |
| | | | | | -- | 3,06 | -- | 156 | 0,01 | 1 |
| 12. | E0101-25- 10 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 | м3 | 102,00 | 9,40 | 9,40 | 959 | 959 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,57 | -- | 262 | 0,01 | 1 |
| 13. | E0101-134 -1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 51,00 | 21,55 | 4,52 | 1099 | 230 | 0,11 | 6 |
| | | | | | 17,03 | -- | 869 | -- | -- | -- |
| 14. | E0101-24- 2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 | м3 | 51,00 | 9,24 | 9,24 | 471 | 471 | -- | -- |
| | | | | | -- | 3,00 | -- | 153 | 0,01 | 1 |
| 15. | E0101-18- 11 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 | 51,00 | 105,94 | 102,22 | 5403 | 5213 | 0,02 | 1 |
| | | | | | 3,58 | 17,11 | 183 | 872 | 0,06 | 3 |
| 16. | E010333-А 15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | т | 61,20 | 108,20 | 108,20 | 6622 | 6622 | -- | -- |
| | | | | | -- | 21,64 | -- | 1324 | 0,45 | 28 |
| 17. | E0127-22- 1 | Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм | м2 | 510,00 | 189,53 | 33,28 | 96661 | 16974 | 0,03 | 17 |
| | | | | | 5,00 | 11,49 | 2550 | 5858 | 0,04 | 21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 51,00 | 898,26 | 68,13 | 45811 | 3475 | 0,14 | 7 |
| | | | | | 21,38 | 12,76 | 1090 | 651 | 0,04 | 2 |
| 19. | Е0112-15-1 | Устройство искусственной газонной травы | м2 | 510,00 | 141,96 | 1,19 | 72397 | 607 | 0,16 | 79 |
| | | | | | 27,00 | 0,45 | 13770 | 229 | 0,00 | 1 |
| 20. | С | Искусственая трава | м2 | 515,10 | 531,02 | -- | 273528 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21. | Е0113-44-7 | Очистка щетками | м2 | 241,00 | 60,75 | -- | 14641 | -- | 0,34 | 82 |
| | | | | | 60,75 | -- | 14641 | -- | -- | -- |
| 22. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 241,00 | 21,80 | 0,05 | 5253 | 12 | 0,03 | 7 |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 1400 | 5 | 0,00 | 0 |
| 23. | Е0162-29-1 | Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей | м2 | 241,00 | 61,47 | 0,07 | 14814 | 17 | 0,10 | 25 |
| | | | | | 17,03 | 0,02 | 4104 | 5 | 0,00 | 0 |
| 24. | Е0101-149-4 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м | яма | 4,00 | 162,72 | 143,86 | 651 | 575 | 0,13 | 1 |
| | | | | | 18,86 | 36,68 | 75 | 147 | 0,14 | 1 |
| 25. | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | м3 | 2,20 | 8198,50 | 95,97 | 18004 | 211 | 4,90 | 11 |
| | | | | | 771,75 | 36,25 | 1695 | 80 | 0,18 | 0 |
| 26. | Е0106-11-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг | 1т | 0,08 | 64092,87 | 304,24 | 5127 | 24 | 20,00 | 2 |
| | | | | | 3330,00 | 114,75 | 266 | 9 | 0,56 | 0 |
| 27. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,09 | 93997,62 | 304,24 | 8742 | 28 | 198,00 | 18 |
| | | | | | 33075,00 | 114,75 | 3076 | 11 | 0,56 | 0 |
| 28. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 1,60 | 26,66 | 0,02 | 43 | -- | 0,02 | 0 |
| | | | | | 4,16 | -- | 7 | -- | -- | -- |
| 29. | Ц0108-146-2 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг | м | 180,00 | 73,10 | 20,80 | 13158 | 3744 | 0,14 | 25 |
| | | | | | 23,40 | 4,40 | 4212 | 792 | 0,03 | 5 |
| 30. | С151607-279 | Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2 | 1000м | 0,19 | 14700,00 | -- | 2725 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31. | Ц0108-141 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в | м | 21,00 | 44,00 | 10,60 | 924 | 223 | 0,18 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -4 | готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | | | 29,00 | 2,30 | 609 | 48 | 0,01 | 0 |
| 32. | С151601-4 10 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке | 1000м | 0,02 | 523900,00 | -- | 11332 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33. | Ц0108-142 -1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 20,50 | 36,70 | 27,80 | 752 | 570 | 0,06 | 1 |
| | | | | | 8,80 | 6,90 | 180 | 141 | 0,04 | 1 |
| 34. | С143008-9 2 | Песок природный | м3 | 0,62 | 735,00 | -- | 456 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35. | Е0106-11- 6 | Установка стоек с кронштейнами | 1т | 0,39 | 121637,97 | 11119,34 | 46952 | 4292 | 42,50 | 16 |
| | | | | | 7560,00 | 4200,75 | 2918 | 1621 | 20,52 | 8 |
| 36. | САО"КЗ | Опора СТ-8-3 шестигранная | шт | 4,00 | 20192,51 | -- | 80770 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37. | САО"КЗ | Кронштейн типа Ива | шт | 4,00 | 1775,72 | -- | 7103 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38. | Ц0108-102 -1 | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 1,00 | 3089,00 | 497,00 | 3089 | 497 | 13,00 | 13 |
| | | | | | 2273,00 | 110,00 | 2273 | 110 | 0,64 | 1 |
| 39. | 75-6-11 | Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3274 УХЛ 4, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле 13,0-19,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 20 А | шт | 1,00 | 32900,00 | -- | 32900 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40. | СПрайс-ли ст | Кронштейн типа Ива | шт | 1,00 | 4444,35 | -- | 4444 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41. | С151703-5 | Светильники тип РКУ03-250-001-У1 | шт | 4,00 | 6550,00 | -- | 26200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42. | С151706-8 5 | Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/ | шт | 4,00 | 537,00 | -- | 2148 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43. | Ц0108-596 | Прожектор отдельно устанавливаемый | шт | 4,00 | 1397,00 | 489,00 | 5588 | 1956 | 2,90 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -5 | на кронштейне, установленном на опоре с лампой мощностью 500 Вт | | | 486,00 | 107,00 | 1944 | 428 | 0,62 | 2 |
| 44. | Ц0108-526 -1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 4,00 | 501,20<br>227,00 | 13,20<br>2,30 | 2005<br>908 | 53<br>9 | 1,00<br>0,01 | 4<br>0 |
| 45. | С151801-49 | Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-16 М3 30, пластмасса | шт | 4,00 | 418,00<br>-- | --<br>-- | 1672<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 46. | У1-10-6 | Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций | ворота | 2,00 | 52340,63<br>8547,02 | 81,81<br>24,31 | 104681<br>17094 | 164<br>49 | 50,00<br>0,09 | 100<br>0 |
| | | Итого по разделу: Основной раздел | | | | | | | | 919682 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | | 919680<br>74074 | 48956<br>13648 | 433<br>84 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 11073 |
| На общестроительные работы | 63388 |
| На металломонтажные работы | 15428 |
| Всего накладных расходов: | 89889 |
| Итого с накладными | 1009569 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 42189 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 1051758 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 1054739 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 1062192 |
| Пересчет в текущих ценах, К-1,951 | 2072337 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 41447 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 2113784 |
| Ценовая скидка | -58017 |
| ИТОГО | 2055767 |

Работу сдал:

ПОДРЯДЧИК Тасанов С.Ж.
ТОО "СтройТех-АСД"

Работу принял ЗАКАЗЧИК

Панова Е.В.
И.о. акима пос.Новодолинский

Заказчик ГУ "Аппарат акима поселка Новодолинский" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СтройТех-АСД"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ГУ "Аппарат акима поселка Новодолинский"

Наименование объекта: Работы по обустройству спортивной площадки

# А К Т N 2

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн./мех. | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Включить | | | | | | | | |
| 1. | У1-15-5 | Ограждение сетчатое металлическое спортивных площадок размером 30х20 м, высота 2-3 м, монтаж металлоконструкций | огражд. | 1,00 | 395536,28 | 7431,60 | 395536 | 7432 | 109,00 | 109 |
| | | | | | 18807,68 | 2206,60 | 18808 | 2207 | 8,20 | 8 |
| 2. | Е0113-44-7 | Очистка щетками с двух сторон | м2 | 159,00 | 60,75 | -- | 9659 | -- | 0,34 | 54 |
| | | | | | 60,75 | -- | 9659 | -- | -- | -- |
| 3. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз с двух сторон | м2 | 159,00 | 21,80 | 0,05 | 3466 | 8 | 0,03 | 5 |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 924 | 3 | 0,00 | 0 |
| 4. | Е0162-29-1 | Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей с двух сторон | м2 | 159,00 | 61,47 | 0,07 | 9774 | 11 | 0,10 | 16 |
| | | | | | 17,03 | 0,02 | 2708 | 3 | 0,00 | 0 |
| 5. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей стоек ограждения грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 59,94 | 21,80 | 0,05 | 1307 | 3 | 0,03 | 2 |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 348 | 1 | 0,00 | 0 |
| 6. | Е0162-29-11 | Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стоек ограждения | м2 | 59,94 | 164,34 | 0,07 | 9851 | 4 | 0,74 | 44 |
| | | | | | 119,45 | 0,02 | 7160 | 1 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Включить | | | | | | | | 429592 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО: | | | | | 429593 | 7458 | | 230 |
| | | | | | | | 39607 | 2215 | | 8 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 23316 |
| На металломонтажные работы | 52073 |
| Всего накладных расходов: | 75389 |
| Итого с накладными | 504982 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 30299 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 535281 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 537422 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 542775 |
| Пересчет в текущих ценах, К-1,951 | 1058954 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 21179 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 1080133 |

Работу сдал:

ПОДРЯДЧИК Тасанов С.Ж.
ТОО "СтройТех-АСД"

Работу принял ЗАКАЗЧИК

Панова Е.В.
И.о. акима пос.Новодолинский

Заказчик: ГУ «Аппарат акима поселка Новодолинский»
Подрядчик: ТОО «СтройТех-АСД»

# АКТ
## Выполненных работ за октябрь 2011 года
## по обустройству спортивной площадки

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора | 464 100 |
| 2 | Ранее заактивированные суммы по выполненным работам | 0 |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная исполнителю 30% | 0 |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю | 0 |
| 5 | Вид выполняемых работ | Строительно-монтажные |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ | 464 100 |
| 7 | Сумма выполненных работ за октябрь 2011 г. | 464 100 |
| 8 | Удержания аванса 30% | 0 |
| 9 | Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты за выполненные работы с учетом ранее оплаченных | 464 100 |
| 10 | В том числе НДС 12% | 0 |

**Заказчик**

ГУ «Аппарат акима поселка Новодолинский»
пос. Новодолинский
ул. Центральная 4
РНН 301400003270
БИК KKMFKZ2A
БИН 970440002010
ИИК KZ14070103KSN3014000
ГУ «Комитет Казначейства министерство финансов Республики Казахстан»

**Подрядчик**

ТОО «СтройТех-АСД».
100000, г. Караганда, ул.Ермекова 73/А
РНН 302000276705
БИК ABKZKZKX
БИН 070640012265
ИИК KZ29319G010003985911
АО «БТА Банк»

**И.о. акима** _____ **Е. Панова**

**Директор** _____ **С. Тасанов**

Заказчик ГУ "Аппарат акима поселка Новодолинский" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СтройТех-АСД"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ГУ "Аппарат акима поселка Новодолинский"

Наименование обьекта: Работы по обустройству спортивной площадки

# А К Т N 3

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн./мех. | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | У1-15-5 | Ограждение сетчатое металлическое спортивных площадок размером 30х20 м, высота 2-3 м, монтаж металлоконструкций | огражд. | 0,5 | 395536,28 | 7431,60 | 167980 | 3156 | 109,00 | 46 |
| | | | | | 18807,68 | 2206,60 | 7987 | 937 | 8,20 | 3 |
| 2. | Е0113-44-7 | Очистка щетками с двух сторон | м2 | 200,00 | 60,75 | -- | 12150 | -- | 0,34 | 68 |
| | | | | | 60,75 | -- | 12150 | -- | -- | -- |
| 3. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз с двух сторон | м2 | 200,00 | 21,80 | 0,05 | 4360 | 10 | 0,03 | 6 |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 1162 | 4 | 0,00 | 0 |
| 4. | Е0162-29-1 | Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей с двух сторон | м2 | 200,00 | 61,47 | 0,07 | 12294 | 14 | 0,10 | 21 |
| | | | | | 17,03 | 0,02 | 3406 | 4 | 0,00 | 0 |
| ИТОГО: | | | | | | | 196784 | 3180 | | 141 |
| | | | | | | | 24705 | 945 | | 4 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 15207 |
| На металломонтажные работы | 8032 |
| Всего накладных расходов: | 23239 |
| Итого с накладными | 220023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 13201 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 233224 |
| Пересчет в текущих ценах, К-1,95097 | 455000 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 9100 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 464100 |

Работу сдал:

ПОДРЯДЧИК Тасанов С.Ж.
ТОО "СтройТех-АСД"

Работу принял ЗАКАЗЧИК

Панова Е.В.
И.о. акима пос.Новодолинский