Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Астана Строй-Проект"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул.Улан (700м) в н.п. Кокпарсай с/о Жамбыл, Мактааральского района
Договор: № 51 от 13.05. 2019г.
Общая стоимость по договору: 7638320,54 тенге

**СПРАВКА № 1**
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2019 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименован. | код | наименование | код |
| | | 51 | 13.05.2019 | бюджетные средства | 1 | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС | в отчетном месяце (за июнь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобре-тение матери-алов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Средний ремонт ул.Улан (700м) в н.п. Кокпарсай с/о Жамбыл, Мактааральского района | 984 438 | 878 963 | 978 941 | 978 941 | | 978 941 | | | 105 476 | 984 438 |
| Итого | 984 438 | 878 963 | | | | | | | 105 476 | 984 438 |
| удержание 5% | - 49 222 | - 43 948 | | | | | | | - 5 274 | - 49 222 |
| Возврат 5% | | | | | | | | | | |
| **Сумма к оплате** | **935216** | | | | | | | | **100 202** | **935 216** |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
_____ Полатов Г.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"
_____ Аташов Д.С.

Инженер:
Заместитель директора ТОО "RoyalCompany"
_____ Егізбай А.С.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
организация, адрес, телефон, факс

Форма 2 930

Подрядчик ТОО "Астана Строй-Проект"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование и адрес работ Средний ремонт ул.Улан (700м) в н.п. Кокпарсай с/о Жамбыл, Мактааральского района
наименование, адрес

Договор № 51 от 13.05. 2019г.

# АКТ

выполненных работ за июнь месяц 2019 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда 700м | | | | | | | | |
| 1 | 11-010107-2205 РСНБ РК 2015 | Планировка автогрейдерами средними с перемещением грунта до 20 м | 175 | 157,78 | 152,79 | 27611 | 26739 | 4725 | 0,01 | 1 |
| | | м3 грунта | | 4,98 | 28,10 | 872 | 4917 | 59,1 | 0,02 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *27,00* | | *4725* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *19,55* | | | | *3421* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%* | | *7,45* | | | | *1303* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,78* | | *2587* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *34923* | | | | |
| 2 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | 175 | 51,49 | 40,96 | 9011 | 7168 | 2326 | 0,01 | 2 |
| | | м3 уплотненного грунта | | 7,73 | 10,35 | 1352 | 1811 | 59,1 | 0,01 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,29* | | *2326* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *10,68* | | | | *1869* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%* | | *2,61* | | | | *457* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,18* | | *907* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12244* | | | | |
| 3 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 175 | 119,35 | 50,94 | 20886 | 8914 | 10649 | 0,11 | 19 |
| | | м3 уплотненного грунта | | 68,41 | 22,26 | 11972 | 3896 | 59,1 | 0,03 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,85* | | *10649* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *53,59* | | | | *9378* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%* | | *7,26* | | | | *1271* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,42* | | *2523* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *34058* | | | | |
| 4 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см. Устройство | 175 | 750,28 | 648,58 | 131299 | 113501 | 28342 | 0,14 | 25 |
| | | м3 материала основания в плотном теле | | 101,70 | 105,90 | 17798 | 18532 | 60,3 | 0,14 | 25 |
| | | *Накладные расходы -* | | *161,95* | | *28342* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *125,18* | | | | *21907* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%* | | *36,77* | | | | *6435* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *72,98* | | *12771* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *172412* | | | | |
| 5 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 213,5 | 1200,44 | -- | 256294 | -- | 10764 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *50,42* | | *10764* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%* | | *50,42* | | | | *10764* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *100,07* | | *21365* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *288423* | | | | |
| 6 | 11-270301-0104 РСНБ РК 2015 | Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала | 3500 | 79,88 | 57,45 | 279577 | 201070 | 95343 | 0,03 | 108 |
| | | м2 площади основания | | 22,43 | 15,58 | 78507 | 54546 | 60,3 | 0,02 | 53 |
| | | *Накладные расходы -* | | *27,24* | | *95343* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *22,92* | | | | *80231* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%* | | *4,32* | | | | *15112* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8,57* | | *29994* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *404914* | | | | |
| 7 | 11-010201-0301 РСНБ РК 2015 | Поверхности из песчано-гравийной смеси.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу | 350 | 45,49 | 45,49 | 15923 | 15923 | 3854 | -- | -- |
| | | м3 уплотненного грунта | | -- | 14,78 | -- | 5173 | 59,1 | 0,01 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *11,01* | | *3854* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *8,73* | | | | *3057* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%* | | *2,28* | | | | *797* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4,52* | | *1582* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21359* | | | | |
| 8 | 11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=5 | Поверхности из песчано-гравийной смеси.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу | 350 | 21,92 | 21,92 | 7672 | 7672 | 2150 | -- | -- |
| | | м3 уплотненного грунта | | -- | 8,48 | -- | 2969 | 59,1 | -- | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6,14* | | *2150* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *5,01* | | | | *1754* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%* | | *1,13* | | | | *396* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,25* | | *786* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10608* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 748272 | 380987 | | | 156 |
| | | | Тенге | | | 110501 | 91844 | | | 94 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 748272 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 490 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 202345 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 256294 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 158154 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 121619 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 36535 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 72514 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 978941 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 250 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 202345 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 978941 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 250 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 202345 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 748272 | 380987 | | | 156 |
| | | | Тенге | | | 110501 | 91844 | | | 94 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 748272 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 490 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 202345 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 256294 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 158154 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 121619 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 36535 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 72514 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 978941 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 250 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 202345 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 978941 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 250 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 202345 | | | |
| | | Итого по сметному расчету в ценах 2019 года К=1 | | | | 978 941 | | | | |
| | | Пересчет в текущих ценах с понижающим коэффициентом, К=0,897870639 | | | | 878 962 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 105 475 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **984 438** | | | | |

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

Аташов Д.С.

Инженер:
Инженер эксперт ТОО "RoyalCompany"

Қарабаев С.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Астана Строй-Проект"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул.Улан (700м) в н.п. Кокпарсай с/о Жамбыл, Мактааральского района
Договор: № 51 от 13.05. 2019г.
Общая стоимость по договору: 7638320,54 тенге

# СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2019 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименован. | код | наименование | код |
| | | | | бюджетные средства | 1 | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС | в отчетном месяце (за август) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобре-тение матери-алов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Средний ремонт ул.Улан (700м) в н.п. Кокпарсай с/о Жамбыл, Мактааральского района | 7 486 563 | 5 805 469 | | | | | | | 696 656 | 6 502 125 |
| Итого | 7 486 563 | 5 805 469 | | | | | | | 696 656 | 6 502 125 |
| удержание 5% | - 325 106 | - 290 273 | | | | | | | - 34 833 | - 325 106 |
| Возврат 5% | | | | | | | | | | |
| **Сумма к оплате** | **7161457** | | | | | | | | **661 823** | **6 177 019** |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"

Полатов Г.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

Аташов Д.С.

Инженер:
Заместитель директора ТОО "RoyalCompany"

Егізбай А.С.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Астана Строй-Проект"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование и адрес работ: Средний ремонт ул.Улан (700м) в н.п. Кокпарсай с/о Жамбыл, Мактааральского района
наименование, адрес

Договор: № 51 от 13.05. 2019г

# АКТ № 2

выполненных работ за август месяц 2019 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда 700м | | | | | | | | |
| 1 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении | 2,45 | 102522,97 | 1208,62 | 251181 | 2961 | 11422 | -- | -- |
| | | т | | -- | 566,52 | -- | 1388 | 60,3 | 0,58 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4661,92* | | *11422* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *341,61* | | | | *837* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%* | | *4320,31* | | | | *10585* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8574,79* | | *21008* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *283611* | | | | |
| 2 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | 3500 | 1248,87 | 66,40 | 4371044 | 232383 | 286860 | 0,03 | 118 |
| | | м2 покрытия | | 28,50 | 18,46 | 99745 | 64623 | 60,3 | 0,02 | 59 |
| | | *Накладные расходы -* | | *81,96* | | *286860* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *28,32* | | | | *99114* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%* | | *53,64* | | | | *187747* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *106,47* | | *372632* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5030537* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | 3500 | 288,04 | 0,03 | 1008139 | 119 | 42678 | -- | 1 |
| | | м2 покрытия | | 0,15 | -- | 534 | -- | 60,3 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,19* | | *42678* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *0,09* | | | | *322* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%* | | *12,10* | | | | *42355* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24,02* | | *84065* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1134882* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 5630365 | 235463 | | | 118 |
| | | | Тенге | | | 100279 | 66011 | | | 60 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5630365 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 5294622 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 166290 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 340960 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 100273 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 240687 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 477706 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 6449030 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 179 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 166290 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 6449030 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 179 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 166290 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 5630365 | 235463 | | | 118 |
| | | | Тенге | | | 100279 | 66011 | | | 60 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5630365 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 5294622 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 166290 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 340960 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 100273 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 240687 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 477706 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 6449030 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 179 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 166290 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 6449030 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 179 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 166290 | | | |
| | | Итого по сметному расчету в ценах 2019 года К=1 | | | | 6 449 030 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Пересчет в текущих ценах с понижающим коэффициентом, К=0,8999 | | | | 5 803 482 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 696 418 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **6 499 900** | | | | |
| | | Плюс разница по коэффициенту | | | | 2225 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **6 502 125** | | | | |

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

Аташов Д.С.

Инженер:
Инженер эксперт ТОО "Royal Company"

Карабаев С.Т.