Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Астана Строй-Проект"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул.Корикти (350м) в н.п. Азаттык с/о Мактарал Мактааральского района
Договор: № 51 от 13.05. 2019г.
Общая стоимость по договору: 3819154,73 тенге

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		51	13.05.2019г	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт ул.Корикти (350м) в н.п. Азаттык с/о Мактарал Мактааральского района	493 331	440 474							52 857	493 331
Итого	493 331	440 474							52 857	493 331
удержание 5%	- 24 667	- 22 024							- 2 643	- 24 667
Возврат 5%										
Сумма к оплате	**468664**								**50 214**	**468 664**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
_____ Полатов Г.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"
_____ Аташов Д.С.

Инженер:
Заместитель директора ТОО "RoyalCompany"
_____ Егізбай А.С.

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Астана Строй-Проект"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование и адрес работ Средний ремонт ул.Корикти (350м) в н.п. Азаттык с/о Мактарал Мактааральского района
наименование, адрес

Договор № 51 от 13.05.2019г.

АКТ № 1

выполненных работ за июль месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда 350м								
1	11-010107-2205 РСНБ РК 2015	Планировка автогрейдерами средними с перемещением грунта до 20 м	87,5	157,78	152,79	13805	13370	2362	0,01	1
		м3 грунта		4,98	28,10	436	2459	59,1	0,02	2
		Накладные расходы -		*27,00*		*2362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*19,55*				*1711*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,45*				*652*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,78*		*1293*				
		Сметная стоимость				*17461*				
2	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	87,5	51,49	40,96	4505	3584	1163	0,01	1
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	676	905	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*13,29*		*1163*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*935*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,61*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*453*				
		Сметная стоимость				*6122*				
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	87,5	119,35	50,94	10443	4457	5325	0,11	9
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	5986	1948	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*60,85*		*5325*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*4689*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,26*				*636*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*1261*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*17029*				
4	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см. Устройство	87,5	750,28	648,58	65650	56751	14171	0,14	13
		м3 материала основания в плотном теле		101,70	105,90	8899	9266	60,3	0,14	13
		Накладные расходы -		*161,95*		*14171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*125,18*				*10954*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,77*				*3217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,98*		*6386*				
		Сметная стоимость				*86207*				
5	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	106,75	1200,44	--	128147	--	5382	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,42*		*5382*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*50,42*				*5382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,07*		*10682*				
		Сметная стоимость				*144212*				
6	11-270301-0104 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	1750	79,88	57,45	139789	100535	47671	0,03	54
		м2 площади основания		22,43	15,58	39254	27273	60,3	0,02	26
		Накладные расходы -		*27,24*		*47671*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*22,92*				*40116*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,32*				*7556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,57*		*14997*				
		Сметная стоимость				*202457*				
7	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности из песчано-гравийной смеси.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу	175	45,49	45,49	7961	7961	1927	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	14,78	--	2586	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*11,01*		*1927*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,73*				*1529*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,28*				*399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,52*		*791*				
		Сметная стоимость				*10679*				
8	11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=5	Поверхности из песчано-гравийной смеси.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу	175	21,92	21,92	3836	3836	1075	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	8,48	--	1484	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*6,14*		*1075*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,01*				*877*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,13*				*198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,25*		*393*				
		Сметная стоимость				*5304*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			374136	190493			78
			Тенге			55251	45922			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			374136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			245				
	Всего заработная плата -		Тенге				101173			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			128147				
		Накладные расходы -	Тенге			79077				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					60809		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18268		
		Сметная прибыль -	Тенге			36257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			489470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				101173			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			489470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				101173			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			374136	190493			78
			Тенге			55251	45922			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			374136				
	Материалы -		Тенге			245				
	Всего заработная плата -		Тенге				101173			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			128147				
		Накладные расходы -	Тенге			79077				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					60809		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18268		
		Сметная прибыль -	Тенге			36257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			489470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				101173			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			489470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				101173			
		Итого по сметному расчету в ценах 2019 года К=1				489 470				
		Пересчет в текущих ценах с понижающим коэффициентом, К=0,8999				440 474				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				52 857				
		Итого с НДС				**493 331**				

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

Аташов Д.С.

Инженер:
Инженер эксперт ТОО "RoyalCompany"

Карабаев С.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Астана Строй-Проект"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул.Корикти (350м) в н.п. Азаттык с/о Мактарал Мактааральского района
Договор: № 51 от 13.05. 2019г.
Общая стоимость по договору: 3819154,73 тенге

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		51	13.05.2019г	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт ул.Корикти (350м) в н.п. Азаттык с/о Мактарал Мактааральского района	3 743 281	2 901 741							348 209	3 249 950
Итого	3 743 281	2 901 741							348 209	3 249 950
удержание 5%	- 162 498	- 145 087							- 17 410	- 162 498
Возврат 5%										
Сумма к оплате	**3580784**								**330 798**	**3 087 453**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
_____ Полатов Г.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"
_____ Аташов Д.С.

Инженер:
Заместитель директора ТОО "RoyalCompany"
_____ Егізбай А.С.

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Астана Строй-Проект"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование и адрес работ Средний ремонт ул.Корикти (350м) в н.п. Азаттык с/о Мактарал Мактааральского района
наименование, адрес

Договор № 51 от 13.05.2019г.

АКТ № 2

выполненных работ за август месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								%	на един.	всего
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда 350м								
1	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении	1,225	102522,97	1208,62	125591	1481	5711	--	--
		т		--	566,52	--	694	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*4661,92*		*5711*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*418*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4320,31*				*5292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8574,79*		*10504*				
		Сметная стоимость				*141806*				
2	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1750	1248,87	66,40	2185522	116192	143430	0,03	59
		м2 покрытия		28,50	18,46	49872	32312	60,3	0,02	29
		Накладные расходы -		*81,96*		*143430*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*49557*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*53,64*				*93873*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,47*		*186316*				
		Сметная стоимость				*2515268*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	1750	288,04	0,03	504070	59	21339	--	--
		м2 покрытия		0,15	--	267	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*12,19*		*21339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,09*				*161*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,10*				*21178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,02*		*42033*				
		Сметная стоимость				*567441*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2815182	117732			59
			Тенге			50140	33005			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2815182				
	Материалы -		Тенге			2647311				
	Всего заработная плата -		Тенге				83145			
		Накладные расходы -	Тенге			170480				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					50136		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					120344		
		Сметная прибыль -	Тенге			238853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3224515				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				83145			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3224515				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				83145			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2815182	117732			59
			Тенге			50140	33005			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2815182				
	Материалы -		Тенге			2647311				
	Всего заработная плата -		Тенге				83145			
		Накладные расходы -	Тенге			170480				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					50136		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					120344		
		Сметная прибыль -	Тенге			238853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3224515				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				83145			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3224515				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				83145			
		Итого по сметному расчету в ценах 2019 года К=1				3 224 515				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах с понижающим коэффициентом, К=0,8999				2 901 741				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				348 209				
		Итого с НДС				**3 249 950**				

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

Аташов Д.С.

Инженер:
Инженер эксперт ТОО "RoyalCompany"

Қарабаев С.Т.