МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ
САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ
ТУРАЛЫ АКТІСІ №

«12» қараша 2014 жыл — ***Қармакшы ауданы Т.Комекбаев ауылы***
(объектінің орналасқан жері)

Қармакшы ауданы Т. Комекбаев ауылы әкімінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға: Т. Жолмаханов (аты, әкесінің аты, тегі)	Қармакшы ауданы Т. Комекбаев ауылы әкімінің ;
Төраға орынбасары- мемлекеттік сәулет -құрылыс бақылау органының өкілі Мұратбаев Ж. (аты, әкесінің аты, тегі)	«Қармақшы аудандық құрылыс бөлімі» ММ-і
комиссия мүшелері - өкілдер: **Тапсырыс беруші** (аты, әкесінің аты, тегі)	Қармакшы ауданы «Т.Көмекбаев ауылдық округі әкімінің аппараты»;
бас мердігер Рашев Асылхан Абенович (аты, әкесінің аты, тегі)	«Қазалы құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директоры;
бас жобалаушы **Б. Нуржанова** (аты, әкесінің аты, тегі)	ЖК «Нуржанова» басшысы
Мемлекеттік сәулет-бақылау қадағалау органдары **Жалгасбаев С.Т** (аты, әкесінің аты, тегі)	«Қармакшы аудандық сәулет және қалақұ рылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы;
Ермекбаев М (аты, әкесінің аты, тегі)	Қармакшы аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесінің басшысы;
Техникалық қадағалаушы **Орымбай Б.С** (аты,әкесінің аты, тегі)	«Кызылорда Бах-Нур строй ЛТД» ЖШС-нің директоры;
Қосалқы мердігер мекемелер: **С. Уримбаев**	«Жол құрылыс басқармасы» ЖШС-нің директоры
Д. Иманбай	«Құрылыс материалдармен жабдықтау басқармасы» ЖШС-нің директоры

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс берушi (мердiгермен бiрлесiп)

Қармақшы ауданы «Т.Көмекбаев ауылдық округі әкімінің аппараты»;

(ұйымның атауы)

«Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Т.Көмекбаев ауылыдағы Қызылқум көшесін абаттандыру жұмыстары» .

[объектiнiң атауы және құрылыстың түрi (жаңадан салу)]

2. Құрылыс 20__ жылғы «__» _____ № жерге тиiстi құқық беру туралы шешiмнiң (қаулының, өкiмнiң) негiзiнде жүргiзiлген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргiзуге 200_ жылғы " "___ № ___рұқсаты.

3. Құрылысты Құрылыс жұмыстарын орындаған бас мердiгер *«Қазалы құрылыс» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi.*

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы *ЖК «Нуржанова»* әзiрлеген.

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректердi берген

[ғылыми-зерттеу және iздестiру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердiң тақырыбы (үшген артық ұйым болғанда олардың тiзбесi актiнiң ... қосымшасында көрсетiледi)]

6. Құрылыс жобасы (үлгi, жеке, қайта қолданылған) бойынша

Үлгi жоба бойынша _____ [жобаның нөмiрi, серияның (үлгi жоба бойынша) нөмiрi; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектiлер бойынша жеке жобалар үшiн осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетiледi] жүзеге асты.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасы:

.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзiмде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы *қазан 2014 жыл;* жұмыстың аяқталуы *қараша 2014 жыл*

құрылыстың ұзақтығы, ай:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша: нақты___ай iс жүзiнде __ _;

9. Мемлекеттiк қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: жоба-сметалық құжаттамалары, өндiрiс жүргiзу журналы, жұмыстар актiсi;

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектiнiң мынадай қуаттылық, өнiмдiлiк, өндiрiстiк алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткiзу мүмкiндiгi, кiре мүмкiндiгi, жұмыс орындары саны және с.с. негiзгi көрсеткiштерi бар [мақсатты өнiмдерге немесе негiзгi қызмет көрсету түрлерiне сәйкес барлық объектi (тұрғын үйлердi қоспағанда) бойынша өлшем бiрлiктерiмен толтырылады]:.

Қуаттылық, өнiмдiлiк және т.б.	өлшем бiрлiгi	Жоба бойынша		Iс жүзiнде	
		Жалпы / бұрын қабылданғандарды ескере отырып/	Оның iшiнде iске қосу кешенi немесе кезектегi	жалпы (бұрын қобылдағандарды ескере отырып)	оның iшiнде iске қосе кешенi немесе кезектегi

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнiм шығару (қызмет көрсету) _____

(көлемiн көрсете отырып, өнiмдердi шығарудың нақты басталуы)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

Барлығы *мың теңге*, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 17 892,040 *мың теңге*, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: *мың теңге*, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 17 892,040 *мың теңге*, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге. Қосымша келісім бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары *мың теңге*

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған:

«Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Т.Көмекбаев ауылындағы Қызылқум көшесін абаттандыру жұмыстары» .

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:

(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

(қолы)

(қолы)

(қолы)

(қолы)

(қолы)

(қолы)

(қолы)

Форма №3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2014г.

Тапсырыс беруші: *"Т.Комекбаев ауылдық округі әкімінің аппараты"*
Мердігер: *"Қазалы - Құрылыс" ЖШС*
Келісім шарт №41 от 27.10.2014 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - *"Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Т.Комекбаев ауылындағы Қызылқум көшесін" абаттандыру жұмыстары*

№	Наименование объектов	Сметная стоимость (тенге)	Договорная стоимость (тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства (тенге)		Акт выполненных работ с начала года (тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тенге)	
		рыночная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3		5	6	7	8	9	10
	«Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Т.Комекбаев ауылындағы Қызылқум көшесін" абаттандыру жұмыстары	18072770,00	17892040,32	5367612,10	1986609,00	5367612,10	1986609,00	5367612,10	1986609,00
	Итого	18072770,00	17892040,32	5367612,10	1986609,00	5367612,10	1986609,00	5367612,10	1986609,00

Заказчик:
ГУ Аппарата Акима а/о им.Т.Комекбаева _____ *Жолмаханов С.*

Подрядчик:
Директор ТОО "Казалы - Курылыс" _____ *Рашев А.*

Технадзор: _____

Форма №2

Объект: Благоустройство улиц аула им.Т.Комекбаева, Кармакшинского района Благоустройство улицы Кызылкум

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима аульного округа Т.Көмекбаев"

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Договор № 41 от 27.10.2014 год

АКТ

выполненых работ за ноябрь м-ц 2014г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Общая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
		1.Тротуары						
1	27-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщ. 60мм	8,40	1695	71,96	14238	604	436
		м3		27,79	16,59	233	139	117
2	27-37-2	Устройство бетонных тротуаров с заполнением швов песком	140	121,85	46,53	17059	6514	15379
		м2		74,59	19,30	10442	2702	117
3	30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона толщ.60мм	140	1160,00		162400	0	0
		м2				0	0	129
4	24-34-2	Установка бортовых камней сеч.120х300мм	186	672,14	7,16	125018	1332	31241
		м		141,28	2,28	26278	424	117
5	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	10,05371	29100,00		292563	0	0
		м3				0	0	90
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**611278**	**8450**	**47056**
			тенге			**36954**	**3265**	
		2.Освещение						
1	09-62-6	Изготовление опор из труб с кронштейнам для светильника в построечных условиях и на пройзводственных базах	0,20	18952,44	4590,77	3790	918	2677
		т		12846,6	2024,1	2569	405	90
2	9-34-1	Монтаж опор для светильников	0,667	21152,64	2221,66	14109	1482	9877
		т		16321,5	131,63	10886	88	90
3	С12021-41	Конструкций стальные из одного профиля	0,2	147100,00		29420	0	0
		т				0	0	129
4	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 108х5мм	52,5	622,00		32655	0	0
		м				0	0	117
5	113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021за один раз	16,4	23,55	0,06	386	1	112
		м2		7,55	0,03	124	0	90

6	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ -177	16,40	33,58	0,02	551	0	60
		м2		4,07		67	0	90
7	Ц0108-530-	Пускатель магнитный общего назначения на ток д 40А	1	892,90	17,90	893	18	376
		шт		394	2,30	394	2	95
8	Прайс	Пускатель ПМЛ-410004А	1	3409,87		3410	0	0
		шт				0	0	129
9	Ц0108-572-	Блок управления шкафного исполнения	1	1299,30	68,3	1299	68	314
		шт		317	13,50	317	14	95
10	ТОО Светолюм	Шкаф управления уличным освещением И-710	1	105436,84		105437	0	0
		шт				0	0	90
11	Ц0108-545-	Коробка/ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6мм2, устанавливаемая на конструкций на стене или колонне , с количеством зажимов до 10	21	987,89	20,2	20746	424	12483
		шт		622,7	2,99	13077	63	95
12	Ц0108-595	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах , колоннах и фермах , включая установку ПРА	63	914,90	307,30	57639	19360	40614
		шт		573,3	105,30	36118	6634	95
13	Ц0108-141-	Кабель до 35КВ , прокладываемый в готовых траншеях без покрытий ,масса 1м до 2кг	166,00	33,5	4,21	5561	699	4100
		м		25,09	0,91	4165	151	95
7	Ц0108-148-	Кабели до 35кв в проложенных трубах блоках и коробках масса 1м до 2кг	60	46,95	3,41	2817	205	2186
		м		37,44	0,91	2246	55	95
8	С151601-3	Кабели силовые на напряжение 1000В марка ВВГ число жил и сечение 3х6мм2	0,166	112400,00		18658	0	0
		1000м				0	0	129
9	Ц0108-409-	Трубы винилпластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами ,диаметр до 100мм	36	204,42	98,5	7359	3546	3575
		м		74,62	29,90	2686	1076	95
10	С130804-8	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления , Дн-25мм	3,6	777,00		2797	0	0
		10м				0	0	90
11	С151601-3	Кабели силовые на напряжение 1000В ,марка ВВГ ,число жил и сечение 3х4мм2	0,06	83200,00		4992	0	0
		1000м				0	0	90

12	С151703-1	Светильники тип РТУ 01х125/53-02У1/огонек -1	63	4180,00		263340	0	0
		шт				0	0	90
13	С151803-5	Коробка протяжная /ТУ 36-1689-78/, тип К 664	63	244,00		15372	0	0
		шт				0	0	90
14	С151706-8	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ16354-77/,типДРЛ125/10	63	619,00		38997	0	0
		шт				0	0	90
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**630228**	**26721**	**76373**
			тенге			**72650**	**8488**	
		3.Ограждение улиц						
1	7-24-7	Установка металлических оград без цоколя из арматурной сетки высотой 1,0м	166	669,04	228,28	110726	37780	97265
		м		391,95	74,48	64868	12326	126
2	С143001-54	Надбавка за сульфатастойкий цемент	1,87	131,00		245	0	0
		м3				0	0	90
3	8-4-47	Гидроизоляция боковая ,обмазочная битумная в 2слоя по бетону	31,2	257,08	4,25	8021	133	1668
		м2		48,56	1,87	1515	58	106
4	8-1-52	Трубы стальные, д-89х3мм	112,2	592,00		66422	0	0
		м				0	0	117
5	1-1-897	Прокат угловой равнополочный толщ. 3-5мм,из углеродистой стали Сткп,СтПС	1,42	47200,00		67024	0	0
		т				0	0	90
6	1-1882	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали Ст3СП	0,06	48400		2904	0	0
		т				0	0	90
7	4-1-7	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки : стальклассa А-1 , д-12мм	1,27	35100,00		44577	0	0
		т				0	0	95
8	15-172-4	Масляная окраска решеток переплетов , труб за 2 раза	74	210,55	0,08	15581	6	9768
		т		140,40	0,03	10390	2	94
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**315500**	**37919**	**108701**
			тенге			**76772**	**12387**	
		итого прямые затраты по смете	тенге			**1557006**	**73090**	**232130**
			тенге			**186376**	**24140**	
		Накладные расходы	тенге			**232130**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**107348**		
		Итого	тенге			**1896485**		

		Временное здание и сооружение 1,8%				34137		
		Итого				1930621		
		Зимнее удорожание 1,5%				28959		
		Выслуга лет 1%				19306		
		Доп. Отпуска 0,4%				7722		
		Итого				**1986609**		
		Рыночная стоимость				**4698540**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				93971		
		Итого				**4792511**		
		НДС 12%				575101		
		Всего				**5367612,10**		

Заказчик: ГУ "Аппарат акима аульного округа Т.Көмекбаев"

_____С.Жолмаханов

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

_____ А.Рашев

Технадзор:

_____

Форма №3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2014г.

Тапсырыс беруші: *"Т.Комекбаев ауылдық округі әкімінің аппараты"*
Мердігер: *"Қазалы - Құрылыс" ЖШС*
Келісім шарт №41 от 27.10.2014 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - *"Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Т.Комекбаев ауылындағы Қызылқум көшесін" абаттандыру жұмыстары*

№	Наименование объектов	Сметная стоимость (тенге)	Договорная стоимость (тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства (тенге)		Акт выполненных работ с начала года (тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тенге)	
		рыночная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3		5	6	7	8	9	10
	«Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Т.Комекбаев ауылындағы Қызылқум көшесін" абаттандыру жұмыстары	18072770,00	17892040,32	16997438,30	6290929,00	16997438,30	6290929,00	11629826,20	4304320,00
	Итого	18072770,00	17892040,32	16997438,30	6290929,00	16997438,30	6290929,00	11629826,20	4304320,00

Заказчик:
ГУ Аппарата Акима а/о им.Т.Комекбаева _____ *Жолмаханов С.*

Подрядчик:
Директор ТОО "Казалы - Курылыс" _____ *Рашев А.*

Технадзор: _____

Объект: Благоустройство улиц аула им.Т.Комекбаева, Кармакшинского района Благоустройство улицы Кызылкум

Форма №2

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима аульного округа Т.Көмекбаев"

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Договор № 41 от 27.10.2014 год

АКТ

выполненых работ за ноябрь м-ц 2014г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
		1.Тротуары						
1	27-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщ. 60мм	10,82	1695	71,96	18338	779	562
		м3		27,79	16,59	301	179	117
2	27-37-2	Устройство бетонных тротуаров с заполнением швов песком	165	121,85	46,53	20105	7677	18125
		м2		74,59	19,30	12307	3185	117
3	30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона толщ.60мм	165	1160,00		191400	0	0
		м2				0	0	129
4	24-34-2	Установка бортовых камней сеч.120х300мм	222	672,14	7,16	149215	1589	37288
		м		141,28	2,28	31364	506	117
5	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	9,847593	29100,00		286565	0	0
		м3				0	0	90
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**665623**	**10045**	**55974**
			тенге			**43972**	**3870**	
		4.Ремонт автодороги улиц						
1	27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250мм с применением механизмов	1800	24	19,48	43200	35064	17366
		м2 корыта		1,18	6,88	2124	12384	119,7
2	27-21-3	Устройство двухслойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчанно-гравийной смеси	1800	21,18	14,80	38124	26640	22042
		м2 основания или покрытий		6,34	3,89	11412	7002	119,7
3	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ГПС	124,02	1017,48	51,56	126188	6394	6379
		м3 материала в плотном теле		27,80	15,17	3448	1881	119,7
4	4 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	223,2	1940,00		433008	0	0
		м3				0	0	117

5	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,64	40182,49	424,49	25717	272	135
		т			176,18	0	113	119,7
6	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АБВ,	1800,00	605,95	19,189	1090710	34540	28355
		м2 покрытия		6,83	6,33	12294	11394	119,7
7	27-54-1 К=2,00	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5см изменения толщины	1800	144,52		260136	0	108
		м2 покрытия		0,05		90	0	119,7
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**2017083**	**102910**	**74384**
			тенге			**29368**	**32774**	
		5.МАФ						
1	У1-43-20	Скамья, тип 1. Строительные работы	8	10510,99	263,19	84088	2106	16361
		шт		2087,69	87,98	16702	704	94
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**84088**	**2106**	**16361**
			тенге			**16702**	**704**	
		6.Ограждение под бильборды						
1	7-24-11	Установка металлических оград из листовой стали без цоколя, высотой до 2,2 метров по металлическим стойкам	157	669,04	228,28	105039	35840	102521
		м		391,95	74,48	61536	11693	140
2	6-31	Устройство фундаментов столбчатых, общего назначения	5,08	10352,13	287,31	52589	1460	4880
		м3		798,53	116,30	4057	591	105
3	9-34-2	Монтаж стоек из труб стальных	2,012	11887,13	935,55	23917	1882	17611
		т		9594,00	131,63	19303	265	90
4	8-4-7	Гидроизоляция боковая битумная в два слоя	50,88	257,08	4,3	13080	216	3028
		м2		48,56	1,87	2471	95	118
5	8-6-85	Трубы стальные, д-152-4мм	137,8	716,00		98665	0	0
		м				0	0	119,7
6	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный, б-0,7мм марки Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	314,00	896		281344	0	0
		м2				0	0	119,7
7	1-1-897	Прокат угловой равнополочный толщ. 3-5 мм, ширина полки 50 мм из стали ст3сп	1,884	44900,00		84592	0	0
		т				0	0	119,7

8	15-172-4	Масляная окраска колером за 2 раза металлоконструкций ограды	112,00	210,55	0,08	23582	9	16515
		м2		140,4	0,03	15725	3	105
9	С143001-54	Надбавка за сульфатастойкиц цемент	5,08	131,00		665	0	0
		м3				0	0	119,7
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**683473**	**39407**	**144554**
			тенге			**103091**	**12648**	
		7.Теневой навес						
1	1-145-4	Планировка площадей ручным способам	18,00	20,47		368	0	416
		м2		20,47		368	0	113
2	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях без креплений	2	217,62		435	0	492
		м3		217,62		435	0	113
3	1-166-1	Обратная засыпка вручную пазух фундаментов грунт 1гр	1	158,83		159	0	179
		м3		158,83		159	0	113
4	8-3-2	Устройство гравийно-песчпного основания под фундаментов	0,65	2509,87	112,4	1631	73	162
		м3		160,88	49,73	105	32	118
5	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,56	7636,60	346,60	11913	541	2023
		м3		573,3	152,89	894	239	105
6	8-4-3	Гидроизоляция оклеечная в 2 слоя, стен фундаментов	5,20	1368,48	12,47	7116	65	285
		м2		40,95	5,47	213	28	118
7	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	7,8	257,08	4,25	2005	33	464
		м2		48,56	1,87	379	15	118
8	10-5-1	Установка элементов каркаса стен из брусьев	0,7	23787,19	352,35	16651	247	3939
		м3		4533,75	155,03	3174	109	120
9	10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивками	16	889,95	5,2	14239	83	1493
		м2		75,47	2,29	1208	37	120
10	10-14-1	Установка стропил	0,14	23568,91	372,08	3300	52	770
		м3		4416,75	163,80	618	23	120
11	15-165-1	Улучшенная масляная окраска элементов каркаса и обшивки стен по дереву	32	192,42	1,8	6157	57	11451
		м2		115,24	0,79	3688	25	105
12	12-7-5	Устройство кровельного покрытия мкеталлочерепицей по деревянной обрешетке ее устройством	15	568,56	9,12	8528	137	6405
		м2		354,84	4,00	5323	60	119
13	1-1-427	Металлочерепица оцинкованная лист с порошковым покрытием	15,00	1340		20100	0	0
		м2				0	0	95

14	27-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований под полы из песка толщ. 1000мм	0,9	1695,00	71,96	1526	65	53
		м3		27,79	16,59	25	15	133
15	27-37-2	Устройство бетонных тротуаров с заполнением швов песком	9	121,85	46,53	1097	419	1124
		м2		74,59	19,30	671	174	133
16	30-3-29	Плиты из тяжелого бетона толщ.60мм	9	1160,00		10440	0	0
		м2				0	0	95
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**105666**	**1771**	**29256**
			тенге			**29625**	**756**	
		итого прямые затраты по смете	тенге			**3555933**	**156239**	**320529**
			тенге			**222757**	**50751**	
		Накладные расходы	тенге			**320529**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**232588**		
		Итого	тенге			**4109050**		
		Временное здание и сооружение 1,8%				73963		
		Итого				4183013		
		Зимнее удорожание 1,5%				62745		
		Выслуга лет 1%				41830		
		Доп. Отпуска 0,4%				16732		
		Итого				**4304320**		
		Рыночная стоимость				**10180170**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				203603		
		Итого				**10383773**		
		НДС 12%				1246053		
		Всего				**11629826,20**		

Заказчик: ГУ "Аппарат акима аульного округа Т.Комекбаев"

С.Жолмаханов

Технадзор:

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

А.Рашев

Форма №3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2014г.

Тапсырыс беруші: *"Т.Комекбаев ауылдық округі әкімінің аппараты"*
Мердігер: *"Казалы - Құрылыс" ЖШС*
Келісім шарт №41 от 27.10.2014 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - *"Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Т.Комекбаев ауылындағы Қызылқұм көшесін" абаттандыру жұмыстары*

№	Наименование объектов	Сметная стоимость (тенге)	Договорная стоимость (тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства (тенге)		Акт выполненных работ с начала года (тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тенге)	
		рыночная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3		5	6	7	8	9	10
	«Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Т.Комекбаев ауылындағы Қызылқұм көшесін" абаттандыру жұмыстары	18072770,00	17892040,32	17892040,32	7089681,00	17892040,32	7089681,00	894602,02	798752,00
	Итого	18072770,00	17892040,32	17892040,32	7089681,00	17892040,32	7089681,00	894602,02	798752,00

Заказчик:
ГУ Аппарата Акима а/о им.Т.Комекбаева _____ *Жолмаханов С.*

Подрядчик:
Директор ТОО "Казалы - Курылыс" _____ *Рашев А.*

Технадзор: _____

Объект: Благоустройство улиц аула им.Т.Комекбаева, Кармакшинского района Благоустройство улицы Кызылкум

Форма №2

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима аульного округа Т.Көмекбаев"

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Договор № 41 от 27.10.2014 год

АКТ

выполненых работ за ноябрь м-ц 2014г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Общая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих строителей	Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
		1.Тротуары						
1	27-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщ. 60мм	5,98	1695	71,96	10138	430	311
		м3		27,79	16,59	166	99	117
2	27-37-2	Устройство бетонных тротуаров с заполнением швов песком	115	121,85	46,53	14013	5351	12632
		м2		74,59	19,30	8578	2220	117
3	30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона толщ.60мм	115	1160,00		133400	0	0
		м2				0	0	129
4	24-34-2	Установка бортовых камней сеч.120х300мм	152	672,14	7,16	102165	1088	25530
		м		141,28	2,28	21475	346	117
5	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400		29100,00		0	0	0
		м3				0	0	90
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**259716**	**6869**	**38473**
			тенге			**30218**	**2665**	
		итого прямые затраты по смете	тенге			**259716**	**6869**	**38473**
			тенге			**30218**	**2665**	
		Накладные расходы	тенге			**38473**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**17891**		
		Итого	тенге			**316081**		
		Временное здание и сооружение 1,8%				5689		
		Итого				321770		
		Зимнее удорожание 1,5%				4827		
		Выслуга лет 1%				3218		
		Доп. Отпуска 0,4%				1287		
		Итого				331102		
		Рыночная стоимость				783090		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				15662		

		Итого				**798752**		
		НДС 12%				95850		
		Всего				**894602,02**		

Заказчик: ГУ "Аппарат акима аульного округа Т.Көмекбаев"

С.Жолмаханов

Технадзор:

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

А.Рашев