Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Астана Строй-Проект"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул.Алга (850м) в н.п. Кокарал с/о Мактарал Мактааральского района
Договор: № 51 от 13.05. 2019г.
Общая стоимость по договору: 9275098,39 тенге

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		51	13.05.2019г	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт ул.Алга (850м) в н.п. Кокарал с/о Мактарал Мактааральского района	1 198 091	1 069 724							128 367	1 198 091
Итого	1 198 091	1 069 724							128 367	1 198 091
удержание 5%	- 59 905	- 53 486							- 6 418	- 59 905
Возврат 5%										
Сумма к оплате	**1138186**								**121 949**	**1 138 186**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
_____ Полатов Г.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"
_____ Аташов Д.С.

Инженер:
Заместитель директора ТОО "RoyalCompany"
_____ Егізбай А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
организация, адрес, телефон, факс

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Астана Строй-Проект"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование и адрес работ: Средний ремонт ул.Алга (850м) в н.п. Кокарал с/о Мактарал Мактааральского района
наименование, адрес

Договор: № 51 от 13.05.2019г.

АКТ № 1

выполненных работ за июль месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда 350м								
1	11-010107-2205 РСНБ РК 2015	Планировка автогрейдерами средними с перемещением грунта до 20 м	212,5	157,78	152,79	33528	32469	5737	0,01	2
		м3 грунта		4,98	28,10	1059	5971	59,1	0,02	5
		Накладные расходы -		*27,00*		*5737*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*19,55*				*4155*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,45*				*1583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,78*		*3141*				
		Сметная стоимость				*42407*				
2	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	212,5	51,49	40,96	10941	8704	2825	0,01	3
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	1642	2199	59,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*13,29*		*2825*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*2270*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,61*				*555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*1101*				
		Сметная стоимость				*14867*				
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	212,5	119,35	50,94	25361	10824	12931	0,11	23
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	14537	4731	59,1	0,03	6
		Накладные расходы -		*60,85*		*12931*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*11388*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,26*				*1543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*3063*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*41355*				
4	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см. Устройство	212,5	750,28	648,58	159435	137823	34415	0,14	31
		м3 материала основания в плотном теле		101,70	105,90	21612	22503	60,3	0,14	30
		Накладные расходы -		*161,95*		*34415*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*125,18*				*26601*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,77*				*7814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,98*		*15508*				
		Сметная стоимость				*209358*				
5	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	259,25	1200,44	--	311214	--	13071	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,42*		*13071*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*50,42*				*13071*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,07*		*25943*				
		Сметная стоимость				*350228*				
6	11-270301-0104 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	4250	79,88	57,45	339487	244157	115774	0,03	131
		м2 площади основания		22,43	15,58	95330	66234	60,3	0,02	64
		Накладные расходы -		*27,24*		*115774*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*22,92*				*97423*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,32*				*18350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,57*		*36421*				
		Сметная стоимость				*491681*				
7	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности из песчано-гравийной смеси.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу	425	45,49	45,49	19335	19335	4680	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	14,78	--	6281	59,1	0,01	6
		Накладные расходы -		*11,01*		*4680*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,73*				*3712*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,28*				*968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,52*		*1921*				
		Сметная стоимость				*25936*				
8	11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=5	Поверхности из песчано-гравийной смеси.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу	425	21,92	21,92	9316	9316	2611	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	8,48	--	3605	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*6,14*		*2611*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,01*				*2130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,13*				*481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,25*		*954*				
		Сметная стоимость				*12881*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			908616	462627			189
			Тенге			134180	111525			115
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			908616				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			595				
	Всего заработная плата -		Тенге				245705			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			311214				
		Накладные расходы -	Тенге			192044				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					147680		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					44364		
		Сметная прибыль -	Тенге			88053				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1188714				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							304
		Сметная заработная плата -	Тенге				245705			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1188714				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							304
		Сметная заработная плата -	Тенге				245705			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			908616	462627			189
			Тенге			134180	111525			115
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			908616				
	Материалы -		Тенге			595				
	Всего заработная плата -		Тенге				245705			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			311214				
		Накладные расходы -	Тенге			192044				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					147680		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					44364		
		Сметная прибыль -	Тенге			88053				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1188714				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							304
		Сметная заработная плата -	Тенге				245705			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1188714				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							304
		Сметная заработная плата -	Тенге				245705			
		Итого по сметному расчету в ценах 2019 года К=1				1 188 714				
		Пересчет в текущих ценах с понижающим коэффициентом, К=0,8999				1 069 724				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				128 367				
		Итого с НДС				**1 198 091**				

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

Аташов Д.С.

Инженер:
Инженер эксперт ТОО "RoyalCompany"

Карабаев С.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Астана Строй-Проект"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул.Алга (850м) в н.п. Кокарал с/о Мактарал Мактааральского района
Договор: № 51 от 13.05. 2019г.
Общая стоимость по договору: 9275098,39 тенге

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		51	13.05.2019г	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт ул.Алга (850м) в н.п. Кокарал с/о Мактарал Мактааральского района	9 090 826	7 047 085							845 650	7 892 735
Итого	9 090 826	7 047 085							845 650	7 892 735
удержание 5%	- 394 637	- 352 354							- 42 283	- 394 637
Возврат 5%										
Сумма к оплате	**8696189**								**803 368**	**7 498 098**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
_____ Полатов Г.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"
_____ Аташов Д.С.

Инженер:
Заместитель директора ТОО "RoyalCompany"
_____ Егізбай А.С.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района" Форма 2
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Астана Строй-Проект"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование и адрес работ Средний ремонт ул.Алга (850м) в н.п. Кокарал с/о Мактарал Мактааральского района
наименование, адрес

Договор № 51 от 13.05.2019г.

АКТ № 2

выполненных работ за август месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда 350м								
1	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении	2,975	102522,97	1208,62	305006	3596	13869	--	--
		т		--	566,52	--	1685	60,3	0,58	2
		Накладные расходы -		*4661,92*		*13869*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*1016*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4320,31*				*12853*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8574,79*		*25510*				
		Сметная стоимость				*344385*				
2	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	4250	1248,87	66,40	5307697	282180	348331	0,03	143
		м2 покрытия		28,50	18,46	121119	78471	60,3	0,02	72
		Накладные расходы -		*81,96*		*348331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*120352*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*53,64*				*227978*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,47*		*452482*				
		Сметная стоимость				*6108510*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	4250	288,04	0,03	1224169	144	51823	--	1
		м2 покрытия		0,15	--	649	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*12,19*		*51823*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,09*				*391*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,10*				*51432*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,02*		*102079*				
		Сметная стоимость				*1378071*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6836871	285920			144
			Тенге			121768	80156			73
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6836871				
	Материалы -		Тенге			6429184				
	Всего заработная плата -		Тенге				201924			
		Накладные расходы -	Тенге			414023				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					121760		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					292263		
		Сметная прибыль -	Тенге			580072				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7830965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				201924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7830965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				201924			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6836871	285920			144
			Тенге			121768	80156			73
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6836871				
	Материалы -		Тенге			6429184				
	Всего заработная плата -		Тенге				201924			
		Накладные расходы -	Тенге			414023				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					121760		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					292263		
		Сметная прибыль -	Тенге			580072				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7830965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				201924			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7830965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				201924			
		Итого по сметному расчету в ценах 2019 года К=1				7 830 965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах с понижающим коэффициентом, К=0,8999				7 047 085				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				845 650				
		Итого с НДС				**7 892 735**				

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

Аташов Д.С.

Инженер:
Инженер эксперт ТОО "RoyalCompany"

Карабаев С.Т.