Форма №2в

Заказчик **ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АТГ Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплосетей.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№398 от 2019-06-24**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1-6

Акт выполненных работ октябрь месяц 2019 года № 16

Составлена 2017.4.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ГРПБ					
13	**11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**4,3900**		**86,96**	**382**
		Итого оплата труда:				**35,16**	**154**
		Итого эксплуатация машин:				**82,06**	**360**
		Накладные расходы	%	--		25,19	111
		Сметная прибыль	%	8		8,97	39
		Сметная стоимость:				**121,13**	**532**
		Строительные работы					
14	**11-010102-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**3,2700**		**150,00**	**491**
		Итого оплата труда:				**63,43**	**207**
		Итого эксплуатация машин:				**136,32**	**446**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,10**	**–**
		Накладные расходы	%	--		45,18	148
		Сметная прибыль	%	8		15,61	51
		Сметная стоимость:				**210,79**	**689**
15	**41-020101-1010 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**5,4000**		**403,02**	**2176**
		Накладные расходы	%	--		16,52	89
		Сметная прибыль	%	8		33,56	181
		Сметная стоимость:				**453,10**	**2447**
16	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,8500**		**1342,51**	**1141**
		Итого оплата труда:				**1342,51**	**1141**
		Накладные расходы	%	--		880,99	749
		Сметная прибыль	%	8		177,88	151
		Сметная стоимость:				**2401,38**	**2041**
17	**11-010104-0403**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**4,3900**		**25,35**	**111**
		Итого оплата труда:				**9,05**	**40**
		Итого эксплуатация машин:				**25,35**	**111**
		Накладные расходы	%	--		6,61	29
		Сметная прибыль	%	8		2,56	11
		Сметная стоимость:				**34,51**	**152**
18	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,8500**		**641,93**	**546**
		Итого оплата труда:				**641,93**	**546**
		Накладные расходы	%	--		421,25	358
		Сметная прибыль	%	8		85,05	72
		Сметная стоимость:				**1148,24**	**976**
19	**11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,7500**		**3067,05**	**5367**
		Итого оплата труда:				**804,12**	**1407**
		Итого эксплуатация машин:				**662,60**	**1160**
		Итого материалов:				**1852,38**	**3242**
		Накладные расходы	%	--		550,99	964
		Сметная прибыль	%	8		289,44	507
		Сметная стоимость:				**3907,48**	**6838**
21	**11-060101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**2,3000**		**19868,53**	**45698**
		Итого оплата труда:				**1565,57**	**3601**
		Итого эксплуатация машин:				**998,55**	**2297**
		Итого материалов:				**17547,30**	**40359**
		Накладные расходы	%	--		1605,04	3692
		Сметная прибыль	%	8		1717,89	3951

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**23191,46**	**53340**
22	**21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0172**		**205569,55**	**3526**
		Накладные расходы	%	--		8428,35	145
		Сметная прибыль	%	8		17119,83	294
		Сметная стоимость:				**231117,74**	**3964**
		Монтаж ГРПБ					
24	**58-250000-0310**	**Пункт газорегулирующий блочный ПГБ-13-2НУ1, счетчик газа ротационный KVG G-100, электронный корректор объема газа ЕК-280, счетчик газа RVG G-160, монтажный комплект**	**комплект**	**1,0000**		**3605772,80**	**3605773**
		Накладные расходы	%	--		147836,68	147837
		Сметная прибыль	%	8		300288,76	300289
		Сметная стоимость:				**4053898,24**	**4053898**
		Ограждение ГРПБ					
25	**11-010203-0502**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**17,0000**		**844,32**	**14353**
		Итого оплата труда:				**337,13**	**5731**
		Итого эксплуатация машин:				**711,82**	**12101**
		Накладные расходы	%	--		242,03	4114
		Сметная прибыль	%	8		86,91	1477
		Сметная стоимость:				**1173,26**	**19945**
26	**11-060101-0102**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**3,5000**		**20714,30**	**72500**
		Итого оплата труда:				**3502,08**	**12257**
		Итого эксплуатация машин:				**1026,19**	**3592**
		Итого материалов:				**16429,43**	**57503**
		Накладные расходы	%	--		2617,44	9161
		Сметная прибыль	%	8		1866,54	6533
		Сметная стоимость:				**25198,28**	**88194**
27	**11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,7000**		**4178,03**	**7103**
		Итого оплата труда:				**1062,22**	**1806**
		Итого эксплуатация машин:				**1133,18**	**1926**
		Итого материалов:				**2443,24**	**4154**
		Накладные расходы	%	--		733,03	1246
		Сметная прибыль	%	8		392,89	668
		Сметная стоимость:				**5303,95**	**9017**
28	**11-090305-0401**	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	**т конструкций**	**1,0240**		**454626,34**	**465537**
		Итого оплата труда:				**66688,89**	**68289**
		Итого эксплуатация машин:				**1166,04**	**1194**
		Итого материалов:				**387064,20**	**396354**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		60918,37	62380
		Сметная прибыль	%	8		41243,58	42233
		Сметная стоимость:				**556788,29**	**570151**
29	**21-050308-0121 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**70,0000**		**723,96**	**50677**
		Накладные расходы	%	--		29,68	2078
		Сметная прибыль	%	8		60,29	4220
		Сметная стоимость:				**813,93**	**56975**
31	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**70,2300**		**67,69**	**4754**
		Итого оплата труда:				**27,39**	**1923**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**72**
		Итого материалов:				**39,44**	**2770**
		Накладные расходы	%	--		18,23	1280
		Сметная прибыль	%	8		6,87	483
		Сметная стоимость:				**92,79**	**6516**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4280134**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**3605773**
Накладные расходы -			Тенге				**147837**
Сметная прибыль -			Тенге				**300289**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**4053898**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**208824**
Материалы -			Тенге				**108027**
Всего заработная плата -			Тенге				**28814**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**54202**
Транспортные расходы -			Тенге				**2176**
Накладные расходы -			Тенге				**24163**
Сметная прибыль -			Тенге				**18639**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**251626**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**37**
Сметная заработная плата -			Тенге				**28814**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**465537**
Материалы -			Тенге				**396354**
Всего заработная плата -			Тенге				**68289**
Накладные расходы -			Тенге				**62380**
Сметная прибыль -			Тенге				**42233**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**570151**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**89**
Сметная заработная плата -			Тенге				**68289**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4875675**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**126**
Сметная заработная плата -			Тенге				**97103**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**4280134**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**90343**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**23259**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**6761**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**558583**
		- перевозка грузов	Тенге				**2176**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**3605773**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**56575**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**4336709**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**177805**
	ИТОГО:		Тенге				**4514514**
	Сметная прибыль		Тенге				**361161**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4875675**
	Сметная стоимость без оборудования						**821 777,00**
	Временные здания и сооружения 1,3%					10683,10	832 460,10
	Итого с оборудованием						4 886 358,10
	В ценах 2018г-100% Иинф =1,06						5 179 539,59
	Непредвиденные затраты и работы 2%					103590,79	5 283 130,38
	Налог на добавленную стоимость-12%						633 975,65
	ИТОГО						5 917 106,02

Заказчик:
ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска

Махамбетов Ж.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "АТГ Курылыс"

Бекешов Е.А.

Эксперт технического надзора ТОО "НАДЕЖДА-С"

Семенов А.В.

Эксперт авторского надзора ТОО "СтронХолдинг"

Овечкин А.В.