Форма №2в

Заказчик **ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АТГ Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№398 от 2019-06-24**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-1-2

Акт выполненных работ октябрь месяц 2019 года № 17

Составлена 2017.4.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. БМК 1					
1	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**67,9181**		**2777,47**	**188640,51**
		Итого оплата труда:				**346,15**	**23509,82**
		Итого эксплуатация машин:				**1022,53**	**69448,18**
		Итого материалов:				**1622,75**	**110214,10**

		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		373,84	25390,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,10	17122,49
		Сметная стоимость:				**3403,42**	**231153,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				**188640,51**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**188640,51**
Материалы -			тенге				**91,69**
Всего заработная плата -			тенге				**23509,82**
Местные материалы -			тенге				**110122,41**
		Накладные расходы -	тенге				**25390,61**
		Сметная прибыль -	тенге				**17122,49**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				**231153,60**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19,00**
		Сметная заработная плата -	тенге				**23509,82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**231153,60**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19,00**
		Сметная заработная плата -	тенге				**23509,82**
		РАЗДЕЛ 2. БМК 2					
14	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**129,6311**		**2777,47**	**360046,53**
		Итого оплата труда:				**346,15**	**44871,75**
		Итого эксплуатация машин:				**1022,53**	**132551,47**
		Итого материалов:				**1622,75**	**210358,87**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		373,84	48461,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,10	32680,64
		Сметная стоимость:				**3403,42**	**441188,67**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге				**360046,53**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**360046,53**
Материалы -			тенге				**175,00**
Всего заработная плата -			тенге				**44871,75**
Местные материалы -			тенге				**210183,87**
		Накладные расходы -	тенге				**48461,49**
		Сметная прибыль -	тенге				**32680,64**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				**441188,67**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36,26**

		Сметная заработная плата -	тенге				44871,75
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				441188,67
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				36,26
		Сметная заработная плата -	тенге				44871,75
		РАЗДЕЛ 3. ГРПБ					
27	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**14,4300**		**2777,47**	**40078,90**
		Итого оплата труда:				**346,15**	**4994,94**
		Итого эксплуатация машин:				**1022,53**	**14755,08**
		Итого материалов:				**1622,75**	**23416,28**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		373,84	5394,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,10	3637,87
		Сметная стоимость:				**3403,42**	**49111,30**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			тенге				**40078,90**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		тенге				**40078,90**
	Материалы -		тенге				**19,48**
	Всего заработная плата -		тенге				**4994,94**
	Местные материалы -		тенге				**23396,80**
		Накладные расходы -	тенге				**5394,53**
		Сметная прибыль -	тенге				**3637,87**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге				**49111,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4,04**
		Сметная заработная плата -	тенге				**4994,94**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**49111,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4,04**
		Сметная заработная плата -	тенге				**4994,94**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		тенге				**588765,93**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				**28021,95**
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				**216754,73**
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				**45354,56**
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				**343989,25**
		- перевозка грузов	тенге				**0,00**
		- оборудование	тенге				**0,00**

	Накладные расходы		тенге				**79246,64**
	ИТОГО:		тенге				**668012,57**
	Сметная прибыль		тенге				**53441,01**
	ИТОГО по смете:		тенге				**721453,57**
	Временные здания и сооружения 1,3%					9 378,90	730 832,47
	Непредвиденные затраты и работы 2%					14 616,65	745 449,12
	Налог на добавленную стоимость-12%						89 453,89
	ИТОГО						834 903,01

Заказчик:
ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска

Махамбетов Ж.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "АТГ Курылыс"

Бекешов Е.А.

Эксперт технического надзора ТОО "НАДЕЖДА-С"

Семенов А.В.

Эксперт авторского надзора ТОО "СтронХолдинг"

Овечкин А.В.