Форма №2в

Заказчик **ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АТГ Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплосетей.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№398 от 2019-06-24**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1-5

Акт выполненных работ октябрь месяц 2019 года № 19

Составлена 2017.4.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010101-0403 1101-0101-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**150,0000**		**292,56**	**43884**
		Итого оплата труда:				**93,39**	**14009**
		Итого эксплуатация машин:				**281,47**	**42221**

2	Е11-010102-0403 1101-0102-0403 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	19,7700	366,00	7236
		Итого оплата труда:			129,50	2560
		Итого эксплуатация машин:			339,89	6720
		Итого материалов:			0,14	3
3	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	34,5975	77,00	2664
4	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	36,0000	1441,60	51898
		Итого оплата труда:			884,00	31824
		Итого эксплуатация машин:			1441,60	51898
5	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,5000	3578,34	5368
		Итого оплата труда:			3578,34	5368
6	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	124,6300	20,46	2550
		Итого оплата труда:			7,66	955
		Итого эксплуатация машин:			20,46	2550
7	Е11-010104-0412 1101-0104-0412 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	124,6300	25,23	3145
		Итого оплата труда:			9,45	1178
		Итого эксплуатация машин:			25,23	3145
8	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	5,6000	1150,71	6444
		Итого оплата труда:			1150,71	6444

9	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	11,3982	4290,93	48909
		Итого оплата труда:			603,90	6883
		Итого эксплуатация машин:			285,36	3253
		Итого материалов:			3496,41	39853
10	Е11-230601-0108 1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	8,3100	33529,85	278633
		Итого оплата труда:			13224,18	109893
		Итого эксплуатация машин:			7200,73	59838
		Итого материалов:			15895,88	132095
11	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000	26490,00	79470
12	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000	27394,00	82182
13	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,0000	17408,00	104448
14	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,0000	4349,00	26094
15	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000	9457,00	28371
16	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,0000	2419,00	14514
17	С121-040302-0114 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000	28216,00	84648

18	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	39,0000	595,00	23205
19	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0366	486736,00	17815
20	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	1,0500	116,64	122
		Итого оплата труда:			43,17	45
		Итого эксплуатация машин:			2,33	2
		Итого материалов:			71,39	75
21	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,1000	87,10	183
		Итого оплата труда:			24,51	51
		Итого эксплуатация машин:			1,65	3
		Итого материалов:			61,19	129
22	С123-030101-0503 2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	3,0000	8374,00	25122
23	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности ПЕНЕТРОН	м2 поверхности	52,0800	1348,97	70254
		Итого оплата труда:			261,12	13599
		Итого эксплуатация машин:			20,79	1083
		Итого материалов:			1069,54	55702
				Отмостка вокруг люка		
24	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчанной отмостки	м3 основания	1,5900	3361,05	5344
		Итого оплата труда:			1120,45	1782
		Итого эксплуатация машин:			993,82	1580
		Итого материалов:			1625,45	2584

25	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка ГИЛЬЗЫ	м трубопровода	2,1000		6153,40	12922
		Итого оплата труда:				1296,98	2724
		Итого эксплуатация машин:				90,85	191
		Итого материалов:				4793,76	10067
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1025424
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				123902
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				172483
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				73413
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				726375
		- перевозка грузов	Тенге				2664
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				177187
	ИТОГО:		Тенге				1202612
	Сметная прибыль		Тенге				96209
	ИТОГО по смете:		Тенге				1298821
	Временные здания и сооружения 1,3%					16 884,67	1 315 705,67
	Непредвиденные затраты и работы 2%					26 314,11	1 342 019,79
	Налог на добавленную стоимость-12%						161 042,37
	ИТОГО						1 503 062,16

Заказчик:
ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска

Махамбетов Ж.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "АТГ Курылыс"

Бекешов Е.А.

Эксперт технического надзора ТОО "НАДЕЖДА-С"

Семенов А.В.

Эксперт авторского надзора ТОО "СтронХолдинг"

Овечкин А.В.