Форма №2в

Заказчик **ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АТГ Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№398 от 2019-06-24**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-1-4

Акт выполненных работ октябрь месяц 2019 года № 20

Составлена 2017.4

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Ограждение КТП					
1	**Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Установка стержней или уголков со сваркой и натягиванием сетки 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы	**м оград**	**9,2000**		**3956,11**	**36396,24**
		Итого оплата труда:				**2963,36**	**27262,95**
		Итого эксплуатация машин:				**940,09**	**8648,87**
		Итого материалов:				**386,85**	**3559,00**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		3496,77	32170,28

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		596,23	5485,32
		Сметная стоимость:				**8049,11**	**74051,83**
2	**С121-020101-0603 2102-0101-0603 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4320**		**16803,00**	**7258,90**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1344,24	580,71
		Сметная стоимость:				**18147,24**	**7839,61**
3	**С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16,8672**		**1893,00**	**31929,61**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,44	2554,37
		Сметная стоимость:				**2044,44**	**34483,98**
4	**Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы, ограждения и т.д.). Сборка вручную**	**т конструкций**	**0,1414**		**165415,21**	**23395,50**
		Итого оплата труда:				**151225,26**	**21388,54**
		Итого эксплуатация машин:				**11558,54**	**1634,78**
		Итого материалов:				**5176,67**	**732,16**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		104345,43	14758,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21580,85	3052,29
		Сметная стоимость:				**291341,49**	**41205,88**
5	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1290**		**249146,00**	**32139,14**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19931,68	2571,13
		Сметная стоимость:				**269077,68**	**34710,27**
6	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0162**		**221704,00**	**3590,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17736,32	287,24
		Сметная стоимость:				**239440,32**	**3877,74**
7	**С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**20,4000**		**1689,00**	**34455,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,12	2756,45
		Сметная стоимость:				**1824,12**	**37212,05**

8	**Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство калиток** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Навеска ворот и калиток со сваркой	**Шт**	**1,0000**		**809,05**	**809,05**
		Итого оплата труда:				**740,48**	**740,48**
		Итого эксплуатация машин:				**31,19**	**31,19**
		Итого материалов:				**41,59**	**41,59**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		873,77	873,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,63	134,63
		Сметная стоимость:				**1817,45**	**1817,45**
9	**С121-070510-0903 2107-0510-0903 РСНБ РК 2015**	**Навесы для калитки**	**Шт**	**2,0000**		**1478,00**	**2956,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,24	236,48
		Сметная стоимость:				**1596,24**	**3192,48**
10	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0031**		**835841,18**	**2591,11**
		Итого оплата труда:				**226047,69**	**700,75**
		Итого эксплуатация машин:				**1278,18**	**3,96**
		Итого материалов:				**609041,00**	**1888,03**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		205703,40	637,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83323,57	258,30
		Сметная стоимость:				**1124868,14**	**3487,09**
11	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**6,9820**		**93,95**	**655,94**
		Итого оплата труда:				**41,75**	**291,53**

		Итого эксплуатация машин:				**2,33**	**16,28**
		Итого материалов:				**50,11**	**349,86**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		28,81	201,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,82	68,57
		Сметная стоимость:				**132,58**	**925,66**
12	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**6,9820**		**87,10**	**608,14**
		Итого оплата труда:				**24,51**	**171,12**
		Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**11,52**
		Итого материалов:				**61,19**	**427,23**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		16,91	118,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,32	58,10
		Сметная стоимость:				**112,33**	**784,31**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**176785,71**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**121460,60**
Материалы -			Тенге				**6265,72**
Всего заработная плата -			Тенге				**29166,82**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**73141,23**
Местные материалы -			Тенге				**7258,90**
		Накладные расходы -	Тенге				**34000,95**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12436,92**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**167898,48**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23,96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29166,82**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**23395,50**
Материалы -			Тенге				**732,16**
Всего заработная плата -			Тенге				**21388,54**
		Накладные расходы -	Тенге				**14758,10**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3052,29**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**41205,88**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17,23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21388,54**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**31929,61**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**31929,61**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2554,37**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**34483,98**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**243588,34**

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**41,19**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**50555,37**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:	Тенге				**176785,71**
	в том числе:					
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**47111,49**
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**10346,60**
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3443,87**
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**119327,62**
	- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
	- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы	Тенге				**48759,05**
	ИТОГО:	Тенге				**225544,76**
	Сметная прибыль	Тенге				**18043,58**
	ИТОГО по смете:	Тенге				**243588,34**
	Временные здания и сооружения 1,3%				3 166,65	246 754,99
	Непредвиденные затраты и работы 2%				4 935,10	251 690,09
	Налог на добавленную стоимость-12%					30 202,81
	ИТОГО					281 892,90

Заказчик:
ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска

Махамбетов Ж.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "АТГ Курылыс"

Бекешов Е.А.

Эксперт технического надзора ТОО "НАДЕЖДА-С"

Семенов А.В.

Эксперт авторского надзора ТОО "СтронХолдинг"

Овечкин А.В.