Счет-фактура № 00000000041 от 30 сентября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040010664, Республика Казахстан, г.Приозерск, ул.Балхашская, дом № 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0000571, от 23.11.2012

ИИК поставщика: KZ746010191000061661, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 212-13 от 19.03.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Караганда, Б.Жырау, 22

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040010664, Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис",Республика Казахстан, г.Приозерск, ул.Балхашская, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 081140015375, Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда Энергоцентр",Республика Казахстан, г.Караганда, Б.Жырау, 22

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда Энергоцентр"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 081140015375, Республика Казахстан, г.Караганда, Б.Жырау, 22

ИИК получателя: KZ45914398411BC02712, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расширенно-текущий ремонт котла типа БКЗ-50-39Ф ст.№3 Карагандинской ТЭЦ-1	работы	1	32 169 649,81	32 169 649,81	12%	3 860 357,98	36 030 007,79	0	
Всего по счету:					**32 169 649,81**		**3 860 357,98**	**36 030 007,79**		

Руководитель: Нурмагамбетов Д. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Югай Г.В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер м/отдела

(должность)

Култанова А.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЛК ТОО "Караганда Энергоцентр"
Караганда
андинская ТЭЦ-1
рядчик ТОО "Центр-Котло-Сервис"
говор № 212-13 от 19.03.2013г.

Объект: Расширенно-текущий ремонт котла типа БКЗ-50-39Ф ст.№3 Карагандинской ТЭЦ-1.

Инв. № 1016764

АКТ

приёмки выполненных работ за сентябрь 2013 года.

Кран отсутствует

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Стоимость в тенге	Всего стоимость в тенге без НДС
1		**Водяной экономайзер 1 ст.**				
1.1	0802020101 к-1,1 к=0,7	Снятие и установка лестниц и площадок при массе металлоконструкций до 0,2тн	тн	0,6	541,31	324,79
2	0502010601 к-1,1к=0,7	Снятие и установка участка паропровода при монтаже водянного экономайзера труба ф 219х10	тн	0,09	1094,17	98,48
1.5	0803020101 к=1	Изготовление элементов каркаса котла в районе водянного экономайзера 1 ст.при массе элемента до 0,02т	тн	0,968	2570,00	2 487,76
1.6	0803010101 к=0,7	Замена элементов каркаса котла в районе водянного экономайзера 1 ст. при массе элемента до 0,02 т	тн	0,968	1258,60	1 218,32
1.8	0102050101 к-1,1 к-1,3 к=0,7	Замена и установка новых змеевиков водянного экономайзера .Труба 32х4 мм	тн	13,9	1030,03	14 317,40
1.12	0103010801 к-0,7 к=1	Установка накладок золовой защиты.	шт	962	3,50	3 367,00
1,14	0103020202 к=1	Изготовление крепления (кронштейнов) поясов разгрузки.При массе элемента 1,3 кг	шт	30	7,0	210,00
1,15	0103010201 к=1	Замена крепления (кронштейнов) поясов разгрузки.При массе элемента 1,3 кг	шт	30	7,0	210,00
1,16	0504110301 к=1	Установка разгрузочных поясов (плит разгрузки)с их изготовлением . 36 шт	шт	36	49,0	1 764,00
1,17	2601010101 к=1	Сборка и разборка деревянных лесов.	м2	12	12,00	144,00
		Компенсатор				
2,3	0702060101 к=1	Изготовление компенсаторов прямоугольного сечения	тн	0,077	2575	198,28
2,4	0702010301 к-1,1 к=0,7	Замена компенсаторов прямоугольного сечения. До 0,2 т	тн	0,077	1960,42	150,95
		Обшива,элементы каркаса и металлоконструкции котла (при замене кубов ВЗП отм.3 - 9 метров.				
2,9	0801020101 к=1	Изготовление обшивы	тн	0,427	483	206,24
2,10	0801010101к -1,1 к=0,7	Снятие и установка обшивы	тн	0,427	1654,73	706,57
2,11	0803020201 к=1	Изготовление элементов каркаса , металлоконструкций ВЗП . При массе элемента свыше 0,02 до 0,05 тонн.	тн	0,153	1793	274,33
2,12	0803010201 к-1,1 к=0,7	Замена элементов каркаса , металлоконструкций ВЗП . При массе элемента свыше 0,02 до 0,05 тонн.	тн	0,153	965,58	147,73
		Газоход под кубами ВЗП - 1 ст.				

	0702040202 к=1	Изготовление участка и элементов газохода .Фасонный участок .При массе участков свыше 0,2 до 0,5 т.	тн	0,974	907	883,42
2,14	0702010202 к-1,1 к=0,7	Замена участка и элементов газохода .Фасонный участок .При массе участков свыше 0,2 до 0,5 т.	тн	0,974	1241,24	1 208,97
2,15	0603010201 к=1	Изготовление лаза газового короба.	шт	1	33,00	33,00
2,16	0602030101 к=1	Замена лаза газового короба.	шт	1	37,00	37,00
		Линия пожаротушения ВЗП -1 ст				
2,17	0502010101к-0,8 к=1	Замена прямых участков линии пожаротушения ВЗП .ф тр 32 х4 мм	тн	0,024	2685,6	64,45
2,18	0503010101 к- 0,8 к=1	Замена гибов линии пожаротушения ВЗП .ф тр 32 х4 мм при длине гиба до 1,5 м.	тн	0,015	6281,6	94,22
2,19	0503020101 к=1	Изготовление гибов линии пожаротушения ВЗП .ф тр 32 х4 мм при длине гиба до 3 м.	тн	0,015	2798	41,97
3		**Водоотводящие трубы от 2-ст водянного экономайзера до**				
3,6	0303010101 к=1	Изготовление штуцера(водоподводящих труб ф 51 х 6 мм) при диаметре штуцера 51 мм.24 шт	шт	24	3,00	72,00
3,7	0302020401 к=1	Замена штуцера на барабане (водоподводящих труб ф 51 х6) при диаметре штуцера 51 мм.24 шт	шт	24	47,00	1 128,00
3,8	0104010101	УЗК стыков. При ф труб до 60 мм.	стык	48	7,00	336,00
4		**Эмульгатор -золоуловитель**				
4,5	0702040202	Изготовление фасонного участка газохода прямоугольного сечения от короба чистого газа до дымососа.При массе участка свыше 0,2 до 0,5 т.S-31,64 м2.Р общ- 1,353 т	тн	1,353	907,00	1 227,17
4,6	0702010202 к-1,1 к=1	Замена фасонного участка газохода прямоугольного сечения от короба чистого газа до дымососа.При массе участка свыше 0,2 до 0,5 т.S- 31,64 м2.Р общ- 1,353 т	тн	1,353	1773,20	2 399,14
4,7	0803020101 к=1	Изготовление ребер жесткости на газоходе фасонного сечения.При массе элемента до 0,02 т.Р общ-0,296 т	тн	0,296	2570,00	760,72
4,8	0803010101 к=1	Замена ребер жесткости на газоходе фасонного сечения.При массе элемента до 0,02 т.Р общ-0,296 т	тн	0,296	1798,00	532,21
4,13	0702010103 К-1,1.К-0,7 к=1	Замена (установка) двух коробов (участков)газохода прямоугольного сечения из полиэфирного стеклопластика .При массе участка свыше 0,5 до 1 т. Р-2,184 т.	тн	2,184	620,62	1 355,43
4,17	0803010601 к-1,1 к=0,7	Снятие и установка 2-х титановых блоков завихрителя эмульгатора.Общим весом -0,465 тонн.	тн	0,465	277,20	128,90
4,30	0504010101 ч 21 к=1	Армирование сеткой из проволки ф 4 мм.	тн	0,0266	819,30	21,79
4,31	0303030101 ч21 к 0,7 к=1	Монтаж деревянных опорных конструкций (брус деревянный)	м3	0,02	60,48	1,21
4,32	0302010401 ч 13 к=1	Химзащита опорных конструкций блоков завихрителей и щитов кислотоупорной силикатной шпатлевкой.	10м2	1,6	257,10	411,36
4,37	0803020101 к=1	Изготовление ребер жесткости на газоходе прямого сечения.При массе элемента до 0,02 т. Робщ -0,207т	тн	0,207	2570,00	531,99

	0803010101 к=1	Замена ребер жесткости на газоходе прямого сечения.При массе элемента до 0,02 т. Робщ. -0,207т	тн	0,207	1798,00	372,19
,41	0404050101 ч.16 к=1	Установка сетки "Рабица " (разметка , приварка, натяжение сетки , приварка прутков).	м2	194	6,00	1 164,00
		Итого :				**38 630,99**
		Работа на тепловых станциях	**1,14**			**44 039,33**
		Вредность	**1,042**			**45 888,98**
		Коэффициент удорожания	**55,31**			**3 045 743,71**
		Итого работа	**тенге**			**3 045 743,71**

Расчет стоимости запчастей

№ п/п	Наименование материалов	ГОСТ	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС	Всего в тенге без НДС
1	**Титановый блок завихрителя**		**шт**	**2**	9 808 678,00	**19 617 356,00**
2	**Короба прямоугольного сечения из полиэфирного**		**шт**	**2**	3 881 325,00	**7 762 650,00**
		Итого запчасти				**27 380 006,00**

Расчет стоимости материалов

№ п/п	Наименование материалов	ГОСТ	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС	Всего в тенге без НДС
	Метизы					
1	Болт М 12х30	ГОСТ 7798-70	кг	2,49	605,00	1 506,45
2	Болт М 12х 40	ГОСТ 7798-70	кг	2,09	605,00	1 264,45
3	Болт М 10х 30		кг	0,46	605,00	278,30
4	Болт М 10х 60		кг	0,325	605,00	196,63
5	Болт М 16х 50	ГОСТ 7798-70	кг	27,36	605,00	16 552,80
6	Болт М 16х 80		кг	10	605,00	6 050,00
7	Гайка М -10	ГОСТ 5915-70	кг	0,331	792,00	262,15
8	Гайка М12	ГОСТ 5915-70	кг	1,929	792,00	1 527,77
9	Гайка М -16	ГОСТ 5915-70	кг	13,02	792,00	10 311,84
10	Шаибы для Гайки М 10	ГОСТ 6402-70	кг	0,031	682,00	21,14
11	Шаибы для Гайки М 16	ГОСТ 6402-70	кг	4,07	682,00	2 775,74
12	Шаибы для Гайки М 12	ГОСТ 6402-70	кг	0,706	682,00	481,49
	Металлопрокат					
1	Балка № 14	ГОСТ 8239-89/ст 3пс.	тн	0,03	240 000,00	7 200,00
4	Лист Б -ПН -2	ГОСТ 19904 90/ст.3пс. ГОСТ535-88	тн	0,087	174 573,00	15 187,85
5	Лист Б-ПН-3	Гост 19904-90/ст3пс.Гост 535-88	тн	0,33	174 573,00	57 609,09
6	Лист Б -ПН -4	ГОСТ 19904 90/ст.3пс. ГОСТ535-88	тн	2,6646	174 573,00	465 167,21
8	Лист Б-ПН-5	Гост 19904-90/ст3пс.Гост 535-88	тн	0,17	174 573,00	29 677,41
10	Лист Б -ПН -8	Гост 19904-90/ст3пс.Гост 535-88	тн	0,48	174 573,00	83 795,04
18	Уголок 63х63х6	ГОСТ 8509 -96/ст 3пс ГОСТ 535-88	тн	0,68	178 200,00	121 176,00
19	Швеллер №14	ГОСТ 8240-89/ст3пс ГОСТ 535-88	тн	0,662	185 625,00	122 883,75
23	Сталь круглая ф 6	Гост 2590-71/ст3пс	тн	0,212	168 980,00	35823,76
	Трубы					
3	Труба ф 51х6 мм	Гост. 8732-76/В20 Гост8731-74	тн	0,076	320 359,00	24 347,28
	Газо-электросварочные					
1	Электроды МР-3 Ф4мм		кг	435	555,53	241 655,55
2	Электроды УОНИ 13/55 ф 3мм		кг	45	497,00	22 365,00
4	Электроды ЦУ-5 2,5мм.		кг	116	805,00	93 380,00
5	Пропан		кг	60	140,00	8 400,00
6	Кислород		м3	250	156,00	39 000,00
	Прочие материалы					
2	Пиломатериал(доска -б-50 мм)		м3	0,9	37 772,00	33 994,80
3	Паранит ПОН - 4		кг	30	728,02	21 840,60
4	Сетка "Рабица " 20 х20х1,05	Гост 5336 -68	м2	204	512,00	104 448,00
8	Шнур асбестовый ШАП ф20мм.		кг	40	2 118,00	84720,00

		Итого материалы:	**тенге**			**1 653 900,10**
	Транспортные расходы для замены 2-х коробов эмульгатора					
	Услуги автокрана типа "КАТО"		смена	1	90000	**90 000,00**
		Итого материалы + запчасти + траспортные расходы				**29 123 906,10**
		Итого работа + материалы + транспортные расходы + запчасти	**тенге**			**32 169 649,81**
		НДС-12%	**12%**			**3 860 357,98**
		Всего с НДС	**тенге**			**36 030 007,79**

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор
ТОО "Караганда Энергоцентр"

_____ Айтжанов Н.Е.

Технический директор
ТОО "Караганда Энергоцентр"

_____ Плотников В.И

ПОДРЯДЧИК

Директор
ТОО "Центр-Котло-Сервис"

_____ Нурмагамбетов Д.Т.

Начальник участка
ТОО "Центр-Котло-Сервис"

_____ Абильмажинов З.К.

Директор Карагандинской ТЭЦ-1 Жулниязов И.К.

Главный инженер Карагандинской ТЭЦ-1 Глотов А.И.

Начальник КЦ Карагандинской ТЭЦ-1 Непочатый В.В.

Инженер по ремонту Кар. ТЭЦ-1 Омаров Н.К.

Ст. мастер по ремонту КЦ ТЭЦ-1 Гончарук В.М.

Бухгалтер Кар ТЭЦ-1 Ким О.В.

Заместитель технического директора Лучин М.М.

Начальник ОЗ Ганчева Е.А.

Ведущий инженер сметчик
службы по расчетам Ерошина М.Х.

Евсаков