Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Астана Строй-Проект"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул.Мадениет (750м) в н.п. Мадениет с/о Мактарал Мактааральского района
Договор: № 51 от 13.05. 2019г.
Общая стоимость по договору: 8183909,46 тенге

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		51	13.05.2019г	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт ул.Мадениет (750м) в н.п. Мадениет с/о Мактарал Мактааральского района	1 057 138	943 873							113 265	1 057 138
Итого	1 057 138	943 873							113 265	1 057 138
удержание 5%	- 52 857	- 47 194							- 5 663	- 52 857
Возврат 5%										
Сумма к оплате	**1004281**								**107 602**	**1 004 281**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"

Полатов Г.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

Аташов Д.С.

Инженер:
Заместитель директора ТОО "RoyalCompany"

Егізбай А.С.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Астана Строй-Проект"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование и адрес работ: Средний ремонт ул.Маделиет (750м) в н.п. Маделиет с/о Мактарал Мактааральского района
наименование, адрес

Договор: № 51 от 13.05.2019г.

АКТ № 1

выполненных работ за июль месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1 Дорожная одежда 350м								
1	11-010107-2205 РСНБ РК 2015	Планировка автогрейдерами средними с перемещением грунта до 20 м	187,5	157,78	152,79	29583	28649	5062	0,01	1
		м3 грунта		4,98	28,10	934	5269	59,1	0,02	5
		Накладные расходы -		*27,00*		*5062*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*19,55*				*3666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,45*				*1396*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,78*		*2772*				
		Сметная стоимость				*37417*				
2	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	187,5	51,49	40,96	9654	7680	2493	0,01	2
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	1449	1940	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*13,29*		*2493*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*2003*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,61*				*490*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*972*				
		Сметная стоимость				*13118*				
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	187,5	119,35	50,94	22378	9551	11410	0,11	20
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	12827	4175	59,1	0,03	5
		Накладные расходы -		*60,85*		*11410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*10048*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,26*				*1362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*2703*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*36491*				
4	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см. Устройство	187,5	750,28	648,58	140678	121608	30366	0,14	27
		м3 материала основания в плотном теле		101,70	105,90	19070	19856	60,3	0,14	27
		Накладные расходы -		*161,95*		*30366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*125,18*				*23472*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,77*				*6894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,98*		*13684*				
		Сметная стоимость				*184728*				
5	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	228,75	1200,44	--	274601	--	11533	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,42*		*11533*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*50,42*				*11533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,07*		*22891*				
		Сметная стоимость				*309025*				
6	11-270301-0104 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	3750	79,88	57,45	299547	215432	102153	0,03	116
		м2 площади основания		22,43	15,58	84115	58442	60,3	0,02	57
		Накладные расходы -		*27,24*		*102153*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*22,92*				*85962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,32*				*16191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,57*		*32136*				
		Сметная стоимость				*433836*				
7	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности из песчано-гравийной смеси.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу	375	45,49	45,49	17060	17060	4130	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	14,78	--	5542	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*11,01*		*4130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,73*				*3275*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,28*				*854*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,52*		*1695*				
		Сметная стоимость				*22885*				
8	11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=5	Поверхности из песчано-гравийной смеси.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу	375	21,92	21,92	8220	8220	2304	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	8,48	--	3181	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*6,14*		*2304*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,01*				*1880*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,13*				*424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,25*		*842*				
		Сметная стоимость				*11366*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			801720	408200			167
			Тенге			118394	98404			101
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			801720				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			525				
	Всего заработная плата -		Тенге				216798			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			274601				
		Накладные расходы -	Тенге			169451				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					130306		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					39145		
		Сметная прибыль -	Тенге			77694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1048865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							268
		Сметная заработная плата -	Тенге				216798			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1048865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							268
		Сметная заработная плата -	Тенге				216798			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			801720	408200			167
			Тенге			118394	98404			101
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			801720				
	Материалы -		Тенге			525				
	Всего заработная плата -		Тенге				216798			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			274601				
		Накладные расходы -	Тенге			169451				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					130306		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					39145		
		Сметная прибыль -	Тенге			77694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1048865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							268
		Сметная заработная плата -	Тенге				216798			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1048865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							268
		Сметная заработная плата -	Тенге				216798			
		Итого по сметному расчету в ценах 2019 года К=1				1 048 865				
		Пересчет в текущих ценах с понижающим коэффициентом, К=0,8999				943 874				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				113 265				
		Итого с НДС				**1 057 138**				

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

Аташов Д.С.

Инженер:
Инженер эксперт ТОО "RoyalCompany"

Карабаев С.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Астана Строй-Проект"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул.Мадениет (750м) в н.п. Мадениет с/о Мактарал Мактааральского района
Договор: № 51 от 13.05. 2019г.
Общая стоимость по договору: 8183909,46 тенге

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		51	13.05.2019г	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт ул.Мадениет (750м) в н.п. Мадениет с/о Мактарал Мактааральского района	8 021 317	6 218 017							746 162	6 964 179
Итого	8 021 317	6 218 017							746 162	6 964 179
удержание 5%	- 348 209	- 310 901							- 37 308	- 348 209
Возврат 5%										
Сумма к оплате	**7673108**								**708 854**	**6 615 970**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"

_____ Полатов Г.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

_____ Аташов Д.С.

Инженер:
Заместитель директора ТОО "RoyalCompany"

_____ Егізбай А.С.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Астана Строй-Проект"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование и адрес работ: Средний ремонт ул.Маделиет (750м) в н.п. Маделиет с/о Мактарал Мактааральского района
наименование, адрес

Договор: № 51 от 13.05.2019г.

АКТ № 2

выполненных работ за август месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда 350м								
1	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении	2,625	102522,97	1208,62	269123	3173	12238	--	--
		т		--	566,52	--	1487	60,3	0,58	2
		Накладные расходы -		*4661,92*		*12238*		*897*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*11341*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4320,31*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8574,79*		*22509*				
		Сметная стоимость				*303869*				
2	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	3750	1248,87	66,40	4683262	248982	307350	0,03	126
		м2 покрытия		28,50	18,46	106869	69239	60,3	0,02	63
		Накладные расходы -		*81,96*		*307350*		*106193*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*201157*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*53,64*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,47*		*399249*				
		Сметная стоимость				*5389861*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	3750	288,04	0,03	1080149	127	45726	--	1
		м2 покрытия		0,15	--	573	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*12,19*		*45726*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,09*				*345*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,10*				*45381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,02*		*90070*				
		Сметная стоимость				*1215945*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6032534	252282			127
			Тенге			107442	70726			65
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6032534				
	Материалы -		Тенге			5672810				
	Всего заработная плата -		Тенге				178168			
		Накладные расходы -	Тенге			365314				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					107435		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					257879		
		Сметная прибыль -	Тенге			511828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6909675				191
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				178168			
		Сметная заработная плата -	Тенге			6909675				191
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				178168			
		Сметная заработная плата -	Тенге			6032534	252282			127
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			107442	70726			65
			Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6032534				
	Материалы -		Тенге			5672810				
	Всего заработная плата -		Тенге				178168			
		Накладные расходы -	Тенге			365314				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					107435		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					257879		
		Сметная прибыль -	Тенге			511828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6909675				191
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				178168			
		Сметная заработная плата -	Тенге			6909675				191
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				178168			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Итого по сметному расчету в ценах 2019 года К=1				6 909 675				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах с понижающим коэффициентом, К=0,8999				6 218 017				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				746 162				
		Итого с НДС				**6 964 179**				

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

Аташов Д.С.

Инженер:
Инженер эксперт ТОО "RoyalCompany"

Карабаев С.Т.