АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г. Жезказган «03» 09 2013 г.

Приемочная комиссия, назначенная _____
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию)
решением от «____» _____ 20____ г. № _____

в составе:

председателя комиссии – ответственный представитель заказчика (инвестора, застройщика)

Тихупенов М — зам. начальника ГНКХПТиАД
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя комиссии – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля и надзора

Ансатбаев К — Руководитель ОГАСКиЛ
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии-представителей:

генерального подрядчика

Рахимбек Б — Директор ТОО "Мунайтехсервис"
(фамилия, имя, отчество) (должность)

субподрядных организаций

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика

Нурлыгалиметов М — Директор ТОО "Курпроектсервис"
(фамилия, имя, отчество) (должность)

субпроектировщиков

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы

Альмеров Е — начальник управления по ЧС по г. Жезказган
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Омирали Т — Руководитель управления Госсанэпиднадзора по городу Жезказган
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации

Аитбаев Б — зав. сектором ГНКХПТ и АД
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

_____ (фамилия, имя, отчество) _____ (должность)

_____ (фамилия, имя, отчество) _____ (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО „Мурантехсервис"

_____
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект Устройство железобетонных лотков с проемами для ливневой воды на двух сторонах по ул. Аитеке би до ул. Казбек би
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю
от « ___ » ___ ____г. № ____

_____
(наименование органа вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ
от « ___» _____ _____ г. № _____

_____
(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком,
ТОО „Мурантехсервис"
(наименование организации)

Выполнившим Устройство железобетонных лотков с проемами для ливневой воды на двух сторонах по ул. Аитеке би до ул. Казбек би
(виды работ)

и субподрядными организациями —

_____
(наименование организаций)

выполнившими —

_____
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана
ТОО „Нурпроектсервис"
(наименование проектных организаций)

5. Строительство осуществлялось по проекту _____
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _____
ТОО „Нурпроектсервис"
(наименование организации, утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

«____»_____ 20__г. № _____

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 01.07.2013 (месяц и год) : окончание работ 02.09.2013 (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС 2 мес, фактически 2 мес

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:
ПСД: локальная смета, план благоустройства
(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих

мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту, характеризуются следующими данными:

Бетон марки М-400, арматура класса А-III ф 16 мм, железобетонный ковш

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ____ к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 28 000,00 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 23097,90 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Устройство железобетонных лотков с уклонами для поливной воды на двух сторонах ул. Айтеке би

(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии _____

(подпись, дата, печать)

Заместитель председателя приемочной комиссии _____

(подпись, дата, печать)

Члены приемочной комиссии:

_____

(подпись, дата, печать)

_____

(подпись, дата, печать)

_____

(подпись, дата, печать)

_____

(подпись, дата, печать)

_____

(подпись, дата, печать)

_____

(подпись, дата, печать)

_____

(подпись, дата, печать)

Форма №2

Заказчик: **ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

Подрядчик: **ТОО «Мураптехсервис»**

Наименование объекта: **Установка железобетонных лотков с проемами для поливной воды на двух сторонах ул.Айтеке би от ул. Желтоксан до улицы Казбек би города Кызылорда**

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч работчих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Е0101-195-2	Вырубка деревьев *дерево*	25	54,9 9,79	45 11	1372 245	1128 415	462 70	0,07 0,05	2 1
2	Е0165-3-6	Демонтаж задвижек *шт*	4	434,42 409,5	24,92 3,94	1738 1638	100 16	1905 115,2	2,68 0,03	11 -
3	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м^3 *м^3*	676,2	33,67 1,57	32,11 12,33	22768 1062	21707 8335	9114 97	0,01 0,05	7 34
4	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см *м^2*	211,31	24,29 6,41	17,83 5,07	51,33 1354	3768 1071	3225 133	0,04 0,02	8 4
5	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные *м^3*	21,131	769 -	- -	16250 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под лотки *м^3*	51	- -	- -	49765 5738	4956 1836	8937 118	0,58 0,16	30 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стоыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м^3 *м^3*	59,928	2024 -	958,5 -	141311 55958	57465 19842	90960 120	5,38 1,25	322 75
8	С143018-150 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота 400 мм *м*	817,2	3840,32 -	- -	3138310 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, йундаментов *м^2*	435,84	245,44 37,35	3,82 1,44	106973 16279	1665 628	19950 118	0,21 0,01	92 4
10	Е0146-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м^2 в железобетонных стенах и перегородках *м^3*	0,1152	25008,51 9117	355,81 135	2881 1050	41 16	1066 100	61,11 0,66	7 -
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент *м^3*	0,1169	131 -	- -	15 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0122-3-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 диам. 300 мм с соединением асбестоцементными муфтами *км*	0,0788	1813939,69 67275	26919,94 10170	142938 5301	2121 801	7933 130	398 49,66	31 4
13	Е0146-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м^2 в железобетонных стенах и перегородках *м^3*	0,1296	25008,51 9117	355,81 135	3241 1182	46 17	1199 100	61,11 0,66	8 -
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент *м^3*	0,131544	131 -	- -	17 -	- -	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты				3632712 89807	92997 32977			518 130
		Накладные расходы, тенге				144751				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				226648				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4004111**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1. Подготовка территории строительства								
1	1-1	Установка железобетонных лотков с проемами для поливной воды на двух сторонах ул.Айтеке би от ул. Желтоксан до улицы Казбек би города Кызылорда				4004,111				
2	СН РК 8.02-09-2002 табл.1 п. 35в	Временные здания и сооружения (1,5% х 0,8 = 1,2%)				48,05				
		Итого:				**4052,16**				
3	СН РК 8.02-07-2002	Удорожание строительства в зимнее время (1,44%)				58,35				
4		Выслугу лет (1%)				40,52				
5		Доп. отпуска (0,4%)				16,21				
		Итого по сметному расчету:								
6		**- в базовых ценах 2001 года**				**4167,24**				
7		**- в текущих ценах 2013 года, к-2,234**				**9309,61**				
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)**				**186,19**				
9		**Итого:**				**9495,80**				
10		**НДС (12%)**				**1139,50**				
11		**Всего по акту:**				**10635,30**				

Заказчик:

Зав. сектором ГУ «Городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

_____/Б.Айтбаев

Подрядчик:

Директор ТОО «Мураптехсервис»

_____ Б.Райымбек

Технадзор: _____

Форма №2

Заказчик: ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Мураптехсервис»

Наименование объекта: Установка железобетонных лотков с проемами для поливной воды на двух сторонах ул.Айтеке би от ул. Желтоксан до улицы Казбек би города Кызылорда

АКТ
выполненных работ за август месяц 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч работчих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Раздел 1. Искусственные сооружения								
1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см $м^2$	211,31	24,29 6,41	17,83 5,07	51,33 1354	3768 1071	3225 133	0,04 0,02	8 4
2	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные $м^3$	21,131	769 -	- -	16250 -	- -	- -	- -	- -
3	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под лотки $м^3$	51	979,7 112,5	97,07 36	49765 5738	4956 1836	8937 118	0,58 0,16	30 8
4	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стоыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 $м^3$ $м^3$	89,892	2004,26 933,75	958,9 331,09	180167 83937	86197 29762	136439 120	5,38 1,25	484 112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143018-150 Изм. й доп. вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота 400 мм *м*	544,8	3840,32 -	- -	2092206 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов $м^2$	653,76	245,44 37,35	3,82 1,44	160459 24418	2497 941	29924 118	0,21 0,01	137 7
7	Е0146-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 $м^2$ в железобетонных стенах и перегородках $м^3$	0,1728	25008,51 9117	355,81 135	4321 1575	61 23	1598 100	61,11 0,66	10 -
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент $м^3$	0,17542	131 -	- -	23 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0122-3-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 диам. 300 мм с соединением асбестоцементными муфтами *км*	0,1182	1813939,69 67275	26919,94 10170	214408 7952	3182 1202	11900 130	398 49,66	47 6
10	Е0146-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 $м^2$ в железобетонных стенах и перегородках $м^3$	0,1944	25008,51 9117	355,81 135	4862 1772	69 26	1798 100	61,11 0,66	12 -
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент $м^3$	0,197316	131 -	- -	26 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 $м^3$ $м^3$	13,82	1428,78 537,75	658,74 228,49	19746 7432	9104 3158	12707 120	3,01 0,88	42 12
13	С143018-23 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22, 5, плоские прямоугольные $м^3$	13,82	21700 -	- -	299894 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0101-161-1	Устройство оголовков при лотков-желобах *оголовок*	36	2537,57 427,5	489,55 163,8	91353 15390	17624 5897	20648 97	2,62 0,56	94 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С143023-75 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Звено оголовка ЗП32 /ТП 3.503.1-177.93/ шт	36	36300 -	- -	1306800 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков т	1,44	174524,6 6975	1941,97 726,75	251315 10044	2796 1047	13087 118	42,3 3,55	61 5
		Итого прямые затраты по разделу 1				4691646 159612	130254 44963			925 174
		Накладные расходы, тенге				240263				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				295914				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:				**5227823**				
		Раздел 2. Дорожная одежда								
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА								
17	Е0168-1-1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 30 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм $м^2$	680	20,69 0,79	19,9 3,42	14067 537	13529 2326	3427 119,7	0,01 0,02	4 13
18	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, 6 прохода $м^3$	680	12,51 -	12,51 4,28	8505 -	8505 2911	2824 97	- 0,01	- 10
19	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см $м^2$	680	50,65 38,03	12,52 4,39	34442 25860	8513 2987	38366 133	0,24 0,02	165 12
20	С143006-31	Щебень кирпичный керамический $м^3$	40,8	1420 -	- -	57936 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0127-55-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см $м^2$	680	43,38 15,91	4,31 1,82	29501 10819	2933 1238	16036 133	0,09 0,01	61 5
22	С143010-21	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные песчаные, тип Д, М-II т	68	4690 -	- -	318920 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях $м$	124	448,04 108,68	6,63 1,76	55558 13476	822 218	18213 133	0,7 0,01	87 1
24	С143003-9 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300 $м^3$	1,984	26500 -	- -	52576 -	- -	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2				571505 50692	34302 9680			317 41
		Накладные расходы, тенге				78866				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				39022				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:				**689393**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				5917216	164556 54643			1242 215
		Глава 1. Подготовка территории строительства								
1	1-1	Установка железобетонных лотков с проемами для поливной воды на двух сторонах ул.Айтеке би от ул. Желтоксан до улицы Казбек би города Кызылорда				5917216				
2	СН РК 8.02-09-2002 табл.1 п. 35в	Временные здания и сооружения (1,5% х 0,8 = 1,2%)				71006				
		Итого:				**5988222**				
3	СН РК 8.02-07-2002	Удорожание строительства в зимнее время (1,44%)				86230				
4		Выслугу лет (1%)				59882				
5		Доп. отпуска (0,4%)				23953				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету:								
6		- в базовых ценах 2001 года				6158287				
7		- в текущих ценах 2013 года, к-2,234				14101628				
8		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				282033				
9		Итого:				14383661				
10		НДС (12%)				1726039				
11		Всего по акту:				16109700				

Заказчик:

Зав. сектором ГУ «Городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
_____ Б.Айтбаев

Подрядчик:

Директор ТОО «Мураптехсервис»
_____ Б.Райымбек

Технадзор: _____

Счет-фактура № 00000000017 от 22.07.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мураптехсервис" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040004698, г.Кызылорда п.Тасбогет ПМК-44 б/н, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003961 от 20.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ916010201000024446 в АО "Народный банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №173 от 01 июля 2013 года. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда ул.Казантаева,19

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200__ г. (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мураптехсервис". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 051040004698, г.Кызылорда п.Тасбогет ПМК-44 б/н (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 940840000668,г.Кызылорда ул.Казантаева,19 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 940840000668, г.Кызылорда ул.Казантаева,19 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в ГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Установка железобетонных лотков с проемами для поливной воды на двух сторонах ул.Айтеке би от ул.Желтоксан до улицы Казбек би г.Кызылорда.	раб	1	9 495 803,57	9 495 803,57	12%	1 139 496,43	10 635 300,00		
Всего по счету:					**9 495 803,57**		**1 139 496,43**	**10 635 300,00**		

директор: Райымбек Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Аманкараева А.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000021 от 22.08.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мураптехсервис" (2)

Юридический адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040004698, г.Кызылорда п.Тасбогет ПМК-44 б/н, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003961 от 20.08.12 (2а)

Банковские реквизиты поставщика: KZ916010201000024446 в АО "Народный банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (2б)

Номер договора (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №173 от 01 июля 2013 года. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда ул.Казантаева,19

государство, регион, область, город, район

Доверенность товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200__ г. (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мураптехсервис". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 051040004698, г.Кызылорда п.Тасбогет ПМК-44 б/н (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 940840000668,г.Кызылорда ул.Казантаева,19 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" (10)

Юридический адрес места нахождения получателя: БИН: 940840000668, г.Кызылорда ул.Казантаева,19 (10а)

Банковские реквизиты получателя: KZ38070103KSN3310000 в ГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Установка железобетонных лотков с проемами для поливной воды на двух сторонах ул.Айтеке би от ул.Желтоксан до улицы Казбек би г.Кызылорда.	раб	1	14383661,00	14383361,00	12%	1726039,00	16 109 700,00		
Всего по счету:					**14383661,00**		**1726039,00**	**16 109 700,00**		

Директор: Райымбек Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Аманкараева А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Товарищество с ограниченной ответственностью «МУРАПТЕХСЕРВИС» ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.