Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района"

Подрядчик ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство коммунальных электрических сетей в с.Каратурык Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные электрические сети в с. Каратурык

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кабельная линия 10кВ								
1.	Е0101-162 -2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	5,67	294,75	--	1671	--	1,89	11
					294,75	--	1671	--	--	--
2.	С143008-9 2	Песок природный	м3	0,80	1370,00	--	1096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	9,00	36,70	27,80	330	250	0,06	1
					8,80	6,90	79	62	0,04	0
4.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	36,00	11,20	7,90	403	284	0,02	1
					3,30	2,00	119	72	0,01	0
5.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	9,00	32,40	23,70	292	213	0,06	1
					8,60	5,90	77	53	0,03	0
6.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	36,00	18,80	14,20	677	511	0,03	1
					4,50	3,50	162	126	0,02	1
7.	С143006-6	Кирпич и камни керамические	1000шт	0,08	12200,00	--	915	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75			--	--	--	--	--	--
8.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,99	134,10	--	535	--	0,97	4
					134,10	--	535	--	--	--
9.	Е0101-174 -2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	1,68	99,84	--	168	--	0,62	1
					99,84	--	168	--	--	--
10.	Е010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами	м3	1,68	32,30	32,30	54	54	--	--
					--	6,46	--	11	0,14	0
11.	Ц0108-156 -1	Короб неразъемный	шт	4,00	3960,20	78,20	15841	313	7,00	28
					799,00	20,30	3196	81	0,12	0
12.	С151803-2 7	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб угловой горизонтальный, У1093 У3	шт	4,00	1330,00	--	5320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	9,00	31,50	7,50	284	68	0,12	1
					19,80	1,60	178	14	0,01	0
14.	Ц0108-147 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	м	27,00	34,00	4,60	918	124	0,16	4
					24,80	0,80	670	22	0,00	0
15.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	18,00	60,40	15,60	1087	281	0,24	4
					38,70	3,80	697	68	0,02	0
16.	СПрайс	Кабель АпВв-10 кв 3х50мм2	м	45,00	685,59	--	30852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс	Муфта соединительная с фиксатором ф110	шт	2,00	257,07	--	514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс	Держатель расстояний	шт	4,00	327,21	--	1309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Двухстенная труба ДКс, 1 3м, ф	шт	3,00	2427,65	--	7283	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кабельная линия 10кВ								69548
		Раздел: Кабельная линия 0,4кВ								
20.	Е0101-162 -2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	22,77	294,75	--	6711	--	1,89	43
					294,75	--	6711	--	--	--
21.	С143008-9 2	Песок природный	м3	9,00	1370,00	--	12330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	52,00	36,70	27,80	1908	1446	0,06	3
					8,80	6,90	458	359	0,04	2
23.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	113,00	11,20	7,90	1266	893	0,02	2
					3,30	2,00	373	226	0,01	1
24.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	52,00	32,40	23,70	1685	1232	0,06	3
					8,60	5,90	447	307	0,03	2
25.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	113,00	18,80	14,20	2124	1605	0,03	3
					4,50	3,50	508	396	0,02	2
26.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	0,83	12200,00	--	10126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,25	134,10	--	1911	--	0,97	14
					134,10	--	1911	--	--	--
28.	Е0101-174 -2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	8,52	99,84	--	851	--	0,62	5
					99,84	--	851	--	--	--
29.	Е010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами	м3	8,52	32,30	32,30	275	275	--	--
					--	6,46	--	55	0,14	1
30.	Ц0108-156 -1	Короб неразъемный	шт	9,00	3960,20	78,20	35642	704	7,00	63
					799,00	20,30	7191	183	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С151803-27	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб угловой горизонтальный, У1093 У3	шт	9,00	1330,00	--	11970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	165,00	31,50	7,50	5198	1238	0,12	20
					19,80	1,60	3267	264	0,01	2
33.	Ц0108-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	м	224,00	34,00	4,60	7616	1030	0,16	36
					24,80	0,80	5555	179	0,00	1
34.	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	31,00	60,40	15,60	1872	484	0,24	7
					38,70	3,80	1200	118	0,02	1
35.	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	150,00	45,00	6,70	6750	1005	0,19	29
					32,20	1,60	4830	240	0,01	1
36.	С151601-547	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,20	609000,00	--	121800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С151601-548	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,07	790100,00	--	55307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С151601-546	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,30	486000,00	--	145800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СПрайс	Муфта соединительная с фиксатором ф110	шт	16,00	257,07	--	4113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	СПрайс	Держатель расстояний	шт	42,00	327,21	--	13743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СПрайс	Двухстенная труба ДКс, 1 3м, ф	шт	21,00	2427,65	--	50981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	СПрайс	Концевая муфта с наконечником до 1кВ 4ПБКвттп	шт	20,00	4032,26	--	80645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СПрайс	Концевая муфта с наконечником до 1кВ 4ПБКвттп	шт	12,00	5324,52	--	63894	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
44.	Ц0108-165 -2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	20,00	2300,70	1439,00	46014	28780	5,00	100
					844,00	317,00	16880	6340	1,84	37
45.	Ц0108-165 -3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	12,00	2815,00	1781,00	33780	21372	6,00	72
					1008,00	393,99	12096	4728	2,29	27
46.	СПрайс	Соединительная муфта до 1кВ КВТп	шт	3,00	3375,77	--	10127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПрайс	Соединительная муфта до 1кВ КВТп	шт	3,00	4163,56	--	12491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Ц0108-167 -2	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	3,00	1679,10	3,10	5037	9	7,00	21
					1175,00	--	3525	--	--	--
49.	Ц0108-167 -3	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	шт	3,00	1909,80	3,80	5729	11	8,00	24
					1406,00	2,30	4218	7	0,01	0
		Итого по разделу: Кабельная линия 0,4кВ								757697
		Раздел: Концевая опора 10кВ двухстоечная								
50.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4,00	3155,76	1990,26	12623	7961	5,98	24
					985,50	549,90	3942	2200	2,29	9
51.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	10,00	53,87	12,24	539	122	0,18	2
					29,25	2,25	292	23	0,01	0
52.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности , бетону стен, опор	м2	15,84	245,44	3,82	3888	61	0,21	3
					37,35	1,44	592	23	0,01	0
53.	Ц0108-305 -1	Хомут на опоре	шт	8,00	410,80	377,00	3286	3016	--	--
					33,80	83,30	270	666	0,48	4
54.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,12	846,00	--	98	--	5,15	1
					846,00	--	98	--	--	--
55.	СПрайс	Траверсы ТМ73	шт	4,00	4252,02	--	17008	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
56.	СПрайс	Траверсы TMs60a	шт	4,00	1165,80	--	4663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	СПрайс	Накладка ОГ52	шт	4,00	257,42	--	1030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	СПрайс	Хомут Х51	шт	8,00	247,05	--	1976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	СПрайс	Крепление подкоса У52	шт	4,00	1553,48	--	6214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	СПрайс	Проводник заземления ЗП21	шт	12,00	222,17	--	2666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,89	119700,00	--	106294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,04	846,00	--	30	--	5,15	0
					846,00	--	30	--	--	--
63.	Ц0108-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	шт	68,00	33,00	--	2244	--	0,18	12
					32,60	--	2217	--	--	--
64.	СПрайс	зажим плашечный SL37.2	шт	20,00	317,54	--	6351	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	СПрайс	Кожух защитный SP15	шт	20,00	137,86	--	2757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	СПрайс	изолятор штырьевой SDI37	шт	16,00	3076,89	--	49230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	СПрайс	вязка спиральная SO115.5073	комплект	4,00	5315,19	--	21261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С151804-1 530Изм.	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	145,00	--	1740	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
69.	СПрайс	изолятор натяжной SDI90.150	шт	12,00	3646,31	--	43756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	СПрайс	зажим натяжной SO255	шт	12,00	3450,75	--	41409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	4,00	2263,89	769,89	9056	3080	7,42	30
					1386,00	236,48	5544	946	1,03	4
72.	Ц0108-57- 2	Привод с одной тягой, червячный	шт	4,00	1013,60	18,60	4054	74	4,00	16
					808,00	4,50	3232	18	0,03	0
73.	Е0133-27- 2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,02	846,00	--	19	--	5,15	0
					846,00	--	19	--	--	--
74.	Ц0108-305 -1	Хомут на опоре	шт	16,00	410,80	377,00	6573	6032	--	--
					33,80	83,30	541	1333	0,48	8
75.	СПрайс	Разъединитель РЛНД 1-10/400У1	шт	4,00	14028,27	--	56113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	СПрайс	Привод разъединителя ПРН3-10У1	шт	4,00	1969,49	--	7878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Ц0108-305 -2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	12,00	814,40	648,00	9773	7776	1,00	12
					164,00	144,00	1968	1728	0,84	10
78.	СПрайс	Кронштейн КМ1	шт	4,00	585,32	--	2341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,06	119700,00	--	7182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С151804-2 450Изм.	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-120Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,00	384,00	--	9216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	СПрайс	Кронштейн РА1	шт	4,00	2228,28	--	8913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	СПрайс	Кронштейн РА2	шт	4,00	458,16	--	1833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	СПрайс	ВАЛ привода РА3	шт	12,00	2339,89	--	28079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	СПрайс	Кронштейн РА5	шт	4,00	321,68	--	1287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	СПрайс	Хомут Х7	шт	16,00	210,08	--	3361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	СПрайс	Хомут Х8	шт	16,00	175,53	--	2808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	СПрайс	заземляющий проводник ЗП1	м	12,00	191,42	--	2297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	СПрайс	Шина Ши2	шт	12,00	211,12	--	2533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,05	119700,00	--	5817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей Упор УП50, масса до 0,1 т	т	0,02	154400,00	--	2409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,05	846,00	--	46	--	5,15	0
					846,00	--	46	--	--	--
92.	СПрайс	зажим плашечный SL4.25	шт	12,00	411,86	--	4942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	СПрайс	Кожух защитный SP15	шт	12,00	137,86	--	1654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С151804-1530Изм.	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	145,00	--	1740	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
95.	СПрайс	изолятор натяжной SDI90.150	шт	12,00	3646,31	--	43756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	СПрайс	зажим натяжной SO255	шт	12,00	3450,75	--	41409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	СПрайс	Траверсы ТМ96и	шт	4,00	5286,52	--	21146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	СПрайс	ОПН SGA1012	шт	12,00	9404,12	--	112849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Ц0108-164 -8	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	шт	4,00	7278,30	5341,00	29113	21364	9,00	36
					1890,00	1179,03	7560	4716	6,84	27
100.	СПрайс	Концевая муфта для кабелей 10кВ НОТР3.1201RL	шт	4,00	15952,15	--	63809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	СПрайс	Скрепа СОТ36	шт	12,00	39,04	--	469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	СПрайс	Бандажная лента СОТ37	м	20,40	175,87	--	3588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	СПрайс	Дистанционный бандаж SO75.100или SO79.1	шт	12,00	798,85	--	9586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	СПрайс	Зажимы для подключения СИП к голому проводу SE20	шт	8,00	1061,79	--	8494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,07	846,00	--	57	--	5,15	0
					846,00	--	57	--	--	--
106.	СПрайс	Скрепа СОТ36	шт	4,00	39,04	--	156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	СПрайс	Бандажная лента СОТ37	м	8,00	175,87	--	1407	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
108.	Ц0108-305 -2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	4,00	814,40	648,00	3258	2592	1,00	4
					164,00	144,00	656	576	0,84	3
109.	СПрайс	Крюк SOT29.10	шт	4,00	524,85	--	2099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	СПрайс	зажим натяжной SO158	шт	4,00	354,16	--	1417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	СПрайс	зажим ответвительный SliP22.1	шт	16,00	595,34	--	9525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	СПрайс	зажим ответвительный SliP22.12	шт	4,00	566,31	--	2265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	СПрайс	кабельный наконечник SAl1.27	шт	4,00	617,11	--	2468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Концевая опора 10кВ двухстоечная								865859
		Раздел: Промежуточная одностоечная опора для совместной подвески 10/0,4кВ П10/0,38-5								
114.	Е0133-103 -4	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	4,00	1889,91	953,91	7560	3816	4,55	18
					751,50	269,87	3006	1079	1,14	5
115.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности , бетону стен, опор	м2	7,92	245,44	3,82	1944	30	0,21	2
					37,35	1,44	296	11	0,01	0
116.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	10,00	53,87	12,24	539	122	0,18	2
					29,25	2,25	292	23	0,01	0
117.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,07	846,00	--	59	--	5,15	0
					846,00	--	59	--	--	--
118.	Ц0108-305 -1	Хомут на опоре	шт	4,00	410,80	377,00	1643	1508	--	--
					33,80	83,30	135	333	0,48	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119.	СПрайс	Оголовок ОГs56	шт	4,00	2883,40	--	11534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	СПрайс	Хомут Х51	шт	4,00	247,05	--	988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	СПрайс	заземляющий проводник ЗП21	м	4,00	222,17	--	889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,06	846,00	--	47	--	5,15	0
					846,00	--	47	--	--	--
123.	Ц0108-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	шт	68,00	33,00	--	2244	--	0,18	12
					32,60	--	2217	--	--	--
124.	Ц0108-52-3	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 4	шт	12,00	131,30	8,50	1576	102	--	--
					96,80	2,30	1162	28	0,01	0
125.	СПрайс	зажим плашечный SL37.2	шт	8,00	317,54	--	2540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	СПрайс	Кожух защитный SP15	шт	8,00	137,86	--	1103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	СПрайс	изолятор штырьевой SDI37	шт	12,00	3076,89	--	36923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	СПрайс	вязка спиральная SO115.5073	комплект	4,00	5315,19	--	21261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	СПрайс	Устройство защиты от дуги SDI27	шт	12,00	4629,33	--	55552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Промежуточная одностоечная опора для совместной подвески 10/0,4кВ П10/0,38-5 146401

Раздел: Опора железобетонная двухцепная анкерная концевая трехстоечная К2/УА2и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130.	Е0133-103 -2	Установка двухстоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ, К2/УА2и /с траверсами/	опора	6,00	3155,76	1990,26	18935	11942	5,98	36
					985,50	549,90	5913	3299	2,29	14
131.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 6-10кВ анкерных плит подпятников объемом до 0,2 м3	шт	18,00	459,29	301,79	8267	5432	0,91	16
					157,50	83,25	2835	1499	0,30	5
132.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности , бетону стен, опор	м2	35,64	245,44	3,82	8747	136	0,21	8
					37,35	1,44	1331	51	0,01	0
133.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	6,00	53,87	12,24	323	73	0,18	1
					29,25	2,25	176	14	0,01	0
134.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,24	846,00	--	203	--	5,15	1
					846,00	--	203	--	--	--
135.	Ц0108-144 -5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	шт	72,00	33,00	--	2376	--	0,18	13
					32,60	--	2347	--	--	--
136.	Ц0108-305 -2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	42,00	814,40	648,00	34205	27216	1,00	42
					164,00	144,00	6888	6048	0,84	35
137.	СПрайс	Крюк SOT21.01	шт	18,00	939,82	--	16917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	СПрайс	Зажим плашечный соединительный SM21.01	шт	18,00	939,82	--	16917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	СПрайс	Крюк SOT29.10	шт	24,00	524,85	--	12596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	СПрайс	Бандаж пластиковый ремешок PER 15	шт	36,00	12,78	--	460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	СПрайс	Скрепа COT36	шт	60,00	39,04	--	2343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	СПрайс	Зажим прокалывающийй SliP22.127	шт	24,00	584,97	--	14039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143.	Ц0108-521 -1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	шт	11,00	302,70	11,70	3330	129	1,00	11
					167,00	2,30	1837	25	0,01	0
144.	Ц0108-61-1	Предохранитель	шт	30,00	276,50	18,60	8295	558	1,00	30
					200,00	4,50	6000	135	0,03	1
145.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,15	846,00	--	127	--	5,15	1
					846,00	--	127	--	--	--
146.	СПрайс	Ограничитель пренапряжения SE46.128-5	шт	33,00	3364,37	--	111024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	СПрайс	Мачтовый рубильник SZ56	шт	11,00	27515,45	--	302670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	СПрайс	Предохранители ППН33	шт	30,00	155,49	--	4665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	СПрайс	Дистанционный бандаж SO75.100или SO79.1	шт	33,00	798,85	--	26362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	СПрайс	Монтажная рейка РЕК49	шт	6,00	3643,89	--	21863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Опора железобетонная двухцепная анкерная концевая трехстоечная К2/УА2и								614664
		Раздел: Угловая промежуточная железобетонная двухстоечная опора 0,4кВ УП3								
151.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	3155,76	1990,26	6312	3981	5,98	12
					985,50	549,90	1971	1100	2,29	5
152.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 6-10кВ анкерных плит подпятников объемом до 0,2 м3	шт	4,00	459,29	301,79	1837	1207	0,91	4
					157,50	83,25	630	333	0,30	1
153.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	7,92	245,44	3,82	1944	30	0,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности , бетону стен, опор			37,35	1,44	296	11	0,01	0
154.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	2,00	53,87	12,24	108	24	0,18	0
					29,25	2,25	58	5	0,01	0
155.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,02	846,00	--	20	--	5,15	0
					846,00	--	20	--	--	--
156.	Ц0108-144 -5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	шт	8,00	33,00	--	264	--	0,18	1
					32,60	--	261	--	--	--
157.	Ц0108-305 -2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	3,00	814,40	648,00	2443	1944	1,00	3
					164,00	144,00	492	432	0,84	3
158.	СПрайс	Крюк SOT21.01	шт	2,00	939,82	--	1880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	СПрайс	зажим плашечный SL37.2	шт	2,00	317,54	--	635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	СПрайс	зажим поддерживающий SO136	шт	2,00	2328,49	--	4657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,01	147100,00	--	986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	СПрайс	заземляющий проводник ЗП6	м	2,00	224,59	--	449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Угловая промежуточная железобетонная двухстоечная опора 0,4кВ УП3								21534
		Раздел: Промежуточная двухцепная железобетонная одностоечная опора 0,4кВ П2								
163.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	20,00	1534,11	878,23	30682	17565	3,06	61
					506,25	246,42	10125	4928	1,03	21
164.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности , бетону стен, опор	м2	39,60	245,44	3,82	9719	151	0,21	8
					37,35	1,44	1479	57	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	20,00	53,87	12,24	1077	245	0,18	4
					29,25	2,25	585	45	0,01	0
166.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,25	846,00	--	207	--	5,15	1
					846,00	--	207	--	--	--
167.	Ц0108-144 -5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	шт	116,00	33,00	--	3828	--	0,18	21
					32,60	--	3782	--	--	--
168.	Ц0108-305 -2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	20,00	814,40	648,00	16288	12960	1,00	20
					164,00	144,00	3280	2880	0,84	17
169.	СПрайс	Крюк SOT21.01	шт	20,00	939,82	--	18796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	СПрайс	Крюкообразная гайка PD2.2	шт	20,00	1021,02	--	20420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	СПрайс	зажим поддерживающий SO130	шт	20,00	1039,34	--	20787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Промежуточная двухцепная железобетонная одностоечная опора 0,4кВ П2								121806

Раздел: Угловая анкерная двухцепная железобетонная трехстоечная опора 0,4кВ УА2и

172.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	4836,53	3187,28	9673	6375	9,00	18
					1476,00	878,40	2952	1757	3,63	7
173.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 6-10кВ анкерных плит подпятников объемом до 0,2 м3	шт	6,00	459,29	301,79	2756	1811	0,91	5
					157,50	83,25	945	500	0,30	2
174.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности , бетону стен, опор	м2	11,88	245,44	3,82	2916	45	0,21	3
					37,35	1,44	444	17	0,01	0
175.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	2,00	53,87	12,24	108	24	0,18	0
					29,25	2,25	58	5	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,16	846,00	--	135	--	5,15	1
					846,00	--	135	--	--	--
177.	Ц0108-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	шт	12,00	33,00	--	396	--	0,18	2
					32,60	--	391	--	--	--
178.	Ц0108-305-2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	8,00	814,40	648,00	6515	5184	1,00	8
					164,00	144,00	1312	1152	0,84	7
179.	СПрайс	Крюк SOT21.01	шт	4,00	939,82	--	3759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	СПрайс	Крюк SOT29.10	шт	4,00	524,85	--	2099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	СПрайс	Бандажная лента COT37	м	4,00	175,87	--	703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	СПрайс	Скрепа COT36	шт	8,00	39,04	--	312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	СПрайс	Анкерный зажим SO234s	шт	8,00	1897,62	--	15181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	СПрайс	Зажим заземляющий SM2.24 или SM2.21	шт	4,00	536,94	--	2148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	СПрайс	зажим ответвительный	шт	16,00	595,34	--	9525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	СПрайс	Зажим прокалывающийй SliP22.127	шт	16,00	584,97	--	9360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00	--	2124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	СПрайс	зажим плашечный SL37.2	шт	6,00	317,54	--	1905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	СПрайс	заземляющий проводник ЗП6	м	6,00	224,59	--	1348	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
190.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,02	147100,00	--	2957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Угловая анкерная двухцепная железобетонная трехстоечная опора 0,4кВ УА2и								73920
		Раздел: Опора железобетонная двухцепная анкерная концевая двухстоечная К2								
191.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4,00	3155,76	1990,26	12623	7961	5,98	24
					985,50	549,90	3942	2200	2,29	9
192.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 6-10кВ анкерных плит подпятников объемом до 0,2 м3	шт	8,00	459,29	301,79	3674	2414	0,91	7
					157,50	83,25	1260	666	0,30	2
193.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности , бетону стен, опор	м2	15,84	245,44	3,82	3888	61	0,21	3
					37,35	1,44	592	23	0,01	0
194.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	4,00	53,87	12,24	215	49	0,18	1
					29,25	2,25	117	9	0,01	0
		Итого по разделу: Опора железобетонная двухцепная анкерная концевая двухстоечная К2								20401
		Раздел: Опора железобетонная одноцепная анкерная концевая двухстоечная К3								
195.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	19,00	3155,76	1990,26	59959	37815	5,98	114
					985,50	549,90	18724	10448	2,29	44
196.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 6-10кВ анкерных плит подпятников объемом до 0,2 м3	шт	38,00	459,29	301,79	17453	11468	0,91	35
					157,50	83,25	5985	3164	0,30	11
197.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности , бетону стен, опор	м2	37,62	245,44	3,82	9233	144	0,21	8
					37,35	1,44	1405	54	0,01	0
198.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	19,00	53,87	12,24	1024	233	0,18	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					29,25	2,25	556	43	0,01	0
199.	С143019-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	38,00	12100,00	--	459800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,13	846,00	--	112	--	5,15	1
					846,00	--	112	--	--	--
201.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,12	147100,00	--	17653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00	--	1334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	СПрайс	заземляющий проводник ЗП6	м	10,00	224,59	--	2246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,24	846,00	--	203	--	5,15	1
					846,00	--	203	--	--	--
205.	Ц0108-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	шт	57,00	33,00	--	1881	--	0,18	10
					32,60	--	1858	--	--	--
206.	Ц0108-305-2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	19,00	814,40	648,00	15474	12312	1,00	19
					164,00	144,00	3116	2736	0,84	16
207.	СПрайс	Крюк SOT21.01	шт	19,00	939,82	--	17857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	СПрайс	Бандаж пластиковый ремешок PER 15	шт	38,00	12,78	--	486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	СПрайс	Зажим прокалывающийй SliP22.127	шт	38,00	584,97	--	22229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	СПрайс	зажим плашечный SL37.2	шт	19,00	317,54	--	6033	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	СПрайс	Зажим заземляющий SM2.24 или SM2.21	шт	19,00	536,94	--	10202	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
212.	СПрайс	Зажим анкерный SO234s	шт	24,00	1897,62	--	45543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	СПрайс	Концевые колпачки PK99.2595	м	80,00	112,30	--	8984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	Ц0108-521 -1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	шт	5,00	302,70	11,70	1514	58	1,00	5
					167,00	2,30	835	11	0,01	0
215.	Ц0108-61-1	Предохранитель	шт	12,00	276,50	18,60	3318	223	1,00	12
					200,00	4,50	2400	54	0,03	0
216.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,10	846,00	--	83	--	5,15	1
					846,00	--	83	--	--	--
217.	СПрайс	Ограничитель пренапряжения SE46.128-5	шт	57,00	3364,37	--	191769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	СПрайс	Мачтовый рубильник SZ56	шт	5,00	27515,45	--	137577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	СПрайс	Предохранители ППН33	шт	12,00	155,49	--	1866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Опора железобетонная одноцепная анкерная концевая двухстоечная К3								1033830
		Раздел: Опора железобетонная двухцепная анкерная ответвительная двухстоечная 0,4кВ АО2								
220.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	3155,76	1990,26	6312	3981	5,98	12
					985,50	549,90	1971	1100	2,29	5
221.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 6-10кВ анкерных плит подпятников объемом до 0,2 м3	шт	4,00	459,29	301,79	1837	1207	0,91	4
					157,50	83,25	630	333	0,30	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности , бетону стен, опор	м2	7,92	245,44	3,82	1944	30	0,21	2
					37,35	1,44	296	11	0,01	0
223.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	2,00	53,87	12,24	108	24	0,18	0
					29,25	2,25	58	5	0,01	0
		Итого по разделу: Опора железобетонная двухцепная анкерная ответвительная двухстоечная 0,4кВ АО2								10200
		Раздел: Опора железобетонная одноцепная анкерная ответвительная двухстоечная 0,4кВ АО3								
224.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
225.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 6-10кВ анкерных плит подпятников объемом до 0,2 м3	шт	2,00	459,29	301,79	919	604	0,91	2
					157,50	83,25	315	167	0,30	1
226.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности , бетону стен, опор	м2	3,96	245,44	3,82	972	15	0,21	1
					37,35	1,44	148	6	0,01	0
227.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	1,00	53,87	12,24	54	12	0,18	0
					29,25	2,25	29	2	0,01	0
		Итого по разделу: Опора железобетонная одноцепная анкерная ответвительная двухстоечная 0,4кВ АО3								5100
		Раздел: Угловая анкерная одноцепная железобетонная трехстоечная опора 0,4кВ УА3								
228.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	5,00	4836,53	3187,28	24183	15936	9,00	45
					1476,00	878,40	7380	4392	3,63	18
229.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 6-10кВ анкерных плит подпятников объемом до 0,2 м3	шт	15,00	459,29	301,79	6889	4527	0,91	14
					157,50	83,25	2362	1249	0,30	5
230.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности , бетону стен, опор	м2	29,70	245,44	3,82	7290	113	0,21	6
					37,35	1,44	1109	43	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	5,00	53,87	12,24	269	61	0,18	1
					29,25	2,25	146	11	0,01	0
232.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,17	846,00	--	141	--	5,15	1
					846,00	--	141	--	--	--
233.	Ц0108-144 -5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	шт	15,00	33,00	--	495	--	0,18	3
					32,60	--	489	--	--	--
234.	Ц0108-305 -2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	35,00	814,40	648,00	28504	22680	1,00	35
					164,00	144,00	5740	5040	0,84	29
235.	СПрайс	Крюк SOT21.01	шт	15,00	939,82	--	14097	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	СПрайс	Крюк SOT29.10	шт	15,00	524,85	--	7873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	СПрайс	Бандажная лента СОТ37	м	15,00	175,87	--	2638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	СПрайс	Скрепа СОТ36	шт	10,00	39,04	--	390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	СПрайс	Анкерный зажим SO234s	шт	10,00	1897,62	--	18976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	СПрайс	Зажим заземляющий SM2.24 или SM2.21	шт	5,00	536,94	--	2685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	СПрайс	зажим ответвительный	шт	20,00	595,34	--	11907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	СПрайс	Зажим прокалывающийй SliP22.127	шт	5,00	584,97	--	2925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00	--	1778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244.	СПрайс	зажим плашечный SL37.2	шт	5,00	317,54	--	1588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	СПрайс	заземляющий проводник ЗП6	м	10,00	224,59	--	2246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,03	147100,00	--	4928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Угловая анкерная одноцепная железобетонная трехстоечная опора 0,4кВ УА3								139802
		Раздел: Промежуточная одноцепная железобетонная одностоечная опора 0,4кВ П1								
247.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонныхопор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	86,00	1534,11	878,23	131933	75528	3,06	263
					506,25	246,42	43538	21192	1,03	89
248.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности , бетону стен, опор	м2	170,28	245,44	3,82	41794	650	0,21	36
					37,35	1,44	6360	245	0,01	1
249.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	86,00	53,87	12,24	4633	1053	0,18	15
					29,25	2,25	2516	194	0,01	1
250.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,17	846,00	--	141	--	5,15	1
					846,00	--	141	--	--	--
251.	Ц0108-144 -5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	шт	172,00	33,00	--	5676	--	0,18	31
					32,60	--	5607	--	--	--
252.	Ц0108-305 -2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	35,00	814,40	648,00	28504	22680	1,00	35
					164,00	144,00	5740	5040	0,84	29
253.	СПрайс	Крюк SOT21.01	шт	86,00	939,82	--	80825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	СПрайс	Зажим пОддерживающий SO130	шт	86,00	1039,34	--	89383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	СПрайс	Зажим прокалывающийй SliP22.127	шт	86,00	584,97	--	50308	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
256.	СПрайс	Зажим заземляющий SM2.24 или SM2.21	шт	86,00	536,94	--	46177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,01	493900,00	--	3058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	Ц0108-305-2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	197,23	814,40	648,00	160624	127805	1,00	197
					164,00	144,00	32346	28401	0,84	165
		Итого по разделу: Промежуточная одноцепная железобетонная одностоечная опора 0,4кВ П1								643056

ИТОГО:

4523821	568510	1964
328167	139296	701

Накладные расходы :

На монтажные работы	240136
На общестроительные работы	229018
Всего накладных расходов:	469154
Итого с накладными	4992975

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	299578
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5292553
Итого с временными, 2,8 %	5440744
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	5533781
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5555544
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5609951
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	14346997
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	286940
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	146[illegible]
Налог на добавленную стоимость, 12 %	17[illegible]
Итого с НДС	1[illegible]

Заказчик:

Руководитель отдела Д.Малибеков

Подрядчик:

Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района"

Подрядчик ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство коммунальных электрических сетей в с.Каратурык Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные электрические сети в с. Каратурык

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Воздушная линия с изолированными проводами 0,4кВ ВЛИ								
1.	С151607-943	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,35	334713,00	--	451863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С151607-942	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,55	256482,00	--	654029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С151607-941	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	4,25	176838,00	--	751562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	-167,00	53,87	12,24	-8996	-2044	0,18	-30
					29,25	2,25	-4885	-376	0,01	-2
5.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности , бетону стен, опор	м2	-383,70	245,44	3,82	-94175	-1466	0,21	-81
					37,35	1,44	-14331	-553	0,01	-3
6.	Е0133-27-	Погрузка и выгрузка линейной	1т	-2,06	846,00	--	-1743	--	5,15	-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	арматуры вручную								
					846,00	--	-1743	--	--	--
7.	Ц0108-144 -5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	шт	-588,00	33,00	--	-19404	--	0,18	-106
					32,60	--	-19169	--	--	--
		Итого по разделу: Воздушная линия с изолированными проводами 0,4кВ ВЛИ								1733135
		Раздел: Концевая опора 10кВ двухстоечная								
8.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	-9,00	60,40	15,60	-544	-140	0,24	-2
					38,70	3,80	-348	-34	0,02	-0
9.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	-0,89	119700,00	--	-106413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	-0,05	119700,00	--	-6105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс	Хомут Х7	шт	-8,00	212,30	--	-1698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс	Хомут Х8	шт	-8,00	177,38	--	-1419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	-0,05	119700,00	--	-5770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей Упор УП50, масса до 0,1 т	т	-0,02	154400,00	--	-2316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151607-9 39	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,00	102324,00	--	205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-305 -2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	4,00	814,40	648,00	3258	2592	1,00	4
					164,00	144,00	656	576	0,84	3
17.	С12021-41	Конструкции стальные из одного	т	0,01	147100,00	--	1486	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профиля			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Концевая опора 10кВ двухстоечная								-119317
		Раздел: Угловая анкерная двухцепная железобетонная трехстоечная опора 0,4кВ УА2и								
18.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	-1,00	4836,53	3187,28	-4837	-3187	9,00	-9
					1476,00	878,40	-1476	-878	3,63	-4
19.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 6-10кВ анкерных плит подпятников объемом до 0,2 м3	шт	-3,00	459,29	301,79	-1378	-905	0,91	-3
					157,50	83,25	-472	-250	0,30	-1
20.	Ц0108-305 -2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	-4,00	814,40	648,00	-3258	-2592	1,00	-4
					164,00	144,00	-656	-576	0,84	-3
21.	СПрайс	Крюк SOT21.01	шт	-2,00	949,77	--	-1900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс	Крюк SOT29.10	шт	-2,00	530,41	--	-1061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс	Бандажная лента COT37	м	-2,00	177,73	--	-355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс	Скрепа COT36	шт	-4,00	39,46	--	-158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс	Анкерный зажим SO234s	шт	-4,00	1917,70	--	-7671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс	Зажим заземляющий SM2.24 или SM2.21	шт	-2,00	542,63	--	-1085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПрайс	зажим ответвительный	шт	-8,00	601,64	--	-4813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Зажим прокалывающийй SliP22.127	шт	-8,00	591,16	--	-4729	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
29.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	-0,00	493900,00	--	-1087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс	зажим плашечный SL37.2	шт	-3,00	320,90	--	-963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПрайс	заземляющий проводник ЗП6	м	-3,00	226,97	--	-681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	-0,01	147100,00	--	-883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Угловая анкерная двухцепная железобетонная трехстоечная опора 0,4кВ УА2и								-34857
		Раздел: Опора железобетонная одноцепная анкерная концевая двухстоечная К3								
33.	С143019-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	-14,00	12100,00	--	-169400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Ц0108-305-2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	2,00	814,40	648,00	1629	1296	1,00	2
					164,00	144,00	328	288	0,84	2
35.	СПрайс	Крюк SOT21.01	шт	1,00	949,77	--	950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СПрайс	Крюкообразная гайка PD2.2	шт	1,00	1031,83	--	1032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СПрайс	зажим поддерживающий SO13O	шт	2,00	1050,34	--	2101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПрайс	Крюк SOT29.10	шт	1,00	530,41	--	530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СПрайс	зажим ответвительный	шт	4,00	601,64	--	2407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	СПрайс	Зажим прокалывающий SliP22.127	шт	1,00	591,16	--	591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СПрайс	Зажим анкерный SO118.1202	шт	1,00	3508,93	--	3509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00	--	652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СПрайс	зажим плашечный SL37.2	шт	1,00	320,90	--	321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	СПрайс	заземляющий проводник ЗП6	м	1,00	226,97	--	227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,01	147100,00	--	986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс	Скрепа СОТ36	шт	2,00	39,46	--	79	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПрайс	Бандажная лента СОТ37	м	6,00	177,73	--	1066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СПрайс	Зажим заземляющий SM2.24 или SM2.21	шт	1,00	542,63	--	543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С151607-942	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,00	256482,00	--	256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Опора железобетонная одноцепная анкерная концевая двухстоечная К3								-152522
		Раздел: Угловая анкерная одноцепная железобетонная двухстоечная опора 0,4кВ УА3								
50.	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 6-10кВ анкерных плит подпятников объемом до 0,2 м3	шт	-5,00	459,29	301,79	-2296	-1509	0,91	-5
					157,50	83,25	-788	-416	0,30	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Угловая анкерная одноцепная железобетонная двухстоечная опора 0,4кВ УАЗ								-2296
		Раздел: Промежуточная одноцепная железобетонная одностоечная опора 0,4кВ П1								
51.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	1534,11	878,23	3068	1756	3,06	6
					506,25	246,42	1012	493	1,03	2
52.	Ц0108-305 -2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	53,00	814,40	648,00	43163	34344	1,00	53
					164,00	144,00	8692	7632	0,84	44
53.	СПрайс	Крюк SOT21.01	шт	2,00	949,77	--	1900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	СПрайс	Зажим пОддерживающий SO130	шт	2,00	1050,34	--	2101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	СПрайс	Зажим прокалывающийй SliP22.127	шт	2,00	591,16	--	1182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	СПрайс	Зажим заземляющий SM2.24 или SM2.21	шт	2,00	542,63	--	1085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С151607-4 4	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	-0,00	633500,00	--	-2412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Ц0108-305 -2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	-189,23	814,40	648,00	-154109	-122621	1,00	-189
					164,00	144,00	-31034	-27249	0,84	-158
59.	СПрайс	Крюк SOT21.01	шт	4,00	949,77	--	3799	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	СПрайс	Зажим плашечный соединительный SM21.01	шт	4,00	949,77	--	3799	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	СПрайс	Крюк SOT29.10	шт	2,00	530,41	--	1061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С151607-9 42	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий	км	0,00	256482,00	--	769	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электропередачи СИП-4 4Х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Промежуточная одноцепная железобетонная одностоечная опора 0,4кВ П1								-94594
ИТОГО:							1329550	-94476		-374
							-64214	-21343		-121

Накладные расходы :

На монтажные работы	-57848
На общестроительные работы	-27829
Всего накладных расходов:	-85678
Итого с накладными	1243873

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	74632
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1318505
Итого с временными, 2,8 %	1355423
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	1378601
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1384023
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1397577
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3565301
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	71307
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3636608
Налог на добавленную стоимость, 12 %	436394
Итого с НДС	4073002
Тендерная скидка	2017546
Итого к оплате	2055456

Заказчик:

Руководитель отдела Д.Малибеков _____

Подрядчик:

Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

 1870

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство коммунальных электрических сетей в с.Каратурык Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные электрические сети в с. Каратурык

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С151607-939	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,00	102324,00	--	205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С151607-942	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02	256482,00	--	5130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПрайс	Бандажная лента СОТ37	м	60,00	177,73	--	10664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс	зажим ответвительный SliP22.1	шт	48,00	601,64	--	28879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс	зажим ответвительный SliP32.2	шт	48,00	724,90	--	34795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс	Скоба для подключения ПЗ ST208.1	шт	2,00	687,89	--	1376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс	Анкерный зажим SO234s	шт	84,00	1917,70	--	161087	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	С151607-4 8	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00	--	1383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс	зажим плашечный SL37.2	шт	12,00	320,90	--	3851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс	заземляющий проводник ЗП6	м	20,00	226,97	--	4539	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс	Концевые колпачки РК99.2595	м	96,00	113,48	--	10894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-305 -2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	12,00	814,40	648,00	9773	7776	1,00	12
					164,00	144,00	1968	1728	0,84	10
13.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,08	147100,00	--	12356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	компл	11,00	9028,00	5815,00	99308	63965	12,00	132
					2138,00	1367,98	23518	15048	7,93	87
		Итого по разделу:								384240
		Раздел: Угловая промежуточная железобетонная двухстоечная опора 0,4кВ УП3								
15.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
16.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 6-10кВ анкерных плит подпятников объемом до 0,2 м3	шт	2,00	459,29	301,79	919	604	0,91	2
					157,50	83,25	315	167	0,30	1
17.	СПрайс	Крюк SOT21.01	шт	1,00	949,77	--	950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс	зажим плашечный SL37.2	шт	1,00	320,90	--	321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	СПрайс	зажим поддерживающий SO136	шт	1,00	2353,13	--	2353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс	заземляющий проводник ЗП6	м	1,00	226,97	--	227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Угловая промежуточная железобетонная двухстоечная опора 0,4кВ УП3								7925
		Раздел: Промежуточная двухцепная железобетонная одностоечная опора 0,4кВ П2								
21.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	1534,11	878,23	1534	878	3,06	3
					506,25	246,42	506	246	1,03	1
22.	Ц0108-305 -2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	1,00	814,40	648,00	814	648	1,00	1
					164,00	144,00	164	144	0,84	1
23.	СПрайс	Крюк SOT21.01	шт	1,00	949,77	--	950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс	Крюкообразная гайка PD2.2	шт	1,00	1031,83	--	1032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс	зажим поддерживающий SO130	шт	1,00	1050,34	--	1050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-305 -2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	22,00	814,40	648,00	17917	14256	1,00	22
					164,00	144,00	3608	3168	0,84	18
27.	СПрайс	Крюк SOT21.01	шт	16,00	949,77	--	15196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Зажим заземляющий SM2.24 или SM2.21	шт	16,00	542,63	--	8682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Крюк SOT29	шт	6,00	530,41	--	3182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151607-9 39	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий	км	0,01	102324,00	--	1023	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электропередачи СИП-4 4Х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005			--	--	--	--	--	--
31.	СПрайс	Бандажная лента СОТ37	м	25,00	177,73	--	4443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СПрайс	Бандаж пластиковый ремешок PER 15	шт	36,00	12,92	--	465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	СПрайс	Скрепа СОТ36	шт	18,00	39,46	--	710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СПрайс	Зажим прокалывающийй SliP22.127	шт	18,00	591,16	--	10641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПрайс	Зажим анкерный SO234s	шт	22,00	1917,70	--	42190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00	--	889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СПрайс	зажим плашечный SL37.2	шт	16,00	320,90	--	5134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПрайс	заземляющий проводник ЗП6	м	16,00	226,97	--	3631	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СПрайс	Концевые колпачки PK99.2595	м	96,00	113,48	--	10894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Ц0108-61-1	Предохранитель	шт	25,00	276,50	18,60	6912	465	1,00	25
					200,00	4,50	5000	113	0,03	1
41.	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	компл	5,00	9028,00	5815,00	45140	29075	12,00	60
					2138,00	1367,98	10690	6840	7,93	40
42.	СПрайс	Ограничитель пренапряжения SE46.128-5	шт	15,00	3399,98	--	51000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СПрайс	Комплект для подключения ПЗ ST197.2	шт	1,00	32230,15	--	32230	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
44.	СПрайс	Предохранители ППН33	шт	25,00	157,13	--	3928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СПрайс	Дистанционный бандаж SO75.100или SO79.1	шт	34,00	807,31	--	27448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	компл	19,00	9028,00	5815,00	171532	110485	12,00	228
					2138,00	1367,98	40622	25992	7,93	151
47.	СПрайс	Устройство защитного заземления переносно	шт	1,00	32230,15	--	32230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Ц0108-305-2	Крюк, кронштейн стенной одинарный	шт	8,00	814,40	648,00	6515	5184	1,00	8
					164,00	144,00	1312	1152	0,84	7
49.	СПрайс	Крюк SOT21.01	шт	2,00	949,77	--	1900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПрайс	Крюкообразная гайка PD2.22.2	шт	2,00	1031,83	--	2064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПрайс	зажим поддерживающий SO130	шт	4,00	1050,34	--	4201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПрайс	Крюк SOT29.10	шт	2,00	530,41	--	1061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПрайс	зажим ответвительный	шт	12,00	601,64	--	7220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	СПрайс	Зажим прокалывающийй SliP22.127	шт	2,00	591,16	--	1182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	СПрайс	Зажим анкерный SO234s	шт	2,00	1917,70	--	3835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00	--	672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	СПрайс	зажим плашечный SL37.2	шт	2,00	320,90	--	642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	СПрайс	заземляющий проводник ЗП6	м	2,00	226,97	--	454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,01	147100,00	--	2059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	СПрайс	Скрепа СОТ36	шт	4,00	39,46	--	158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	СПрайс	Бандажная лента СОТ37	м	12,00	177,73	--	2133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	СПрайс	Зажим заземляющий SM2.24 или SM2.21	шт	2,00	542,63	--	1085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С151607-942	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,00	256482,00	--	513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Промежуточная двухцепная железобетонная одностоечная опора 0,4кВ П2								536495

ИТОГО:

	928657	235326	499
	88689	55148	318

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	134012
На общестроительные работы	2908
Всего накладных расходов:	136920
Итого с накладными	1065577

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	63935
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1129512
Итого с временными, 2,8 %	1161138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %						1180993		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1185638		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1197249		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						3061868		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						61237		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3123105		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						374773		
		Итого с НДС						3497878		

Заказчик:

Руководитель отдела Д.Малибеков _____

Подрядчик:

Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

ДЛЯ ФОРМ №2