Заказчик **ТОО "Бану и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Исполнитель **ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство коммунальных электрических сетей в с.Койшыбек Енбекшиказахского района**

наименование, адрес

Объект **ВЛ-10 кВ**

Договор подряда номер **3**
дата **25.06.2010**

А К Т № 1

о приемке выполненных работ за июль 2010 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	**1**	**33-103-1**	**Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 10 кВ /с траверсами/**	**4**	**1672,56**	**966,05**	**6690**	**3864**	**3477**	**3,37**	**13**
				опора	**556,88**	**271,06**	**2228**	**1084**	**105**	**1,13**	**5**
2	**2**	**33-103-2**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 10 кВ /с траверсами/**	**3**	**3453,34**	**2189,29**	**10360**	**6568**	**5320**	**6,58**	**20**
				опора	**1084,05**	**604,89**	**3252**	**1815**	**105**	**2,52**	**8**
3	**3**	**33-103-3**	**Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**1**	**5302,86**	**3506,01**	**5303**	**3506**	**2719**	**9,9**	**10**
				опора	**1623,6**	**966,24**	**1624**	**966**	**105**	**3,99**	**4**
4	**4**	**30-19-91**	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5**	**13**	**17100**		**222300**				
				шт							
5	**5**	**33-107-3**	**Установка для опор ВЛ 10 кВ плит объемом до 0,7 м3**	**9**	**960,57**	**625,32**	**8645**	**5628**	**4796**	**1,91**	**17**
				шт	**335,25**	**172,26**	**3017**	**1550**	**105**	**0,63**	**6**
6	**6**	**С143014-3**	**Плиты П-3и**	**0,45**	**16500**		**7425**				
				м3							
7	**7**	**33-109-5**	**Демонтаж проводов ВЛ 10кВ/в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2**	**0,7**	**20726,17**	**15596,17**	**14508**	**10917**	**6227**	**57,6**	**40**
				1км	**5130**	**3342,76**	**3591**	**2340**	**105**	**23,94**	**17**
8	**8**	**33-109-5**	**Подвеска проводов ВЛ 10кВ/в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2**	**0,96**	**42426,6**	**31192,35**	**40730**	**29945**	**17081**	**57,6**	**55**
				1км	**10260**	**6685,52**	**9850**	**6418**	**105**	**23,94**	**23**

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
9	**9**	**16-7-27**	**Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2**	**0,441**	**322100**		**142046**				
				т							
10	**10**	**СЦена фирмы**	**Траверса стальная ТМ2**	**1**	**2880**		**2880**				
				шт							
11	**11**	**СЦена фирмы**	**Траверса стальная ТМ3**	**4**	**4747,23**		**18989**				
				шт							
12	**12**	**СЦена фирмы**	**Траверса стальная ТМ5**	**1**	**3077,53**		**3078**				
				шт							
13	**13**	**СЦена фирмы**	**Траверса стальная ТМ6**	**3**	**5056,34**		**15169**				
				шт							
14	**14**	**СЦена фирмы**	**Накладка ОГ1**	**1**	**1447,04**		**1447**				
				шт							
15	**15**	**СЦена фирмы**	**Накладка ОГ2**	**6**	**1630,49**		**9783**				
				шт							
16	**16**	**СЦена фирмы**	**Накладка ОГ5**	**2**	**1194,72**		**2389**				
				шт							
17	**17**	**СЦена фирмы**	**Хомут Х1**	**10**	**757,95**		**7579**				
				шт							
18	**18**	**СЦена фирмы**	**Хомут Х2**	**1**	**757,95**		**758**				
				шт							
19	**19**	**С1011-55**	**Болты Б5**	**0,0012**	**241900**		**290**				
				1000кг							
20	**20**	**СЦена фирмы**	**Кронштейн У1**	**5**	**3442,94**		**17215**				
				шт							
21	**21**	**СЦена фирмы**	**Стяжка Г1**	**9**	**2266,81**		**20401**				
				шт							
22	**22**	**СЦена фирмы**	**Заземляющий проводник ЗП1**	**8,3**	**108,99**		**905**				
				м							
23	**23**	**СЦена фирмы**	**Кронштейн РА1**	**2**	**2284,9**		**4570**				
				шт							
24	**24**	**СЦена фирмы**	**Кронштейн РА2**	**2**	**844,9**		**1690**				
				шт							
25	**25**	**СЦена фирмы**	**Кронштейн РА4**	**2**	**695,12**		**1390**				
				шт							
26	**26**	**СЦена фирмы**	**Кронштейн РА5**	**6**	**683,56**		**4101**				
				шт							
27	**27**	**СЦена фирмы**	**Вал привода РА9**	**4**	**654,47**		**2618**				
				шт							
28	**28**	**СЦена фирмы**	**Кронштейн Р9**	**3**	**654,47**		**1963**				
				шт							
29	**29**	**СЦена фирмы**	**Кронштейн Р8**	**3**	**654,47**		**1963**				
				шт							
30	**30**	**СЦена фирмы**	**Хомут Х7**	**6**	**724,27**		**4346**				
				шт							
31	**31**	**СЦена фирмы**	**Хомут Х8**	**2**	**729,8**		**1460**				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				шт							
32	32	СЦена фирмы	Заземляющий проводник ЗП1	8	108,99		872				
				м							
33	33	33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,2575	1100,25	0	283	0	297	6,71	2
				1т	1100,25	0	283	0	105	0	0
34	34	33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,0619	846	0	52	0	55	5,15	0
				1т	846	0	52	0	105	0	0
35	35	Е33-528-94	Развозка ж/б стоек по трассе	12	118,47	5,97	1422	72	1435	0	0
				шт	112,5	1,35	1350	16	105	0,01	0
36	36	СЦена фирмы	Изоляторы ШФ20-В	50	653,4		32670				
				шт							
37	37	СЦена фирмы	Изоляторы ПС70-Д	31	939,9		29137				
				шт							
38	38	СЦена фирмы	Колпачок К-6	46	59,74		2748				
				шт							
39	39	СЦена фирмы	Колпачок К-9	7	59,74		418				
				шт							
40	40	СЦена фирмы	Зажим ПС-2	13	95,5		1241				
				шт							
41	41	СЦена фирмы	Зажим ПА-1	43	125,65		5403				
				шт							
42	42	СЦена фирмы	Зажим аппаратный А2А-35	24	341,78		8203				
				шт							
43	43	СЦена фирмы	Ушко однолапковое У1-7-16	15	216,13		3242				
				шт							
44	44	СЦена фирмы	Зажим натяжной клиновый НКК-1-1Бшт	15	477,49		7162				
45	45	Е33-534-94	Развозка траверс с деталями крепления	0,3094	937,71	17,46	290	5	300	0	0
				т	920,25	4,4	285	1	105	0,03	0
46	46	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	55	218,93	0	12041	0	13606	1,54	85
				м3	218,93	0	12041	0	113	0	0
47	47	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	55	134,1	0	7376	0	8334	0,97	53
				м3	134,1	0	7376	0	113	0	0
48	48	8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	24	247,7	20,7	5945	497	2567	0,7	17
				шт	111	1,6	2664	38	95	0,01	0
49	49	8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	250	51,7	2,8	12925	700	6602	0,16	40
				м	27,5	0,3	6875	75	95	0	0
50	50	33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
				шт	1386	236,48	2772	473	105	1,03	2
51	51	Цена фирмы	Разъединительный пункт РЛНДМ1-10/400 с приводом ПРНЗ-10У1	2	23629,66		47259				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				к-т							
52	52	Цена фирмы	Блок-замок 31-О	1	413,27		413				
				шт							
53	53	Цена фирмы	Ключ К1	1	72,93		73				
				шт							
54	54	33-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11
				комплект	616,5	306,68	1850	920	105	1,06	3
55	55	Цена фирмы	Разрядник трубчатый РТВ-10	3	3780,73		11342				
				шт							
			ИТОГО:				789165	68510			379
							59110	15696			67
			Стоимость оборудования, всего:				62786				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				38794				
			На общестроительные работы				40341				
			Всего накладных расходов:				79135				
			Итого с накладными				868300				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			от сметной себестоимости	6 %			48331				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				916631				
			Итого с временными, 3,4 %				945662				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				949194				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				958023				
			Пересчет в текущих ценах 2010 года со скидкой				1313025				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				26261				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1339286				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				160714				
			Итого с НДС				1 500 000				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____