Утверждена:
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от «02» ноября 2011 года
№ 1277

Акт государственной приемочной комиссии о приёмке построенного объекта в эксплуатацию в с. Тургень

с. Тургень «25» сентября 2012 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением Акима Енбекшиказахского района от _____2012г. , о назначении комиссии в составе:

Председателя
Досумбаев А.М. - заместителя акима Енбекшиказахского района Алматинской области;
Заместитель председателя – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Канаев Е,

Членов комиссии представителей:
Заказчика - руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Енбекшиказахского района, Алматинской области - Мәлибеков Д.С.

Генерального подрядчика: Акназарова Райхан Хусаиновна - директор ТОО «Энергохолдинг LTD»

Субподрядчика: Нукушев М.Т. - ТОО «Бауыр Курылыс Компаниясы»

Технический надзор – представитель ТОО «УКС» А. Нурдаулетов

Генерального проектировщика: Зайнулина К. - директор ТОО «Гражданпроект ЗИ»

Местных исполнительных органов, архитектуры и градостроительства:

- Молдакасымов С. К. - руководитель отдела архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района.

Сабитов Т. И. - органы государственной противопожарной службы - - руководитель ОЧС Енбекшиказахского района Алматинской области

Жарыкбасов Е.С.- эксплуатационная организация-руководитель РЭС, АО «АЖК» Енбекшиказахского района, Алматинской области .

Елеусизова Б.С.. аким Тургеньского сельского округа.
Представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора:
Мыкыбаев Ж.С.- начальник отдела коммуникаций Енбекшиказахского района
Смагулов А.М. –руководитель отдела строительства Енбекшиказахского района Алматинкой области

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (совместно с подрядчиком)
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект Строительство коммунальных электрических сетей в с. Тургень, Енбекшиказахский района .

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено генеральным подрядчиком ТОО «Энергохолдинг LTD» (построено 3 КТПН 250 кВа и ВЛ 10/0,4 кВ согласно заключенного договора, на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____ 20 __ года № _____

(наименование органа, вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ от «__» _____ 20 ___ года № _____

_____

(наименование органа выдавшего разрешение)

3

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектной организацие ТОО «Гражданпроект ЗИ»

(наименование проектных организаций)

4. Строительство осуществлялось по проекту Наружные электрические сети 057-1-ЭС .

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена Отделом ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района Алматинской области .

(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

«___» _____ 20 __ года № _____.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2012 г; .

(месяц и год)

окончание работ 17 сентября 2012 г; .

(месяц и год)

7. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

1. Журнал производства работ;
2. Акты скрытых работ;
3. Проектно-сметная документация

_____

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект комплекс имеет следующие показатели : Строительство коммунальных электрических сетей в с Тургень Енбекшиказахского района смонтировано:

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: смонтировано 3 КТПН мощностью 250 кВа, установлены опоры : СВ 95-2А- 251 шт; СВ-105 60 шт; СВ 105-3,5 26 шт.

Смонтированы ВЛ и проложены кабельные линии: проводом АС 50/8 – 1725 м, КЛ АСБ -3х70мм2 – 40,0м, СИП 2А 2х16 – 1672м, СИП 2А 4х35 4023м, СИП 2А 4*50 – 2351м, СИП 2А 4*70 1348 м.

. (краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту ТП 10/0,4 кВ 3 единицы;

фактически ТП 10/0,4 кВ 3 единицы.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом «Строительство коммунальных электрических сетей в с. Тургень Енбекшиказахского района. Наружние электрические сети № 0,57-5

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

12. Стоимость выполняемых работ по договору составляет 53 444 592 тенге. Работы выполнены по утвержденной проектно-сметной документации.

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Строительство коммунальных электрических сетей

(наименование объекта (комплекса)

в с.Тургень Енбекшиказахский района, Алматинской области.

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии:

Досумбаев Алтай Машикулы _____

Заместитель председателя приемочной комиссии:

Канаев Еркинбек _____

Члены приемочной комиссии:

Малибеков Даурен Сайлаубайович _____

Молдакасымов Семейгазы Кажыбайулы _____

Сабитов Талгат Исагулович _____

Жарыкбасов Едиге Солтанбайович _____

Зайнулина Кунсулу _____

Акназарова Райхан Хусаиновна _____

Мыкыбаев Ж.С. _____

Смагулов А.М. _____

Нурдаулетов А. _____

Елеусизова Б.С. _____

Нукушев М.Т. _____