Заказчик **ТОО "Энергохолдинг"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство коммунальных электрических сетей в с. Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **КЛ-0,4 кВ. Локальная смета 04-03**

Договор подряда номер **1**
дата **03.07.2012 г.**

А К Т № 1

о приемке выполненных работ за август 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	**1**	**1-13-5**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 для траншей и муфт**	**265**	**33,67**	**32,1**	**8923**	**8507**	**3572**	**0,01**	**3**
				м3	**1,57**	**12,33**	**416**	**3266**	**97**	**0,05**	**13**
2	**2**	**1-164-2**	**Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом**	**34**	**262,72**	**0**	**8932**	**0**	**10094**	**1,85**	**63**
				м3	**262,72**	**0**	**8932**	**0**	**113**	**0**	**0**
3	**3**	**1-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**187**	**6,48**	**6,48**	**1212**	**1212**	**382**	**0**	**0**
				м3	**0**	**2,1**	**0**	**393**	**97**	**0,01**	**2**
4	**4**	**1-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**187**	**21,55**	**4,52**	**4029**	**845**	**3089**	**0,11**	**20**
				м3	**17,03**	**0**	**3185**	**0**	**97**	**0**	**0**
5	**5**	**1-18-4**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**109**	**44,26**	**41,2**	**4824**	**4491**	**1935**	**0,02**	**2**
				м3	**3,06**	**15,24**	**334**	**1661**	**97**	**0,06**	**7**
6	**6**	**Е010333-А5-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	**196**	**45**	**45**	**8820**	**8820**	**1764**	**0**	**0**
				т	**0**	**9**	**0**	**1764**	**100**	**0,19**	**37**
7	**7**	**8-141-2**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг**	**368**	**27,5**	**4**	**10120**	**1472**	**6992**	**0,12**	**44**
				м	**19,3**	**0,7**	**7102**	**258**	**95**	**0**	**1**
8	**8**	**8-141-4**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 5 кг**	**720**	**44**	**10,6**	**31680**	**7632**	**21409**	**0,18**	**130**

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м	29	2,3	20880	1656	95	0,01	10
9	9	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	792	36,7	27,8	29066	22018	11813	0,06	48
				м	8,8	6,9	6970	5465	95	0,04	32
10	10	8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	354	11,2	7,9	3965	2797	1782	0,02	7
				м	3,3	2	1168	708	95	0,01	4
11	11	30-8-92	Песок природный	30	1020		30600				
				м3							
12	12	8-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами в здании, масса 1 м до 2 кг	80	82,3	24,8	6584	1984	2554	0,16	13
				м	28,4	5,2	2272	416	95	0,03	2
13	13	8-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами в здании, масса 1 м до 5 кг	80	113,2	42,7	9056	3416	3785	0,25	20
				м	40,5	9,3	3240	744	95	0,05	4
14	14	8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 5 кг	120	60,4	15,6	7248	1872	4845	0,24	29
				м	38,7	3,8	4644	456	95	0,02	3
15	15	23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,12	115031,02	1733,92	13804	208	9612	361	43
				км	60966	650,25	7316	78	130	3,17	0
16	16	8-2-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	120,96	193		23345				
				м							
17	17	8-2-54	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 100 мм, Dн 160 мм	12	67		804				
				шт							
18	18	8-165-3	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение 185 мм2	8	2815	1781	22520	14248	10655	6	48
				шт	1008	393,99	8064	3152	95	2,29	18
19	19	8-165-1	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение 16 мм2	6	2021,1	1245	12127	7470	5877	4	24
				шт	756	275	4536	1650	95	1,59	10
20	20	СЦена фирмы	Муфта концевая на сечение кабеля 185 мм2, тип ЕРКТ0063/150-400 СЕЕ01	8	3013,69		24110				
				шт							
21	21	СЦена фирмы	Муфта концевая на сечение кабеля 16 мм2, тип ЕРКТ0015/4-35 СЕЕ01	6	1743,88		10463				
				шт							
22	22	8-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение 10 мм2	4	60,5	2,8	242	11	211	0,32	1
				м	55,1	0,5	220	2	95	0	0
23	23	16-7-47	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2	0,0034	491800		1652				
				т							
24	24	8-167-1	Муфта соединительная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение 16 мм2	1	1547,6	1,6	1548	2	994	6	6
				шт	1046	0	1046	0	95	0	0
25	25	8-167-4	Муфта соединительная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение 185 мм2	3	2215,8	3,8	6647	11	4860	10	30
				шт	1703	2,3	5109	7	95	0,01	0
26	26	СЦена фирмы	Муфта соединительная для кабеля сеч.16 мм2	1	1481,45		1481				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				шт							
27	27	СЦена фирмы	Муфта соединительная для кабеля сеч.185 мм2	3	4655,98		13968				
				шт							
28	28	С151601-33	Кабели на напряжение 1000 В, марка ААБл, число жил и сечение 4х185 мм2	0,8	1460160		1168128				
				1000м							
29	29	С151601-26	Кабели на напряжение 1000 В, марка ААБл, число жил и сечение 4Х16 мм2	0,376	482950		181589				
				1000м							
			ИТОГО:				1647487	87016			531
							85434	21676			143
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				75777				
			На общестроительные работы				30447				
			Всего накладных расходов:				106223				
			Итого с накладными				1753711				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				105223				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1858934				
			Итого с временными, 3,4 %				1922138				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				1939437				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1947126				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1966347				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,04				4009103				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				80182				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4089285				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				490714				
			Итого с НДС				4 580 000				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____