Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района"

Подрядчик ТОО "Вауыр Курылыс Компаниясы"

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство коммунальных электрических сетей в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные электрические сети в с.Азат

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Оборудование												
1.	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310x950x1740 мм	шт	1,00	323400,00	--	323400	--	--	--	--	--		
2.	Тпрайс-лист	Шкаф учета электроэнергии типа ШУЭ-11-1Н-NS-08	шт	1,00	102734,61	--	102735	--	--	--	--	--		
3.	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1,00	2263,89	769,89	2264	770	7,42	7				
					1386,00	236,48	1386	236	1,03	1				
4.	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	шт	1,00	943,80	3,80	944	4	4,00	4				
					756,00	2,30	756	2	0,01	0				
5.	ТПрайс-лист	Разделитель РЛНДУ-1-10/400У1 с приводом рычажным ПРНЗ	шт	1,00	16250,75	--	16251	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-164 -2	Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2 группы /для прокладки заземлителя/	м3	24,50	218,93 218,93	-- --	5364 5364	-- --	1,54 --	38 --
7.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	24,50	134,10 134,10	-- --	3285 3285	-- --	0,97 --	24 --
8.	Ц0108-471 -4	Электрод заземления, диаметр 16 мм	шт	15,00	330,10 116,00	24,10 2,50	4952 1740	362 37	0,70 0,01	11 0
9.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	50,00	61,90 23,00	3,30 0,40	3095 1150	165 20	0,14 0,00	7 0
10.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,10	218,93 218,93	-- --	1117 1117	-- --	1,54 --	8 --
11.	Е0101-90-2	Планировка лишнего вручную в грунтах 2 группы	м2	21,76	20,27 20,27	-- --	441 441	-- --	0,13 --	3 --
12.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы	м3	1,84	134,10 134,10	-- --	247 247	-- --	0,97 --	2 --
13.	Е0133-117 -1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	2238,10 495,00	1743,10 454,41	2238 495	1743 454	3,00 1,81	3 2
14.	Е0133-117 -2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,00	4098,19 2191,50	1460,06 441,68	4098 2192	1460 442	12,10 1,90	12 2
15.	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1,00	2263,89 1386,00	769,89 236,48	2264 1386	770 236	7,42 1,03	7 1
16.	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	шт	1,00	943,80 756,00	3,80 2,30	944 756	4 2	4,00 0,01	4 0
17.	ТПрайс-лист	Разделитель РЛНДУ-1-10/400У1 с приводом рычажным ПРНЗ	шт	1,00	16250,75 --	-- --	16251 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0101-164 -2	Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2	м3	24,50	218,93	--	5364	--	1,54	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		группы /для прокладки заземлителя/			218,93	--	5364	--	--	--
19.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	24,50	134,10	--	3285	--	0,97	24
					134,10	--	3285	--	--	--
20.	Ц0108-471 -4	Электрод заземления, диаметр 16 мм	шт	15,00	330,10	24,10	4952	362	0,70	11
					116,00	2,50	1740	37	0,01	0
21.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	50,00	61,90	3,30	3095	165	0,14	7
					23,00	0,40	1150	20	0,00	0
22.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,10	218,93	--	1117	--	1,54	8
					218,93	--	1117	--	--	--
23.	Е0101-90-2	Планировка лишнего вручную в грунтах 2 группы	м2	21,76	20,27	--	441	--	0,13	3
					20,27	--	441	--	--	--
24.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы	м3	1,84	134,10	--	247	--	0,97	2
					134,10	--	247	--	--	--
25.	Е0106-1-1 5	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	2,94	8010,62	100,65	23583	296	0,97	3
					146,25	38,03	431	112	0,19	1
26.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,28	245,44	3,82	805	13	0,21	1
					37,35	1,44	123	5	0,01	0
		Итого по разделу: Оборудование								532778

ИТОГО:

	532779	6110	224
	34213	1603	7

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	14210
На общестроительные работы	24347
Всего накладных расходов:	38557
Итого с накладными	571336

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6762
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	578098
Итого с временными, 2,8 %	581443
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	583543
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	584034
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	585262
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1496760
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	29935
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1526695
Налог на добавленную стоимость, 12 %	183203
Итого с НДС	1709898

Заказчик:

Руководитель отдела Д.Малибеков

Подрядчик:

Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района"

Подрядчик ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство коммунальных электрических сетей в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные электрические сети в с.Азат

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Опоры ВЛ-10кВ								
1.	Е0133-103 -4	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	1,00	1889,91	953,91	1890	954	4,55	5
					751,50	269,87	752	270	1,14	1
2.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
3.	Е0133-103 -5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	5,00	3565,97	2082,09	17830	10410	7,75	39
					1271,25	587,77	6356	2939	2,42	12
4.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	12,00	459,29	301,79	5511	3621	0,91	11
					157,50	83,25	1890	999	0,30	4
5.	СПрайс-листа	Стяжка Г1	шт	11,00	1033,47	--	11368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс-листа	Проводник ЗП1	м	21,10	426,78	--	9005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С151804-2 91прим.	Изоляторы штыревые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	38,00	446,00	--	16948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С151804-1 332Изм.	Изолятор колпачок К-6	шт.	38,00	12,00	--	456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С151804-1 416Изм.	Узлы крепления типа КГП-7-2Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	38,00	381,00	--	14478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	76,00	85,40	0,20	6490	15	0,40	30
					70,90	--	5388	--	--	--
11.	С151804-1 997Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,00	163,00	--	2119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С151804-2 000Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	57,00	113,00	--	6441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151804-2 447Изм.	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	348,00	--	2088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-347-1	Подвеска натяжная на подвесных изоляторах	шт	15,00	2942,00	--	44130	--	3,00	45
					473,00	--	7095	--	--	--
15.	СПрайс-лист	Ошиновка для ВЛ	м	6,00	273,46	--	1641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С151804-1 530Изм.	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,00	145,00	--	1015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151804-1 369Изм.	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,00	128,00	--	640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс-лист	Накладка ОГ2	шт	2,00	820,50	--	1641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс-лист	Накладка ОГ5	шт	1,00	482,43	--	482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	СПрайс-ли ст	Крюк SOT 39	шт	12,00	452,41 ---	-- --	5429 ---	-- --	-- --	-- --
21.	СПрайс-ли ст	Крюк SOT 29	шт	13,00	413,55 ---	-- --	5376 ---	-- --	-- --	-- --
22.	СПрайс-ли ст	Лента бандажная COT 37	м	33,60	138,60 ---	-- --	4657 ---	-- --	-- --	-- --
23.	СПрайс-ли ст	Скрепа COT 36	шт	24,00	31,01 ---	-- --	744 ---	-- --	-- --	-- --
24.	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	137,00	85,40 70,90	0,20 --	11700 9713	27 --	0,40 --	55 --
25.	СПрайс-ли ст	Зажим натяжной SO 118.425	шт	12,00	1265,69 ---	-- --	15188 ---	-- --	-- --	-- --
26.	СПрайс-ли ст	Зажим натяжной SO 157.1	шт	35,00	233,86 ---	-- --	8185 ---	-- --	-- --	-- --
27.	СПрайс-ли ст	Зажим поддерживающий SO 140	шт	12,00	1115,51 ---	-- --	13386 ---	-- --	-- --	-- --
28.	СПрайс-ли ст	Зажим заземляющий SM 2.24	шт	12,00	1328,08 ---	-- --	15937 ---	-- --	-- --	-- --
29.	С151607-4 8	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00 ---	-- --	214 ---	-- --	-- --	-- --
30.	СПрайс-ли ст	Проводник ЗП6	шт	3,00	1894,56 ---	-- --	5684 ---	-- --	-- --	-- --
31.	СПрайс-ли ст	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	12,00	461,00 ---	-- --	5532 ---	-- --	-- --	-- --
32.	С151804-1 996Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	155,00 ---	-- --	930 ---	-- --	-- --	-- --
33.	СПрайс-ли	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	48,00	469,22	--	22522	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
34.	СПрайс-ли ст	Комплект для подключения ПЗ ST 208	шт	2,00	3930,81 / --	-- / --	7862 / --	-- / --	-- / --	-- / --
35.	СПрайс-ли ст	Дистанционный бандаж SO 79.1-1	шт	2,00	629,86 / --	-- / --	1260 / --	-- / --	-- / --	-- / --
36.	СПрайс-ли ст	Концевые колпачки PK 99.050	шт	8,00	100,87 / --	-- / --	807 / --	-- / --	-- / --	-- / --
37.	СПрайс-ли ст	Бандаж пластиковый PER 15	шт	2,00	10,09 / --	-- / --	20 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Опоры ВЛ-10кВ								272763
		Раздел: Опоры ВЛИ-0,4кВ								
38.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	28,00	1534,11 / 506,25	878,23 / 246,42	42955 / 14175	24590 / 6900	3,06 / 1,03	86 / 29
39.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	9,00	3155,76 / 985,50	1990,26 / 549,90	28402 / 8870	17912 / 4949	5,98 / 2,29	54 / 21
40.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2,00	459,29 / 157,50	301,79 / 83,25	919 / 315	604 / 167	0,91 / 0,30	2 / 1
41.	СПрайс-ли ст	Крюк SOT 21.16	шт	28,00	769,95 / --	-- / --	21559 / --	-- / --	-- / --	-- / --
42.	СПрайс-ли ст	Крюк SOT 29	шт	36,00	413,55 / --	-- / --	14888 / --	-- / --	-- / --	-- / --
43.	СПрайс-ли ст	Крюк SOT 39	шт	1,00	452,41 / --	-- / --	452 / --	-- / --	-- / --	-- / --
44.	СПрайс-ли ст	Крюк накручивающийся PD 2.3	шт	28,00	876,05 / --	-- / --	24529 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	187,00	85,40 70,90	0,20 --	15970 13258	37 --	0,40 --	75 --
46.	СПрайс-ли ст	Зажим поддерживающий SO 140	шт	34,00	1115,51 --	-- --	37927 --	-- --	-- --	-- --
47.	СПрайс-ли ст	Зажим натяжной SO 118.425	шт	47,00	1265,69 --	-- --	59487 --	-- --	-- --	-- --
48.	СПрайс-ли ст	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	58,00	469,22 --	-- --	27215 --	-- --	-- --	-- --
49.	СПрайс-ли ст	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	41,00	461,00 --	-- --	18901 --	-- --	-- --	-- --
50.	СПрайс-ли ст	Зажим заземляющий SM 2.24	шт	41,00	1328,08 --	-- --	54451 --	-- --	-- --	-- --
51.	С151607-4 8	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00 --	-- --	1461 --	-- --	-- --	-- --
52.	СПрайс-ли ст	Проводник ЗП6	шт	7,00	1894,56 --	-- --	13262 --	-- --	-- --	-- --
53.	С151804-1 996Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,00	155,00 --	-- --	1085 --	-- --	-- --	-- --
54.	СПрайс-ли ст	Лента бандажная СОТ 37	м	85,80	138,60 --	-- --	11892 --	-- --	-- --	-- --
55.	СПрайс-ли ст	Скрепа СОТ 36	шт	66,00	31,01 --	-- --	2046 --	-- --	-- --	-- --
56.	СПрайс-ли ст	Концевые колпачки РК 99.050	шт	28,00	100,87 --	-- --	2824 --	-- --	-- --	-- --
57.	СПрайс-ли ст	Комплект для подключения ПЗ ST 208	шт	3,00	3930,81 --	-- --	11792 --	-- --	-- --	-- --
58.	СПрайс-ли	Дистанционный бандаж SO 79.1-1	шт	3,00	629,86	--	1890	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
59.	СПрайс-лист	Бандаж пластиковый PER 15	шт	12,09	10,09	--	121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Ц0108-289-2	Заземление одиночное опоры железобетонной	шт	88,00	1265,00	--	111320	--	3,00	264
					540,00	--	47520	--	--	--
61.	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	220,00	107,30	3,50	23606	770	0,18	40
					32,40	0,40	7128	88	0,00	1
		Итого по разделу: Опоры ВЛИ-0,4кВ								528955
		Раздел: Подвеска проводов								
62.	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов более 35 мм2	1км	0,20	41504,56	31105,06	8301	6221	51,10	10
					9157,50	6414,57	1832	1283	22,72	5
63.	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	0,12	165875,00	--	20281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	1,05	7259,41	4310,78	7622	4526	16,10	17
					2745,00	1169,46	2882	1228	4,45	5
65.	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	1км	0,50	5096,44	752,81	2548	376	24,40	12
					4140,00	276,75	2070	138	1,35	1
66.	СПрайс-лист	Провод самонесущий без несущего элемента с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена сечением СИП-2А 4х50	м	1097,25	225,27	--	247176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	СПрайс-лист	Провод самонесущий без несущего элемента с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена сечением СИП-2А 2х16	м	522,50	38,85	--	20300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Подвеска проводов								306229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Оборудование								
68.	75-4-6	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	шт	1,00	761500,00	--	761500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310x950x1740 мм	шт	1,00	323400,00	--	323400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Оборудование								1084900
		Раздел: Опоры ВЛ-10кВ								
70.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	3155,76	1990,26	6312	3981	5,98	12
					985,50	549,90	1971	1100	2,29	5
71.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	4,00	459,29	301,79	1837	1207	0,91	4
					157,50	83,25	630	333	0,30	1
		Итого по разделу: Опоры ВЛ-10кВ								8149
		Раздел: Опоры ВЛИ-0,4кВ								
72.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	16,00	1534,11	878,23	24546	14052	3,06	49
					506,25	246,42	8100	3943	1,03	16
73.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	12,00	3155,76	1990,26	37869	23883	5,98	72
					985,50	549,90	11826	6599	2,29	27
74.	Ц0108-82-1	Установка зажимов	шт	179,00	85,40	0,20	15287	36	0,40	72
					70,90	--	12691	--	--	--
75.	Ц0108-289	Заземление одиночное опоры	шт	48,88	1265,00	--	61834	--	3,00	147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	железобетонной			540,00	--	26396	--	--	--
76.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	150,00	107,30 32,40	3,50 0,40	16095 4860	525 60	0,18 0,00	27 0
		Итого по разделу: Опоры ВЛИ-0,4кВ								155630
		Раздел: Подвеска проводов								
77.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов более 35 мм2	1км	0,01	41504,56 9157,50	31105,06 6414,57	553 122	415 86	51,10 22,72	1 0
78.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,74	7259,41 2745,00	4310,78 1169,46	5372 2031	3190 865	16,10 4,45	12 3
79.	Е0133-108 -2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	1км	0,50	5096,44 4140,00	752,81 276,75	2548 2070	376 138	24,40 1,35	12 1
		Итого по разделу: Подвеска проводов								8474
	ИТОГО:						2365097 200927	119720 32635		1156 134

Накладные расходы :

На монтажные работы	142971
На общестроительные работы	88848
Всего накладных расходов:	231819
Итого с накладными	2596916

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	90721
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2687637
Итого с временными, 2,8 %	2732514
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	2760688
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2767278
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2783754
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	7119226

4280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						142385		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7261607		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						871393		
		Итого с НДС						8133000		

Заказчик:

Руководитель отдела Д.Малибеков

Подрядчик:

Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района"

Подрядчик ТОО "Вауыр Курылыс Компаниясы"

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство коммунальных электрических сетей в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные электрические сети в с.Азат

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Оборудование								
1.	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	2238,10	1743,10	2238	1743	3,00	3
					495,00	454,41	495	454	1,81	2
2.	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,00	4098,19	1460,06	4098	1460	12,10	12
					2191,50	441,68	2192	442	1,90	2
3.	Тпрайс-лист	Шкаф учета электроэнергии типа ШУЭ-11-1Н-NS-08	шт	1,00	102734,61	--	102735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	2,94	8010,62	100,65	23583	296	0,97	3
					146,25	38,03	431	112	0,19	1
5.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,28	245,44	3,82	805	13	0,21	1
					37,35	1,44	123	5	0,01	0

Итого по разделу: Оборудование 133459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Опоры ВЛИ-0,4кВ								
6.	Ц0108-289 -2	Заземление одиночное опоры железобетонной	шт	11,12	1265,00	--	14067	--	3,00	33
					540,00	--	6005	--	--	--
		Итого по разделу: Опоры ВЛИ-0,4кВ								14067
		Раздел: Подвеска проводов								
7.	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	0,01	165875,00	--	1352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	СПрайс-лист	Провод самонесущий без несущего элемента с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена сечением СИП-2А 4х50	м	773,30	225,27	--	174201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс-лист	Провод самонесущий без несущего элемента с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена сечением СИП-2А 2х16	м	522,50	38,85	--	20300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс-лист	Крюк накручивающийся PD 2.3	шт	16,00	876,05	--	14017	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс-лист	Зажим поддерживающий SO 140	шт	23,00	1115,51	--	25657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс-лист	Зажим натяжной SO 118.425	шт	12,00	1265,69	--	15188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс-лист	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	68,00	469,22	--	31907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс-лист	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	31,00	461,00	--	14291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс-лист	Зажим заземляющий SM 2.24	шт	33,00	1328,08	--	43827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С151607-4 8	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00	--	1247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс-ли ст	Проводник ЗП6	шт	12,00	1894,56	--	22735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С151804-1 996Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	155,00	--	1860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс-ли ст	Кронштейн У3	шт	12,00	5567,78	--	66813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс-ли ст	Лента бандажная СОТ 37	м	49,40	138,60	--	6847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс-ли ст	Скрепа СОТ 36	шт	38,00	31,01	--	1178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс-ли ст	Концевые колпачки РК 99.050	шт	40,00	100,87	--	4035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс-ли ст	Комплект для подключения ПЗ ST 208	шт	5,00	3930,81	--	19654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс-ли ст	Дистанционный бандаж SO 79.1-1	шт	10,00	629,86	--	6299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Подвеска проводов								471407

ИТОГО:	618934	3512		52
	9246	1013		4

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	9466
На общестроительные работы	720
Всего накладных расходов:	10186
Итого с накладными	629120

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	31583
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	660703
Итого с временными, 2,8 %	676326
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	686134
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	688428
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	694164
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1792009
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	35841
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1827850
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2193
Итого с НДС	204
Тендерная скидка	10
Итого к оплате	10

Заказчик:

Руководитель отдела Д.Малибеков _____

Подрядчик:

Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"