Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 02 ноября 2011 года
№ 1277

Форма

Акт государственной приемочной комиссии

с. Болек «17» августа 2015 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима Енбекшиказахского района Алматинской области от 15 августа 2015г. №110-о
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию)

в составе:

председателя комиссии - ответственный представитель заказчика (инвестора, застройщика)

Досумбаев Алтай Машикович – заместитель акима Енбекшиказахского
(фамилия, имя, отчество, должность)
района Алматинской области

заместителя председателя комиссии – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля и надзора

Канаев Еркинбек – инспектор ДГАСК и Л Алматинской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:

генерального подрядчика

Туйебаев Еркин Тургазыевич – директор ТОО «Бану и К»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика

Зайнуллина Кунсулу -директор ТОО «Гражданпроект ЗИ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

технического надзора Айнакулов Кайрат Сагатович - эксперт
(фамилия, имя, отчество, должность)
ТОО «Музтау»

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства

Молдакасымов Семейгазы Кажыбайулы - руководитель отдела
(фамилия, имя, отчество, должность)
архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района

органов государственной противопожарной службы

Сабитов Талгат Исагулович - руководитель ОЧС Енбекшиказахского
(фамилия, имя, отчество, должность)
района Алматинской области

эксплуатационной организации

Жарыкбасов Едиге Солтанбайулы - руководитель РЭС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Енбекшиказахского района Алматинской области

Малибеков Даурен Сайлаубаевич - руководитель отдела жилищно-
(фамилия, имя, отчество, должность)
коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района Алматинской области

Изиев Асыл Серикович - аким Болекского сельского округа
(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядная организация

Нукушев Мурат Талгатович - директор ТОО «Бауыр Курылыс Компаниясы»

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора

Смагулов Адильжан Мухамеджанулы - руководитель отдела
(фамилия, имя, отчество, должность)
строительства Енбекшиказахского района Алматинской области

Мыкыбаев Жуман Сембайулы - начальник отдела
(фамилия, имя, отчество, должность)
телекоммуникаций Енбекшиказахского района

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Бану и К»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект Строительство коммунальных электрических сетей в с.Болек Енбекшиказахского района Алматинской области
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «___» _____ 20 ___ года №_____
_____
(наименование органа, вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ от «___» _____ 20 ___ года № _____
_____
(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком
ТОО «Бану и К»
(наименование организаций)
выполнившим Строительство коммунальных электрических сетей в с.Болек Енбекшиказахского района Алматинской области
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана ТОО «Гражданпроект ЗИ»
(наименование проектных организаций)

5. Строительство осуществлялось по проекту Заказ: № 057-3
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена Отделом ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района Алматинской области
(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)
«___» _____ 20 __ года № _____.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2015г.
(месяц и год)
окончание работ 15 августа 2015г.
(месяц и год)

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

1. Журнал производства работ;

2. Акты скрытых работ;

3. Проектно-сметная документация

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Трансформаторная подстанция типа "киоск", напряжением 10/0,4 кВ мощностью 250кВА	шт	1	1	1	1
Воздушные линии 0,4кВ	км	0,6	0,6	0,6	0,6
Воздушные линии ВЛ-10кВ	км	0,4	0,4	0,4	0,4

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Количество установленных ТП — 1 шт, количество установленных опор типа СВ 95 — 23 шт., опор типа СВ 105 — 10 шт., протяженность проложенного провода АС-50 — 0,550 км., протяженность проложенного провода СИП 2х16 — 0,132 км., протяженность проложенного провода СИП 4х35 — 0,530 км., количество установленных разъединителей РЛНД-10/400 — 2 шт
(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту 1 единиц;

фактически 1 единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 8849,388 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 5284,644 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 3564,744 тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Строительство коммунальных электрических сетей в с.Болек Енбекшиказахского района Алматинской области
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии

А.М.Досумбаев _____М.П.

Заместитель председателя приемочной комиссии

Е.Канаев _____М.П.

Члены приемочной комиссии:

Д.С.Малибеков_____М.П.

Т.И.Сабитов_____М.П.

С.К.Молдакасымов_____М.П.

Е.С.Жарыкбасов_____М.П.

К.Зайнуллина_____М.П.

К.С.Айнакулов_____М.П.

А.С.Изиев _____М.П.

А.М.Смагулов_____М.П.

Ж.С.Мыкыбаев _____М.П.

Е.Т. Т_____М.П.

М. Нукушев _____М.П.