Заказчик **ТОО "Бану и К"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство коммунальных электрических сетей в с.Болек Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Наружные сети электроснабжения**

Договор **№ 2 от 25.06.2015 года**

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2015 года

на Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Ц0108-147-1**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг**	**65**	**23,2**	**2,1**	**1508**	**137**	**1037**	**0,1**	**7**
		м		**16,5**	**0,3**	**1073**	**20**	**95**	**0**	**0**
2	**С151601-504 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002**	**Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2**	**0,065**	**118000**		**7670**				
		1000м								
3	**Ц0108-356-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006**	**Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение до 10 мм2**	**0,343**	**14908,34**	**11357,95**	**5114**	**3896**	**1785**	**16,4**	**6**
		км		**3093,04**	**2385,37**	**1061**	**818**	**95**	**13,84**	**5**
4	**С151607-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**0,343**	**10269**		**3522**				
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,112	621603,38	0	69620	0	2561	133	15
		кан.-км		20790	0	2328	0	110	0	0
6	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	52	273,2	0	14206	0	9880	1	52
		шт		200	0	10400	0	95	0	0
7	Ц0108-409-1	Установка сигнальной ленты	170,8	108,6	48,9	18549	8352	8405	0,22	38
		м		39,6	12,2	6764	2084	95	0,07	12
8	СПрайс лист"Электрокомплект"	Сигнальная лента "ROnEX разм.1000х150"	2	990,15		1980				
		шт								
9	Ц0108-407-4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	85,5	222,7	103	19041	8807	9780	0,57	49
		м		93,2	27,2	7969	2326	95	0,16	13
10	С130806-37 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 80х3,5 мм	86	593		50998				
		м								
11	Ц0108-407-16	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм	2,5	143,1	59,8	358	150	144	0,28	1
		м		45	15,6	113	39	95	0,09	0
12	С130806-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	2,5	326		815				
		м								
13	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	28	2143,44	1530,15	60016	42844	21637	2,73	76
		шт		492,76	320,67	13797	8979	95	1,86	52
14	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,448	172800		77414				
		т								
15	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	52,328	100,7	0,07	5269	4	3314	0,37	19
		м2		60,3	0,02	3155	1	105	0	0
16	Ц0108-360-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Пускорегулирующий аппарат отдельно стоящий	1	246,37	18,28	246	18	176	0,94	1
		шт		182,36	3,2	182	3	95	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	1	467,4	9,4	467	9	250	2	2
		шт		263	0	263	0	95	0	0
18	С151801-74	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПВ2-60 М1Б 56, 67, силумин	1	2530		2530				
		шт								
19	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11,34	389,25	0	4414	0	4988	2,48	28
		м3		389,25	0	4414	0	113	0	0
20	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы (с разравниванием вытесненного грунта)	11,34	167,18	0	1896	0	2142	1,21	14
		м3		167,18	0	1896	0	113	0	0
		ИТОГО:				345633	64216			307
						53413	14270			83
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				53094				
		На общестроительные работы				13006				
		Всего накладных расходов:				66100				
		Итого с накладными				411733				
		- заработная плата				9915				
		- трудоемкость				33				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				24704				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				436437				
		Итого с временными, 1,9 %				444729				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				448732				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				450527				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				455032				
		Итого в текущих ценах 2015 года				919118				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				18382				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				937500				
		Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				112500				
		Итого с НДС				1050000				
		Всего:				1 050 000				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)