Заказчик: **ТОО "Бану и К"** Форма № 2В

Подрядчик: **ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"**

Договор: **№1 от 25.06.15г.**

Наименование стройки - Строительство коммунальных электрических сетей в с.Толеби Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта - Наружные электрические сети в с.Толеби

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

Основание: ЛС 2-1 "Наружные электрические сети. ТП-проектируемая 1"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего; рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Оборудование								
10	Е0133-117-1	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам**	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
11	Е0133-117-2	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам**	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
13	75-3-6	**Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм**	1	323400,00	--	323400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	прайс-лист "Сайман"	**Шкаф учета электроэнергии типа ШУЭ-11-1Н-NS-08**	1	102734,61	--	102735	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0133-116-3	**Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов**	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
		шт		1386,00	236,48	2772	473	105	1,03	2
16	Ц0108-57-1	**Привод с одной тягой, рычажный**	2	943,80	3,80	1888	8	1441	4,00	8
		шт		756,00	2,30	1512	5	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Прайс-лист "PneumaticGroup"	Разделитель РЛНДУ-1-10/400У1 с приводом рычажным ПРНЗ	2	16250,75	--	32501	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Наружный контур заземления КТП								
18	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2 группы /для прокладки заземлителя/	24,5	218,93	--	5364	--	6061	1,54	38
		м3		218,93	--	5364	--	113	--	--
19	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24,5	134,10	--	3285	--	3713	0,97	24
		м3		134,10	--	3285	--	113	--	--
20	Ц0108-471-4	Электрод заземления, диаметр 16 мм	15	330,10	24,10	4952	362	1689	0,70	11
		шт		116,00	2,50	1740	37	95	0,01	--
21	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	50	61,90	3,30	3095	165	1111	0,14	7
		м		23,00	0,40	1150	20	95	--	--
		Прочие работы								
		Земляные работы под фундамент КТПН								
22	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,104	218,93	--	1117	--	1263	1,54	8
		м3		218,93	--	1117	--	113	--	--
23	Е0101-90-2	Планировка лишнего вручную в грунтах 2 группы	21,76	20,27	--	441	--	498	0,13	3
		м2		20,27	--	441	--	113	--	--
24	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы	1,84	134,10	--	247	--	279	0,97	2
		м3		134,10	--	247	--	113	--	--
		Фундамент под КТПН								
25	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	2,944	8010,62	100,65	23583	296	570	0,97	3
		м3		146,25	38,03	431	112	105	0,19	1
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,28	245,44	3,82	805	13	150	0,21	1
		м2		37,35	1,44	123	5	118	0,01	--
		РАЗДЕЛ 3.Опоры ВЛ-10кВ								
58	СПрайс-лист "Элмо"	Накладка ОГ9	2	1684,10	--	3368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	СПрайс-лист "Элмо"	Кронштейн РА1	2	3035,56	--	6071	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс-лист "Элмо"	Кронштейн РА2	2	954,81	--	1910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	СПрайс-лист "Элмо"	Кронштейн РА4	2	415,90	--	832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПрайс-лист "Элмо"	Кронштейн РА5	6	426,36	--	2558	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс-лист "Элмо"	Кронштейн РА7	4	2428,45	--	9714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайс-лист "KazinterVG"	Крюк SOT 39	20	452,41	--	9048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс-лист "KazinterVG"	Крюк SOT 29	13	413,55	--	5376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	СПрайс-лист "KazinterVG"	Лента бандажная СОТ 37	27	138,60	--	3742	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	СПрайс-лист "KazinterVG"	Скрепа СОТ 36	20	31,01	--	620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	П0108-82-1	Установка зажимов	122	85,40	0,20	10419	24	8217	0,40	49
		шт		70,90	--	8650	--	95	--	--
69	СПрайс-лист "KazinterVG"	Зажим натяжной SO 157.1	3	233,86	--	702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	СПрайс-лист "KazinterVG"	Зажим натяжной SO 158.1	20	279,06	--	5581	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	СПрайс-лист "KazinterVG"	Зажим натяжной SO 118.425	18	1265,69	--	22782	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	СПрайс-лист "KazinterVG"	Зажим поддерживающий SO 140	10	1115,51	--	11155	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	СПрайс-лист "KazinterVG"	Зажим заземляющий SM 2.24	9	1328,08	--	11953	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0012987	493900,00	--	641	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	СПрайс-лист "Элмо"	Проводник 3П6	9	1894,56	--	17051	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	СПрайс-лист "KazinterVG"	Зажим ответвительный SLIP 22.127	10	461,00	--	4610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	10	155,00	--	1550	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	СПрайс-лист "KazinterVG"	Зажим соединительный SLIP 22.1	42	469,22	--	19707	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	СПрайс-лист "KazinterVG"	Комплект для подключения ПЗ ST 208	1	3930,81	--	3931	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	СПрайс-лист "KazinterVG"	Дистанционный бандаж SO 79.1-1	1	629,86	--	630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	СПрайс-лист "KazinterVG"	Концевые колпачки PK 99.050	4	100,87	--	403	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	СПрайс-лист "KazinterVG"	Бандаж пластиковый PER 15	1	10,09	--	10	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	СПрайс-лист "Элмо"	Кронштейн У4	9	2459,00	--	22131	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Подвеска проводов								
117	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов более 35 мм2	0,2625	41504,56	31105,06	10895	8165	4292	51,10	13
		1км		9157,50	6414,57	2404	1684	105	22,72	6
118	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов I группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,1604729	165875,00	--	26618	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			728286	13775			195
	Накладные расходы					36 452				
	Оборудование					458 636				
	Итого с накладными расходами					764 738				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%			18 366				
	Итого с ненормированными и непредвиденными затратами					783 104				
	Временные здания и сооружения 2,8%		2,8%			9 085				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО с временными					792 189				
	Зимние удорожание 1,9%*0,9		1,71%			5 704				
	Выслуга лет		1%			3 336				
	Доп.отпуска		0,4%			1 334				
	ИТОГО 2001г					802 563				
	ИТОГО Пересчет в текущих ценах 2015г. К=1982:775		2,5574			2 052 489				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			41 050				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					2 093 539				
	НДС 12%		12%			251 225				
	Итого с НДС по смете					2 344 764				
	Итого с учетом скидки		0,95			1 400 000				

Принял:

Заказчик

ТОО "Бану и К"

Директор _____ **Е.Т. Туйебаев**

Сдал:

Подрядчик

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Директор _____ **М.Т. Нукушев**