Заказчик **ТОО "Киікбай Строй Сервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Развитие и обустройство инженерно - коммуникационных сетей под ИЖС и электроснабжения в г. Капшагай Алматинской области микрорайон "12А"**

наименование, адрес

Объект **Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ**

Договор подряда номер **01.09.2016**
дата **13.09.2016 г.**

А К Т № 1

о приемке выполненных работ за октябрь 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Прокладка кабелей в траншее								
1	**1**	**Е0134-101-1**	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий**	**0,112**	**230346,38**	**0**	**25799**	**0**	**3382**	**175**	**20**
				кан.-км	**27450**	**0**	**3074**	**0**	**110**	**0**	**0**
2	**2**	**Ц0108-141-1**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	**325**	**26,4**	**3,1**	**8580**	**1008**	**6051**	**0,11**	**36**
				м	**19,1**	**0,5**	**6208**	**162**	**95**	**0**	**1**
3	**3**	**Ц0108-141-3**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг**	**191**	**31,5**	**7,5**	**6017**	**1433**	**3883**	**0,12**	**23**
				м	**19,8**	**1,6**	**3782**	**306**	**95**	**0,01**	**2**
4	**4**	**Ц0108-148-3**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг**	**112**	**45**	**6,7**	**5040**	**750**	**3596**	**0,19**	**21**
				м	**32,2**	**1,6**	**3606**	**179**	**95**	**0,01**	**1**
5	**5**	**16-1-532**	**Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2**	**0,191**	**861600**		**164566**				
				1000м							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
6	6	16-1-543	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,331	216900		71794				
				1000м							
7	7	16-1-161	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х120 мм2	0,018	450000		8100				
				1000м							
8	8	16-1-159	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х70 мм2	0,088	290300		25546				
				1000м							
9	9	Ц0108-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля,напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	10	2908,4	1764	29084	17640	14279	6	60
				шт	1116	387	11160	3870	95	2,24	22
10	10	16-10-37	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4ПСТп 1х16-25	2	3270		6540				
				комплект							
11	11	16-10-62	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х70-120	8	4910		39280				
				комплект							
12	12	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	52	273,2	0	14206	0	9880	1	52
				шт	200	0	10400	0	95	0	0
13	13	18-3-211	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 95-12-13-А УХЛЗ	8	140		1120				
				шт							
14	14	Ц0108-409-1	Установка сигнальной ленты	1159	108,6	48,9	125867	56675	57034	0,22	255
				м	39,6	12,2	45896	14140	95	0,07	82
15	15	СПрайс лист"Электрокомплект"	Сигнальная лента "ЛСЭ-150"	1159	20,6		23874				
				шт							
16	16	Е0101-13-12#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,25 м3	579,866	104,85	102,83	60797	59625	9927	0,01	7
				м3	2,02	15,63	1171	9063	97	0,05	31
17	17	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	17,396	467,1	0	8126	0	9182	2,98	52

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м3	467,1	0	8126	0	113	0	0
18	18	Е0101-18-4	Погрузка вытесненного грунта	46	44,26	41,2	2036	1895	816	0,02	1
				м3	3,06	15,24	141	701	97	0,06	3
19	19	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	78,2	32,3	32,3	2526	2526	505	0	0
				т	0	6,46	0	505	100	0,14	11
20	20	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	46	3,79	3,24	174	149	71	0	0
				м3	0,48	1,12	22	52	97	0	0
21	21	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещениигрунтов 3 группы до 5 м	552	7,57	7,57	4180	4180	1316	0	0
				м3	0	2,46	0	1357	97	0,01	5
22	22	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	552	25,65	5,38	14157	2968	10853	0,13	71
				м3	20,27	0	11189	0	97	0	0
23	23	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	30	167,18	0	5015	0	5667	1,21	36
				м3	167,18	0	5015	0	113	0	0
24	24	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	592	36,7	27,8	21726	16458	8830	0,06	36
				м	8,8	6,9	5210	4085	95	0,04	24
25	25	30-8-92	Песок природный	30	1020		30600				
				м3							
26	26	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	592	32,4	23,7	19181	14030	8155	0,06	36
				м	8,6	5,9	5091	3493	95	0,03	20
27	27	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	8,65	10400		89960				
				1000шт							
			Итого по разделу: Прокладка кабелей в траншее				813890				
			ИТОГО:				813890	179338			705
							120091	37913			202
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				111708				
			На общестроительные работы				41722				
			Всего накладных расходов:				153430				
			Итого с накладными				967320				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				58039				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1025359				
			Итого с временными, 3,4 %				1060221				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				1069763				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1074042				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1084783				
			Итого в текущих ценах 2016 г.				3256303				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				65126				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3321429**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**398571**				
			Итого с НДС				**3720000**				
			Всего:				**3 720 000**				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)