Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Киікбай Строй Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительсто инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС и электроснабжения в село Кырбалтабай Енбекшиказахского района**

(наименование, адрес)

Объект **Строительсто инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС и электроснабжения в село Кырбалтабай Енбекшиказахского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01/04/17 от 19.04.2017 года**

Акт приемки выполненных работ № 1
за май месяц 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Подстанция 10/0,4кВ#				
1	1	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Шкаф учета электроэнергии. Установка на стене	шт.	1,000	6471,42	6471
2	2	13-080103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2,000	3908,89	7818
3	3	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления РЛНД. Монтаж	т	0,092	133893,87	12246
4	4	11-010101-0414 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3	м3 грунта	6,982	517,07	3610
5	5	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,982	27,23	190
6	6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,368	2270,20	834
7	7	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,368	1186,03	436
8	8	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	35,000	274,93	9622
9	9	11-330105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	8,000	1082,83	8663
10	10	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	25,000	9646,28	241157
11	11	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция стоек боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	50,000	957,14	47857
12	12	21-060405-1405 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления(Плиточный ригель М-4)	т	0,120	369733,30	44183
13	13	11-330204-0409 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0206	опора	25,000	8090,91	202273
14	14	23-061004-0106 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,677	842001,54	1412037
15	15		Оголовок ОГs-55	шт	25,000	21290,54	532263
16	16	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25,000	921,04	23026
17	17	24-040207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25,000	717,73	17943
18	18	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	75,000	11482,13	861160
19	19	24-040207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	150,000	18890,24	2833536
20	20	24-040207-1935 РСНБ РК 2015	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98	шт.	75,000	12685,39	951404
21	21	11-330105-1001 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	75,000	403,24	30243
22	22	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций	4,800	33812,71	162301
23	23	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3,000	19811,71	59435

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	21-040405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	6,000	42363,88	254183
25	25	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция стоек боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	12,000	957,14	11486
26	26	21-060405-1405 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления(Плиточный ригель М-4)	т	0,057	369733,30	21208
27	27	21-040305-0104 РСНБ РК 2015	Подушки опорные П 3И	шт.	6,000	1912,60	11476
28	28	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	921,04	13816
29	29	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	9,000	11482,13	103339
30	30	24-040207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	13432,94	120896
31	31	24-040207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	717,73	10766
32	32	24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	9,000	15966,17	143696
33	33	24-040207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТР 51177-98	комплект	18,000	18890,24	340024
34	34	24-040207-1935 РСНБ РК 2015	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	12685,39	114169
35	35	24-040207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	3165,01	28485
36	36	11-010205-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2,805	11095,79	31124
37	37	11-330105-1001 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	15,000	403,24	6049
38	38	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	2,805	2255,91	6328
39	39	11-330105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	9,000	1082,83	9745
			ИТОГО:				8750000
			В том числе :				
			Накладные расходы				516018
			Сметная прибыль				644111
			Итого с НДС		12 %	1050000	9 800 000

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

М.П.