Счет-фактура № 00000000064 от 30 ноября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 2487 от 01.11.2015. Заказ № 4100016998

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт №11 от 30.11.2015 года

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт. Подземные коммуникации технического и питьевого водовода D=159-219 мм	шт	1	890 045,00	890 045,00	12%	106 805,40	996 850,40		
Всего по счету:					**890 045,00**		**106 805,40**	**996 850,40**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер *(должность)*

Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Жильцова А.И. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2В

ТЭЦ - 2 АО "Арселор Миттал Темиртау"

Цех: **ТЭЦ-2.Турбинный.Участок ТВС.**

ЧИК: ТОО"Водоканалстрой KZ"

Объект:**Текущий ремонт. Подземные коммуникации технического и питьевого водовода D=159-219мм**

вор № Y2487 от 01.11.2015г

АКТ № 11

Приемки выполненных работ за **ноябрь 2015 год**

Смета № 50-2015
Заявка № 4000006139
Заказ № 4100016998

Экономист

8210209
8110440022

рег. №	
цех	2102
группа	30117-4
участок	9
инв №	1924/1003000426

№ п/п	Обоснование	Выполненные работы	Объёмы работ		Трудозатраты (ч/час)	
			Ед.измер.	Количество	На ед-цу	Всего
		Земляные работы				
5	1-17-15 к=1,15	Разработка грунта III кат.экскаватором с погрузкой на а/самосвал вблизи действующих коммуникаций	м3	291,66	0,0199	5,84
6	1-17-15 к=1,15 к=1,2	Разработка мокрого грунта III кат.траншей экскаватором емк ковша 0,25м3 с погрузкой на а/самосваал вблизи действующих коммуникаций	м3	529	0,022	11,59
7	П 8-10-4	Отвоз грунта	тн	952,2		0,00
8	22-49-1	Подвешивание коммуникаций	км	0,0052	59,3	0,34
9	1-163-9 к=1,2 к=1,15	Ручная доработка в мокрых грунтах в траншее глубиной до 4м при пересечении с сущ. сетями	м3	20	5,85	117,00
10	1-172-6 примен.	Крепление траншеи щитами	м2	115	0,822	94,53
11	9р-318	Изготовление щитов крепления из металла	тн	0,3	88,2	26,50
12	1-173-1	Водоотлив	м3	1116,8		0,00
13	1-17-14	Разработка грунта II кат.экскаватором емк.ковша 0,5м3 на отвале с погрузкой для обратной засыпки	м3	706	0,013	9,17
14	П8-10-4	Привоз грунта на расстояние 4,5км для обратной засыпки	тн	1200		0,00
15	1-17-14 к=1,2	Обратная засыпка траншей экскаватором емк. Ковша 0,5м3 вблизи действующих коммуникаций	м3	590	0,016	9,17
16	1-27-2;1-27-8 к=3	Засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта на 20м	м3	116,67		0,00
17	1-134-2	Уплотнение грунта после обратной засыпки	м3	540	0,129	69,67
18	1-17-15 к=1,2	Разработка грунта IIIгр экскаватрорм вблизи действующих коммуникаций для демонтажа колодца в отвал	м3	12,5	0,01992	0,25
19	1-17-14 к=1,2	Обратная засыпка (колодцев) грунта IIгр. Экскават.емк.ковша 0,5м3 вблизи действующих коммуникаций	м3	11,25	0,0156	0,17
20	1-164-3	Ручная разработка грунта III кат. над верхом трубы	м3	20	2,976	59,50
21	1-166-2.	Ручная присыпка труб грунтом II гр.с трамбованием	м3	7,5	0,972	7,25
22	1-165-3	Копка приямка под трубой для выполнения сварочных работ в мокрых грунтах	м3	3,5	4,932	17,25
					СТП СМК II.4-01.00-12	

	-1	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	м2	12	0,0416	0,50
		Монтажные работы				
	22-41-2	Устройство сборных ж/бетонных конструкций колодцев ф1500 в мокрых грунтах	м3	2	13,9	27,84
27	27-26-1 26-27-3 к=8	Устройство щебеночного основания вокруг колодца толщ. 0,2м	м2	0,8	0,045	
28	27-39-2	Бетонная отмостка вокруг колодца	м2	0,8	0,145	0,18
32	22-9-6	Монтаж трубопровода из ст. труб ф219х6	км	0,04	458	18,34
42	22-20-6	Нанесение усил.антикоррозийной изоляции на ст. трубопроводы ф 219мм	км	0,04	278,5	11,16
45	13-44-7	Очистка труб щетками	м2	48	0,34	16,34
		Демонтажные работы				
46	22-41-2к=0,6	Демонтаж существующих колодцев ж/бетонных	м3	1	8,34	8,34
47	22-9-5 к0,6	Д/ж стальных труб ф=219мм	км	0,04	274,8	11,00
		Итого	**чел/час**			**521,93**
		Итого с К=1,25	**чел/час**			**652,41**
Среднемесячная норма времени 2015 г.			**чел/час**			**163,33**
		Трудозатраты	**чел/час**			**4,0**
		К оплате: 4х61533	**чел/час**			**246132**
		МЕХАНИЗМЫ:				
	0-5-26	**Газорезательная аппаратура**	**м/см**	**3**	**147**	**441**
	0-24-2	**Автомашина**	**м/см**	**4**	**13 256**	**53024**
	0-3-82	**Автокран**	**м/см**	**2**	**24 705**	**49410**
	0-15-33	**Насос для водопонижения и водоотлива -45кВт**	**м/см**	**9**	**5 083**	**45747**
	0-1-93	**Экскаватор**	**м/см**	**9**	**27 851**	**250659**
	0-12-3	**Гидромолот**	**м/см**	**2**	**29 493**	**58986**
	0-22-13	**Отбойный молоток**	**м/см**	**1**	**3 190**	**3190**
	0-5-13	**САГ**	**м/см**	**4**	**1 586**	**6344**
	0-2-26	**Трактор**	**м/см**	**4**	**23 010**	**92040**
	0-8-21	**БАР**	**м/см**	**3**	**28 024**	**84072**
		ИТОГО механизмов:				**643913**
		Итого к оплате по заказу:		**тенге**		**890045**

Сроки начала и окончания работ(по графику) с 01.11.2015 по 30.11.2015г

Фактические сроки начала и окончания работ с 01.11.2015 по 30.11.2015г

Директор ТОО "Водоканалстрой KZ" _____ Назаренко Е.И.

М.П.

Директор ТЭЦ-2 _____ Кабаков Л.В.

Начальник ОПП ТЭЦ-2 _____ Одинец С.М.

Начальник бюро ремонта ТЭЦ-2 _____ Романов С.Н.

Начальник турбинного цеха _____ Иванов Д.С.

Инженер ПТО _____ Хромова И.А.

Ведущий бухгалтер _____ Бондаренко Е.Б.

Инженер-куратор _____ Мальцев А.В.

26.11.2015