Форма 2-В

Заказчик КГКП "Костанайский педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Qazaq Jeńimpaz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Текущий ремонт кабинетов правого крыла третьего этажа по замене окон учебного корпуса Костанайского педагогического колледжа
(наименование, адрес)

Объект Учебный корпус по адресу г. Костанай ул. Быковского, 9
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 14 от 04.04.2019

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 09.04.2019 | 04.04.2019 | 20.04.2019 |

## Акт приемки выполненных работ № 2

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Раздел: Демонтажные работы | | | | |
| 1 | 1 | 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015 | Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка | м2 | 87,480 | 1746,70 | 152801 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *720,90* | *63064* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *129,39* | *11319* |
| 2 | 2 | 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка | м | 48,600 | 78,01 | 3791 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *30,23* | *1469* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,78* | *281* |
| | | | Раздел: Общестроительные работы | | | | |
| 3 | 3 | 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 проемов | 87,480 | 2193,57 | 191894 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *558,68* | *48873* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *162,49* | *14214* |
| 4 | 4 | 2109-0201-0605 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 87,480 | 12960,00 | 1133741 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *960,00* | *83981* |
| 5 | 5 | 1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных | п/м | 48,600 | 629,86 | 30611 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *106,65* | *5183* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *46,66* | *2268* |
| 6 | 6 | 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 | м | 48,600 | 918,00 | 44615 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68,00* | *3305* |
| 7 | 7 | 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов | м | 48,600 | 636,37 | 30927 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *104,02* | *5055* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *47,14* | *2291* |
| 8 | 8 | 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 | Откосы оконные наружные из откосных планок производства "Инси" шириной 110 мм. Устройство | м | 84,600 | 1389,92 | 117587 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *180,30* | *15253* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *102,96* | *8710* |
| 9 | 9 | 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 | Откосы внутренние. Облицовка пластиковыми утепленными панелями | м откоса | 84,600 | 430,60 | 36429 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *173,53* | *14681* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31,90* | *2698* |
| 10 | 10 | СТПРАЙС | Откос пластиковый из сендвич-панелей | м2 | 16,920 | 1000,00 | 16920 |
| 11 | 11 | 1115-0201-0303 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню /горизонтальные внутренние откосы/ | м откосов | 24,300 | 796,30 | 19350 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *281,44* | *6839* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *58,99* | *1433* |
| 12 | 12 | 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 | Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 24,300 | 413,30 | 10043 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *124,15* | *3017* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,61* | *744* |
| | | | Раздел: Прочее | | | | |
| 13 | 13 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 1,800 | 83,16 | 150 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,16* | *11* |
| 14 | 14 | 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км | т | 1,800 | 633,96 | 1141 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *46,96* | *85* |
| | | | ИТОГО: | | | | 1790000 |



Scanned by CamScanner

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Накладные расходы** | | | | 162436 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | 131239 |

*Заказчик* *КГКП "Костанайский педагогический колледж"*
*Управления образования акимата Костанайской области*

*Подрядчик* *ТОО "Qazaq Jeńimpaz"*

Директор Г. Уразамбетова

Зам директора по ХР
Капенова Д.К

"Qazaq Jeńimpaz"

Scanned by CamScanner