ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-080240020957-20190822-39913106
1.1. Номер учетной системы 00000000057
2. Дата выписки 22.08.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 22.08.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080240020957
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. 40 лет Экибастуза, д. 100Б
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001
9.2. Номер 0005929
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ949650000038009123
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка Филиал АО "ForteBank" г. Экибастуз

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 080740016808
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. АЛИЯ МОЛДАГУЛОВА, д. 78
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер ВР 4-19
27.4. Дата 26.04.2019
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 51
32.2 Дата 22.08.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Ремонт сетей холодного водоснабжения по ул.Карагандинская от ул.Павлова до ул.Шахтерская (10-11 мкр)				1	30345286.00	30345286.00			30345286.00	12%	3641434.32	33986720.32			1	
							Всего по счету:	30345286.00		0.00	30345286.00		3641434.32	33986720.32				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
dFvvTeoYQurHRoTdmVmI+QYAy+8KYo81/ypMbuNGChwQBWiUoyvyLQFkp8PfL3kp4zj1GfSM9/Hct4U6m6bavQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ КУТАНБАЕВ АЗАМАТ ЕЛТАЕВИЧ

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГКП "Горводоканал" отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза, БИН 080740016808, г.Экибастуз ул.А.Молдагулова, 78**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС", БИН 080240020957, г.Экибастуз, ул.40 лет Экибастуза, 100Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Карагандинская от ул.Павлова до ул.Шахтерская (10-11 мкр.)
(наименование, адрес)

Объект : Сети холодного водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № ВР 4-19 от 26.04.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за АВГУСТ 2019 года

на Ремонт сетей холодного водоснабжения по ул.Карагандинская от ул.Павлова до ул.Шахтерская (10-11 мкр.)

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	2,4	4404,93	2041,1	10570	4897	–	8261	20337
					2363,84	823,29	5673	1976	–	1506	
2	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	12,16	587,34	430,04	7141	5229	–	3202	11170

				157,29	86,57	1912	1053	–	827	
3	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	19,456	112		2179	–	–	2353
					–		–	–	174	
4	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6639,36	447,5	430,04	2971105	2855167	824	614806	3872784
					17,34	111,27	115114	738783	–	286873	
5	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	10622,98	112		1189774		–	–	1284956
					–		–		–	95182	
6	1101-0101-0327	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1991,81	367,63	356,61	732258	710309	–	89800	887823
					11,02	51,6	21949	102773	–	65765	
7	1101-0205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м (доработка грунта) НР = 72 %	м3 грунта	197,65	6580,85	–	1300704	–	–	936507	2416188
					6580,85	–	1300704	–	–	178977	
8	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	3308,22	492,24	473,04	1628433	1564921	410	336982	2122648

9 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	5789,31	19,07 112	122,4 –	63102 648403	404928 –	– –	157233 –	700275
10 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	1328,48	– 1884,6	1884,6	– 2503649	2503649	– –	51872 1198606	3998435
11 1122-1501-0102	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2 НР = 99 %	м короба	110	– 8368,94	1253,11 2250,29	– 920585	1664730 247531	– 439856	296180 302942	1321409
12 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы из несжимаемого грунта. Устройство НР = 99 %	м3 основания	345,63	2119,97 1769,1	661,85 265,29	233198 611453	72804 91691	– –	97882 539562	1243096
13 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием. НР = 99 %	км трубопровода	0,008	1503,81 9144000	73,05 397250	519762 73152	25250 3178	– 63913	92081 7010	86575
14 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием. НР = 99 %	км трубопровода	0,018	757625 2346222,22	127500 115833,33	6061 42232	1020 2085	– 30564	6413 10187	56613
15 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,674	532388,89 5793360,53	39277,78 251206,23	9583 3904725	707 169313	– 3436337	4194 341666	4586102
16 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	20	443731,45 2269,9	68311,57 1539,3	299075 45398	46042 30786	– –	339711 22300	73114

				730,6	395,65	14612	7913	–	5416	
17	2302-0303-7309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	3150		63000		63000	–	68040
					–		–		–	5040	
18	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	14,42	92,86	4,85	1339	70	564	495	1981
					48,89	0,83	705	12	–	147	
19	1216-0101-2401	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	9	888,78	259,22	7999	2333	–	4864	13892
					629,56	121	5666	1089	–	1029	
20	1216-0101-2403	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	2	2178,5	259	4357	518	–	2938	7879
					1919,5	121	3839	242	–	584	
21	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	9	30607	134,11	275463	1207	1518	17685	296165
					1922,22	62,67	17300	564	255438	3017	
22	1122-0901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	120835	2933,5	241670	5867	1060	10422	254187
					4419,5	844	8839	1688	225904	2095	
23	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	18	2490,44	50	44828	900	30710	13086	62547
					734,33	–	13218	–	–	4633	
24	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	44	7571,57	186,34	333149	8199	234076	90874	457945
					2065,32	20,86	90874	918	–	33922	

25 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,65	71848,71	15443,9	1196281	257141	516392	515899	1849154
				25390,27	5907,63	422748	98362	–	136974	
26 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	16936		457272		457272	–	493854
				–		–		–	36582	
27 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	16230		146070		146070	–	157756
				–		–		–	11686	
28 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	15965		143685		143685	–	155180
				–		–		–	11495	
29 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	9	32649		293841		293841	–	317348
				–		–		–	23507	
30 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,234	544342		127376		127376	–	137566
				–		–		–	10190	
31 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием. (КОЖУХ) НР = 99 %	км трубопровода	0,018	25657222,22	1162925,93	461831	20933	421807	25254	526052
				1060592,59	356444,44	19091	6418	–	38967	

32	1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	27	2084,26	13,44	56275	363	9405	46148	110617
					1722,48	3,96	46507	107	–	8194	
33	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,7	114414,29	–	80090	–	10613	68782	160782
					99252,86	–	69477	–	–	11910	
34	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	9	7322,33	3895,11	65901	35056	5351	35507	109521
					2832,67	1152,44	25494	10372	–	8113	
35	1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	10	20701,8	11983,3	207018	119833	24886	96148	327419
					6229,9	3482	62299	34820	–	24253	
36	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4301,92	341,99	328,66	1471230	1413888	427	304387	1917666
					13,23	85,04	56915	365845	–	142049	
37	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	6883,068	112		770904		–	–	832576
					–		–		–	61672	
38	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	127,76	1246,39	–	159235	–	–	114649	295795
					1246,39	–	159235	–	–	21911	

39	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4242,2	58,31	58,31	247368	247368	–	61407	333477
					–	20,1	–	85287	–	24702	
40	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2618,5	2,53	2,53	6630	6630	–	1646	8938
					–	0,87	–	2286	–	662	
41	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	2618,5	870,83	323,97	2280283	848318	1304570	423484	2920068
					48,65	101,1	127395	264720	–	216301	
42	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (щебень)	т	628,416	112		70383		–	–	76014
					–		–		–	5631	
43	1122-1401-0212	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР = 99 %	м продавливания	20	19677,95	14369	393559	287380	1296	253240	698543
					5244,15	7545,75	104883	150915	–	51744	
44	2301-0301-0258	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м	9	23313		209817		209817	–	226602
					–		–		–	16785	

45 1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	11	2084,18	13,36	22926	147	3832	18801	45065
				1722,45	4	18947	44	–	3338	

Всего	**35 546 507**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 844 177
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 444 907
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 091 668
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 979 472
- оборудование, тенге	481 342
- перевозка грузов, тенге	2 681 643
Накладные расходы, тенге	6 517 547
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 597 419
Всего	**35 546 507**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	364 678
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %), К=0,8	1 286 103
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**734 319**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**37 931 607**
С понижающим коэффициентом - 0,80	**30 345 286,00**
НДС (12 %)	3 641 434,32
Итого	**33 986 720,32**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"
БИН 080240020957
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор А.Е. Кутанбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГКП "Горводоканал" отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза, БИН 080740016808
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор О.В.Сендецкая
(должность, подпись, расшифровка подписи)