ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-080240020957-20190828-39416335
1.1. Номер учетной системы 00000000061
2. Дата выписки 28.08.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 28.08.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080240020957
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. 40 лет Экибастуза, д. 100Б
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001
9.2. Номер 0005929
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ949650000038009123
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка Филиал АО "ForteBank" г. Экибастуз

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 080740016808
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. АЛИЯ МОЛДАГУЛОВА, д. 78
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер ВРО 2-19
27.4. Дата 05.06.2019
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 55
32.2 Дата 28.08.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Ремонт сетей холодного водоснабжения к жилому дому по ул.Беркимбаева 112 (9 мкр.)				1	5822882.14	5822882.14			5822882.14	12%	698745.86	6521628.00			1	
							Всего по счету:	5822882.14		0.00	5822882.14		698745.86	6521628.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
qnH9yO6o2rlsPnJ/NtKG+gSv5szvLc+GNrpJJkFnyISSYJ0svQwM9xBpF10GHWqj0SbYIT9XIiB2OPUcHOBgZQ=
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
КУТАНБАЕВ АЗАМАТ ЕЛТАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза,141206, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз ул.Әлия Молдағұлова, 78 , тел.: 22-25-53** — **080740016808**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС",141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз г., 40 лет Экибастуза, дом № 100 б** — **080240020957**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №ВРО 2-19 от 05.06.2019г.

Номер документа	Дата составления
55	**28.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт сетей холодного водоснабжения к жилому дому по ул.Беркимбаева 112 (9 мкр.)			раб.	1	6 521 628,00	6 521 628,00
				Итого	1	x	6 521 628,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кутанбаев А.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Сенокосова О.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2019

М.П.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГКП "Горводоканал" отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза, БИН 080740016808, г.Экибастуз ул.А.Молдагулова, 78**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС", БИН 080240020957, г.Экибастуз, ул.40 лет Экибастуза, 100Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Ремонт сетей холодного водоснабжения к жилому дому по ул.Беркимбаева 112 (9 мкр.)
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № ВРО 2-19 от 05.06.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за АВГУСТ 2019 года

на Ремонт сетей холодного водоснабжения к жилому дому по ул.Беркимбаева 112 (9 мкр.)

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	0,95	4405,26	2041,05	4185	1939	–	3271	8052
					2364,21	824,21	2246	783	–	596	

2 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	2,85	587,02	429,82	1673	1225	–	750	2617
				157,19	86,32	448	246	–	194	
3 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1164,8	447,5	430,04	521246	500907	144	107860	679434
				17,34	111,27	20195	129611	–	50328	
4 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1863,68	112		208732		–	–	225431
				–		–		–	16699	
5 1101-0101-0327	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	349,44	367,64	356,62	128467	124616	–	15754	155759
				11,02	51,6	3851	18030	–	11538	
6 1101-0205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м (доработка грунта) НР = 72 %	м3 грунта	34,94	6580,85	–	229935	–	–	165553	427127
				6580,85	–	229935	–	–	31639	
7 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	605,7	492,24	473,04	298148	286520	75	61698	388634
				19,07	122,4	11553	74138	–	28788	

8	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1059,98	112		118718		–	–	128215
					–		–		–	9497	
9	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	247	1884,6	1884,6	465495	465495	–	222853	743416
					–	1253,11	–	309518	–	55068	
10	1122-1501-0102	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2 НР = 99 %	м короба	30	8368,93	2250,3	251068	67509	119960	82620	360383
					2119,97	661,87	63599	19856	–	26695	
11	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы из несжимаемого грунта. Устройство НР = 99 %	м3 основания	60,84	3880	265,29	236059	16140	128427	94978	357520
					1503,81	73,06	91492	4445	–	26483	
12	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,001	9144000	397000	9144	397	7989	877	10823
					758000	128000	758	128	–	802	
13	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,025	3046080	177560	76152	4439	62854	9952	92992
					354360	47760	8859	1194	–	6888	
14	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,104	5793365,38	251211,54	602510	26126	530236	52720	707648
					443730,77	68317,31	46148	7105	–	52418	
15	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	8	2270	1539,38	18160	12315	–	8920	29246

				730,63	395,63	5845	3165	–	2166	
16	2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1532		6128		6128	–	6618
					–		–		–	490	
17	2302-0303-7309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3150		6300		6300	–	6804
					–		–		–	504	
18	2302-0303-1709	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4675		9350		9350	–	10098
					–		–		–	748	
19	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка.ДЕМОНТАЖ НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	задвижка или клапан	2	2322	134	4644	268	–	4456	9828
					2188	62,5	4376	125	–	728	
20	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	66052,5	223,5	132105	447	636	7428	140797
					3647	104,5	7294	209	123728	1264	
21	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	12	1538,17	100	18458	1200	735	16358	37601
					1376,92	–	16523	–	–	2785	
22	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	3083		36996		36996	–	39956
					–		–		–	2960	

23 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	3	2344,67	186,33	7034	559	279	6196	14288
				2065,33	21	6196	63	–	1058	
24 2302-0103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	3	5227		15681		15681	–	16935
				–		–		–	1254	
25 1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,5	186	10	93	5	39	35	138
				98	2	49	1	–	10	
26 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 110-150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,13	114415,38	–	14874	–	1971	12774	29860
				99253,85	–	12903	–	–	2212	
27 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	4	12720,5	7010,5	50882	28042	5321	25665	82671
				4379,75	2101,25	17519	8405	–	6124	
28 1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	4	20702	11983,5	82808	47934	9954	38460	130969
				6230	3482	24920	13928	–	9701	
29 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	754,52	341,99	328,66	258041	247984	75	53387	336342
				13,23	85,04	9982	64166	–	24914	

30	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1207,23	112		135210		–	–	146027
					–		–		–	10817	
31	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,64	1246,38	–	28218	–	–	20317	52418
					1246,38	–	28218	–	–	3883	
32	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	731,88	58,31	58,31	42677	42677	–	10594	57533
					–	20,1	–	14714	–	4262	
33	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	494	2,53	2,53	1251	1251	–	310	1686
					–	0,87	–	431	–	125	
34	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	19	864,58	323,95	16427	6155	9348	3072	21059
					48,63	101,05	924	1920	–	1560	
35	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (щебень)	т	4,56	202		921		–	–	995
					–		–		–	74	

Всего	**5 459 920**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	613 833
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 884 150
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	672 181
- материалы, изделия и конструкции, тенге	952 498
- оборудование, тенге	123 728
- перевозка грузов, тенге	463 581
Накладные расходы, тенге	1 026 858
Сметная прибыль (8 %), тенге	395 272
Всего	**5 459 920**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	55 496
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %), К=0,8	195 718
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**111 748**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**5 822 882**
НДС (12 %)	698 746
Итого	**6 521 628**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"
БИН 080240020957
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ А.Е.Кутанбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГКП "Горводоканал" отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза, БИН 080740016808
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ О.В.Сендецкая
(должность, подпись, расшифровка подписи)