Форма 2"В"

Наименование стройки - **Строительство многоквартирных жилых комплексов в районе пересечения улицы №27 и №36**

Генподрядчик: ТОО "ДОРСТРОЙТРЕСТ"
Субподрядчик: ТОО "DBK-Engineering"

АКТ №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 года

Форма 2"В"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-4-1 Общестроительные работа										
РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки										
		Стены								
108	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/ из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм//1-3этажи стены санузла/	8,05	3138,80	335,84	25267	2704	7844	4,54	37
		м3		699,75	126,00	5633	1014	118	0,61	5
109	С143006-9 Изм. и доп.вып.19т.ч.п.5,6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250х120х88 мм ГОСТ 530-2012	2,355	32044,45	--	75465	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/ из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм//4-5этажи/	74,4	3138,80	335,84	233527	24986	72494	4,54	338
		м3		699,75	126,00	52061	9374	118	0,61	45
111	С143007-3 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п.5,6	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х88 мм М-125	21,77	22337,70	--	486292	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/ из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм//4-5этажи стены санузла/	21,4	3138,80	335,84	67170	7187	20852	4,54	97
		м3		699,75	126,00	14975	2696	118	0,61	13
113	С143006-8 Изм. и доп.вып.19т.ч.п.5,6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х88 мм ГОСТ 530-2012	0,006262	28808,86	--	180	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/ из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм//6-7этажи/	187,2	3086,96	335,84	577879	62869	182405	4,54	850
		м3		699,75	126,00	130993	23587	118	0,61	114
115	С143007-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п.5,6	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х88 мм М-100	54,775	19223,96	--	1052992	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/ из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм//6-7этажи стены санузла/	10,7	3086,96	335,84	33030	3593	10426	4,54	49
		м3		699,75	126,00	7487	1348	118	0,61	7
117	С143006-7 Изм. и доп.вып.19т.ч.п.5,6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х88 мм ГОСТ 530-2012	3,131	24425,26	--	76475	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм//1-4этажи стены санузла/	22,023	3097,62	337,41	68219	7431	20699	4,38	96
		м3		670,50	126,00	14766	2775	118	0,62	14
125	С143006-8 Изм. и доп.вып.19т.ч.п.5,6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х88 мм ГОСТ 530-2012	6,444	28808,86	--	185644	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм//5-7этажи/	216,053	3045,78	337,41	658050	72898	203062	4,38	946
		м3		670,50	126,00	144864	27223	118	0,62	134
127	С143007-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п.5,6	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х88 мм М-100	63,215	19223,96	--	1215243	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм//5-7этажи стены санузла/	17,84	3045,78	337,41	54337	6019	16767	4,38	78
		м3		670,50	126,00	11962	2248	118	0,62	11
129	С143006-7 Изм. и доп.вып.19т.ч.п.5,6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х88 мм ГОСТ 530-2012	5,22	24425,26	--	127500	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматурный пояс лист АС-62								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(арматурный пояс)	1,061958	8679,65	422,15	9217	448	10545	56,40	60
		т		8257,50	157,50	8769	167	118	0,77	1
136	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	1,008918	50600,00	--	51051	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,05304	32300,00	--	1713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перегородки								
139	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	50	1974,11	372,83	98706	18641	43276	3,72	186
		м3		594,00	139,50	29700	6975	118	0,68	34
140	С143004-18 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007	46	7000,00	--	322000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	12,35	1269,35	34,73	15676	429	3469	1,43	18
		м2		225,00	13,01	2779	161	118	0,06	1
142	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на рас-ре М50	99,3	829,70	18,89	82389	1876	23660	1,24	123
		м2		194,85	7,07	19349	702	118	0,03	3
		Перемычки								
150	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	138	103,96	66,43	14347	9168	9216	0,15	20
		шт		23,85	23,85	3291	3291	140	0,11	15
151	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	32	392,70	250,96	12567	8031	9809	0,81	26
		шт		130,73	88,22	4183	2823	140	0,37	12
154	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	12	635,00	--	7620	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	С143015-140 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	57	905,00	--	51585	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
158	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	21	1057,00	--	22197	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
160	С143015-169 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ21-37-п ГОСТ 948-84	48	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
161	С143015-171 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	32	3567,00	--	114144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**5740483**	**226281**			**2924**
			Тенге			**450812**	**84385**			**408**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**5740483**				
		Материалы -	**Тенге**			**21547**				
		Всего заработная плата -	**Тенге**				**535198**			
		Стоимость материалов и конструкций -	**Тенге**			**52764**				
		Местные материалы -	**Тенге**			**4989077**				
		Накладные расходы -	**Тенге**			**634523**				**317**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	**чел.-ч**				**95178**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	**Тенге**			**382500**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**6757506**				**3649**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	**чел.-ч**				**630376**			
		Нормативная трудоемкость -	**Тенге**			**6757506**				**3649**
		Сметная заработная плата -	**чел.-ч**				**630376**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**6 757 506**				
		Нормативная трудоемкость -	**Тенге**							
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			**6 757 506**				
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		1,20%	81 090				
		в том числе оборудование	Тенге			6 838 596				
		в том числе СМР	Тенге		3,035%	207 517				
		Временные здания и сооружения, 1,20%			1,0%	68 386				
		Итого с временными			0,4%	27 354				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,035%	Тенге			7 141 854				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			0				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			7 141 854				
		Итого в базовых ценах 2001г. СМР			1,176412924	8 401 769				
		Итого в базовых ценах 2001г. оборудование			1,477858068	10 554 646				
		Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г.-46%								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г.-54%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Непредвиденные расходы 2%-2015 г			2%	168 035				
		Непредвиденные расходы 2%-2016 г				211 093				
		Итого с непредвиденными расходами 2015 г				8 569 804				
		Итого с непредвиденными расходами 2016 г				10 765 739				
		С понижающим коэффициентом 2015			0,9286787	7 958 594				
		С понижающим коэффициентом 2016				9 997 912				
		С понижающим коэффициентом 2015 субподрядчика			0,8	6 366 876				
		С понижающим коэффициентом 2016 субподрядчика			0,8	7 998 330				
		НДС -2015 г			12%	764 025				
		НДС -2016 г				959 800				
		Итого с НДС 2015 г				7 130 901				
		Итого с НДС 2016 г				8 958 129				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен 2015-2016 г.				**16 089 030**				

Генподрядчик:
ТОО "Дорстроитрест"
Нурабаев Е.М.

Субподрядчик:
ТОО "DBK-Engineering"
Жумашев Т.С.