Декларация о соответствии построенного объекта «Строительство ВЛ 500 кВ «ПС 500 кВ Актогай - ПС 500 кВ Талдыкорган» в рамках проекта «Строительство ВЛ 500 кВ ШГЭС (Семей) – Актогай – Талдыкорган – Алма»

«_7_» _ноября_ 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Промстрой-Энерго», Республика Казахстан, 050031, г. Алматы, ул. Толе би, 302
наименование организации, юридический адрес

в лице Бектенова Руслана Мухамеджановича
фамилия имя отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство ВЛ 500 кВ «ПС 500 кВ Актогай – ПС 500 кВ Талдыкорган», Алматинская и Восточно-Казахстанская области
наименование, местонахождение объекта

Заказчиком, которого является _АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC», 010010 г. Астана, район Алматы, проспект Тәуәлсіздік, здание 59
наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утверждённым проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: ТОО «АСПМК-519» и ТОО «Энерго-РЭМ»
наименование организаций

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Институт «Казсельэнергопроект», № 02.46.ПСЭ15-025.15
наименование проектной организации, номер проекта

утверждён (а) РГП «Госэкспертиза» (город Астана), № 01-0353/16 от 12.08.2016 года и АО «KEGOC» приказ № 104 от 22.08.2016 года и РГП «Госэкспертиза» (город Астана), № 01-0523 от 21.11.2016 г. и АО «KEGOC» приказ № 5 от 13.01.2017 года
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Актогай – ПС 500 кВ Талдыкорган	**км.**	**287,41**	**287,41**	**287,41**	**287,41**
в том числе:					
Опоры У2к	шт.	36	36	36	36
Опоры У2к+5	шт.	10	10	10	10
Опоры У2к+5т	шт.	6	6	6	6
Опоры У2к+12	шт.	7	7	7	7
Опоры ПБ4	шт.	402	402	402	402
Опоры ПБ4-I	шт.	6	6	6	6
Опоры ПП500-3	шт.	271	271	271	271
Опоры ПП500-3-I	шт.	23	23	23	23
Опоры ПП500-3-II	шт.	9	9	9	9

Опоры ПП500-3-III	шт.	4	4	4	4
Опора Р2	шт.	13	13	13	13
Опоры Р2+10	шт.	5	5	5	5
Всего по ВЛ 500 кВ	**шт.**	**792**	**792**	**792**	**792**
Железобетон	$м^3$	6635,126	6635,126	6635,126	6635,126
Металл для заземления опор	т.	169	169	169	169
Провод 3хАС-330/43	т.	3358,4	3358,4	3358,4	3358,4
Грозозащитный трос OPWG 32В1+16В4-81	км.	310850	310850	310850	310850
Грозозащитный трос ТК-11-Г-1-Ж-Н-1372 (140)	т.	185,77	185,77	185,77	185,77
Изоляторы стеклянные	шт.	104700	104700	104700	104700
Распорки демпферные	шт.	25190	25190	25190	25190
Всего по объекту ВЛ-500 кВ протяжённостью	**км**	**287,41**	**287,41**	**287,41**	**287,41**
Ответвление на НУП ПС 110 кВ Матай	**м.**	**2×4650**	**2×4650**	**2×4650**	**2×4650**
Оптико-волоконный кабель встроенный в грозотрос 48 ов OPWG14A40z (ref.6556)	м.	9300	9300	9300	9300
Кабель волоконно-оптический OFC-32G. 652D+16G.655-FAD-LSZH	м.	100	100	100	100
НУП	компл	1	1	1	1
КТПН 40/10/0,4 кВ	компл	1	1	1	1
Опоры ж/б, тип - ПР-1, ПБТ-2, УБТ-2 и КБТ-2	шт.	26	26	26	26
Всего по ответвлению на НУП ПС 110 кВ Матай	**м.**	**2×4650**	**2×4650**	**2×4650**	**2×4650**

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Рабочий проект «Строительство ВЛ 500 кВ «ПС 500 кВ Актогай – ПС 500 кВ Талдыкорган», № 02.46.ПСЭ15-025.15. Паспорт проекта (ПП2). Общая пояснительная записка (ПЗ2). Организация строительства (ОС2). Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС2). Сметная документация (СД). Сводный сметный расчет стоимости строительства (СД2.1). Объектная и локальные сметы на строительство ВЛ 500 кВ (СД2.2). Объектная и локальные сметы на заходы ВОЛС на НУП Матай (СД2.3). Рабочие чертежи ВЛ 500 кВ (ЭВ2.1). Спецификация оборудования (ЭВ2.1.СО1). Спецификация оборудования OPGW (ЭВ2.1.СО2). Ведомость потребности в материалах (ЭВ2.1.ВМ). Рабочие чертежи Заходы ВОЛС на НУП Матай (ЭВ2.2). Спецификация оборудования на трос OPGW 32В1+16В4-78 (ЭВ2.2.СО1). Спецификация на установку НУП (ЭВ2.2.СО2). Ведомость потребности в материалах (ЭВ2.2.ВМ).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудования

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: август 2016 года;
месяц, год

окончание работ: октябрь 2018 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 15 (пятнадцать);

фактически, месяц: 26 (двадцать шесть).

9. Применяемые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

не требуется

наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

11. Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство ВЛ 500 кВ «ПС 500 кВ Актогай – ПС 500 кВ Талдыкорган»

наименование объекта, комплекса

готовым к приёмке в эксплуатацию.

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательства, устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийному сроку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Бектенов Р. М.

фамилия имя отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.