Экз Подр

Акт приёмки в эксплуатацию построенного объекта
«Строительство ВЛ 500 кВ «ПС 500 кВ Актогай – ПС 500 кВ Талдыкорган» проекта
«Строительство ВЛ 500 кВ ШГЭС (Семей) – Актогай – Талдыкорган – Алма»

«25» декабря 2018 г.

Заказчик АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC», 010010 г. Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59

фамилия имя отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населённый пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «7» ноября 2018 года ТОО «Промстрой-Энерго», директор Бектенов Руслан Мухамеджанович, Республика Казахстан, 050031, г. Алматы, ул. Толе би, 302

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия имя отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «7» ноября 2018 года ТОО «Тараз-Технопроект», эксперт Оразбекұлы Бақытбек аттестаты № 01519, № 01520 и № 01521 от 07.05.2012 года

дата заключения, наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «7» ноября 2018 года ТОО «Институт «Казсельэнергопроект», Далабаев О.Б.

дата заключения, наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приёмке в эксплуатацию объекта: «Строительство ВЛ 500 кВ «ПС 500 кВ Актогай – ПС 500 кВ Талдыкорган», новое

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Алматинская область Аксуский, Каратальский, Саркандский, Коксуский районы и Восточно-Казахстанская область Аягозский район

область, район, населённый пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 20.11.2014 года № 609 выдано акиматом Аксуского района, от 25.06.2015 года № 218 акиматом Аксуского района, от 08.12.2013 года № 331 акиматом Каратальского района, от 01.10.2014 года № 360 акиматом Каратальского района, от 14.12.2015 года № 626 акиматом Каратальского района. от 15.06.2015 года № 288 акиматом Саркандского района, от 04.12.2014 года № 372 акиматом Коксуского района, от 30.12.2013 года № 367 акиматом Коксуского района, от 12.01.2015 года № 5 акиматом Коксуского района Алматинской области и от 03.12.2013 года № 357 акиматом Аягозского района Восточно-Казахстанской области

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приёме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определённых действий ГУ «Управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области», входящий регистрационный номер уведомления KZ25REA00034563, талон от 24.08.2016 года, «Управления государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области», входящий регистрационный номер уведомления KZ68REA00034565, талон от 24.08.2016года и «Управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области», входящий регистрационный номер уведомления KZ20REA00090622, талон от 17.04.2018 года

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Институт «Казсельэнергопроект» № 02.46.ПСЭ15-025.15.

наименование проектной организации, номер проекта

утверждённого (й) РГП «Госэкспертиза» (город Астана), № 01-0353/16 от 12.08.2016 года и АО «KEGOC» приказ № 104 от 22.08.2016 года и РГП «Госэкспертиза» (город Астана), № 01-0523 от 21.11.2016 г. и АО «KEGOC» приказ № 5 от 13.01.2017 года

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей), проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: август 2016 года;
месяц, год
окончание работ: октябрь 2018 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 15 (пятнадцать);
фактически, месяц: 26 (двадцать шесть);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Един и-ца измер е-ния	По проекту		Фактически	
		Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Актогай – ПС 500 кВ Талдыкорган	**км.**	**287,41**	**287,41**	**287,41**	**287,41**
в том числе:					
Опоры У2к	шт.	36	36	36	36
Опоры У2к+5	шт.	10	10	10	10
Опоры У2к+5т	шт.	6	6	6	6
Опоры У2к+12	шт.	7	7	7	7
Опоры ПБ4	шт.	402	402	402	402
Опоры ПБ4-I	шт.	6	6	6	6
Опоры ПП500-3	шт.	271	271	271	271
Опоры ПП500-3-I	шт.	23	23	23	23
Опоры ПП500-3-II	шт.	9	9	9	9
Опоры ПП500-3-III	шт.	4	4	4	4
Опора Р2	шт.	13	13	13	13
Опоры Р2+10	шт.	5	5	5	5
Всего		**792**	**792**	**792**	**792**
Железобетон	$м^3$	6635,126	6635,126	6635,126	6635,126
Металл для заземления опор	т.	169	169	169	169
Провод 3хАС 330/43	т.	3358,4	3358,4	3358,4	3358,4
Грозозащитный трос, OPGW 32В1+16В4-81	м.	310850	310850	310850	310850
Грозозащитный трос ТК-11-Г-1-Ж-Н-1372 (140)	т.	185,77	185,77	185,77	185,77
Изоляторы стеклянные	шт.	104700	104700	104700	104700
Распорки демпферные	шт.	25190	25190	25190	25190
Всего по объекту ВЛ-500 кВ протяжённостью	**Км**	**287,41**	**287,41**	**287,41**	**287,41**

Ответвление на НУП ПС 110 кВ Матай	**м.**	**2×4650**	**2×4650**	**2×4650**	**2×4650**
Оптико-волоконный кабель встроенный в грозотрос 48 ов OPWG14A40z (ref.6556)	м.	9300	9300	9300	9300
Кабель волоконно-оптический OFC-32G.652D+16G.655-FAD-LSZH	м.	100	100	100	100
НУП	компл	1	1	1	1
КТПН 40/10/0,4 кВ	компл	1	1	1	1
Опоры ж/б, тип - ПР-1, ПБТ-2, УБТ-2 и КБТ-2	шт.	26	26	26	26
Всего по ответвлению на НУП ПС 110 кВ Матай	**м.**	**2×4650**	**2×4650**	**2×4650**	**2×4650**

мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Рабочий проект «Строительство ВЛ 500 кВ «ПС 500 кВ Актогай - ПС 500 кВ Талдыкорган», № 02.46.ПСЭ15-025.15. Паспорт проекта (ПП2). Общая пояснительная записка (ПЗ2). Организация строительства (ОС2). Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС2). Сметная документация (СД). Сводный сметный расчет стоимости строительства (СД2.1). Объектная и локальные сметы на строительство ВЛ 500 кВ (СД2.2). Объектная и локальные сметы на заходы ВОЛС на НУП Матай (СД2.3). Рабочие чертежи ВЛ 500 кВ (ЭВ2.1). Спецификация оборудования (ЭВ2.1.СО1). Спецификация оборудования OPGW (ЭВ2.1.СО2). Ведомость потребности в материалах (ЭВ2.1.ВМ). Рабочие чертежи Заходы ВОЛС на НУП Матай (ЭВ2.2). Спецификация оборудования на трос OPGW 32В1+16В4-78 (ЭВ2.2.СО1). Спецификация на установку НУП (ЭВ2.2.СО2). Ведомость потребности в материалах (ЭВ2.2.ВМ).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Сметная стоимость по утверждённому проекту (проектно-сметной документации):
всего **16 534 829, 800 тыс. тенге** (с учетом НДС). в том числе:
строительно-монтажных работ **13 198 817, 060 тыс. тенге**;
оборудования, инструмента и инвентаря **21 617, 550** тыс. тенге;
прочие **3 314 395, 190 тыс. тенге**.

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **16 971 778,425 тыс. тенге** (без учета НДС), в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **12 853 039,319 тыс. тенге;**
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **20 548,321 тыс. тенге**;
прочие **4 098 190,785 тыс. тенге**.

8. Объект построен в соответствии с утверждённым проектом (проектно-сметной документацией), требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Решил: объект «Строительство ВЛ 500 кВ «ПС 500 кВ Актогай – ПС 500 кВ Талдыкорган»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Айтбеков Б.Д.

фамилия имя отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.

Технический надзор Оразбекұлы Бақытбек
фамилия имя отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Далабаев О.Б.
фамилия имя отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) Бектенов Р.М.
фамилия имя отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Н Остапова

/Жолбирбаев/