Утверждён
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года №1328

Акт приёмочной комиссии

с.Джангиз-Кудук « 31 » декабря 2014 г

Приёмочная комиссия, назначенная **и.о. Председателя Правления Акционерного общества «Акмолинская распределительная электросетевая компания» Гислер Ж.Х.**
(наименование организации назначившей приемочную комиссию)

Приказ от «26» ноября 2014 года №84 в составе:

председателя комиссии – представителя Заказчика (инвестора, застройщика):
Павлов А.В. – заместитель Председателя Правления – главный инженер АО «АРЭК»;
заместитель председателя комиссии:
Акимжанов А.М. – гл. спец. отдела государственной архитектурно-строительной инспекции ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

Байков С.А. – заместитель главного инженера по ремонту АО «АРЭК»

Кулдугушев К.Т. – директор Акмолинских МЭС

Ламонов Н.М. – главный инженер Акмолинских МЭС

Герасименко С.В. – начальник Целиноградских РЭС
(ФИО. Должность)

Айтимов П.И. – директор ТОО «ПроектЭнергоСтрой - НС»
(фамилия, имя, отчеств ,должность)

Подрядчик **Кудряшов П.И. –** директор ТОО « Механизированная колонна № 13 »
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аушев М.О. – инженер технадзор
(фамилия, имя, отчеств ,должность)

Местных органов (служб):

Нуркасымов Ж.К. – руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Целиноградского района»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Саркытбаев Р.А. – руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Целиноградского района»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного противопожарного надзора:
(фамилия, имя, отчество ,должность)

Других заинтересованных органов государственного надзора:_____

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком **ТОО « Механизированная колонна № 13 »**
(наименование организации и её ведомственная подчинённость)

предъявлен к приёмке в эксплуатацию законченный реконструкцией объект **«Реконструкция ВЛ-35 кВ «М. Маметовой - Жангиз Кудук, Жангиз-Кудук – Красноярка (Жангиз Кудук - Красноярка)»,** расположенный в **Целиноградском районе, Акмолинской области**
(наименование объекта, его место положение и адрес)

2. Реконструкция производилась на основании договора (решения, постановления, приказа) постановления акимата Целиноградского района от «28» июля 2014 г. № А – 1/242

(наименование органа вынесшего решение)

Талон о приёме уведомления на производство строительно-монтажных работ от «15» сентября 2014г. №458, выданный ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан»

3. Реконструкция осуществлялась подрядчиком, выполнившим работы по **«Реконструкции ВЛ-35 кВ «М. Маметовой - Жангиз Кудук, Жангиз-Кудук – Красноярка (Жангиз Кудук - Красноярка)»,**
(укажите виды работ)

и субподрядными организациями
(наименование организаций)

выполнившими
(виды работ)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во	Техническая характеристика показателя
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				

4. Проектная документация на реконструкцию разработана:
ТОО «ПроектЭнергоСтрой - НС»
(наименование проектной организации)

5. Реконструкция осуществлялась по проекту заказ
№ 1076.13-1
(номер проекта, номер серии (типовым проектам)

6. Проектно-сметная документация утверждена «3 » апреля 2014 г. № 13 приказ АО «АРЭК»
(наименование организации, утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «26 » сентября 2014 г.
(месяц, год)
фактически работы завершены декабрь 2014 г.

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:
Рабочий проект **«Реконструкция ВЛ-35 кВ «М. Маметовой - Жангиз Кудук, Жангиз-Кудук – Красноярка (Жангиз Кудук - Красноярка)»**
- Исполнительная документация
(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площади, протяжённости, вместимости, объёма, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учётом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учётом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяжённость ВЛ-35 кВ «М. Маметовой - Жангиз Кудук, Жангиз-Кудук – Красноярка (Жангиз Кудук - Красноярка	км	9,125	9,125	9,125	9,125

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Количество опор всего - 77 шт
- в т.ч. промежуточные ж/бетонные - 71 шт
- анкерные ж/бетонные - 6 шт
- изоляторы ПС-70Е - 1132шт

(краткие технические характеристики по планировке этажности)

(материалам и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приёмке в количестве

(перечень актов приведен в приложении к настоящему акту) в количестве

по проекту _____ единицы;

фактически ____ единицы.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрыво - безопасности, пожарно - безопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего 52 968,05 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 17 337,5 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 31 306,227 тыс. тенге

15.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
Всего 49 856,751 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 22 053,571 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 22 867,360 тыс.тенге

Решение приёмочной комиссии:

Предъявленный к приёмке объект
Реконструкция ВЛ-35 кВ «Жангиз Кудук - Красноярка»
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель
приёмочной комиссии: _____ **Павлов А.В.**
(подпись)

Заместитель председателя
приёмочной комиссии _____ **Акимжанов А.М.**
(подпись)

Члены приёмочной комиссии:

_____ **Байков С.А.**
(подпись)

_____ **Кулдугушев К.Т.**
(подпись)

_____ **Ламонов Н.М.**
(подпись)

_____ **Герасименко С.В.**
(подпись)

_____ **Айтимов П.И.**
(подпись)

_____ **Кудряшов П.И.**
(подпись)

_____ **Аушев М.О.**
(подпись)

_____ **Нуркасымов Ж.К.**
(подпись)

_____ **Саркытбаев Р.А.**
(подпись)

Примечание: датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта