"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Средняя школа им.Ж.Шайжунусова"

Подрядчик: ТОО "БЕКИ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Ж.Шайжунусова" в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО

Договор №1 от 15 апреля 2014г.

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь 2014г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков (большой спортзал, раздевалки)	287,1	11,07	0,04	3178	11	3522	0,0767	22
		м2		11,03	0,02	3167	6	111	0,0001	–
2	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов (большой спортзал, раздевалки)	287,1	51,33	4,89	14737	1404	15064	0,336	96
		м2		46,44	0,83	13333	238	111	0,0086	2
3	Е9-35-1	Демонтаж решетчатого ограждения в раздевалке	0,06	20223,91	784,6	1213	47	800	99,475	6
		т конструкций		16327,13	126,56	980	8	81	0,6125	–
4	Е61-32-1	Очистка стен и потолка от набела	9077,64	33,35	7,43	302739	67447	234825	0,187	1698
		м2		25,92	1,31	235292	11892	95	0,0074	67
5	Е62-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски	192,36	37,04	–	7125	–	6769	0,257	49
		м2		37,04	–	7125	–	95	–	–

6 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	171,72	133,16	23,58	22866	4049	18554	0,743	128
	м2		109,58	4,16	18817	714	95	0,0234	4
Раздел 4 Полы									
4.2 Полы большого спортзала, раздевалок, сцены актового зала									
7 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых-большой спортзал	287,5	56,37	6,94	16206	1995	16601	0,2967	85
	м2 изолируемой поверхности		49,43	2,59	14211	745	111	0,01275	4
8 1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	14,37	2890		41529				
	м3								
9 Е57-12-6	Укладка лаг из брусков по перекрытию при площади пола свыше 10 м2-большой спортзал	287,5	382,5	1,86	109969	535	16227	0,3342	96
	м2		50,56	0,29	14536	83	111	0,0037	1
10 Е57-17-4	Устройство реечных покрытий из бруса сечением 55х55 мм площадью свыше 10 м2 - большой спортзал	287,5	1920,69	5,23	552198	1504	38596	0,7509	216
	м2		120,11	0,83	34532	239	111	0,0105	3
11 Е57-23-1	Устройство плинтусов деревянных	70	123,9	0,33	8673	23	1705	0,1419	10
	м		21,89	0,05	1532	4	111	0,0006	–
Раздел 5 Внутренняя отделка									
12 Е61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	453,01	746,43	34,56	338140	15656	209232	2,802	1269
	м2		480,44	5,74	217644	2600	95	0,032	14
13 Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	749,52	641,85	33,79	481079	25326	280025	2,266	1698

	м2		387,65	5,62	290551	4212	95	0,031	23
14 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	123,5	188,11	4,93	23232	609	13996	0,63653	79
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	14503	230	95	0,00911	1
	Всего прямые затраты				**1922884**	**118606**			**5452**
					866223	**20971**			**119**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				938057				
	Накладные расходы, тенге				855916				
	- заработная плата, тенге				128387				
	- трудоемкость, чел-ч				428				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				166728				
	Всего				**2945528**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				64802				
	- сметная заработная плата, тенге				29809				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				181				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				29455				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				11782				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3051567**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**6817201**				
	- материалы, тенге				2095619				
	- сметная заработная плата, тенге				2427525				
	Налог (2 %)				136344				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**6953545**				

	НДС (12 %)					834425			
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**7787970**			
	ЛС 2-1-3 Электроосвещение								
1	Е67-7-1 Демонтаж выключателей	119	8,42	–	1002	–	972	0,0584	7
	шт		8,42	–	1002	–	97	–	–
2	Е67-7-1 Демонтаж розеток	110	8,42	–	926	–	898	0,0584	6
	шт		8,42	–	926	–	97	–	–
3	Е67-7-1 Демонтаж распредкоробок	320	8,42	–	2694	–	2613	0,0584	19
	шт		8,42	–	2694	–	97	–	–
4	Е67-4-1 Демонтаж скрытой электропроводки	5500	3,69	–	20295	–	19686	0,0254	140
	м		3,69	–	20295	–	97	–	–
5	Е67-7-3 Демонтаж светильников с лампами накаливания	590	9,32	0,23	5499	136	5231	0,0632	37
	шт		9,09	0,05	5363	30	97	0,0003	–
6	Е21-24-3 (ДМ Демонтаж групповых осветительных щитков ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	16	167,65	12,4	2682	198	2486	0,9	14
	шт		155,25	4,92	2484	79	97	0,024	–
7	Ц8-526-1 (ДМ Демонтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	80	72,06	3,96	5765	317	4733	0,3	24
	шт		68,1	0,69	5448	55	86	0,0039	–

8 Ц8-526-2 (М3	Демонтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	*шт*	10	8,4	8,4	84	84	12	0,6	6
				–	1,35	–	14	86	0,0078	–
9 Е67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на кронштейнах	*шт*	590	1994,33	2,81	1176655	1658	149628	1,6	944
				261	0,45	153990	266	97	0,0045	3
10 Е67-14-1	Прокладка кабеля сечением 6 мм2 по строительным конструкциям на скобах	*м*	1450	104,75	0,06	151888	87	147247	0,595	863
				104,69	–	151801	–	97	0,0001	–
11 16-1-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	*1000м*	1,479	16900		24995				
12 Е67-14-2	Прокладка кабеля сечением 10 мм2 по строительным конструкциям на скобах	*м*	2000	108,94	0,13	217880	260	211130	0,6227	1245
				108,81	0,02	217620	40	97	0,0002	–
13 16-1-110	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	*1000м*	2,04	23700		48348				
14 Е67-14-3	Прокладка кабеля сечением 16 мм2 по строительным конструкциям на скобах	*м*	2050	111,96	0,18	229518	369	222314	0,6419	1316
				111,78	0,02	229149	41	97	0,0003	1
15 16-1-130	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25+1х10 мм2	*1000м*	1,122	159200		178622				
16 16-1-181	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	*1000м*	0,969	673800		652912				
17 Е67-17-1	Монтаж распредкоробок	*шт*	320	37,55	–	12016	–	11656	0,239	76

				37,55	–	12016	–	97	–	–
18	18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2	0,32	16100		5152				
		1000шт								
19	E21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	16	750,3	51,67	12005	827	9555	3,45	55
		шт		595,13	20,48	9522	328	97	0,1	2
20	18-3-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	16	14900		238400				
		шт								
21	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	80	501,2	13,2	40096	1056	15776	1	80
		шт		227	2,3	18160	184	86	0,013	1
22	99-1-1прайс-	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 3500 : 1,12 : 1,02 : 2,234 : 1,06	80	1293,78		103502				
		шт								
23	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	10	862	28	8620	280	2963	2	20
		шт		340	4,5	3400	45	86	0,026	–
24	99-1-2прайс-	Автомат ВА 47-29 40А 590 : 1,12 : 1,02 : 2,234 : 1,06	10	218,09		2181				
		шт								
25	E67-17-1	Монтаж выключателей	119	37,55	–	4468	–	4334	0,239	28
		шт		37,55	–	4468	–	97	–	–
26	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	119	156		18564				
		шт								
27	E67-17-1	Монтаж розеток	110	37,55	–	4131	–	4007	0,239	26
		шт		37,55	–	4131	–	97	–	–

28	18-1-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С *шт*	110	226		24860			
29	Е69-4-1	Пробивка борозд для монтажа конструкций в кирпичных стенах *м борозды*	1510,8	819,55 272,97	546,58 206,12	1238176 412403	825773 311406	651428 90	1,845 1,13	2787 1707
30	Е69-9-4	Заделка борозд *м борозды*	1510,8	58,49 46,67	0,77 0,11	88367 70509	1163 166	63608 90	0,238 0,0007	360 1
31	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	17,8	27,1 –	27,1 18,97	482 –	482 338	304 90	– 0,03984	– 1
32	П7-2-1	Перевозка грузов на 2 км, 1 класс груза *т*	17,8	30,9 –	30,9 6,18	550 –	550 110	99 90	– 0,01298	– –
		Всего прямые затраты				**6427219** **2191604**	**951846** **334073**			**13505** **1835**
		Накладные расходы, тенге				2382444				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				528580				
		Всего				**9338243**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				205441				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				93382				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				37353				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**9674420**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**20964176,9**				

Налог (2 %)	419284
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21383460**
НДС (12 %)	2566015
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23 949 476**

Заказчик Ж.Шайжунусов атындағы орта мектебі КММ
БИН 990440000444
БИК KKMFKZ2A
ИИК 25070103KSN1824000
ГУ "Кокпектинское районное управление Казначейства"
ДК по ВКО КК МФ РК
ВКО Кокпектинский район с.Кокпекты
ул. Южная 14

Подрядчик ТОО "БЕКИ"
РК ВКО г. Усть-Каменагорск
ул. Калинина 74-29
БИН 971140002489
ИИК 7385650000000072205
БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Заказчик; _____ Джунусбеков К.

Подрядчик _____ Сагадиев А.С.

Технадзор ТОО "БМВ и В" _____ Бурмистров В.В.