"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: Ж.Шайжунусов атындагы орта мектебі КММ

Генподрядчик: ТОО "БЕКИ"

Субподрядчик : ТОО "РИОЗ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Ж.Шайжунусова" в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО

Договор №1 от 15 апреля 2014г.

Акт №4

приемки выполненных работ август 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е27-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	140	91,86	–	12860	–	15432	0,64975	91
		м		91,86	–	12860	–	120	–	--
2	Е58-4-1	Разборка карнизных свесов из листовой стали	6,5	14,39	1,29	94	8	92	0,091	1
		м		13,1	0,23	85	1	107	0,0012	–
3	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	13,3	29,02	2,02	386	27	388	0,1741	2
		м2 кровли		27	0,32	359	4	107	0,0028	–
4	Е57-2-8	Разборка цементной стяжки (примен)	13,3	361,12	194,21	4803	2583	3529	1,112	15
		м2		166,91	72,12	2220	959	111	0,402	5
5	Е58-21-1 (Д	Разборка пароизоляции оклеечной из рулонных материалов ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	13,3	16,01	0,35	213	5	224	0,09488	1
		м2		15,66	0,06	208	1	107	0,00056	–
6	Е10-3-8 (ДМ	Разборка обшивки стен козырька оцинкованной сталью (размером 11,12х0,7 м) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	7,78	42,06	1,38	327	11	346	0,2672	2
		м2 стен (за вычетом проемов)								

			40,68	0,52	316	4	108	0,00256	–
7 Е61-32-1	Снятие набела с потолка - парадный вход	5	33,35	7,43	167	37	130	0,187	1
	м2								
			25,92	1,31	130	7	95	0,0074	–
8 Е6-1-1 (ДМ)	Разборка бетонной отмостки вокруг здания ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	15,6	209,41	52,81	3267	824	2616	1,08	17
	м3								
			156,6	19,94	2443	311	95	0,09744	2
9 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	178,11	27,1	27,1	4827	4827	3041	–	–
	т								
			–	18,97	–	3379	90	0,03984	7
10 П7-2-1	Перевозка грузов на 2 км, 1 класс груза	178,11	30,9	30,9	5504	5504	991	–	–
	т								
			–	6,18	–	1101	90	0,01298	2
Раздел 2 Окна									
11 Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	27	415,37	23,44	11215	633	5332	1,04788	28
	м2 проемов								
			175,1	7,73	4728	209	108	0,03775	1
12 6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой	27	9411		254097				
	м2								
Раздел 4 Полы									
4.2 Полы большого спортзала, раздевалок									
13 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным на 2 разаК=2,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	126,8	180,18	2,35	22847	298	10955	0,53705	68
	м2 окрашиваемой поверхности								
			90,05	0,9	11418	114	95	0,00438	1
4.3 Полы кабинетов, коридоров, холл, реакреации									
14 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1420,62	935,07	6,13	1328379	8708	109736	0,4393	624
	м2 покрытия								
			67,28	2,31	95579	3282	111	0,01125	16
15 Е57-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1560	123,9	0,33	193284	515	37991	0,1419	221

		м							
			21,89	0,05	34148	78	111	0,0006	1
16	E15-165-3								
	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	156	180,18	2,35	28108	367	13479	0,53705	84
	м2 окрашиваемой поверхности								
			90,05	0,9	14048	140	95	0,00438	1
	4.4 Полы малого спортзала, актового зала								
17	E62-11-5								
	Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	317,8	108,59	0,11	34510	35	19573	0,4	127
	м2								
			64,8	0,03	20593	10	95	0,0001	–
	Раздел 6 Внутренняя отделка								
18	E15-180-5								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	2780,64	257,97	2,35	717322	6535	120642	0,26565	739
	м2 окрашиваемой поверхности								
			44,77	0,9	124489	2503	95	0,00438	12
19	E15-165-10								
	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	143,96	126,51	2,01	18212	289	8279	0,3565	51
	м2 окрашиваемой поверхности								
			59,78	0,76	8606	109	95	0,00375	1
20	E15-61-3								
	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	68	372,89	5,08	25357	345	10157	0,851	58
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			156,03	1,21	10610	82	95	0,06463	4
21	E15-35-1								
	Устройство подвесных потолков из Армстронг	177,9	1444,77	2,76	257025	491	62273	2,024	360
	м2								
			367,43	1,04	65366	185	95	0,00513	1
	Раздел 7 Лестничные клетки =2 шт								
22	E57-15-2								
	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	41,2	295,58	14,01	12178	577	4025	0,5834	24
	м2								
			85,79	2,21	3535	91	111	0,0122	1
23	E57-20-2								
	Устройство покрытий из керамогранита на растворе (не скользящие)	41,2	1868,15	14,85	76968	612	11263	1,5362	63
	м2								
			243,95	2,32	10051	96	111	0,0237	1
24	E57-23-4								
	Устройство плинтусов из плиток керамических	80,4	289,33	2,26	23262	182	4478	0,2896	23

	м								
			49,84	0,34	4007	27	111	0,0023	–
25	Е15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	34,8	188,11	4,93	6546	172	3944	0,63653	22
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117,43	1,86	4087	65	95	0,00911	–
26	Е15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	347,81	145,46	4,29	50592	1492	28558	0,52348	182
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			84,79	1,64	29491	570	95	0,00788	3
27	Е15-180-5								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	173,9	257,97	2,35	44861	409	7546	0,26565	46
	м2 окрашиваемой поверхности								
			44,77	0,9	7786	157	95	0,00438	1
28	Е15-165-10								
	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	173,91	126,51	2,01	22001	350	10002	0,3565	62
	м2 окрашиваемой поверхности								
			59,78	0,76	10396	132	95	0,00375	1
29	Е15-180-6								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	34,8	264,27	2,91	9197	101	1696	0,299	10
	м2 окрашиваемой поверхности								
			50,2	1,1	1747	38	95	0,00538	–

<u>Раздел 8 Парадный вход, козырек</u>

8.1 Козырек

30	Е12-15-1								
	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	13,3	234,31	1,49	3116	20	449	0,17825	2
	м2 изолируемой поверхности								
			31,05	0,56	413	7	107	0,00275	–
31	Е12-17-1								
	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	13,3	220,58	19,93	2934	265	673	0,27945	4
	м2 стяжки								
			39,85	7,45	530	99	107	0,03638	–
32	Е12-16-1								
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	13,3	25,89	0,28	344	4	119	0,05129	1
	м2 кровли								
			8,28	0,11	110	1	107	0,0005	–

33	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из бикроста	13,3	51,12	22,91	680	305	523	0,1587	2
		м2 кровли		28,21	8,58	375	114	107	0,04188	1
34	1-1-730	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0	15,21	125		1901				
		м2								
35	1-1-731	Рубероид наплавляемый РК-500-2,0	14,95	162		2422				
		м2								
36	Е58-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	6,5	421,97	1,17	2743	8	230	0,2125	1
		м		32,96	0,18	214	1	107	0,0018	–
37	Е58-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	6,5	303,85	0,84	1975	5	156	0,1445	1
		м		22,34	0,14	145	1	107	0,0013	–
38	Е10-7-2	Обшивка каркасных стен козырька сайдингом (примен)	7,78	40,56	5,4	316	42	287	0,21045	2
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		32,09	2,05	250	16	108	0,01	–
39	99-1-1прайс	Сайдинг 2000 : 1,12 : 1,02 : 2,234 : 1,06	7,78	739,3		5752				
		м2								
40	Е10-12-3	Подшивка потолка козырька сайдингом (примен)	15	134,24	5,6	2014	84	2022	0,77165	12
		м2 потолков		122,65	2,11	1840	32	108	0,01025	–
41	99-1-1прайс	Сайдинг 2000 : 1,12 : 1,02 : 2,234 : 1,06	15	739,3		11090				
		м2								
	8.2 Парадный вход									
42	Е27-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	41,96	995,61	62,31	41776	2615	5107	0,5267	22
		м2 тротуара		79,44	22	3333	923	120	0,10738	5
43	Е27-57-1	Облицовка ступеней бетонными плитками с заполнением швов цементным раствором	15,96	995,61	62,31	15890	994	1943	0,5267	8
		м2 тротуара		79,44	22	1268	351	120	0,10738	2
44	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	15	450,5	4,93	6758	74	1700	0,63653	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	1761	28	95	0,00911	–

45	Е15-180-6								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	15	264,27	2,91	3964	44	732	0,299	4
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	753	17	95	0,00538	–
	Раздел 9 Благоустройство								
46	Е27-14-1								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	42,5	1595	85,16	67788	3619	2068	0,1656	7
	м3 материала основания в плотном теле		24,59	15,95	1045	678	120	0,05475	2
47	Е27-57-2								
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	850	969,27	52,6	823880	44710	86242	0,43815	372
	м2 тротуара		65,99	18,56	56092	15776	120	0,09075	77
48	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	140	787,55	8,29	110257	1161	21366	0,8027	112
	м бортового камня		124,98	2,2	17497	308	120	0,00763	1
	Раздел 10 Разные работы								
49	Е6-1-1								
	Устройство бетонной отмостки полностью вокруг здания	25,81	8465,43	82,51	218493	2130	6283	1,5525	40
	м3		225,11	31,16	5810	804	95	0,15225	4
	Раздел 11 Электроосвещение								
50	Е21-26-1								
	Установка уличного прожектора	3	14533,14	–	43599	–	271	0,575	2
	шт		93,15	–	279	–	97	–	–
	Всего прямые затраты				**4536101**	**92017**			**3524**
					571021	**32811**			**153**
	Накладные расходы, тенге				626889				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				309779				
	Всего				**5472769**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				109455				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				54728				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				21891				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5658844**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года	**12167787**
Налог (2 %)	243356
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12411143**
НДС (12 %)	1489337
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13 900 480**

Заказчик Ж.Шайжунусов атындағы орта мектебі КММ
БИН 990440000444
БИК KKMFKZ2A
ИИК 25070103KSN1824000
ГУ "Кокпектинское районное управление Казначейства"
ДК по ВКО КК МФ РК
ВКО Кокпектинский район с.Кокпекты
ул. Южная 14

Подрядчик ТОО "БЕКИ"
РК ВКО г. Усть-Каменагорск
ул. Калинина 74-29
БИН 971140002489
ИИК 7385650000000072205
БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Заказчик; _____ Джунусбеков К.

Подрядчик _____ Сагадиев А.С.

Технадзор ТОО "БМВ и В" _____ Бурмистров В.В.