Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"Дорстройтрест"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "FS Development Group"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых комплексов в районе пересечения улицы №27 и №36

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	18 748 671								2 008 786,16	
в том числе в отчетном периоде		16 739 884,70							2 008 786,16	18 748 671

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Дорстройтрест"
_____Нурабаев Е.М.
М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "FS Development Group"
_____Жаксалыков Т.К.
М.П.

Наименование стройки - Строительство многоквартирных жилых комплексов в районе пересечения улицы №27 и №36

Форма 2"В"

Генподрядчик: ТОО "ДОРСТРОЙТРЕСТ"
Субподрядчик: ТОО "FS Development Group"

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
		Локальная смета 2-5-1 Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки								
94	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/ из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм//4-5этажи/ м3	100,32	3138,80	335,84	314884	33691	97750	4,54	455
				699,75	126,00	70199	12640	118	0,61	61
95	С143007-3 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п.5,6	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х88 мм М-125 1000шт	29,353	22337,70	--	655679	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
98	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/ из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм//6-7этажи/ м3	167,57	3086,96	335,84	517282	56277	163278	4,54	761
				699,75	126,00	117257	21114	118	0,61	102
99	С143007-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п.5,6	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х88 мм М-100 1000шт	49,03	19223,96	--	942551	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
100	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/ из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм//6-7этажи стены санузла/ м3	4,9	3086,96	335,84	15126	1646	4774	4,54	22
				699,75	126,00	3429	617	118	0,61	3
101	С143006-7 Изм. и доп.вып.19т.ч.п.5,6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х88 мм ГОСТ 530-2012 1000шт	1,43	24425,26	--	34928	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
110	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм//5-7этажи/ м3	356,7	3045,78	337,41	1086430	120354	335252	4,38	1562
				670,50	126,00	239167	44944	118	0,62	221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С143007-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п.5,6	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х88 мм М-100	104,371	19223,96	--	2006424	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм//5-7этажи стены санузла/	17,59	3045,78	337,41	53575	5935	16532	4,38	77
		м3		670,50	126,00	11794	2216	118	0,62	11
113	С143006-7 Изм. и доп.вып.19т.ч.п.5,6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х88 мм ГОСТ 530-2012	5,15	24425,26	--	125790	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5752669	217903			2878
			Тенге			441846	81532			398
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5752669				
		Материалы -	Тенге			19698				
		Всего заработная плата -	Тенге				523378			
		Местные материалы -	Тенге			5073222				
		Накладные расходы -	Тенге			617586				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							309
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92638			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			382215				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6752471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3585
		Сметная заработная плата -	Тенге				616016			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6752471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3585
		Сметная заработная плата -	Тенге				616016			
		РАЗДЕЛ 4.Связевые сетки и арматурный пояс.								
		Перегородки								
123	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	88,63	1974,11	372,83	174965	33044	76712	3,72	330
		м3		594,00	139,50	52646	12364	118	0,68	60
124	С143004-18 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007	81,54	7000,00	--	570780	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	18,59	1269,35	34,73	23597	646	5221	1,43	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		225,00	13,01	4183	242	118	0,06	1
126	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на рас-ре М50	145,08	829,70	18,89	120372	2741	34568	1,24	180
		м2		194,85	7,07	28269	1026	118	0,03	5
		Армирование перегородок								
127	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,67321	50800,00	--	34199	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 (К1,2,3,4,5,6,7,8) мм	0,13878	50800,00	--	7050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных деталей в перегородках (ММ1)	0,05458	34384,57	2434,57	1877	133	2512	170,00	9
		т		31950,00	920,25	1744	50	140	4,49	--
130	Е0113-44-7	Очистка щетками(ММ1)/п.8/	3,48774	60,75	--	212	--	191	0,34	1
		м2		60,75	--	212	--	90	--	--
131	Е0113-44-9	Обеспыливание(ММ1)	3,48774	59,00	47,75	206	167	92	0,07	--
		м2		11,25	18,00	39	63	90	0,09	--
132	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2(ММ1)	3,48774	100,70	0,07	351	--	221	0,37	1
		м2		60,30	0,02	210	--	105	--	--
133	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 (К6,9,5 сопряжения) мм	0,08522	64100,00	--	5463	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			939072	36730			548
			Тенге			87303	13745			67
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			939072				
	Материалы -		Тенге			6080				
	Всего заработная плата -		Тенге				101048			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46712				
	Местные материалы -		Тенге			762247				
		Накладные расходы -	Тенге			119516				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17927			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63515				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1122103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							675
		Сметная заработная плата -	Тенге				118975			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			1122103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							675
		Сметная заработная плата -	Тенге				118975			
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**Тенге**			**7 874 574**				
		в том числе оборудование	**Тенге**							
		в том числе СМР	**Тенге**			**7 874 574**				
		Временные здания и сооружения, 1,20%	Тенге		1,20%	94 495				
		Итого с временными	Тенге			7 969 069				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,035%	Тенге		3,035%	241 821				
		Затраты на выслугу лет, 1%			1,0%	79 691				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			0,4%	31 876				
		Итого в базовых ценах 2001г. СМР	Тенге			8 322 457				
		Итого в базовых ценах 2001г. оборудование	Тенге			0				
		Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование	Тенге			8 322 457				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г.-46%			1,176412924	9 790 646				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г.-54%			1,477858068	12 299 411				
		Непредвиденные расходы 2%-2015 г			2%	195 813				
		Непредвиденные расходы 2%-2016 г				245 988				
		Итого с непредвиденными расходами 2015 г				9 986 459				
		Итого с непредвиденными расходами 2016 г				12 545 399				
		С понижающим коэффициентом 2015			0,9286787	9 274 212				
		С понижающим коэффициентом 2016				11 650 644				
		С понижающим коэффициентом 2015 субподрядчика			0,8	7 419 369				
		С понижающим коэффициентом 2016 субподрядчика			0,8	9 320 515				
		НДС -2015 г			12%	890 324				
		НДС -2016 г				1 118 462				
		Итого с НДС 2015 г				8 309 694				
		Итого с НДС 2016 г				10 438 977				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен 2015-2016 г.				**18 748 671**				

Генподрядчик:
ТОО "Дорстройтрест"
_____ Нурмаев Е.М.

Субподрядчик:
ТОО "FS Development Group"
_____ Жаксалыков Т.К.