Форма КС-3

Заказчик: "Коммунальное государственное казённое предприятие «Детский сад «Дюймовочка» акимата района имени Габита Мусрепова СКО"

Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА Капитальный ремонт оконных и дверных блоков здания детского сада Дюймовочка с. Новоишимское райна имени Габита Мусрепова, Северо - Казахстанской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за октябрь месяц 2013 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		29	23.08.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт оконных и дверных блоков здания детского сада Дюймовочка с. Новоишимское райна имени Габита Мусрепова, Северо - Казахстанской области	**2382,450**	**2382,450**	**1068,975**	**1068,975**				**1058,213**	**255,262**	**255,262**
В том числе за										
отчётный месяц	**2382,450**	**2382,450**	**1068,975**	**1068,975**				**1058,213**	**255,262**	**255,262**
Итого к оплате	**2382,450**	**2382,450**							**255,262**	**255,262**

Заказчик

"Коммунальное государственное казённое предприятие «Детский сад «Дюймовочка» акимата района имени Габита Мусрепова СКО"

Заведующая _____ **Жантасова.Б.С**

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл" _____ **Грошев Л.П.**

Заказчик "Коммунальное государственное казённое предприятие «Детский сад «Дюймовочка» акимата района имени Габита Мусрепова СКО"

Подрядчик Товарищество с ограниченной отвественностью "ТРИЭЛ"

Наименование работ "Капитальный ремонт оконных и дверных блоков здания детского сада Дюймовочка с. Новоишимское райна имени Габита Мусрепова, Северо - Казахстанской области"

Акт №2

Выполненных работ от 17.10.2013 года

Капитальный ремонт оконных и дверных блоков здания детского сада Дюймовочка с. Новоишимское райна имени Габита Мусрепова, Северо - Казахстанской области»

Составлена в ценах 2001 года (цены с 1.03.09)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0146-44-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проёмов с подоконными досками**	34,65	270,90	23,78	9387	824	8874	1,65	57
		м2		247,12	8,98	8563	311	100	0,04	1
2	Е0146-44-3	**Разборка деревянных заполнений дверных проемов**	50,82	158,38	23,78	8049	1208	7297	0,91	46
		м2		134,60	8,98	6840	456	100	0,04	2
3	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь роема до 3 м2**	50,82	446,86	128,16	22709	6513	12019	1,03	52
		м2		174,40	44,59	8863	2266	108	0,17	9
	С12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	45,78	4250		194565	0	0		0
		м2				0	0			0

	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	5,04	3540		17842	0	0		0
		м2				0	0			0
7	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	28	1380		38640	0	0		0
		комплект				0	0			0
8	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500		3000	0	0		0
		комплект				0	0			0
10	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /ремонт стен после установки дверей/	16,42	370,50	4,29	6084	70	1341	0,52	9
		м2		84,79	1,64	1392	27	94,5	0,01	0
11		Улучшенная окраска оштукатуренных стен 1/ поливинилапетатиыми водоэмульсионными составами /ремонт стен после установки дверей/	16,42	248,11	2,63	4074	43	1176	0,45	7
		м2		74,78	0,99	1228	16	94,5		0
	Е0110-91-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	31,7	415,36	23,43	13167	743	6259	1,05	33
		м2		175,10	7,73	5551	245	108	0,04	1
	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами (3-е остекление,К=1,36 к стоимости)	31,7	10948		347052	0	0		0
		м2				0	0			0
	Е0156-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах	19,25	80,87	0,59	1557	11	542	0,18	3
		м		28,85	0,11	555	2	97,2		0
	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	19,25	4100		78925	0	0		0
		м				0	0			0

16	Е0115-36-1	Устроиство откосов из гипсокартона	27,72	953,38	6,06	26428	168	6760	1,48	41
		м2		256,29	1,76	7104	49	94,5	0,01	0
17	Е0126-33-1	Теплоизоляция издедиями из пенопласта толщиной 20 мм откосов	0,3	3986,50	232,04	1196	70	1037	20,90	6
		м3		3754,46	87,19	1126	26	90	0,43	0
18	С11031-0104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	0,3	8390		2517	0	0		0
		м3				0	0			0
19	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей' /однослойная штукатурка/ т сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных откосов плоских	27,72	254,15	7,65	7045	212	4335	0,93	26
		м2		162,60	2,90	4507	80	94,5	0,01	0
20	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинн-тяцетатиммн водоэмульсионными составами по сборным конструкциям , откосов подготовленным под окраску	27,72	257,97	2,35	7151	65	1196	0,27	7
		м2		44,77	0,90	1241	25	94,5		0
23	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	19,25	14,39	1,29	277	25	275	0,09	2
		м		13,10	0,23	252	4	107,1		0
24	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /СЛИВ-150 ММ/ из листовой оцинкованной стали	2,89	739,16	1,55	2136	4	547	1,12	3
		м2		176,21	0,59	509	2	107,1		0
26	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянным заполнений проемов дверных к=2,700	137,2	229,50	0,22	31487	30	21315	0,97	133
		м2		164,31	0,09	22543	12	94,5		0
27	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,8	27,10	27,10	211	211	148		0
		т			18,97	0	148	100	0,40	3
28	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	7,8	76,60	76,60	597	597	119		0

		т			15,32	0	119	100	0,32	2
	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	9	583		5247	0	0		0
		шт				0	0			0
	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом	21	688		14448	0	0		0
		шт				0	0			0
	Е0161-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	61	411,68	33,79	25112	2061	14322	1,47	90
		м2		242,84	5,62	14813	343	94,5	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			868903	12858			517
			Тенге			85089	4133			22
		Накладные расходы -	Тенге			87564				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13135			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57388				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1013855				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							543
		Сметная заработная плата -	Тенге				102357			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			14600				
		Всего	Тенге			1028454				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,540%	Тенге			26123				
		Всего	Тенге			1054577				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			10285				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			4114				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			1068975				
	1,950967742	Итого по сметному расчету в ценах 2011 года МРП 1512:775	Тенге			2085537				
		Итого	Тенге			2085537				

		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			**41711**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**2127247**				
		Итого с учетом скидки	Тенге			**2127188**				
		НДС 12%	Тенге			**255262**				
		ИТОГО	Тенге			**2382450**				

Сдал

Принял

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Заказчик

"Коммунальное государственное казённое предприятие «Детский сад

Заведующая_____ Жантасова.Б.С

Технадзор_____Яшкин Т.А.