Наименование объекта: Реконструкция аварийного участка водовода Киялы - Ильич Булаевского группового водопровода в Аккайынском районе Северо - Казахстанской области

Форма 3КС

Программа 254 " Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная договорная стоимость работ 844 852 938,72 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2017 год 752 940 681,92 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Адрес: 010000, г.Астана, район "Алматы", ул. Иманова , 50
ИИК: KZ426010111000091923
БИН: 110740000364
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 750 620 117,00 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 35 326 470,00 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		31	2017-11-21	31/1	14.12.20017				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция аварийного участка водовода Киялы - Ильич Булаевского группового водопровода в Аккайынском районе Северо - Казахстанской области	тенге	752 940 681,92	0,00	0,00	0,00	715 293 647,00	750 620 117,00		35 326 470,00	750 620 117,00
	ИТОГО :		752 940 681,92	0,00	0,00	0,00	715 293 647,00	750 620 117,00		35 326 470,00	750 620 117,00

Заказчик:
Председатель
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ И.Абишев

Руководитель управления развития групповых водопроводов Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ С.Сарсекеев.

Подрядчик:
И.о. Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК _____ Б.Кемелбеков

Генподрядчик РГП "Казводхоз"
Субподрядчик Филиал "Есиль Су"

Наименование стройки - Реконструкция аварийного участка водовода Киялы - Ильич Булаевского группового водопровода в Аккайынском районе Северо - Казахстанской области

Наименование объекта - Водовод Киялы-Ильич L-15 км (Водовод из полиэтиленовых труб Д-450 мм SDR-17, L-15 км)

Акт выполненных работ № 3
за Декабрь 2017 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы					
14	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**131,3500**		**11,59**	**1523**
		Итого оплата труда:				**3,39**	**445**
		Итого эксплуатация машин:				**11,59**	**1523**
		Накладные расходы	%	--		2,55	334
		Сметная прибыль	%	8		1,13	149
		Сметная стоимость:				**15,27**	**2006**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1523**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1523**
Всего заработная плата -			Тенге				**445**
Накладные расходы -			Тенге				**334**
Сметная прибыль -			Тенге				**149**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2006**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**0**
Сметная заработная плата -			Тенге				**445**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2006**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**0**
Сметная заработная плата -			Тенге				**445**
		РАЗДЕЛ 3.Трубопровод					

1	2	3	4	5	6	7	8
15	11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400-450 мм. Укладка**	км трубопровода	0,4060		624952,95	253731
		Итого оплата труда:				435870,14	176963
		Итого эксплуатация машин:				210443,03	85440
		Итого материалов:				50350,00	20442
		Накладные расходы	%	--		306500,49	124439
		Сметная прибыль	%	8		74516,27	30254
		Сметная стоимость:				1005969,71	408424
16	23-010501-1325 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	410,0600		33169,86	13601633
		Накладные расходы	%	--		1326,79	544065
		Сметная прибыль	%	8		2759,73	1131656
		Сметная стоимость:				37256,39	15277354
17	11-220701-0111 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 450 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,4060		287846,27	116866
		Итого оплата труда:				86237,16	35012
		Итого материалов:				201609,11	81853
		Накладные расходы	%	--		67209,26	27287
		Сметная прибыль	%	8		28404,44	11532
		Сметная стоимость:				383459,97	155685
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				13972229
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				370596
Материалы -			Тенге				102295
Всего заработная плата -			Тенге				211976
Накладные расходы -			Тенге				151726
Сметная прибыль -			Тенге				41786
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				564108
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				264
Сметная заработная плата -			Тенге				211976
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				13601633
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				13601633
Накладные расходы -			Тенге				544065

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				1131656
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				15277354
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15841462
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				264
		Сметная заработная плата -	Тенге				211976
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				13973752
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				182861
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				86963
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				29559
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				13703928
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				131900
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				14105652
		Накладные расходы II уровня	Тенге				564226
		ИТОГО:	Тенге				14669878
		Сметная прибыль	Тенге				1173590
		ИТОГО по смете:	Тенге				15843468

Временные здания и сооружения 2,08%	329 544
Итого	16 173 012
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,63%	587 080
Итого	16 760 092
НДС 12 %	2 011 211
Итого с НДС	**18 771 304**

Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ **А. Елжасов**

Заместитель директора филиала Есиль су
РГП "Казводхоз"

_____ **М. Какелеев**

Директор филиала Есиль су
РГП "Казводхоз"

_____ **К. Аскаров**

Технадзор
ТОО "Аймереке"

_____ **В. Мец**

Генподрядчик РГП "Казводхоз"
Субподрядчик Филиал "Есиль Су"

Наименование стройки - Реконструкция аварийного участка водовода Киялы - Ильич Булаевского группового водопровода в Аккайынском районе Северо - Казахстанской области

Наименование объекта - Водовод Киялы-Ильич L-15 км (Колодцы круглые из сборных железобетонных блоков диам-1,5 м - 4 шт, диам-2 м - 6 штм)

Акт выполненных работ № 4
за Декабрь 2017 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	м3 грунта	167,2000		87,78	14676
		Итого оплата труда:				28,43	4753
		Итого эксплуатация машин:				81,59	13642
		Накладные расходы	%	--		20,98	3509
		Сметная прибыль	%	8		8,70	1455
		Сметная стоимость:				117,46	19640
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,6000		1382,86	3595
		Итого оплата труда:				1382,86	3595
		Накладные расходы	%	--		905,27	2354
		Сметная прибыль	%	8		183,05	476
		Сметная стоимость:				2471,18	6425
3	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**(С Обваловкой) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	153,6400		24,05	3696
		Итого оплата труда:				7,03	1080
		Итого эксплуатация машин:				24,05	3696
		Накладные расходы	%	--		5,28	812
		Сметная прибыль	%	8		2,35	361

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		721,14	2885
		Сметная прибыль	%	8		1499,96	6000
		Сметная стоимость:				**20249,50**	**80998**
7	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**6,0000**		**28293,13**	**169759**
		Накладные расходы	%	--		1131,73	6790
		Сметная прибыль	%	8		2353,99	14124
		Сметная стоимость:				**31778,84**	**190673**
8	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**4,0000**		**11429,06**	**45716**
		Накладные расходы	%	--		457,16	1829
		Сметная прибыль	%	8		950,90	3804
		Сметная стоимость:				**12837,12**	**51348**
9	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**8,0000**		**16465,92**	**131727**
		Накладные расходы	%	--		658,64	5269
		Сметная прибыль	%	8		1369,96	10960
		Сметная стоимость:				**18494,52**	**147956**
10	**21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**	**6,0000**		**16214,94**	**97290**
		Накладные расходы	%	--		648,60	3892
		Сметная прибыль	%	8		1349,08	8094
		Сметная стоимость:				**18212,62**	**109276**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**12,0000**		**24241,14**	**290894**
		Накладные расходы	%	--		969,65	11636
		Сметная прибыль	%	8		2016,86	24202
		Сметная стоимость:				**27227,65**	**326732**
12	**21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**шт.**	**10,0000**		**6614,52**	**66145**
		Накладные расходы	%	--		264,58	2646
		Сметная прибыль	%	8		550,33	5503
		Сметная стоимость:				**7429,43**	**74294**
13	**21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2**	**шт.**	**4,0000**		**15595,02**	**62380**
		Накладные расходы	%	--		623,80	2495
		Сметная прибыль	%	8		1297,51	5190
		Сметная стоимость:				**17516,33**	**70065**
14	**21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-2**	**шт.**	**6,0000**		**29748,26**	**178490**
		Накладные расходы	%	--		1189,93	7140
		Сметная прибыль	%	8		2475,06	14850
		Сметная стоимость:				**33413,25**	**200479**
15	**21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**8,0000**		**7714,61**	**61717**
		Накладные расходы	%	--		308,58	2469
		Сметная прибыль	%	8		641,86	5135

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**8665,05**	**69320**
16	**21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**6,0000**		**11183,41**	**67100**
		Накладные расходы	%	--		447,34	2684
		Сметная прибыль	%	8		930,46	5583
		Сметная стоимость:				**12561,21**	**75367**
17	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года**	**(Стремянки) Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,2674**		**299950,57**	**80207**
		Накладные расходы	%	--		11998,02	3208
		Сметная прибыль	%	8		24955,89	6673
		Сметная стоимость:				**336904,48**	**90088**
18	**23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк полимерно-песчаный Тип Л ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**10,0000**		**3337,31**	**33373**
		Накладные расходы	%	--		133,49	1335
		Сметная прибыль	%	8		277,66	2777
		Сметная стоимость:				**3748,47**	**37485**
19	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015 прим.**	**Устройство песчано-щебеночной отмостки**	**м2**	**53,4000**		**277,80**	**14835**
		Итого оплата труда:				**210,18**	**11224**
		Итого эксплуатация машин:				**94,41**	**5041**
		Накладные расходы	%	--		142,92	7632
		Сметная прибыль	%	8		33,66	1797
		Сметная стоимость:				**454,39**	**24264**
20	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**2,6700**		**1429,57**	**3817**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		57,18	153
		Сметная прибыль	%	8		118,94	318
		Сметная стоимость:				**1605,69**	**4287**
21	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2,6700**		**1924,19**	**5138**
		Накладные расходы	%	--		76,97	206
		Сметная прибыль	%	8		160,09	427
		Сметная стоимость:				**2161,25**	**5771**
22	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**134,2000**		**731,32**	**98143**
		Итого оплата труда:				**181,86**	**24405**
		Итого эксплуатация машин:				**11,39**	**1528**
		Итого материалов:				**539,80**	**72441**
		Накладные расходы	%	--		125,33	16819
		Сметная прибыль	%	8		68,53	9197
		Сметная стоимость:				**925,18**	**124160**
23	**11-100201-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревянные крышки**	**м2**	**5,6716**		**3385,09**	**19199**
		Итого оплата труда:				**192,20**	**1090**
		Итого эксплуатация машин:				**80,91**	**459**
		Итого материалов:				**3145,68**	**17841**
		Накладные расходы	%	--		254,93	1446
		Сметная прибыль	%	8		291,20	1652
		Сметная стоимость:				**3931,23**	**22296**
24	**11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**(Гильзы) Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,5120**		**418916,52**	**214485**
		Итого оплата труда:				**222024,86**	**113677**
		Итого эксплуатация машин:				**260920,61**	**133591**
		Итого материалов:				**11830,51**	**6057**
		Накладные расходы	%	--		160149,19	81996
		Сметная прибыль	%	8		46325,26	23719

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**625390,97**	**320200**
25	**23-010201-0262 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**(Гильзы) Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0000**		**26329,89**	**105320**
		Накладные расходы	%	--		1053,20	4213
		Сметная прибыль	%	8		2190,65	8763
		Сметная стоимость:				**29573,73**	**118295**
26	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**(Гильзы) Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0378**		**620712,71**	**23463**
		Итого оплата труда:				**402485,96**	**15214**
		Итого эксплуатация машин:				**293515,90**	**11095**
		Итого материалов:				**17745,77**	**671**
		Накладные расходы	%	--		284770,04	10764
		Сметная прибыль	%	8		72438,62	2738
		Сметная стоимость:				**977921,37**	**36965**
27	**23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**(Гильзы) Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,2000**		**6333,81**	**7601**
		Накладные расходы	%	--		253,35	304
		Сметная прибыль	%	8		526,97	632
		Сметная стоимость:				**7114,14**	**8537**
28	**11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**1295,62**	**12956**
		Итого оплата труда:				**702,02**	**7020**
		Итого эксплуатация машин:				**654,43**	**6544**
		Итого материалов:				**158,17**	**1582**
		Накладные расходы	%	--		492,07	4921
		Сметная прибыль	%	8		143,02	1430
		Сметная стоимость:				**1930,71**	**19307**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	24-040207-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Столбик железобетонный**	**шт.**	**10,0000**		**5055,12**	**50551**
		Накладные расходы	%	--		202,20	2022
		Сметная прибыль	%	8		420,59	4206
		Сметная стоимость:				**5677,91**	**56779**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2621025**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2394525**
		Материалы -	Тенге				**474255**
		Всего заработная плата -	Тенге				**411855**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**50551**
		Местные материалы -	Тенге				**1252286**
		Накладные расходы -	Тенге				**358538**
		Сметная прибыль -	Тенге				**220245**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2973308**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**469**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**411855**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**80207**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**80207**
		Накладные расходы -	Тенге				**3208**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6673**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**90088**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**146293**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**146293**
		Накладные расходы -	Тенге				**5852**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12172**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**164317**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3227713**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**469**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**411855**
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводная арматура					
30	11-220901-0110 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**8,0000**		**13686,21**	**109490**
		Итого оплата труда:				**8574,24**	**68594**
		Итого эксплуатация машин:				**5860,55**	**46884**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1182,20**	**9458**
		Накладные расходы	%	--		6085,04	48680
		Сметная прибыль	%	8		1581,70	12654
		Сметная стоимость:				**21352,95**	**170824**
31	**51-010102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**8,0000**		**792728,00**	**6341824**
		Накладные расходы	%	--		31709,12	253673
		Сметная прибыль	%	8		65954,97	527640
		Сметная стоимость:				**890392,09**	**7123137**
32	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**6,0000**		**1472,63**	**8836**
		Итого оплата труда:				**1132,70**	**6796**
		Итого эксплуатация машин:				**54,03**	**324**
		Итого материалов:				**311,68**	**1870**
		Накладные расходы	%	--		790,45	4743
		Сметная прибыль	%	8		181,05	1086
		Сметная стоимость:				**2444,13**	**14665**
33	**23-040102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**6,0000**		**46340,41**	**278042**
		Накладные расходы	%	--		1853,62	11122
		Сметная прибыль	%	8		3855,52	23133
		Сметная стоимость:				**52049,55**	**312297**
34	**11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**4,0000**		**878,60**	**3514**
		Итого оплата труда:				**704,37**	**2817**
		Итого эксплуатация машин:				**18,01**	**72**
		Итого материалов:				**164,81**	**659**
		Накладные расходы	%	--		490,06	1960
		Сметная прибыль	%	8		109,49	438
		Сметная стоимость:				**1478,15**	**5913**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	23-040102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,0000**		**24764,13**	**99057**
		Накладные расходы	%	--		990,57	3962
		Сметная прибыль	%	8		2060,38	8242
		Сметная стоимость:				**27815,07**	**111260**
36	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**1560,71**	**9364**
		Итого оплата труда:				**1208,70**	**7252**
		Итого эксплуатация машин:				**85,65**	**514**
		Итого материалов:				**283,55**	**1701**
		Накладные расходы	%	--		821,68	4930
		Сметная прибыль	%	8		190,59	1144
		Сметная стоимость:				**2572,99**	**15438**
37	23-040501-0123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч18бр для воды и пара, PN 16, DN 32**	**шт.**	**6,0000**		**2679,90**	**16079**
		Накладные расходы	%	--		107,20	643
		Сметная прибыль	%	8		222,97	1338
		Сметная стоимость:				**3010,06**	**18060**
38	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**5,0000**		**2286,05**	**11430**
		Итого оплата труда:				**200,69**	**1003**
		Итого материалов:				**2085,36**	**10427**
		Накладные расходы	%	--		217,50	1088
		Сметная прибыль	%	8		200,28	1001
		Сметная стоимость:				**2703,84**	**13519**
39	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1552,92**	**6212**
		Итого оплата труда:				**1330,28**	**5321**
		Итого эксплуатация машин:				**36,02**	**144**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**203,81**	**815**
		Накладные расходы	%	--		921,26	3685
		Сметная прибыль	%	8		197,93	792
		Сметная стоимость:				**2672,12**	**10688**
40	**23-041011-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вантуз фланцевый для чистой воды, PN 16, DN 50**	**шт.**	**4,0000**		**107115,16**	**428461**
		Накладные расходы	%	--		4284,61	17138
		Сметная прибыль	%	8		8911,98	35648
		Сметная стоимость:				**120311,75**	**481247**
41	**11-221201-0110 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка**	**фланец**	**27,0000**		**3539,63**	**95570**
		Итого оплата труда:				**2885,75**	**77915**
		Итого эксплуатация машин:				**319,21**	**8619**
		Итого материалов:				**360,44**	**9732**
		Накладные расходы	%	--		2005,32	54144
		Сметная прибыль	%	8		443,60	11977
		Сметная стоимость:				**5988,54**	**161691**
42	**23-020103-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400**	**шт.**	**27,0000**		**12547,75**	**338789**
		Накладные расходы	%	--		501,91	13552
		Сметная прибыль	%	8		1043,97	28187
		Сметная стоимость:				**14093,63**	**380528**
43	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**12,0000**		**702,89**	**8435**
		Итого оплата труда:				**593,77**	**7125**
		Итого эксплуатация машин:				**51,05**	**613**
		Итого материалов:				**58,07**	**697**
		Накладные расходы	%	--		411,59	4939
		Сметная прибыль	%	8		89,16	1070
		Сметная стоимость:				**1203,64**	**14444**

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100**	**шт.**	**12,0000**		**1715,52**	**20586**
		Накладные расходы	%	--		68,62	823
		Сметная прибыль	%	8		142,73	1713
		Сметная стоимость:				**1926,87**	**23122**
45	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**4,0000**		**362,23**	**1449**
		Итого оплата труда:				**316,68**	**1267**
		Итого эксплуатация машин:				**25,53**	**102**
		Итого материалов:				**20,02**	**80**
		Накладные расходы	%	--		219,01	876
		Сметная прибыль	%	8		46,50	186
		Сметная стоимость:				**627,73**	**2511**
46	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50**	**шт.**	**4,0000**		**784,82**	**3139**
		Накладные расходы	%	--		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		65,30	261
		Сметная стоимость:				**881,51**	**3526**
47	**23-020103-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**(Свободные) Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400**	**шт.**	**20,0000**		**12547,75**	**250955**
		Накладные расходы	%	--		501,91	10038
		Сметная прибыль	%	8		1043,97	20879
		Сметная стоимость:				**14093,63**	**281873**
48	**11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**(Тройник 600х400, Тройник 400, Тройник 400х100) Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,5000**		**742938,90**	**371469**
		Итого оплата труда:				**222024,86**	**111012**
		Итого эксплуатация машин:				**260920,61**	**130460**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**335852,89**	**167926**
		Накладные расходы	%	--		173110,09	86555
		Сметная прибыль	%	8		73283,92	36642
		Сметная стоимость:				**989332,90**	**494666**
49	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**20,0000**		**858,36**	**17167**
		Итого оплата труда:				**507,91**	**10158**
		Итого эксплуатация машин:				**522,79**	**10456**
		Накладные расходы	%	--		362,36	7247
		Сметная прибыль	%	8		97,66	1953
		Сметная стоимость:				**1318,38**	**26368**
50	**23-020302-8222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 13,6, DN 450, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**20,0000**		**35422,74**	**708455**
		Накладные расходы	%	--		1416,91	28338
		Сметная прибыль	%	8		2947,17	58943
		Сметная стоимость:				**39786,82**	**795736**
51	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**(Патрубки) Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,3849**		**620712,71**	**238925**
		Итого оплата труда:				**402485,96**	**154925**
		Итого эксплуатация машин:				**293515,90**	**112980**
		Итого материалов:				**17745,77**	**6831**
		Накладные расходы	%	--		284770,04	109614
		Сметная прибыль	%	8		72438,62	27883
		Сметная стоимость:				**977921,37**	**376421**
52	**23-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Патрубки / Трубы стальные электросварные прямошовные, D 16 мм, толщина стенки 1,6 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,6000**		**236,23**	**378**
		Накладные расходы	%	--		9,45	15
		Сметная прибыль	%	8		19,65	31
		Сметная стоимость:				**265,33**	**425**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**23-010201-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Патрубки / Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,2000**		**385,86**	**463**
		Накладные расходы	%	--		15,43	19
		Сметная прибыль	%	8		32,10	39
		Сметная стоимость:				**433,40**	**520**
54	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Патрубки / Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,8000**		**774,96**	**620**
		Накладные расходы	%	--		31,00	25
		Сметная прибыль	%	8		64,48	52
		Сметная стоимость:				**870,44**	**696**
55	**23-010201-0194 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Патрубки / Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0000**		**2579,20**	**15475**
		Накладные расходы	%	--		103,17	619
		Сметная прибыль	%	8		214,59	1288
		Сметная стоимость:				**2896,96**	**17382**
56	**23-010201-0194 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Патрубки / Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**22,2000**		**2579,20**	**57258**
		Накладные расходы	%	--		103,17	2290
		Сметная прибыль	%	8		214,59	4764
		Сметная стоимость:				**2896,96**	**64312**
57	**11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**(Патрубки) Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,1232**		**418916,52**	**51611**
		Итого оплата труда:				**222024,86**	**27353**
		Итого эксплуатация машин:				**260920,61**	**32145**
		Итого материалов:				**11830,51**	**1458**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		160149,19	19730
		Сметная прибыль	%	8		46325,26	5707
		Сметная стоимость:				**625390,97**	**77048**
58	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Патрубки / Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,6000**		**20332,79**	**12200**
		Накладные расходы	%	--		813,31	488
		Сметная прибыль	%	8		1691,69	1015
		Сметная стоимость:				**22837,79**	**13703**
59	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**858,36**	**858**
		Итого оплата труда:				**507,91**	**508**
		Итого эксплуатация машин:				**522,79**	**523**
		Накладные расходы	%	--		362,36	362
		Сметная прибыль	%	8		97,66	98
		Сметная стоимость:				**1318,38**	**1318**
60	**23-020303-0518 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 13,6, DN 450, PN 16**	**шт.**	**1,0000**		**37179,20**	**37179**
		Накладные расходы	%	--		1487,17	1487
		Сметная прибыль	%	8		3093,31	3093
		Сметная стоимость:				**41759,68**	**41760**
61	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**(Отвод ст. ф-114х5, 90 гр.) Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0386**		**620712,71**	**23984**
		Итого оплата труда:				**402485,96**	**15552**
		Итого эксплуатация машин:				**293515,90**	**11341**
		Итого материалов:				**17745,77**	**686**
		Накладные расходы	%	--		284770,04	11004
		Сметная прибыль	%	8		72438,62	2799
		Сметная стоимость:				**977921,37**	**37787**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	31,9553		77,48	2476
		Итого оплата труда:				28,99	926
		Итого эксплуатация машин:				1,03	33
		Итого материалов:				47,64	1522
		Накладные расходы	%	--		19,44	621
		Сметная прибыль	%	8		7,75	248
		Сметная стоимость:				104,68	3345
63	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (За 2 раза)**	м2	31,9553		129,82	4148
		Итого оплата труда:				34,87	1114
		Итого эксплуатация машин:				1,63	52
		Итого материалов:				93,66	2993
		Накладные расходы	%	--		24,85	794
		Сметная прибыль	%	8		12,37	395
		Сметная стоимость:				167,04	5338
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				9573900
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				6341824
Накладные расходы -			Тенге				253673
Сметная прибыль -			Тенге				527640
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				7123137
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				944144
Материалы -			Тенге				204727
Всего заработная плата -			Тенге				491386
		Накладные расходы -	Тенге				354955
		Сметная прибыль -	Тенге				103928
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1403027
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				512
		Сметная заработная плата -	Тенге				491386
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				2287931
Материалы -			Тенге				12128
Всего заработная плата -			Тенге				8256
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2267137
Сдача и испытание -			Тенге				29
		Накладные расходы -	Тенге				96703
		Сметная прибыль -	Тенге				190771

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2575405
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
		Сметная заработная плата -	Тенге				8256
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11101569
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				522
		Сметная заработная плата -	Тенге				499641
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				12218673
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				702907
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				686359
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				218539
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4487584
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				6341824
		Накладные расходы I уровня	Тенге				568507
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				12787180
		Накладные расходы II уровня	Тенге				511487
		ИТОГО:	Тенге				13298667
		Сметная прибыль	Тенге				1063893
		ИТОГО по смете:	Тенге				14362561

Временные здания и сооружения 2,08%	150 580
Итого	14 513 141
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,63%	268 257
Итого	14 781 398
НДС 12 %	1 773 768
Итого с НДС	**16 555 166**

Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ **А. Елжасов**

Директор филиала Есиль су
РГП "Казводхоз"
_____ **К. Аскаров**

Заместитель директора филиала Есиль су
РГП "Казводхоз"
_____ **М. Какелеев**

Технадзор
ТОО "Аймерекс"
_____ **В. Мец**