Форма КС-3

Заказчик: "Коммунальное государственное казённое предприятие «Детский сад «Дюймовочка» акимата района имени Габита Мусрепова СКО"

Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : "Капитальный ремонт по замене внутренних сетей электроснабжения КГКП Детский сад Дюймовочка с. Новоишимское райна имени Габита Мусрепова, Северо - Казахстанской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за месяц октябрь 2013 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		29	**23.08.2013г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт по замене внутренних сетей электроснабжения КГКП Детский сад Дюймовочка с. Новоишимское райна имени Габита Мусрепова, Северо - Казахстанской области»	**3747,550**	**3747,550**	**1468,453**	**1468,453**				**1877,574**	**401,523**	**401,523**
В том числе за										
отчётный месяц	**3747,550**	**3747,550**	**1468,453**	**1468,453**				**1877,574**	**401,523**	**401,523**
Итого к оплате	**3747,550**	**3747,550**							**401,523**	**401,523**

Заказчик

"Коммунальное государственное казённое предприятие «Детский сад «Дюймовочка» акимата района имени Габита Мусрепова СКО"

Заведующая _____ **Жантасова.Б.С**

Подрядчик

«Директор ТОО "Триэл" _____ **Грошев Л.П.**

Заказчик "Коммунальное государственное казённое предприятие «Детский сад «Дюймовочка» акимата района имени Габита Мусрепова СКО"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ТРИЭЛ"

Наименование работ «Капитальный ремонт по замене внутренних сетей электроснабжения КГКП Детский сад Дюймовочка с. Новоишимское райна имени Габита Мусрепова, Северо - Казахстанской области»

Акт №1
Выполненных работ от 17.10.2013 года

«Капитальный ремонт по замене внутренних сетей электроснабжения КГКП Детский сад Дюймовочка с. Новоишимское райна имени Габита Мусрепова, Северо - Казахстанской области»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	Е67-7-1	**Демонтаж выключателей однополюсный, 220В, 6,3А открытой установки на две цепи**	14	8,42		118	0	114	0,0584	1
		шт		8,42		118	0	97		0
2	Е67-7-1	**Демонтаж выключателей, одноплюсный, 220В, 6,3А скрытой установки**	45	8,42		379	0	368	0,0584	3
		шт		8,42		379	0	97		0
3	Е67-7-1	**Демонтаж выключателей, однополюсный,220В, 6,3А открытой установки в защищенном исполнении**	21	8,42		177	0	172	0,0584	1
		шт		8,42		177	0	97		0
4	Е67-7-1	**Демонтаж розеток, штепсельная двухполюсная 220В, 10А скрытой установки с 3-мя заземляющим контактом и шторками**	37	8,42		312	0	302	0,0584	2
		шт		8,42		312	0	97		0
5	Е67-7-1	**Демонтаж розеток, штепсельная двухполюсная 220В скрытой установки, двухместная с 3-мя заземляющим контактом и шторками**	4	8,42		34	0	33	0,0584	0
		шт		8,42		34	0	97		0
6	Е67-7-1	**Демонтаж розеток, штепсельная двухполюсная 220В, 10А в брызгозащищенном исполнении**	2	8,42		17	0	16	0,0584	0
		шт		8,42		17	0	97		0
7	Е67-6-1	**Демонтаж кабеля**	980	13,94	0,06	13661	59	13194	0,0964	94
		м		13,88		13602	0	97	0,0001	0
56	Е67-7-3	**Демонтаж светильников с лампами накаливания**	115	9,32	0,23	1072	26	1020	0,0632	7
		шт		9,09	0,05	1045	6	97	0,0003	0
57	Е67-7-4	**Демонтаж бра. Плафонов**	29	14,95	0,19	434	6	416	0,1081	3

		шт		14,76	0,02	428	1	97	0,0003	0
67	Е67-6-1	Демонтаж провода сечением 2х2,5мм2	39	13,94	0,06	544	2	525	0,0964	4
		м		13,88		541	0	97	0,0001	0
68	Е67-7-1	Демонтаж выключателей	5	8,42		42	0	41	0,0584	0
		шт		8,42		42	0	97		0
80	Е67-6-1	Демонтаж провода сечением 2х2,5мм2	45	13,94	0,06	627	3	606	0,0964	4
		м		13,88		625	0	97	0,0001	0
81	Е67-7-1	Демонтаж выключателей	6	8,42		51	0	49	0,0584	0
		шт		8,42		51	0	97		0
11	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	9	961,6	22,6	8654	203	3207	2	18
		шт		412	2,3	3708	21	86	0,013	0
12	99-18-650	Щит распределительный ЩРн-9з 2 36УХЛ3 производство"Электрокомплектсервис" г. Новосибирск.(ТОО "Интеркабель")	1	1148		1148	0	0		0
						0	0			0
	Счет №3522 ИП Демьяненко	Щит Рос ЩРВ 18	4	1645,68		6583	0	0		0
		шт				0	0			0
	Счет №4863 ИП Демьяненко	Щит Рос ЩРВ 4	4	274,28		1097	0	0		0
		шт				0	0			0
13	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный,устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	48	501,2	13,2	24058	634	9466	1	48
		шт		227	2,3	10896	110	86	0,013	1
14	99-18-303	Автоматический выклдючатель на 10 А (вводной) ВА47-29/3/10А (ИП" Желобкович)	20	208		4160	0	0		0
		шт				0	0			0
	Счет №3522 ИП Демьяненко	ИЭК Автомат 3/16А	6	232,88		1397	0	0		0
		шт				0	0			0
	Счет №3522 ИП Демьяненко	ИЭК Автомат 3/25А	9	232,88		2096	0	0		0
		шт				0	0			0
	Счет №3522 ИП Демьяненко	ЭКФ Ад-32 16 А/30МА	13	1071,99		13936	0	0		0
		шт				0	0			0
16	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	46	39,12		1800	0	1513	0,2162	10
		шт		33,9		1559	0	97		0
17	18-1-145	Розетка штепсельная с 3-мя заземляющими контактом и шторкой	46	68		3128	0	0		0
		шт				0	0			0
21	18-1-150	Коробка полиэтиленовая для установки штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,116	16300		1891	0	0		0
		1000шт				0	0			0
22	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	50	39,82		1991	0	1644	0,21505	11
				33,9		1695	0	97		0
23	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	50	156		7800	0	0		0
		шт				0	0			0

26	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических (открытой установки)	20	90,2		1804	0	1195	0,38755	8
		шт		61,58		1232	0	97		0
27	18-1--18	Выкключатель однополюсной для открытой установки, тип 0-1-1р54-17-6/220	20	215		4300	0	0		0
		шт				0	0			0
36	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,32	28900		9248	0	0		0
		1000м				0	0			0
38	16-1-332	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,25	54100		67625	0	0		0
		1000м				0	0			0
39	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	200	12,7	1,37	2540	274	2219	0,06682	13
		м		10,61	0,83	2122	166	97	0,00363	1
41	Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	44	18,73	2,44	824	107	717	0,09476	4
		м		15,34	1,45	675	64	97	0,00638	0
	Е0121-4-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	47	25,18	3,60	1183	169	1029	0,13	6
		м		20,47	2,05	962	96	97,2	0,01	0
	Счет фактура №3504 ИП Мыкало	Гофра Диам 20мм	71	11,08		787	0	0		0
		м				0	0			0
	Счет фактура №3504 ИП Мыкало	Гофра Диам 16	200	9,24		1848	0	0		0
		м				0	0			0
	Счет фактура ИП Мыкало	Металорукав РЭЦХ 32	20	85,01		1700	0	0		0
		м				0	0			0
42	16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,69	63700		43953	0	0		0
		1000м				0	0			0
55	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ3	0,18	22300		4014	0	0		0
		1000шт				0	0			0
58	Е21-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2-х ламп накаливания	80	212,07	7,88	16966	630	7029	0,55545	44
		шт		87,46	3,12	6997	250	97	0,01525	1

59	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	69	197,28	71,95	13612	4965	9691	0,6325	44
				99,88	44,92	6892	3099	97	0,19625	14
60	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп в защищенном исполнении	9	1915,46	81,7	17239	735	1899	1,0879	10
		шт		174,4	43,07	1570	388	97	0,19525	2
	Е0121-17-18 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	19	135,37	3,23	2572	61	2164	0,70	13
		шт		115,92	1,28	2202	24	97,2	0,01	0
61	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	1100	113,54	73,85	124894	81235	67112	0,2624	289
		м борозды		39,69	28,1	43659	30910	90	0,154	169
62	Е69-9-4	Заделка в кирпичных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	1100	59,58	0,77	65538	847	46312	0,238	262
		м борозды		46,67	0,11	51337	121	90	0,0007	1
	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	2060	30,63		63098	0	56986	0,17	350
		м		28,46		58628	0	97,2		0
	Е0121-9-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	68	30,63		2083	0	1881	0,17	12
		м		28,46		1935	0	97,2		0
	Е0169-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	296	195,71	137,68	57930	40753	29581	0,37	110
		гнездо		58,03	53,01	17177	15691	90	0,29	86
	Счет №767 ИП Демьяненко	Нулевая планка 12гр эл	12	110,9		1331	0	0		0
		шт				0	0			0
	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,047	360600		16948	0	0		0
		1000м				0	0			0
	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,068	248700		16912	0	0		0
		1000м				0	0			0
	С151602-62	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,004	118900		476	0	0		0
		1000м				0	0			0

	С151602-23	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2	0,02	96400		1928	0	0		0
		1000м				0	0			0
	С151602-65	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,02	423100		8462	0	0		0
		1000м				0	0			0
	Счет №8019 Светотехника	Светильник ЛПО 2х36	80	590,7		47256	0	0		0
		шт				0	0			0
	Счет №8019 Светотехника	Стартер ST 111 Basic 25*1000 36W	160	14,78		2365	0	0		0
						0	0			0
	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	160	101		16160	0	0		0
		шт				0	0			0
	Счет №8019 Светотехника	Светильник НПО Таблетка	69	330,09		22776	0	0		0
		шт				0	0			0
	Счет №8019 Светотехника	Светильник НПП	9	255,05		2295	0	0		0
		шт				0	0			0
	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	147	19		2793	0	0		0
		шт				0	0			0
	Счет№4863 ИП Демьяненко	Метсан светильник R-50	19	96,1		1826	0	0		0
		шт				0	0			0
	Счет№4863 ИП Демьяненко	Рефлекторная лампа R-50 60ВТ	19	70,23		1334	0	0		0
		шт				0	0			0
	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	890	16,97	0,07	15103	62	14231	0,12	107
		м2		16,90	0,02	15041	18	94,5		0
	Е0161-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	266,5	411,68	33,79	109713	9005	62573	1,47	392
		м2		242,84	5,62	64717	1498	94,5	0,03	8
65	П9-29-1	Мусор строительный- погрузка	0,62	27,1	27,1	17	17	11	0	0
					18,97	0	12	90	0,03984	0
66	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	0,62	21,67	21,67	13	13	3	0	0
					4,33	0	3	90	0,00909	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			868671	139808			1870
			Тенге			310373	52477			283
		В том числе оборудывание				7680				
		Накладные расходы -	Тенге			337316				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50597			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71898				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1277885**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**1964**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**413447**				
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения (3,4%), К=0,8	Тенге			**34758**					
		Всего	Тенге			**1312644**					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	Тенге			**31766**					
		Всего	Тенге			**1344410**					
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**13126**					
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**5251**					
		Затраты на транспорт привозных материалов	Тенге			**29567**					
		Затраты на разъездной характер работ	Тенге			**76099**					
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			**1468453**					
		Итого по сметному расчету в ценах 2013 года МРП 1731:775 =2,234	Тенге			**3280524**					
		Итого	Тенге			**3280524**					
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			**65610**					
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**3346135**					
		Итого с учетом скидки				**3346027**					
		НДС 12%	Тенге			**401523**					
		ИТОГО	Тенге			**3747550**					

Сдал

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П.

Принял

Заказчик

"Коммунальное государственное казённое предприятие «Детский сад «Дюймовочка» акимата района имени Габита Мусрепова СКО"

Заведующая _____ Жантасова.Б.С

Технадзор _____ Яшкин Т.А.