Наименование объекта: Реконструкция аварийного участка водовода Киялы - Ильич Булаевского группового водопровода в Аккайынском районе Северо - Казахстанской области

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная договорная стоимость работ 844 852 938,72 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2017 год 741 501 315,00 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Адрес: 010000, г.Астана, район "Алматы", ул. Иманова , 50
ИИК: KZ426010111000091923
БИН: 110740000364
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 530 184 148,00 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 530 184 148,00 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		31	2017-11-21						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция аварийного участка водовода Киялы - Ильич Булаевского группового водопровода в Аккайынском районе Северо - Казахстанской области	тенге	**741 501 315,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530 184 148,00**		**530 184 148,00**	**530 184 148,00**
	ИТОГО :		**741 501 315,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530 184 148,00**		**530 184 148,00**	**530 184 148,00**

Заказчик:
Председатель
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____И.Абишев

Руководитель управления развития групповых
водопроводов Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____С.Сарсекеев.

Подрядчик:
И.о. Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК _____М.Егенов

Заказчик РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК
Генподрядчик РГП на ПХВ "Казводхоз"

Наименование стройки - Реконструкция аварийного участка водовода Киялы - Ильич Булаевского группового водопровода в Аккайынском районе Северо - Казахстанской области

Наименование объекта - Водовод Киялы-Ильич L-15 км (Водовод из полиэтиленовых труб Д-450 мм SDR-17, L-15 км)

Акт выполненных работ № 1
за ноябрь 2017 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Рекультивация					
1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**42900,0000**		**34,70**	**1488724**
		Итого оплата труда:				**10,14**	**435133**
		Итого эксплуатация машин:				34,70	1488724
		Накладные расходы	%	--		7,62	326999
		Сметная прибыль	%	8		3,39	145258
		Сметная стоимость:				45,71	1960981
2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**42900,0000**		**29,18**	**1251881**
		Итого оплата труда:				**8,53**	**365908**
		Итого эксплуатация машин:				**29,18**	**1251881**
		Накладные расходы	%	--		6,41	274977
		Сметная прибыль	%	8		2,85	122149
		Сметная стоимость:				**38,44**	**1649007**
3	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**42900,0000**		**34,70**	**1488724**
		Итого оплата труда:				**10,14**	**435133**
		Итого эксплуатация машин:				**34,70**	**1488724**
		Накладные расходы	%	--		7,62	326999

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3,39	145258
		Сметная стоимость:				45,71	1960981
4	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	42900,0000		29,18	1251881
		Итого оплата труда:				8,53	365908
		Итого эксплуатация машин:				29,18	1251881
		Накладные расходы	%	--		6,41	274977
		Сметная прибыль	%	8		2,85	122149
		Сметная стоимость:				38,44	1649007
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5481210
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5481210
Всего заработная плата -			Тенге				1602082
		Накладные расходы -	Тенге				1203952
		Сметная прибыль -	Тенге				534813
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				7219975
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1390
		Сметная заработная плата -	Тенге				1602082
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7219975
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1390
		Сметная заработная плата -	Тенге				1602082
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы					
5	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта	52227,2667		92,67	4840036
		Итого оплата труда:				29,76	1554462
		Итого эксплуатация машин:				86,49	4517098
		Накладные расходы	%	--		22,00	1149036
		Сметная прибыль	%	8		9,17	479126
		Сметная стоимость:				123,85	6468197

1	2	3	4	5	6	7	8
6	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	15374,3333		101,94	1567257
		Итого оплата труда:				32,74	503352
		Итого эксплуатация машин:				95,14	1462686
		Накладные расходы	%	--		24,20	372071
		Сметная прибыль	%	8		10,09	155146
		Сметная стоимость:				136,23	2094474
7	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1481,2380		929,70	1377107
		Итого оплата труда:				597,45	884972
		Итого эксплуатация машин:				929,70	1377107
		Накладные расходы	%	--		404,41	599023
		Сметная прибыль	%	8		106,73	158090
		Сметная стоимость:				1440,84	2134221
8	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	671,7333		1590,29	1068249
		Итого оплата труда:				1590,29	1068249
		Накладные расходы	%	--		1041,07	699318
		Сметная прибыль	%	8		210,51	141405
		Сметная стоимость:				2841,86	1908973
13	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	57057,0000		24,05	1372502
		Итого оплата труда:				7,03	401163

147

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				24,05	1372502
		Накладные расходы	%	--		5,28	301471
		Сметная прибыль	%	8		2,35	133918
		Сметная стоимость:				**31,69**	**1807891**
14	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	57057,0000		11,59	661501
		Итого оплата труда:				**3,39**	**193348**
		Итого эксплуатация машин:				**11,59**	**661501**
		Накладные расходы	%	--		2,55	145299
		Сметная прибыль	%	8		1,13	64544
		Сметная стоимость:				**15,27**	**871344**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**10886652**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10886652**
Всего заработная плата -			Тенге				**4605545**
		Накладные расходы -	Тенге				**3266218**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1132230**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15285100**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5243**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4605545**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**15285100**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5243**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4605545**
		РАЗДЕЛ 3.Трубопровод					
15	**11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400-450 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**11,0000**		**624952,95**	**6874482**
		Итого оплата труда:				**435870,14**	**4794572**
		Итого эксплуатация машин:				**210443,03**	**2314873**
		Итого материалов:				**50350,00**	**553850**
		Накладные расходы	%	--		306500,49	3371505
		Сметная прибыль	%	8		74516,27	819679
		Сметная стоимость:				**1005969,71**	**11065667**

118

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**23-010501-1325**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7**	**м**	**11110,0000**		**33169,86**	**368517145**
	РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**питьевая ГОСТ 18599-2001**					
		Накладные расходы	%	--		1326,79	14740686
		Сметная прибыль	%	8		2759,73	30660626
		Сметная стоимость:				**37256,39**	**413918457**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**375391627**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6874482**
Материалы -			Тенге				**553850**
Всего заработная плата -			Тенге				**4794572**
		Накладные расходы -	Тенге				**3371505**
		Сметная прибыль -	Тенге				**819679**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11065667**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5901**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4794572**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**368517145**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**368517145**
		Накладные расходы -	Тенге				**14740686**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30660626**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**413918457**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**424984124**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5901**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4794572**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**391759489**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5501517**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**17186977**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**5500682**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**369070995**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**6646136**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**398405625**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**15936225**
ИТОГО:			Тенге				**414341850**

119

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				33147348
	ИТОГО по смете:		Тенге				447489198

Временные здания и сооружения 2,08%	9 307 775
Итого	456 796 973
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,63%	16 581 730
Итого	473 378 703
НДС 12 %	56 805 444
Итого с НДС	**530 184 148**

Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ А. Елжасов

Заместитель директора филиала Есиль су
РГП "Казводхоз"
_____ К. Какелеев

Директор филиала Есиль су
РГП "Казводхоз"
_____ К. Аскаров

Технадзор
ТОО "Аймереке"
_____ В. Мец

Забабин И.В.

Кукулбаев Е.К.