Наименование объекта: Реконструкция аварийного участка водовода Киялы - Ильич Булаевского группового водопровода в Аккайынском районе Северо - Казахстанской области

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная договорная стоимость работ 844 852 938,72 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2017 год 741 501 315,00 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Адрес: 010000, г.Астана, район "Алматы", ул. Иманова , 50
ИИК: KZ426010111000091923
БИН: 110740000364
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 715 293 647,00 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 185 109 499,00 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		31	2017-11-21						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция аварийного участка водовода Киялы - Ильич Булаевского группового водопровода в Аккайынском районе Северо - Казахстанской области	тенге	741 501 315,00	0,00	0,00	0,00	530 184 148,00	715 293 647,00		185 109 499,00	715 293 647,00
	ИТОГО :		741 501 315,00	0,00	0,00	0,00	530 184 148,00	715 293 647,00		185 109 499,00	715 293 647,00

Заказчик:
Председатель
Комитета по водным ресурсам МСХ РК_____И.Абишев

Руководитель управления развития групповых
водопроводов Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____С.Сарсекеев.

Подрядчик:
И.о. Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК_____А.Елжасов

157

Наименование стройки - Реконструкция аварийного участка водовода Киялы - Ильич Булаевского группового водопровода в Аккайынском районе Северо - Казахстанской области

Наименование объекта - Водовод Киялы-Ильич L-15 км (Водовод из полиэтиленовых труб Д-450 мм SDR-17, L-15 км)

Акт выполненных работ № 2
за Декабрь 2017 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Рекультивация					
1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	3900,0000		34,70	135339
		Итого оплата труда:				10,14	39558
		Итого эксплуатация машин:				34,70	135339
		Накладные расходы	%	--		7,62	29727
		Сметная прибыль	%	8		3,39	13205
		Сметная стоимость:				45,71	178271
2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	3900,0000		29,18	113807
		Итого оплата труда:				8,53	33264
		Итого эксплуатация машин:				29,18	113807
		Накладные расходы	%	--		6,41	24998
		Сметная прибыль	%	8		2,85	11104
		Сметная стоимость:				38,44	149910
3	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	15600,0000		34,70	541354
		Итого оплата труда:				10,14	158230
		Итого эксплуатация машин:				34,70	541354
		Накладные расходы	%	--		7,62	118909
		Сметная прибыль	%	8		3,39	52821
		Сметная стоимость:				45,71	713084

158

1	2	3	4	5	6	7	8
4	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	15600,0000		29,18	455230
		Итого оплата труда:				8,53	133057
		Итого эксплуатация машин:				29,18	455230
		Накладные расходы	%	--		6,41	99992
		Сметная прибыль	%	8		2,85	44418
		Сметная стоимость:				38,44	599639
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1245730
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1245730
Всего заработная плата -			Тенге				364109
		Накладные расходы -	Тенге				273625
		Сметная прибыль -	Тенге				121548
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1640903
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				316
		Сметная заработная плата -	Тенге				364109
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1640903
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				316
		Сметная заработная плата -	Тенге				364109
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы					
5	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	18991,7333		92,67	1760013
		Итого оплата труда:				29,76	565259
		Итого эксплуатация машин:				86,49	1642581
		Накладные расходы	%	--		22,00	417831
		Сметная прибыль	%	8		9,17	174228
		Сметная стоимость:				123,85	2352072
6	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	5590,6667		101,94	569912

159

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				32,74	183037
		Итого эксплуатация машин:				95,14	531886
		Накладные расходы	%	--		24,20	135298
		Сметная прибыль	%	8		10,09	56417
		Сметная стоимость:				**136,23**	**761627**
7	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1590,2672		929,70	1478472
		Итого оплата труда:				597,45	950112
		Итого эксплуатация машин:				929,70	1478472
		Накладные расходы	%	--		404,41	643115
		Сметная прибыль	%	8		106,73	169727
		Сметная стоимость:				**1440,84**	**2291314**
8	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кпр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	244,2667		1590,29	388454
		Итого оплата труда:				1590,29	388454
		Накладные расходы	%	--		1041,07	254298
		Сметная прибыль	%	8		210,51	51420
		Сметная стоимость:				**2841,86**	**694172**
		УСТРОЙСТВА ВРЕЗОК - 2 ШТ					
9	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3 грунта	97,2000		1975,51	192020
		Итого оплата труда:				1975,51	192020
		Накладные расходы	%	--		1293,25	125704
		Сметная прибыль	%	8		261,50	25418
		Сметная стоимость:				**3530,26**	**343141**
10	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	м2 креплений	118,8000		401,70	47722
		Итого оплата труда:				160,79	19102
		Итого эксплуатация машин:				16,91	2009
		Итого материалов:				231,03	27447
		Накладные расходы	%	--		114,89	13649
		Сметная прибыль	%	8		41,33	4910

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				557,92	66281
11	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	97,2000		11,59	1127
		Итого оплата труда:				3,39	329
		Итого эксплуатация машин:				11,59	1127
		Накладные расходы	%	--		2,55	248
		Сметная прибыль	%	8		1,13	110
		Сметная стоимость:				15,27	1484

12	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	15295,0000		92,67	1417427
		Итого оплата труда:				29,76	455231
		Итого эксплуатация машин:				86,49	1322852
		Накладные расходы	%	--		22,00	336501
		Сметная прибыль	%	8		9,17	140314
		Сметная стоимость:				123,85	1894242
13	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20748,0000		24,05	499092
		Итого оплата труда:				7,03	145878
		Итого эксплуатация машин:				24,05	499092
		Накладные расходы	%	--		5,28	109626
		Сметная прибыль	%	8		2,35	48697
		Сметная стоимость:				31,69	657415
14	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	20616,6500		11,59	239023
		Итого оплата труда:				3,39	69863
		Итого эксплуатация машин:				11,59	239023
		Накладные расходы	%	--		2,55	52502
		Сметная прибыль	%	8		1,13	23322
		Сметная стоимость:				15,27	314846
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				6593261
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6593261
Материалы -			Тенге				27447
Всего заработная плата -			Тенге				2969285

161

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				2088771
		Сметная прибыль -	Тенге				694563
	ВСЕГО, Стоимость	общестроительных работ -	Тенге				9376595
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3539
		Сметная заработная плата -	Тенге				2969285
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9376595
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3539
		Сметная заработная плата -	Тенге				2969285
		РАЗДЕЛ 3.Трубопровод					
15	11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400-450 мм. Укладка**	км трубопровода	3,5940		624952.95	2246081
		Итого оплата труда:				435870,14	1566517
		Итого эксплуатация машин:				210443,03	756332
		Итого материалов:				50350,00	180958
		Накладные расходы	%	--		306500,49	1101563
		Сметная прибыль	%	8		74516,27	267811
		Сметная стоимость:				1005969,71	3615455
16	23-010501-1325 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3629,9400		33169,86	120404602
		Накладные расходы	%	--		1326,79	4816184
		Сметная прибыль	%	8		2759,73	10017663
		Сметная стоимость:				37256,39	135238449
17	11-220701-0111 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 450 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	14,5940		287846,27	4200828
		Итого оплата труда:				86237,16	1258545
		Итого материалов:				201609,11	2942283
		Накладные расходы	%	--		67209,26	980852
		Сметная прибыль	%	8		28404,44	414534
		Сметная стоимость:				383459,97	5596215
18	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**(Упоры на углы поворотов) Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,3500		27092,64	9482
		Итого оплата труда:				3901,04	1365
		Итого эксплуатация машин:				686,59	240

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				22676.46	7937
		Накладные расходы	%	--		3051.39	1068
		Сметная прибыль	%	8		2411.52	844
		Сметная стоимость:				32555.56	11394
		УСТРОЙСТВА ВРЕЗОК - 2 ШТ					
19	11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400-450 мм. Врезка в существующие сети	км трубопровода	0.0090		574602.95	5171
		Итого оплата труда:				435870.14	3923
		Итого эксплуатация машин:				210443.03	1894
		Накладные расходы	%	--		304486.49	2740
		Сметная прибыль	%	8		70327.15	633
		Сметная стоимость:				949416.59	8545
20	23-010501-1325 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	(На врезки) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26.7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,0000		33169.86	298529
		Накладные расходы	%	--		1326.79	11941
		Сметная прибыль	%	8		2759.73	24838
		Сметная стоимость:				37256.39	335307
21	11-221101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуперы (патрубки) стальные, диаметр 400-450 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,0000		21892.59	21893
		Итого оплата труда:				10925.35	10925
		Итого эксплуатация машин:				13040.26	13040
		Итого материалов:				2073.54	2074
		Накладные расходы	%	--		7931.73	7932
		Сметная прибыль	%	8		2385.95	2386
		Сметная стоимость:				32210.27	32210
22	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	(На врезки) Трубы стальные электросварные прямошовные. D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,0000		20332.79	182995
		Накладные расходы	%	--		813.31	7320
		Сметная прибыль	%	8		1691.69	15225
		Сметная стоимость:				22837.79	205540

163

1	2	3	4	5	6	7	8
23	11-220601-0910 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 450 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,0090	3642424,03	32782
		Итого оплата труда:				243522,27	2192
		Итого эксплуатация машин:				553832,34	4984
		Итого материалов:				3018295,60	27165
		Накладные расходы	%	--		302973,38	2727
		Сметная прибыль	%	8		315631,79	2841
		Сметная стоимость:				**4261029,21**	**38349**
24	**11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**(Отвод ф-426х8-60гр) Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**		**0,0601**	**742938,90**	**44651**
		Итого оплата труда:				222024,86	13344
		Итого эксплуатация машин:				260920,61	15681
		Итого материалов:				335852,89	20185
		Накладные расходы	%	--		173110,09	10404
		Сметная прибыль	%	8		73283,92	4404
		Сметная стоимость:				**989332,90**	**59459**
25	**11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**		**0,9977**	**77,48**	**77**
		Итого оплата труда:				28,99	29
		Итого эксплуатация машин:				1,03	1
		Итого материалов:				47,64	48
		Накладные расходы	%	--		19,44	19
		Сметная прибыль	%	8		7,75	8
		Сметная стоимость:				**104,68**	**104**
26	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (За 2 раза)**	**м2**		**0,9977**	**129,82**	**130**
		Итого оплата труда:				34,87	35
		Итого эксплуатация машин:				1,63	2
		Итого материалов:				93,66	93
		Накладные расходы	%	--		24,85	25
		Сметная прибыль	%	8		12,37	12
		Сметная стоимость:				**167,04**	**167**
27	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**		**1,0000**	**858,36**	**858**
		Итого оплата труда:				507,91	508

164

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				522.79	523
		Накладные расходы	%	--		362.36	362
		Сметная прибыль	%	8		97.66	98
		Сметная стоимость:				1318.38	1318
28	23-020303-1118 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6, DN 450, PN 12,5 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1.0000		68746.15	68746
		Накладные расходы	%	--		2749.85	2750
		Сметная прибыль	%	8		5719.68	5720
		Сметная стоимость:				77215.68	77216
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				127516825
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6561953
Материалы -			Тенге				3180742
Всего заработная плата -			Тенге				2857383
		Накладные расходы -	Тенге				2107692
		Сметная прибыль -	Тенге				693572
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				9363217
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3616
		Сметная заработная плата -	Тенге				2857383
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				120954872
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				120954872
		Накладные расходы -	Тенге				4838195
		Сметная прибыль -	Тенге				10063445
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				135856512
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				145219729
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3616
		Сметная заработная плата -	Тенге				2857383
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				135355815
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3437285
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				7755470
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2753492
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				124163060
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				3744280
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				139100095

165

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы II уровня	Тенге				5564004
		ИТОГО:	Тенге				144664099
		Сметная прибыль	Тенге				11573128
		ИТОГО по смете:	Тенге				156237227

Временные здания и сооружения 2,08%	3 249 734
Итого	159 486 961
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,63%	5 789 377
Итого	165 276 338
НДС 12 %	19 833 161
Итого с НДС	**185 109 499**

Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ **А. Елжасов**

Заместитель директора филиала Есиль су
РГП "Казводхоз"

_____ **М. Какелеев**

Директор филиала Есиль су
РГП "Казводхоз"

_____ **К. Аскаров**

Технадзор
ТОО "Аймереке"

_____ **В. Мец**

166