Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года №1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «27» 02 2014 г. Алматинская и Жамбылская области

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от 31 января 2014 г. №24 Приказа первого вице-министра Министерства индустрии и новых технологий РК.
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
Председатель комиссии:

Шуренов С.Б.	Руководитель Управления развития электроэнергетики Департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

Заместитель председателя комиссии:

Кусаинов Р.Н.	Главный инженер проекта ТОО «АСПМК-519».

Членов комиссии - представителей:
Заказчика

Акмурзин А.А.	Заместитель Председателя Правления по производству АО «KEGOC»;
Бекенов М.О.	Управляющий директор по работе с филиалами и дочерними и зависимыми организациями АО «KEGOC»;
Атакулов Е.Т.	Директор Департамента капитального строительства АО «KEGOC»;

Сыздыков Ю.С.	Главный менеджер координатор Департамента эксплуатации АО «KEGOC»;
Жетписбаев С.Г.	Главный специалист сектора охраны труда Службы технического контроля и охраны труда АО «KEGOC»;
Терещенко Г.А.	Менеджер отдела строительства и реконструкции воздушных линий Департамента капитального строительства АО «KEGOC»;
Жанбирбаев А.А.	Главный менеджер отдела строительства и реконструкции воздушных линий Департамента капитального строительства АО «KEGOC»;
Онаев Б.Б.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала Алматинские МЭС АО «KEGOC»;
Приходько С.А.	Управляющий директор по производству АО «Энергоинформ»;
Верховод Л.И.	Директор департамента эксплуатации телекоммуникаций АО «Энергоинформ».

Генерального подрядчика

Ракеш Гаур	Вице-президент по Центральной Азии «KEC International Limited»;
Сычев В.М.	Генеральный директор ТОО «АСПМК 519».

Органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора

Моргун Л.В.	Главный эксперт Управления Государственного архитектурно-строительного контроля Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МРР РК;
Хасенов Д.М.	Директор Жамбылского представительства АО «Казахэнергоэкспертиза»;
Каипов Р.Т.	Руководитель отдела архитектуры и градостроительства по Илийскому району Алматинской области;
Журунова А.М.	Начальник отдела архитектуры и градостроительства Жамбылского района Алматинской области;

Кожахметов М.А.	Начальник отдела архитектуры и градостроительства Мойыкумского района Жамбылской области.

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Солтанбек Жамболат.	Главный специалист управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Илийскому району Алматинской области;
Куштекова З.К.	Руководитель управления государственного санитарно- эпидемиологического надзора по Жамбылскому району Алматинской области;
Токбаев А.Б.	Руководитель управления государственного санитарно- эпидемиологического надзора по Мойынкумскому району Жамбылской области.

Органов государственной противопожарной службы

Малыбаев Е.С.	Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Жамбылского района Алматинской области, майор противопожарной службы;
Бахытов Э.Б.	И.о. руководителя отдела по чрезвычайным ситуациям Илийского района, Алматинской области, майор противопожарной службы;
Кашкинбеков К.Т.	Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Мойыкумского района Жамбылской области, майор противопожарной службы.

Уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды

Карибаев К.К.	Экологический инспектор Илийского района Алматинской области ГУ «Департамента экологии по Алматинской области»;
Адамин А.С.	Экологический инспектор Жамбылского района Алматинской области ГУ «Департамента экологии по Алматинской области»;
Даниярбек Атауоллаулы	Заместитель руководителя ГУ«Департамента экологии по Жамбылской области».

УСТАНОВИЛА:

1. **Заказчиком (совместно с подрядчиком):**
Акционерным обществом «Казахстанская Компания по управлению электрическими сетями», АО «KEGOC» совместно с компанией «KEC International Limited»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект:
ВЛ 500 кВ ЮКГРЭС – Алма в рамках проекта «Строительство ПС Алма с присоединением к НЭС Казахстана линиями напряжением 500 кВ, 220 кВ. 2 этап», (новое)
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу:
Илийский и Жамбылский районы, Алматинской области и Мойынкумский район Жамбылской области
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. **Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю:**
от 15.03.2010 года № 137 и от 27.10.2011 года № 636 по Жамбылскому району, от 19.04.2010 года № 3-575 по Илийскому району Алматинской области, от 26.06.2012 года № 222 по Мойынкумскому району Жамбылской области
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ
Входящий регистрационный номер уведомления № 7 от 30.07.2013 года в Комитет по делам строительства и ЖКХ Министерства регионального развития РК
(наименование органа, вынесшего разрешение)

3. **Строительство осуществлено генеральным подрядчиком:**
компанией «KEC International Limited»
(наименование организации)
выполнившим: проектирование, поставку материалов и оборудования, строительно-монтажные работы по объекту ВЛ 500 кВ ЮКГРЭС – Алма
(виды работ)
и субподрядными организациями:
Согласно приложения № 1
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. **Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком:**
ТОО «АСПМК-519»
(наименование организации)
выполнившим: проект «Строительство ВЛ 500 кВ ПС ЮКГРЭС - ПС Алма»; Паспорт проекта (КХ-810-002-01-т.1). Пояснительная записка и чертежи (КХ-810-002-01-т.2). Отчет об инженерно-геологических изысканиях (КХ-810-002-01-т.3-1). Отчет по гидрометеорологическим работам (КХ-810-002-01-т.3-2). Отчет по топографо-геодезическим работам (КХ-810-002-01-т.3-2). ОВОС (Алматинская и Жамбылская области. КХ-810-002-01-т.4). Сметная документация (КХ-810-002-01-т.5). Проект производства буровзрывных работ (КХ-810-002-01-т.6).
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями:

без привлечения субподрядных организаций

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. **Исходные данные для проектирования выданы:**

АО «KEGOC»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. **Строительство осуществлялась по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому):**

проект «Строительство ВЛ 500 кВ ПС ЮКГРЭС - ПС Алма»; Паспорт проекта (КХ-810-002-01-т.1). Пояснительная записка и чертежи (КХ-810-002-01-т.2). Отчет об инженерно-геологических изысканиях (КХ-810-002-01-т.3-1). Отчет по гидрометеорологическим работам (КХ-810-002-01-т.3-2). Отчет по топографо-геодезическим работам (КХ-810-002-01-т.3-2). ОВОС (Алматинская и Жамбылская области. КХ-810-002-01-т.4). Сметная документация (КХ-810-002-01-т.5). Проект производства буровзрывных работ (КХ-810-002-01-т.6).

(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

7. **Проектно-сметная документация утверждена:**

Заключение РГП «Госэкспертиза» от 21.05.2013 года № 01-0316/13 и Приказ Комитета по делам строительства и ЖКХ МРР РК от 25.07.2013 года № 181-пир

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

8. **Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:**

начало работ: август 2013 года; **окончание работ:** февраль 2014 года;

(месяц, год) (месяц, год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС 18 месяцев; фактически 6 месяцев.

9. **Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:**

а) комплекты рабочих чертежей с изменениями и дополнениями.

б) акты освидетельствования скрытых работ;

в) журналы: строительно-монтажных работ, бетонных работ, сварочных работ, авторского надзора и общие журналы работ.

г) протокола испытания заземлителей, провода, грозотроса и ЛПА.

д) журналы: строительно-монтажных работ, бетонных работ, сварочных работ, авторского надзора и общие журналы работ.

е) сертификаты: соответствия на железобетонные изделия (фундаменты), металлоизделия (опоры, заземлители), провод, грозотрос, ЛПА, оттяжки, лакокрасочные и гидроизоляционные изделия.

ж) паспорта на все смонтированное оборудование по проекту.

(перечень документов)

10. **Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):**

Мощность, производительность.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 500 кВ ПС ЮКГРЭС - ПС Алма	км.	321,7	321,7	321,7	321,7
в том числе:					
Опоры У2к	шт.	35	35	35	35
Опоры У2к+5	шт.	12	12	12	12
Опоры У2к+5т	шт.	3	3	3	3
Опоры У2к+12	шт.	4	4	4	4
Опоры ПП500-3	шт.	428	428	428	428
Опоры ПБ4	шт.	407	407	407	407
Опоры У220-3 и ПБ220-1	шт.	5	5	5	5
Опоры У110-3 и ПБ110-15	шт.	3	3	3	3
Опоры ВЛ 35-10 кВ	шт.	1	1	1	1
Всего		**898**	**898**	**898**	**898**
Провод 3хАС 330/43	т.	3743	3743	3743	3743
Подвеска оптико-волоконного кабеля, встроенного в грозотрос 24ов	км.	343,775	343,775	343,775	343,775
Грозозащитный трос ТК-11-Г-Ж-Р-1370(140)	т.	204	204	204	204
Изоляторы полимерные	шт.	3879	3879	3879	3879
Изоляторы стеклянные	шт.	980	980	980	980
Распорки демпферные	шт.	26175	26175	26175	26175
Всего по объекту ВЛ 500кВ протяженностью	**км**	**321,7**	**321,7**	**321,7**	**321,7**

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

11. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

17 ч. 39 мин. 25 декабря 2013 года

(указать дату и время (час, мин.) проведения комплексного опробования оборудования под напряжением)

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом.

выполнены

(сведения о выполнении)

13. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Не предусмотрен			

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **13 296 659,97 тыс. тенге**, в том числе:
строительно-монтажных работ – **10 269 524,90 тыс. тенге,**
оборудования, инструмента и инвентаря – **844 850,99 тыс. тенге,**
прочие – **2 182 284,08 тыс. тенге.**

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего **10 001 815,730 тыс. тенге,** в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ – **8 040 543,005 тыс. тенге,**
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – **668 889,835 тыс. тенге,**
прочие – **1 292 382,890 тыс. тенге.**

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических решений

хорошо

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке:
ВЛ 500 кВ ЮКГРЭС – Алма, в рамках проекта «Строительство ПС Алма с присоединением к НЭС Казахстана линиями напряжением 500 кВ, 220 кВ. 2 этап».

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии
Шуренов С.Б.

(подпись)

27.02.2014г

(дата)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии
Кусаинов Р.Н. _____ (подпись) 17.02.14г (дата)

Члены государственной приемочной комиссии:
Акмурзин А.А. _____ (подпись) 26.02.2014г (дата)

Бекенов М.О. _____ (подпись) 26.02.2014г (дата)

Атакулов Е.Т. _____ (подпись) 26.02.2014г (дата)

Сыздыков Ю.С. _____ (подпись) 26.02.2014г (дата)

Жетписбаев С.Г. _____ (подпись) 26.02.2014г (дата)

Терещенко Г.А. _____ (подпись) 25.02.2014г (дата)

Жанбирбаев А.А. _____ (подпись) 25.02.14г (дата)

Онаев Б.Б. _____ (подпись) 18.02.2014г (дата)

Приходько С.А. _____ (подпись) 26.02.2014г (дата)

Верховод Л.И. _____ (подпись) 26.02.2014г (дата)

Ракеш Гаур. _____ (подпись) 17.02.2014г (дата)

Сычёв В.М. _____ (подпись) 17.02.2014г (дата)

Моргун Л.В. _____ (подпись) 25.02.2014г (дата)

Хасенов Д.М. _____ (подпись) 25.02.14г (дата)

Каипов Р.Т. _____ (подпись) 18.02.14г (дата)

Журунова А.М. _____ (подпись) 19.02.14г (дата)

Кожахметов М.А. _____ (подпись) 20.02.14г (дата)

Солтанбек Жамболат. _____ (подпись) _____ (дата)

Куштекова З.К. _____ (подпись) _____ (дата)

Токбаев А.Б. _____ (подпись) 21.02.2014г (дата)

Малыбаев Е.С. _____ (подпись) 20.02.14г (дата)

Бахытов Э.Б. _____ (подпись) 24.02.2014г (дата)

Кашкинбеков К.Т. _____ (подпись) 24.02.14г (дата)

Карибаев К.К. _____ (подпись) 20.02.14г (дата)

Адамин А.С. _____ (подпись) 25.02.2014г (дата)

Даниярбек Атауоллаулы _____ (подпись) 25.02.14г (дата)

Приложение №1
к акту государственной приемочной комиссии
по объекту «Строительство ВЛ 500кВ ЮКГРЭС - Алма» проекта «Строительство ПС Алма с присоединением к НЭС Казахстана линиями напряжением 220, 500кВ. II этап».

№ п/п	Наименование субподрядных организаций	Ведомственная подчинённость
1	АСПМК-519	
2	ТОО «Kerneu Limited»	