Акт приемки передачи

WT18-29 Электрораспределительные сети 6 кВ на м/р Западный Тузколь.
Скважины №№160, 150, 157, 170, 200, 159, 55, 152
(Кольцо №1); ВРП-3, 57, 206, 203, 56, 218 (Кольцо №2); 272, 275 (Кольцо №4).

№ п/п	Наименование проекта	Ед.Изм.	Количество	Оригинал документа	Дата	Примечание
1	Акт приемки объекта	шт	1	Копия	11.12.2019	
2	Заключение Технического надзора	шт	1	Оригинал	11.12.2019	
3	Заключение Авторского надзора	шт	1	Оригинал	11.12.2019	
4	Декларадция подрядчика	шт	1	Оригинал	11.12.2019	

Сдал: Специалист по проектным документам.
ТОО "ТМГ- оперейтинг" Усенов Р. 11.12.2019 г.

Получил: ТОО "Транс Азия Констракшн получила Алимова А. 11.12.2019г

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«19» 11 2019года.

Заказчик: ТОО «ТузкольМунайГаз Оперейтинг», 120014. г. Кызылорда, ул. Д. Кунаева 4:
- Оператор в сфере недропользования по контрактам на недропользование № 1057 от 11 декабря 2002 года №4671-УВС-МЭ от 06.12.2018 года, заключенным между Министерством энергетики Республики Казахстан, ТОО «Кольжан» и ТОО «SSM-Ойл», действующий в качестве представителя недропользователей ТОО «Кольжан» и ТОО «SSM-Ойл» при проведении операций по недропользованию на основании Соглашения об осуществлении функции оператора от 26.12.2018 г., заключенного между ТОО «ТМГ Оперейтинг», ТОО «Кольжан», ТОО «SSM-Ойл» и АО «ПККР» и Соглашения о совместной деятельности от 12 мая 2005 года, заключенного между ТОО «Кольжан» и ТОО «SSM-Ойл», от лица Заказчиков:
ТОО «Кольжан», 120001, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Казыбек би 13;
ТОО «SSM Ойл», 120001, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Айтеке би 42.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) от «28» 10 2019 года.
ТОО «Транс Азия Констракшн»,
Атаниязов С.К. – генеральный директор.
120016, город Кызылорда, ул. Елеу Кушербаев 94,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
от «28» 10 2019 г. ТОО НПФ «Мунай Газ Инжиниринг ЛТД».
в лице:
1. - Муканов Самат Сагиндыкович – Технический надзор, капитальное строительство:
аттестат №KZ08VJE00034876 от 07.02.2018 г. - в части инженерных сетей,
аттестат № KZ02VJE00021016 от 07.11.2016 г. - в части несущих и ограждающих конструкций,
аттестат № KZ94VJE00023531 от 01.02.2017 г. - в части технологического оборудования.
2. - Бекеев Есбол Асылханович, Технический надзор, капитальное строительство:
аттестат № KZ81VJE00011155 от 12.05.2015 г. - в части инженерных сетей,
аттестат № KZ11VJE00011154 от 12.05.2015 г. - в части несущих и ограждающих конструкций,
аттестат № KZ54VJE00011156 от 12.05.2015 г. - в части технологического оборудования,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «28» 10 2019 г. АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», Алдабергенов Орынбасар – менеджер проекта, (начальник отдела) отдел проектов, лицензия на проектные работы 12-ГСЛ №005019 от 01.06.2001 года. Приказ №140 от 13.09.2019г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

- Проект №18-29. "Электрораспределительные сети 6 кВ на м/р Западный Тузколь. Скважины №№ 160, 150, 157, 170, 200, 159, 55,152 (Кольцо №1); ВРП-3, 57, 206, 203, 56, 218 (Кольцо №2); 272, 275 (Кольцо №4)"

Новое строительство. Второй (нормальный) уровень ответственности

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу:

Кызылординская область, Сырдарьинский район, месторождение Западный Тузколь. ,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок:

Решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю: от «17» апреля 2017года №108 (продление - №367 от 07.12.2018 года) постановление Акимата Сырдарьинского района Кызылординской области. ;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

- Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области",

уведомительный талон KZ85REA00119037 от 21.01.2019 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

1. Проекта (проектно-сметной документации) разработанной проектной группой АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз»:

- Проект №18-29. "Электрораспределительные сети 6 кВ на м/р Западный Тузколь. Скважины №№ 160,150,157, 170, 200, 159, 55,152 (Кольцо №1); ВРП-3, 57, 206, 203, 56, 218 (Кольцо №2); 272,275(Кольцо №4)"

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», приказ №06-П от 04.01.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: январь 2019 года ;

месяц, год

окончание работ __ август 2019 года ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;

фактически, месяц: 7;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Кольцо-1

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность воздушной линий ВЛ-6кВ скважины №160	метр	470	-	470	-
Протяженность воздушной линий ВЛ-6кВ скважины №150	метр	315	-	320	-
Протяженность воздушной линий ВЛ-6кВ скважины №157	метр	205	-	205	-
Протяженность воздушной линий ВЛ-6кВ скважины №170	метр	295	-	295	-
Протяженность воздушной линий ВЛ-6кВ скважины №200	метр	215	-	215	-
Протяженность воздушной линий ВЛ-6кВ скважины №159	метр	170	-	170	-
Протяженность воздушной линий ВЛ-6кВ скважины №55	метр	165	-	165	-
Протяженность воздушной линий ВЛ-6кВ скважины №152	метр	255	-	255	-

Кольцо-2

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Протяженность воздушной линий ВЛ-6кВ ВРП-3	метр	575	-	585	-
Протяженность воздушной линий ВЛ-6кВ скважины №57	метр	285	-	285	-
Протяженность воздушной линий ВЛ-6кВ скважины №206	метр	55	-	53	-
Протяженность воздушной линий ВЛ-6кВ скважины №203	метр	355	-	355	-
Протяженность воздушной линий ВЛ-6кВ скважины №56	метр	1215	-	1210	-
Протяженность воздушной линий ВЛ-6кВ скважины №218	метр	220	-	220	-

Кольцо-4

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность воздушной линий ВЛ-6кВскважины 272	метр	40	-	40	-
Протяженность воздушной линий ВЛ-6кВскважины №275	метр	420	-	414	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Электроснабжение скважин разработано на основании технического задания на проектирование АО «ПККР». Источником электроснабжения является проектируемый на месторождении «Западный Тузколь» ЗРУ-6кВ. Для электроснабжения скважин предусмотрен проектируемый КТПн-6/,04кВс трансформаторами мощностью 63кВА, 160кВА, и осуществляются отпайкой от проектируемой опоры ВЛ-6кВ Кольцо-1, Кольцо-2, Кольцо-4.Опоры под ВЛ выполнены на ж/б стойках СВ-105-5 серии 3.407.1-143, с проводом АС-50/8 и установка КТПН выполнены с применением сборных бетонных блоков марки ФБС-24.4.6-Т. Под подошвой фундаментов выполнена подготовка из щебня толщиной 100мм., пропитанная битумом до полного насыщения. В качестве мер безопасности эксплуатации электроустановки предусматривается устройство системы защитного заземления с сопротивлением растеканию тока не более 4 Ом для оборудования КТПН-6/0,4кВ. Искусственные заземлители выполнены из стальных стержней диаметром 16мм, длиной 5м., ввинченных вертикально в землю. Верхние концы стержней заглублены на 0,5м от поверхности земли и электрически соединены между собой сталью диаметром 16мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

- КТПН 6/0,4кВ 63кВа в количестве 14шт., установленных на скважинах №160,№170,№200,№159,№55,№152,ВРП-3,№57,№206,№203,№56,№218,№272,№275

- КТПН 6/0,4кВ 160кВа в количестве 2 шт., установленных на скважинах №150,№157.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями; - не требуется.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): №AFE FD 18115 от 31.10.2018 года:
всего – 55 029 641 тенге, в том числе строительно-монтажных работ- 30 508 729 тенге, оборудования, 23 570 322 тенге, инструмента и инвентаря – 950 590 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 55 029 641 тенге т, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ - 30 508 729 тенге;
стоимость оборудования - 23 570 322 тенге, инструмента и инвентаря - 950 590 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект строительства:
- Проект №18-29 "Электрораспределительные сети 6 кВ на м/р Западный Тузколь. Скважины №№ 160,150,157, 170, 200, 159, 55,152 (Кольцо №1); ВРП-3, 57, 206, 203, 56, 218 (Кольцо №2); 272,275(Кольцо №4)

наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию.

Заказчик: ТОО «ТузкольМунайГаз Оперейтинг»:
Нурабаев Кенжебек Канаевич – менеджер по капитальному строительству (доверенность №30-02-19 от 26.02.2019 года):

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Начальник по эксплуатации месторождений ТОО «ТМГ Оперейтинг»

Утепов Казбек Жунисалиевич/ Курпеев Сабит Такенович.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор: Муканов Самат Сагиндыкович – ТОО НПФ «Мунай Инжиниринг ЛТД», отдел капитального строительства, Технический надзор:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Алдабергенов Орынбасар- АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» Начальник отдела (Технологический отдел):

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): Атаниязов Сулейман Кошниязович. – генеральный директор ТОО «Транс Азия Констракшн»:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:_ Объект строительства:
- Проект №18-29 "Электрораспределительные сети 6 кВ на м/р Западный Тузколь. Скважины №№ 160,150,157, 170, 200, 159, 55,152 (Кольцо №1); ВРП-3, 57, 206, 203, 56, 218 (Кольцо №2); 272,275(Кольцо №4)

наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию.

Заказчик: ТОО «ТузкольМунайГаз Оперейтинг»:
Нурабаев Кенжебек Канаевич – менеджер по капитальному строительству (доверенность №30-02-19 от 26.02.2019 года):

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Начальник по эксплуатации месторождений ТОО «ТМГ Оперейтинг»

Утепов Казбек Жунисалиевич/ Курпеев Сабит Такенович.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор: Муканов Самат Сагиндыкович – ТОО НПФ «Мунай Газ Инжиниринг ЛТД», отдел капитального строительства, Технический надзор:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Алдабергенов Орынбасар- АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» Начальник отдела (Технологический отдел):

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): Атаниязов Сулейман Кошниязович. – генеральный директор ТОО «Транс Азия Констракшн»:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы
Идустрия және
инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Инвестиция және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуір айындағы
№235 бұйрығына
3-қосымша

Сәйкестік туралы декларация

2019 жылғы «28» 10

Мердігер (бас мердігер):
«ТрансАзияКонстракшн» ЖШС 120016 Қызылорда қаласы, Көшербаев Е. көшесі, №94 үй
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

Бас директор Атаниязов Сүлейман Қошниязұлы
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Тапсырыс берушісі болып табылатын; **«ТүзкөльМұнайГаз Оперейтинг» ЖШС, Басқарма төрағасы Абудурэсити Турсунь, Басқарма төрағасының орынбасары Дататрея Халимайсор, тапсырыс беруші атынан «Көлжан» ЖШС және «SSM-Ойл» болып табылатын.**
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Батыс Тұзкөл кеніші мекенжайындағы **«Электр тарату желілері 6 кВ Батыс Түзколь Ұңғымалары №160, 150, 157, 170, 200, 159, 55, 152(Сақина-1); САП-3, 57, 206, 203, 56, 218 (Сақина-2); 272, 275 (Сақина-4)»** объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

Мынаны куәландырады:
1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалық-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйымдар:_____;
ұйымның атауы

3. Жобаны (жобалық сметалық құжаттаманы): **«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ жобалау тобы әзірлеген.- Жоба №18-29 «Батыс Тұзкөл» кенішіндегі №160, 150, 157, 170, 200, 159, 55, 152 (сақина-1); САП-3, 57, 206, 203, 56, 218 (сақина-2); 272, 275 (сақина-4)» ұңғымаларды электрмен қамту»**
жобалау ұйымның атауы, жобаның нөмірі

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ жобалау тобы әзірлеген, «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ-ның 2019 жылғы 4 қаңтардағы №06-П бұйрығымен бекітілген

жобалау бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Сақина-1

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы (бұрын қабылғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
ӘЖ-6кВ №160 ұңғымасының әуе желісінің ұзындығы	метр	470	-	470	-
ӘЖ-6кВ №150 ұңғымасының әуе желісінің ұзындығы	метр	315	-	315	-
ӘЖ-6кВ №157 ұңғымасының әуе желісінің ұзындығы	метр	205	-	205	-
ӘЖ-6кВ №170 ұңғымасының әуе желісінің ұзындығы	метр	295	-	295	-
ӘЖ-6кВ №200 ұңғымасының әуе желісінің ұзындығы	метр	215	-	215	-
ӘЖ-6кВ №159 ұңғымасының әуе желісінің ұзындығы	метр	170	-	170	-
ӘЖ-6кВ №55 ұңғымасының әуе желісінің ұзындығы	метр	165	-	165	-
ӘЖ-6кВ №152 ұңғымасының әуе желісінің ұзындығы	метр	255	-	255	-

Сақина-2

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы (бұрын қабылғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
ӘЖ-6кВ САП-3 әуе желісінің ұзындығы	метр	575	-	575	-

ӘЖ-6кВ №57 ұңғымасының әуе желісінің ұзындығы	метр	285	-	285	-
ӘЖ-6кВ №206 ұңғымасының әуе желісінің ұзындығы	метр	55	-	53	-
ӘЖ-6кВ №203 ұңғымасының әуе желісінің ұзындығы	метр	355	-	355	-
ӘЖ-6кВ №56 ұңғымасының әуе желісінің ұзындығы	метр	1215	-	1215	-
ӘЖ-6кВ №218 ұңғымасының әуе желісінің ұзындығы	метр	220	-	220	-

Сақина-4

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы (бұрын қабылғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
ӘЖ-6кВ №272 ұңғымасының әуе желісінің ұзындығы	метр	40	-	40	-
ӘЖ-6кВ №275 ұңғымасының әуе желісінің ұзындығы	метр	420	-	419	-

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – м²)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі – м³)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	м³		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	м²		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м²		пәтер саны	Пәтер алаңы, м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, Оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

- Ұңғымаларды электрмен жабдықтау "ПҚҚР"АҚ жобалауға арналған техникалық тапсырма негізінде әзірленген. "Батыс Тұзкөл" кен орнында жобаланатын ЗРУ-6кВ. Ұңғымаларды электрмен жабдықтау үшін жобаланатын КТПн-6/,04кВс қуаты 63кВА, 160кВА трансформаторлармен қарастырылған және жобаланатын ВЛ-6кВ Кольцо-1, Кольцо-2, Кольцо-4 тірегінен Дәнекерлеумен жүзеге асырылады.ӘЖ астындағы тіректер 3.407.1-143 сериялы СВ-105-5 т/б тіреулерінде, АС-50/8 сымымен орындалды және КТПН қондырғысы ФБС-24.4.6-Т маркалы құрама бетон блоктарын қолдана отырып орындалды. Іргетастардың табанының астында толық қанығанға дейін битуммен сіңірілген қалыңдығы 100 мм. қиыршықтастан дайындалған. Электр қондырғысын пайдалану қауіпсіздігі шаралары ретінде КТПН-6/0,4 кВ жабдығы үшін 4 Ом аспайтын токтың ағуына қарсы қорғаныстық жерге тұйықтау жүйесінің құрылғысы қарастырылады. Өзектің жоғарғы ұштары жер бетінен 0,5 м тереңдікте орналасқан және диаметрі 16 мм болатпен өзара электрлік жалғанған

Негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған:

а) КТПН 6/0,4кВ 63кВа 14дана санында, ұңғымаларда орнатылған №160,№170,№200,№159,№55,№152,ВРП-3,№57,№206,№203,№56,№218,№272,№275;

б) КТПН 6/0,4кВ 160кВа 2дана санында, №150,№157 ұңғымаларда орнатылған

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
Жұмыстардың басталуы: 2019 жылғы қаңтар;
жылы, айы
Жұмыстардың аяқталуы: 2019 жылғы тамыз;
жылы, айы
Құрылыстың ұзақтығы, ай:
Құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша, ай: 2;
Нақты, ай:7;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдықтар және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес.

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);
Қоса тіркелді
11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық сумен және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және бацланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.
Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:
Қажет етілмейді
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні М.О.

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханаларымен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);
Қажет етілмейді

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды _____ **Қажет етілмейді**;
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)
Мердігер (бас мердігер):
«Батыс Түзкөл» кенішіндегі №160, 150, 157, 170, 200, 159, 55, 152 (сақина-1); САП-3, 57, 206, 203, 56, 218 (сақина-2); 272, 275 (сақина-4)» ұңғымаларды электрмен қамту»
объектінің (кешеннің) атауы
объектісін қабылдауға дайын деп санайды, орындалған құрылыс-монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер):
«ТрансАзияКонстракшн» ЖШС
Атаниязов Сулейман Қошниязұлы
Басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.