Приложение 1

типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик : Государственное учреждение «Средняя школа №14» Отдела образования города Кокшетау

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Триэл»

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №

Капитальный ремонт системы отопления, ГУ «Средняя школа №14» Отдела образования города Кокшетау

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат

За август 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Кол подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организацион.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код

Стоимость выполненных работ и затрат .тенге											
Наименование пусковых комп-лексов объектов. Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц вклю--чительно	В отчетный месяц (август)	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих зат-рат, не вхо-дящих в СМР (в ценах 1991 года)	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость	
				В отч. месяце	По монта-жу обо-рудования		На приобре тение мате-риалов	Другие дополнит расходы		За от-четный месяц	С начала строительства
Всего по ремонту	14 700 695	14 700 695								1 575 074	-
Итого к оплате	14 700 695	14 700 695								1 575 074	-

Заказчик : Государственное учреждение «Средняя школа №14»
Отдела образования города Кокшетау
Директор_____**Курмангалиева Л.С.**

Подрядчик ;ТОО «Триэл»
Директор_____**Грошев Л.П.**

Заказчик : Государственное учреждение «Средняя школа №14» Отдела образования города Кокшетау
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Триэл»

Стоимость по акту -14 700 695 тенге
в т.ч. НДС -1 575 074тенге

Акт №1 за август 2013г
выполненных работ

Капитальный ремонт системы отопления, ГУ «Средняя школа №14» Отдела образования города Кокшетау

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е26-3-13 (ДМ)	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *м трубопровода*	120	31,85 / 27,81	4,04 / 1,53	3822 / 3337	485 / 184	3169 / 90	0,164 / 0,0072	20 / 1
2	Е26-17-5 (ДМ)	Демонтаж поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм из стали оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	120	102,48 / 94,5	7,98 / 2,97	12298 / 11340	958 / 356	10526 / 90	0,52 / 0,0148	62 / 2

		м трубопровода								
3	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	169	197,2	15,96	33327	2697	35714	1,2059	204
		шт		181,24	2,52	30630	426	115	0,0217	4
4	Е65-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	109	313,24	31,9	34143	3477	35897	1,9078	208
		шт		281,34	5,04	30666	549	115	0,0434	5
5	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	470,56	4357,13	44,71	2050291	21039	78580	0,80783	380
		кВт		128,46	16,75	60448	7882	115	0,08176	38
6	Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	847,01	158,06	0,07	133878	59	82212	0,634	537
		м2		102,15	0,02	86522	17	95	0,0001	–
7	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 20 мм на резьбе	868	67,96	0,5	58989	434	67428	0,4357	378
		м		67,46	0,09	58555	78	115	0,0007	1
8	Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм на сварке	642	109,47	1	70280	642	80202	0,4934	317
		м		108,47	0,16	69638	103	115	0,0014	1
9	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 20 мм	914	270,27	18,18	247027	16617	132091	0,65503	599
		м трубопровода		118,86	6,81	108638	6224	115	0,03322	30
10	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	196	646,27	18,18	126669	3563	28327	0,65503	128
		м трубопровода		118,86	6,81	23297	1335	115	0,03322	7
11	Е65-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 100 мм на сварке	359	165,84	1,99	59537	714	67778	0,7453	268
		м		163,85	0,32	58822	115	115	0,0027	1

12	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	300	1270,81	26,78	381243	8034	56790	0,85876	258
		м трубопровода		154,58	10,03	46374	3009	115	0,04893	15
13	Е16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 133 мм	2	1606,83	35,88	3214	72	522	1,23188	2
		м трубопровода		213,48	13,44	427	27	115	0,06566	–
14	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	3	965,81	26,78	2897	80	568	0,85876	3
		м трубопровода		154,58	10,03	464	30	115	0,04893	–
15	Е22-47-1	Протаскивание ч/з гильзу стальных труб диаметром до 100 мм	3	267,09	0,35	801	1	593	0,9706	3
		м трубы, уложенной в футляре		168,97	0,14	507	–	117	0,00063	–
16	9-4-73	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	2	10500		21000				
		шт								
17	9-4-72	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	4	7800		31200				
		шт								
18	9-4-71	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	8	4950		39600				
		шт								
19	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	150	437		65550				
		шт								
20	9-3-11	Сбросник, Dy 20 мм	16	225		3600				
		шт								
21	8-10-193	Заглушки винтовые д.20мм	16	349		5584				
		шт								

22	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	148	66,28	–	9809	–	4536	0,14214	21
		комплект		26,65	–	3944	–	115	–	–
23	Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб	229,83	162,41	0,07	37327	16	26085	0,741	170
		м2		119,45	0,02	27453	5	95	0,0001	–
24	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1606	12,96	–	20814	–	23382	0,05934	95
		м трубопровода		12,66	–	20332	–	115	–	–
25	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	300	13,1	–	3930	–	4368	0,05934	18
		м трубопровода		12,66	–	3798	–	115	–	–
26	Е69-1-2	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	103	691,17	483,04	71191	49753	36446	1,3689	141
		отверстие		208,13	185,04	21437	19059	90	1,02	105
27	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	81	341,53	229,14	27664	18560	14630	0,7339	59
		отверстие		112,39	88,29	9104	7151	90	0,484	39
28	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	40	1270,81	26,78	50832	1071	7572	0,85876	34
		м трубопровода		154,58	10,03	6183	401	115	0,04893	2
29	Е26-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	40	623,19	13,96	24928	558	2997	0,46	18
		м трубопровода		77,89	5,35	3116	214	90	0,025	1
30	Е26-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при	40	341,37	24,94	13655	998	10116	1,495	60

		толщине теплоизоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*		271,69	9,29	10868	372	90	0,04625	2
31	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм *кг*	186,39	94		17521				
0.1. 1										
32	Е61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм *м2*	289	521,04	33,79	150581	9765	92018	1,951	564
				329,54	5,62	95237	1624	95	0,031	9
33	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	289	257,97	2,35	74553	679	12539	0,26565	77
				44,77	0,9	12939	260	95	0,00438	1
34	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе *м2*	225,5	1807,65	14,85	407625	3349	61643	1,5362	346
				243,95	2,32	55011	523	111	0,0237	5
35	Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах *отверстие*	103	206,16	2,32	21234	239	15176	1,09	112
				163,35	0,36	16825	37	90	0,0022	–
36	Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях *отверстие*	81	300,3	3,8	24324	308	15415	1,32	107
				210,85	0,61	17079	49	90	0,0044	–
37	Е22-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 125 мм - гильз *км трубопровода*	0,002	356340,71	42719,01	713	85	144	262,2	1
				45540	16138,13	91	32	117	78,8125	–
38	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,003	298060,55	38037,2	894	114	194	235,75	1
				40882,5	14369,06	123	43	117	70,175	–

39	Е65-21-1	Перегруппировка секций радиаторов	918	134,85	0,15	123792	138	111185	0,656	602
		секция		105,3	0,02	96665	18	115	0,0002	–
40	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	52	440,34	6,8	22898	354	13509	1,24373	65
		м трубопровода		223,34	2,55	11614	133	115	0,01249	1
41	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	56,92	84,26	84,26	4796	4796	863	–	–
		т		–	16,85	–	959	90	0,03539	2
42	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	56,92	27,1	27,1	1543	1543	972	–	–
		т		–	18,97	–	1080	90	0,03984	2

Всего прямые затраты	**4 495 574**	**151 198**	**5 858**
	1 001 484	**52 295**	**274**
В том числе стоимость: материалов, тенге	3 342 891		
Накладные расходы, тенге	1 134 187		
- заработная плата, тенге	170 128		
- трудоемкость, чел-ч	567		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	337 786		
Всего	**5 967 547**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	85 933		
- сметная заработная плата, тенге	12 117		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	69		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)	167 802		
- сметная заработная плата, тенге	77 189		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	470		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	60 535		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	24 214		

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6 306 031**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**14 087 673**
- материалы, тенге	7 468 018
- сметная заработная плата, тенге	3 123 047
Налог (2 %)	281 753
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13 125 621**
- скидка 14 369 426 - 1 243 805	
НДС (12 %)	1 575 074
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14 700 695**

Заказчик: Государственное учреждение «Средняя школа №14» Отдела образования города Кокшетау
Директор_____Курмангалиева Л.С.

Технадзор: ТОО «Нурлан»_____Жикетов М.Ф.

Подрядчик: ТОО «Триэл»
Директор_____Грошев Л.П.