Акт №14

выполненных работ от 22 августа 2018 года

Составлена 4 КВАРТАЛ 2016г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ					
		ДВЕРИ					
184	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1950**		**64799,03**	**12636**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=737,57)	чел-ч	82,1	16,009	737,57	11808
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,2379	946,87	225
		Итого оплата труда:				**61709,68**	**12033**
1. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,76	0,1482	312,38	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,49	0,09555	3043,98	291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,49	0,09555	1116,93	107
1. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,039	23,92	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,06	0,0117	175,82	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73	0,14235	1770,11	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73	0,14235	832,72	119
1. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,1365	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3048,41**	**594**

		6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98					
1.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003646	2605,57	10
1.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00195	196,55	0
1.13	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,0975	223,82	22
1.14	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,02925	91,04	3
1.15	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000019	1774323,66	35
1.16	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000137	208172,82	28
1.17	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00006	317630,59	19
1.18	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000117	365443,24	43
		Итого материалов:				**1196,13**	**233**
		НР первого уровня	%	60,9		37581,19	7328
		НР второго уровня	%	4,24		4340,92	846
		Накладные расходы	%	--		41922,12	8175
		Сметная прибыль	%	8		8537,69	1665
		Сметная стоимость:				**115258,84**	**22475**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**12636**
В том числе:		
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	**12636**
Материалы -	Тенге	**233**
Всего заработная плата -	Тенге	**12033**
Накладные расходы -	Тенге	**8175**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	**7328**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	**847**
Сметная прибыль -	Тенге	**1665**
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	**22475**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**16**
Сметная заработная плата -	Тенге	**12033**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**22475**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**16**
Сметная заработная плата -	Тенге	**12033**

361	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**				
		НР второго уровня	%	4.24	1473,79	404
		Накладные расходы	%	--	1473,79	404
		Сметная прибыль	%	8	2898,63	794
		Сметная стоимость:			**39131,51**	**10714**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**9517**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**9517**
Местные материалы -			Тенге			**9517**
		Накладные расходы -	Тенге			**404**
		Сметная прибыль -	Тенге			**794**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**10714**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**10714**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге			**22153**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**9517**
Местные материалы -			Тенге			**9517**
		Накладные расходы -	Тенге			**404**
		Сметная прибыль -	Тенге			**794**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**10714**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**12636**
Материалы -			Тенге			**233**
Всего заработная плата -			Тенге			**12033**
		Накладные расходы -	Тенге			**8175**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**7328**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**847**
		Сметная прибыль -	Тенге			**1665**
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**22475**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**12033**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			**33190**

ОТДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КУРС ВАЛЮТ НА 18.11.2016Г. СОСТАВЛЯЕТ: 1 руб.-5,27 ТЕНГЕ

1	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Парта двухместная габ:1200x600x700мм	шт	125,0000	8928,57	1116071
2	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г	Стул ученический	шт	313,0000	4241,07	1327455
3	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г	Шкаф для наглядных пособий габ:2520x432x1728мм	шт	37,0000	23214,29	858929
4	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Стол габ:1200x600x750мм	шт	39,0000	16071,43	626786
5	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г	Стул полумягкий	шт	65,0000	4732,14	307589
6	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Доска классная настенная 3-х элементная габ:3000x1000мм	шт	20,0000	27142,86	542857

	ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г					
8	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Стол компьютерный габ:600x800x760мм	шт	9,0000	15535,71	139821
9	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г	Стол демонстрационный химический габ:2400x750x750мм	шт	1,0000	73660,71	73661
10	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Стол ученический химический габ:1250x600x760мм	шт	9,0000	15000,00	135000
11	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Кресло руководителя	шт	1,0000	16071,43	16071
12	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г	Стол демонстрационный физический габ:2400x750x750мм	шт	1,0000	66964,29	66964
13	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Стол ученический физический габ:1250x600x760мм	шт	9,0000	15000,00	135000

	ервис" 2016г					
15	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Ящик для мусора и обтирочного материала габ:450x450x600мм	шт	1,0000	26785,71	26786
16	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерс ервис" 2016г	Подставка для чистки оружия габ:1200x750x1890мм	шт	1,0000	47321,43	47321
17	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Стол препараторский габ:1400x600x1300мм	шт	1,0000	18571,43	18571
18	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерс ервис" 2016г	Комплект лингафонного оборудования (электронное оборудование на 12 учащихся)	шт	2,0000	848214,29	1696429
19	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерс ервис" 2016г	Стол полукабинка со стульями	шт	12,0000	19642,86	235714
20	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерс ервис" 2016г	Стол преподователя со стулом	шт	1,0000	19642,86	19643

	ервис" 2016г						
22	**Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г**	**Шкаф под файлы габ:800х360х1950мм**	**шт**	**20,0000**		**19642,86**	**392857**
23	**Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г**	**Шкаф для одежды габ:800х432х1900мм**	**шт**	**14,0000**		**23214,29**	**325000**
24	**13-080305-1202 РСНБ РК 2015**	**Электроплита. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1774,06**	**3548**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.2=858.22)	чел-ч	2	4	858.22	3433
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	0.04	974.83	39
		Итого оплата труда:				**1735,94**	**3472**
27. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.26	0.52	11.23	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.01	0.02	3226.81	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01	0.02	1116.93	22
27. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.01	0.02	2242.88	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01	0.02	832.72	17
		Итого эксплуатация машин:				**57,62**	**115**
		НР первого уровня	%	42.8		742.98	1486
		НР второго уровня	%	4.24		106.72	213
		Накладные расходы	%	--		849.70	1699
		Сметная прибыль	%	8		209.90	420
		Сметная стоимость:				**2833,66**	**5667**

	БАСУ LTD" 2016г						
26	**Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г**	**Стол производственный, габ:1000х600х860мм СПР 100/600**	**шт**	**10,0000**		**20535,71**	**205357**
27	**Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г**	**Стол обеденный со стульями на 4 мест, габ:800х432х1900мм**	**шт**	**20,0000**		**20858,04**	**417161**
28	**13-080305-1202 РСНБ РК 2015 прим.**	**Холодильник. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1774,06**	**3548**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.2=858.22)	чел-ч	2	4	858.22	3433
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	974.83	39
		Итого оплата труда:				**1735,94**	**3472**
31. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,52	11.23	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	3226.81	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1116.93	22
31. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	2242.88	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01	0,02	832.72	17
		Итого эксплуатация машин:				**57,62**	**115**
		НР первого уровня	%	42.8		742.98	1486
		НР второго уровня	%	4,24		106,72	213
		Накладные расходы	%	--		849.70	1699
		Сметная прибыль	%	8		209.90	420
		Сметная стоимость:				**2833,66**	**5667**

	ТОО"АЛФА БАСУ LTD" 2016г						
30	**13-080305-1202 РСНБ РК 2015 прим.**	**Машинка швейная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**1774,06**	**10644**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=858,22)	чел-ч	2	12	858,22	10299
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12	974,83	117
		Итого оплата труда:				**1735,94**	**10416**
33. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	1,56	11,23	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,06	3226,81	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	1116,93	67
33. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,06	2242,88	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	832,72	50
		Итого эксплуатация машин:				**57,62**	**346**
		НР первого уровня	%	42,8		742,98	4458
		НР второго уровня	%	4,24		106,72	640
		Накладные расходы	%	--		849,70	5098
		Сметная прибыль	%	8		209,90	1259
		Сметная стоимость:				**2833,66**	**17002**
31	**прайс-лист ООО"Швейпром-Иваново" 2016г**	**Машинка швейная с эл. приводом габ:500x200x300мм,U 220В, N**	**шт**	**6,0000**		**82343,75**	**494063**
32	**Коммерческое предложение ТОО"АЛФА БАСУ LTD" 2016г**	**Доска гладильная**	**шт**	**1,0000**		**8035,71**	**8036**
33	**Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г**	**Вешалка металлическая отдельно стоящая мод.11**	**шт**	**2,0000**		**15625,00**	**31250**

37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.9=823,4)	чел-ч	9	9	823.40	7411
		Итого оплата труда:				**7410,60**	**7411**
37. 2	26-010103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0.09	0.09	18.67	2
		Итого материалов:				**1,68**	**2**
		НР первого уровня	%	40.6		3008.70	3009
		НР второго уровня	%	4.24		441.85	442
		Накладные расходы	%	--		3450,55	3451
		Сметная прибыль	%	8		869.03	869
		Сметная стоимость:				**11731,86**	**11732**
35	**Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г**	**Аппарат для УВЧ - терапии переносной габ:350x560x360мм, U 220В, N**	**шт**	**1,0000**		**387562,50**	**387563**
36	**Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г**	**Шкаф медицинский двухстворчатый**	**шт**	**1,0000**		**49769,64**	**49770**
37	**Коммерческое предложение ТОО"АЛFA БАСУ LTD" 2016г**	**Кушетка медицинская, габ:2000x600x500мм**	**шт**	**2,0000**		**25000,00**	**50000**
38	**Коммерческое предложение ТОО"АЛFA БАСУ LTD" 2016г**	**Ширма медицинская**	**шт**	**2,0000**		**20535,71**	**41071**
39	**13-340108-0201 РСНБ РК 2015**	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**7863,75**	**15727**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.5=785,46)	чел-ч	10	20	785.46	15709
		Итого оплата труда:				**7854,60**	**15709**
42. 2	26-010103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0.49	0.98	18.67	18

		ПР второго уровня				
		Накладные расходы	%	--	3657,60	7315
		Сметная прибыль	%	8	921,71	1843
		Сметная стоимость:			**12443,06**	**24886**
40	**Коммерческое предложение ТОО"ALFA БАСУ LTD" 2016г**	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, габ:950x70x135мм, ОБН 150**	**шт**	**2,0000**	**10714,29**	**21429**
41	**Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г**	**Ростомер**	**шт**	**1,0000**	**22053,57**	**22054**
42	**Коммерческое предложение ТОО"ALFA БАСУ LTD" 2016г**	**Весы медицинские, от 0 до 150 кг**	**шт**	**1,0000**	**100000,00**	**100000**
43	**Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г**	**Шкаф сушильно-стерилизационный, габ:655x650x1580, U 220В, N**	**шт**	**1,0000**	**116919,64**	**116920**
44	**Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г**	**Тележка медицинская,габ:775x450x880**	**шт**	**1,0000**	**17598,21**	**17598**
45	**Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г**	**Кресло для актового зала**	**шт**	**120,0000**	**16517,86**	**1982143**

	ервис" 2016г					
47	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Скамейка гимнастическая жесткая(2м)	шт	4,0000	17410,71	69643
48	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерс ервис" 2016г	Шкаф для одежды, габ:400x455x1600	шт	20,0000	23214,29	464286
49	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерс ервис" 2016г	Стол для настольного тенниса(передвижной)	шт	1,0000	75892,86	75893
50	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерс ервис" 2016г	Ворота для ручного мяча с сеткой,габ:2000x1000x3000	шт	2,0000	34821,43	69643
51	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Перекладина	шт	1,0000	42857,14	42857
52	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Брусья гимнастические	шт	1,0000	120535,71	120536

	БАСУ LTD" 2016г					
54	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Настенный баскетбол тренеровочный 120х90	шт	6,0000	51562,50	309375
55	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Козел гимнастический	шт	1,0000	29464,29	29464
56	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Канаты (4 каната)	шт	1,0000	22321,43	22321
57	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г	Стенка гимнастическая (шведская)	шт	12,0000	29830,36	357964
58	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г	Бревно гимнастическое L 5000мм, H	шт	1,0000	46446,43	46446
59	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Мостик для опорных прыжков, габ:1200х600х120	шт	2,0000	26785,71	53571

	ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г					
61	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Волейбол школьный	шт	1,0000	7946,43	7946
62	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Универсальная стойка	шт	1,0000	36160,71	36161
63	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г	Оборудование для лазания 2/2	шт	1,0000	33392,86	33393
64	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Маты	шт	10,0000	20625,00	206250
65	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Тележка для матов	шт	1,0000	40000,00	40000
66	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Скамья гимнастическая, габ:2000x240x300	шт	4,0000	18928,57	75714

	ервис" 2016г					
68	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г	Стол ученический для рисования и черчения, габ:870х600х640-760	шт	12,0000	11071,43	132857
69	Коммерческое предложение ООО"СОРЕЛЬ" 2016г	Альпинистская стенка для лазанья/скалодром модель С-018/	шт	1,0000	1027650,00	1027650
70	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г	Тележка для бревна	шт	1,0000	30778,57	30779
71	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г	Ручное кассетное табло	шт	1,0000	6035,71	6036
72	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Скамья 2м	шт	6,0000	18750,00	112500
73	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Маты для шведской стенки	шт	12,0000	11875,00	142500

	ервис" 2016г					
75	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерс ервис" 2016г	Брусья школьные	шт	1,0000	104464,29	104464
76	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерс ервис" 2016г	Дополнительная жердь	шт	1,0000	50625,00	50625
77	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерс ервис" 2016г	Мат для брусьев 21х38х6	шт	1,0000	12704,46	12704
78	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Низкое бревно	шт	1,0000	28750,00	28750
79	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Защитная стенка(окон, стены)	м2	379,5100	857,14	325294
80	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Защитная стенка за воротами 9мх5м (нейлон 4мм)	шт	2,0000	11250,00	22500

	ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г					
82	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Скакалки	шт	40,0000	1517,86	60714
83	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г	Гимнастические булава	шт	20,0000	1808,04	36161
84	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г	Обруч для физкультуры	шт	20,0000	848,21	16964
85	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г	Измерительные приборы	шт	1,0000	5223,21	5223
86	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Коврик для ритмической гимнастики	шт	20,0000	4017,86	80357
87	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г	Комплект мячей, реквизиты для спортивных игр	шт	1,0000	59785,71	59786

	ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г						
89	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	**Шкаф вытяжной, габ:1050x680x2100мм**	шт	1,0000		63750,00	63750
90	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	**Стол лабораторный массивный, габ:2000x800x800мм**	шт	1,0000		25178,57	25179
91	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	**Шкаф для хранения реактивов, габ:1160x500x2000мм**	шт	1,0000		73214,29	73214
92	13-010101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Верстак столярный. Монтаж оборудования**	шт.	4,0000		14647,08	58588
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.8=813.45)	чел-ч	9	36	813.45	29284
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,02	12.08	945.65	11423
		Итого оплата труда:				**10176,92**	**40708**
95. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,2	4.8	3226.81	15489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	4.8	1116.93	5361
95. 4	31-050201-0103	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 16 т	маш.-ч	0,62	2.48	2144.72	5319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	2.48	832.72	2065
95. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,2	4.8	1770.11	8497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.2	4.8	832.72	3997
		Итого эксплуатация машин:				**7326,03**	**29304**
		НР первого уровня	%	40,6		4131.83	16527
		НР второго уровня	%	4,24		796.23	3185
		Накладные расходы	%	--		4928.05	19712

93	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г	Верстак столярный	шт	4,0000		37500,00	150000
94	**13-010101-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Верстак слесарный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**14647,08**	**58588**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.8=813,45)	чел-ч	9	36	813,45	29284
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,02	12,08	945,65	11423
		Итого оплата труда:				**10176,92**	**40708**
97. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,2	4,8	3226,81	15489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	4,8	1116,93	5361
97. 4	31-050201-0103	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 16 т	маш.-ч	0,62	2,48	2144,72	5319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	2,48	832,72	2065
97. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,2	4,8	1770,11	8497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	4,8	832,72	3997
		Итого эксплуатация машин:				**7326,03**	**29304**
		НР первого уровня	%	40,6		4131,83	16527
		НР второго уровня	%	4,24		796,23	3185
		Накладные расходы	%	--		4928,05	19712
		Сметная прибыль	%	8		1566,01	6264
		Сметная стоимость:				**21141,14**	**84565**
95	**Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г**	**Верстак слесарный с тисками, габ:1200x700x810мм**	**шт**	**4,0000**		**32142,86**	**128571**
96	**Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г**	**Электроточило,U 220В, N**	**шт**	**1,0000**		**58588,39**	**58588**

	БАСУ LTD" 2016г						
98	**Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г**	**Табурет рабочий поворотный, габ:320х600мм**	**шт**	**8,0000**		**7330,36**	**58643**
99	**13-010101-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Станок настольно-сверлильный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**14647,08**	**14647**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.8=813.45)	чел-ч	9	9	813,45	7321
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3.02	3.02	945,65	2856
		Итого оплата труда:				**10176,92**	**10177**
102. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования. 10 т	маш.-ч	1,2	1,2	3226,81	3872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	1,2	1116,93	1340
102. 4	31-050201-0103	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования. общего назначения. 16 т	маш.-ч	0,62	0,62	2144,72	1330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	0,62	832,72	516
102. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,2	1,2	1770,11	2124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	1,2	832,72	999
		Итого эксплуатация машин:				**7326,03**	**7326**
		НР первого уровня	%	40,6		4131,83	4132
		НР второго уровня	%	4,24		796,23	796
		Накладные расходы	%	--		4928,05	4928
		Сметная прибыль	%	8		1566,01	1566
		Сметная стоимость:				**21141,14**	**21141**
100	**Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г**	**Станок настольно-сверлильный, габ:370х730х820мм,U 380В, N**	**шт**	**1,0000**		**179375,00**	**179375**
101	**13-010101-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Станок фуговально-пильный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**14647,08**	**14647**

		Итого оплата труда:				**10176,92**	**10177**
104. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,2	1,2	3226,81	3872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	1,2	1116,93	1340
104. 4	31-050201-0103	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 16 т	маш.-ч	0,62	0,62	2144,72	1330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	0,62	832,72	516
104. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,2	1,2	1770,11	2124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	1,2	832,72	999
		Итого эксплуатация машин:				**7326,03**	**7326**
		НР первого уровня	%	40,6		4131,83	4132
		НР второго уровня	%	4,24		796,23	796
		Накладные расходы	%	--		4928,05	4928
		Сметная прибыль	%	8		1566,01	1566
		Сметная стоимость:				**21141,14**	**21141**
102	**Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г**	**Станок фуговально-пильный, габ:960x400x700мм,U 380В, N**	**шт**	**1,0000**		**147321,43**	**147321**
103	**13-010101-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Станок токарный по дереву. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**14647,08**	**14647**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.8=813,45)	чел-ч	9	9	813,45	7321
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,02	3,02	945,65	2856
		Итого оплата труда:				**10176,92**	**10177**
106. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,2	1,2	3226,81	3872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	1,2	1116,93	1340
106. 4	31-050201-0103	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 16 т	маш.-ч	0,62	0,62	2144,72	1330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	0,62	832,72	516
106. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,2	1,2	1770,11	2124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	1,2	832,72	999
		Итого эксплуатация машин:				**7326,03**	**7326**
		НР первого уровня	%	40,6		4131,83	4132
		НР второго уровня	%	4,24		796,23	796

		Сметная стоимость:				21141,14	21141
104	**Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г**	**Станок токарный по дереву, габ:1250x575x550мм,U 380В, N**	**шт**	**1,0000**		**87098,21**	**87098**
105	**Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г**	**Шкаф для посуды, габ:1200x600x1750мм, ШЗК-1200**	**шт**	**1,0000**		**195714,29**	**195714**
106	**Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г**	**Стеллаж складской, габ:1000x500x1900мм**	**шт**	**7,0000**		**47142,86**	**330000**
107	**13-080305-1202 РСНБ РК 2015 прим.**	**Шкаф холодильный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**1774,06**	**5322**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=858,22)	чел-ч	2	6	858,22	5149
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	974,83	58
		Итого оплата труда:				**1735,94**	**5208**
110. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,78	11,23	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,03	3226,81	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1116,93	34
110. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,03	2242,88	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	832,72	25
		Итого эксплуатация машин:				**57,62**	**173**
		НР первого уровня	%	42,8		742,98	2229
		НР второго уровня	%	4,24		106,72	320
		Накладные расходы	%	--		849,70	2549
		Сметная прибыль	%	8		209,90	630
		Сметная стоимость:				**2833,66**	**8501**

	ТОО"АЛФА БАСУ LTD" 2016г						
109	**13-080305-1202 РСНБ РК 2015**	**Электроплита. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1774,06**	**3548**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=858,22)	чел-ч	2	4	858,22	3433
112. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	974,83	39
		Итого оплата труда:				**1735,94**	**3472**
112. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,52	11,23	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	3226,81	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1116,93	22
112. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	2242,88	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	832,72	17
		Итого эксплуатация машин:				**57,62**	**115**
		НР первого уровня	%	42,8		742,98	1486
		НР второго уровня	%	4,24		106,72	213
		Накладные расходы	%	--		849,70	1699
		Сметная прибыль	%	8		209,90	420
		Сметная стоимость:				**2833,66**	**5667**
110	**Коммерческое предложение ТОО"АЛФА БАСУ LTD" 2016г**	**Электроплита габ:1050x895x860мм,U 380В, N**	**шт**	**2,0000**		**231785,71**	**463571**
111	**11-170101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**2007,73**	**4015**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=832,72)	чел-ч	1,95	3,9	832,72	3248
114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,127	0,254	827,37	210
		Итого оплата труда:				**1728,88**	**3458**
114. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011	0,022	3043,98	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,022	1116,93	25
114. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	0,08	1388,80	111

		Итого эксплуатация машин:				**223,56**	**447**
114. 6	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0004	137420.93	55
114. 7	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,006	0,012	304.79	4
114. 8	21-130804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00014	1098659.34	154
114. 9	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	0,12	367.27	44
114.10	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	0,26	246.98	64
		Итого материалов:				**160,36**	**321**
		НР первого уровня	%	60,4		1044.24	2088
		НР второго уровня	%	4,24		129.40	259
		Накладные расходы	%	--		1173.65	2347
		Сметная прибыль	%	8		254.51	509
		Сметная стоимость:				**3435,89**	**6872**
112	**Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г**	**Ванна моечная, габ:500х500х870мм, ВМП-1**	**шт**	**2,0000**		**27767,86**	**55536**
113	**13-280703-0501 РСНБ РК 2015 прим.**	**Машина протирочно-резательная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**23732,11**	**23732**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.8=813.45)	чел-ч	27	27	813,45	21963
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,61	0,61	958.52	585
		Итого оплата труда:				**22547,85**	**22548**
116. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	3367.26	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	832,72	58
116. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,27	0,27	3226.81	871
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,27	1116,93	302
116. 5	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,51	1,51	35,98	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27	0,27	1770,11	478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,27	832.72	225
		Итого эксплуатация машин:				**1639,21**	**1639**
116. 7	26-010103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	6,95	6,95	18,67	130

		НР второго уровня	%	4,24		1394,39	1394
		Накладные расходы	%	--		10548,81	10549
		Сметная прибыль	%	8		2742,47	2742
		Сметная стоимость:				**37023,40**	**37023**
114	**Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г**	**Машина протирочно-резательная, габ:571x305x610мм,U 380В, N**	**шт**	**1,0000**		**181607,14**	**181607**
115	**Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г**	**Стеллаж кухонный, габ:1000x500x1740мм, СК-2-5**	**шт**	**3,0000**		**47142,86**	**141429**
116	**13-080305-1202 РСНБ РК 2015 прим.**	**Мясорубка электрическая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1774,06**	**1774**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=858,22)	чел-ч	2	2	858,22	1716
119. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	974,83	19
		Итого оплата труда:				**1735,94**	**1736**
119. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,26	11,23	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования. 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3226,81	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1116,93	11
119. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2242,88	22.
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	832,72	8
		Итого эксплуатация машин:				**57,62**	**58**
		НР первого уровня	%	42,8		742,98	743
		НР второго уровня	%	4,24		106,72	107
		Накладные расходы	%	--		849,70	850
		Сметная прибыль	%	8		209,90	210
		Сметная стоимость:				**2833,66**	**2834**

	ТОО"АЛФА БАСУ LTD" 2016г						
118	**11-170101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**2007,73**	**2008** ?
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=832.72)	чел-ч	1,95	1,95	832.72	1624
121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,127	0,127	827.37	105
		Итого оплата труда:				**1728,88**	**1729**
121. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011	0,011	3043.98	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,011	1116,93	12
121. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	0,04	1388.80	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.04	0,04	737.57	30
121. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,076	0,076	1770.11	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.076	0,076	832,72	63
		Итого эксплуатация машин:				**223,56**	**224**
121. 6	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.0002	0,0002	137420.93	27
121. 7	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.006	0,006	304.79	2
121. 8	21-130804-0401	Каболка	т	0.00007	0,00007	1098659.34	77
121. 9	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.06	0.06	367.27	22
121.10	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.13	0,13	246.98	32
		Итого материалов:				**160,36**	**160**
		НР первого уровня	%	60.4		1044,24	1044
		НР второго уровня	%	4.24		129.40	129
		Накладные расходы	%	--		1173.65	1174
		Сметная прибыль	%	8		254.51	255
		Сметная стоимость:				**3435,89**	**3436**
119	**Коммерческое предложение ТОО"АЛФА БАСУ LTD" 2016г**	**Ванна моечная, габ:1200x500x860мм, ВМП-2**	**шт**	**1,0000**		**45982,14**	**45982**
120	**11-170101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**2007,73**	**2008** ?

		Итого оплата труда:				**1728,88**	**1729**
123. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011	0,011	3043,98	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,011	1116,93	12
123. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	0,04	1388,80	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,04	737,57	30
123. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,076	0,076	1770,11	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,076	0,076	832,72	63
		Итого эксплуатация машин:				**223,56**	**224**
123. 6	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0002	137420,93	27
123. 7	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,006	0,006	304,79	2
123. 8	21-130804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00007	1098659,34	77
123. 9	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	0,06	367,27	22
123.10	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	0,13	246,98	32
		Итого материалов:				**160,36**	**160**
		НР первого уровня	%	60,4		1044,24	1044
		НР второго уровня	%	4,24		129,40	129
		Накладные расходы	%	--		1173,65	1174
		Сметная прибыль	%	8		254,51	255
		Сметная стоимость:				**3435,89**	**3436**
121	**Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г**	**Ванна моечная, габ:1500х500х860мм, ВМП-3**	**шт**	**1,0000**		**59642,86**	**59643**
122	**Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г**	**Прилавок для столовых приборов,U 220В, N**	**шт**	**1,0000**		**101785,71**	**101786**
123	**13-080305-1202 РСНБ РК 2015 прим.**	**Мармит. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1774,06**	**1774**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=858,22)	чел-ч	2	2	858,22	1716
126. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	974,83	19
		Итого оплата труда:				**1735,94**	**1736**

126. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3226,81	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1116,93	11
126. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2242,88	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	832,72	8
		Итого эксплуатация машин:				**57,62**	**58**
		НР первого уровня	%	42,8		742,98	743
		НР второго уровня	%	4,24		106,72	107
		Накладные расходы	%	--		849,70	850
		Сметная прибыль	%	8		209,90	210
		Сметная стоимость:				**2833,66**	**2834**
124	**Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г**	**Мармит для горячих напитков, габ:1120х1075мм, ПГН-70**	**шт**	**1,0000**		**143482,14**	**143482**
125	**13-080305-1202 РСНБ РК 2015 прим.**	**Мармит. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1774,06**	**1774**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=858,22)	чел-ч	2	2	858,22	1716
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	974,83	19
		Итого оплата труда:				**1735,94**	**1736**
128. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,26	11,23	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3226,81	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1116,93	11
128. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2242,88	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	832,72	8
		Итого эксплуатация машин:				**57,62**	**58**
		НР первого уровня	%	42,8		742,98	743
		НР второго уровня	%	4,24		106,72	107
		Накладные расходы	%	--		849,70	850
		Сметная прибыль	%	8		209,90	210
		Сметная стоимость:				**2833,66**	**2834**

	ТОО"АЛФА БАСУ LTD" 2016г						
127	**13-080305-1202 РСНБ РК 2015 прим.**	**Мармит. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1774,06**	**1774**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.2=858.22)	чел-ч	2	2	858.22	1716
130. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	0,02	974.83	19
		Итого оплата труда:				**1735,94**	**1736**
130. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.26	0.26	11.23	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3226.81	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01	0,01	1116.93	11
130. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.01	0,01	2242.88	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01	0,01	832.72	8
		Итого эксплуатация машин:				**57,62**	**58**
		НР первого уровня	%	42.8		742.98	743
		НР второго уровня	%	4,24		106.72	107
		Накладные расходы	%	--		849.70	850
		Сметная прибыль	%	8		209.90	210
		Сметная стоимость:				**2833,66**	**2834**
128	**Коммерческое предложение ТОО"АЛФА БАСУ LTD" 2016г**	**Мармит для 1-ых блюд, габ:1120x1035x1190мм,ПМЭК-70М,U 380В, N**	**шт**	**1,0000**		**166428,57**	**166429**
129	**Коммерческое предложение ТОО"АЛФА БАСУ LTD" 2016г**	**Стол для отходов, габ:600x600x870мм, СРО-3/600**	**шт**	**1,0000**		**18571,43**	**18571**
130	**13-080305-1202 РСНБ РК 2015 прим.**	**Холодильник. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**1774,06**	**10644**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.2=858.22)	чел-ч	2	12	858.22	10299

133. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	1,56	11,23	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
133. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,06	3226,81	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	1116,93	67
133. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,06	2242,88	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	832,72	50
		Итого эксплуатация машин:				**57,62**	**346**
		НР первого уровня	%	42,8		742,98	4458
		НР второго уровня	%	4,24		106,72	640
		Накладные расходы	%	--		849,70	5098
		Сметная прибыль	%	8		209,90	1259
		Сметная стоимость:				**2833,66**	**17002**
131	**Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г**	**Холодильник, габ:625x570x1950мм,U 220В, N**	**шт**	**6,0000**		**121785,71**	**730714**
132	**13-280704-0302 РСНБ РК 2015 прим.**	**Шкаф жарочный электрический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**27382,13**	**27382**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=775,51)	чел-ч	32	32	775,51	24816
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,92	0,92	959,38	883
		Итого оплата труда:				**25698,95**	**25699**
135. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	3367,26	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	832,72	83
135. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,41	0,41	3226,81	1323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,41	1116,93	458
135. 5	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,26	2,26	53,25	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
135. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,41	0,41	1770,11	726
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,41	832,72	341
		Итого эксплуатация машин:				**2505,81**	**2506**
135. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	2	2	30,00	60
		Итого материалов:				**60,00**	**60**

		Накладные расходы	%	--		12037,17	12037
		Сметная прибыль	%	8		3153,54	3154
		Сметная стоимость:				**42572,84**	**42573**
133	**Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г**	**Шкаф жарочный электрический, габ:885x800x1675мм,U 380В, N**	**шт**	**1,0000**		**299285,71**	**299286**
134	**13-280704-0305 РСНБ РК 2015**	**Котел пищеварочный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**40025,49**	**40025**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=794,79)	чел-ч	48	48	794,79	38150
137. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,59	0,59	957,97	565
		Итого оплата труда:				**38715,12**	**38715**
137. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	3367,26	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	832,72	58
137. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,26	0,26	3226,81	839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	0,26	1116,93	290
137. 5	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	2,38	2,38	35,98	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
137. 6	32-050101-0402	Насосы мощностью 7,2 м3/ч	маш.-ч	0,55	0,55	188,50	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
137. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,26	0,26	1770,11	460
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	0,26	832,72	217
		Итого эксплуатация машин:				**1724,21**	**1724**
137. 8	26-010103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	6,5	6,5	18,67	121
137. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	1	1	30,00	30
		Итого материалов:				**151,35**	**151**
		НР первого уровня	%	40,6		15718,34	15718
		НР второго уровня	%	4,24		2363,54	2364
		Накладные расходы	%	--		18081,88	18082
		Сметная прибыль	%	8		4648,59	4649
		Сметная стоимость:				**62755,96**	**62756**

	ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г						
136	**Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г**	**Весы электронные 0 до 300кг, габ:390х540мм,U 220В, N**	**шт**	**1,0000**		**45625,00**	**45625**
137	**13-280108-0101 РСНБ РК 2015**	**Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**35210,53**	**35211**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=756.85)	чел-ч	43	43	756.85	32545
140. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,92	0.92	959.38	883
		Итого оплата труда:				**33427,18**	**33427**
140. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1	0.1	3367.26	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	832.72	83
140. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.41	0.41	3226.81	1323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0.41	1116.93	458
140. 5	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12.26 кН (1.25 т)	маш.-ч	1.86	1.86	53.25	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
140. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,41	0,41	1770.11	726
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0.41	832.72	341
		Итого эксплуатация машин:				**2484,51**	**2485**
140. 7	26-010103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	9,72	9.72	18.67	181
		Итого материалов:				**181,47**	**181**
		НР первого уровня	%	40,6		13571,43	13571
		НР второго уровня	%	4,24		2068,36	2068
		Накладные расходы	%	--		15639,79	15640
		Сметная прибыль	%	8		4068,03	4068
		Сметная стоимость:				**54918,35**	**54918**
138	**Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г**	**Машина хлеборезательная, габ:630х500х550мм,U 220В, N**	**шт**	**1,0000**		**304375,00**	**304375**

	ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г					
140	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Стол библитотечный 2-х сторонний,габ:900х520х1910мм	шт	20,0000	30267,86	605357
141	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Шкаф для формуляров ШК 01-15, габ:1048х450х1150мм	шт	2,0000	22589,29	45179
142	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г	Шкаф каталожный со столом ШК 01-16	шт	2,0000	46696,43	93393
143	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Стол рабочий библиотечный, габ:1500х620х918мм	шт	2,0000	17053,57	34107
144	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г	Шкаф для инструментов и приспособлений, габ:1200х500х2000мм	шт	3,0000	30357,14	91071
145	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Сейф, габ:450х450х1550мм	шт	2,0000	40625,00	81250

	ТОО"Казинтерс ервис" 2016г						
147	**Коммерческое предложение ТОО"Казинтерс ервис" 2016г**	**Музыкальный центр,U 220В**	**шт**	**4,0000**		**36149,11**	**144596**
148	**Коммерческое предложение ТОО"Казинтерс ервис" 2016г**	**DVD плеер,U 220В, N**	**шт**	**4,0000**		**13616,07**	**54464**
149	**13-080305-1201 РСНБ РК 2015**	**Электрополотенце. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**933,42**	**1867**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=858,22)	чел-ч	1	2	858,22	1716
152. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	974,83	39
		Итого оплата труда:				**877,72**	**1755**
152. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,52	11,23	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
152. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования. 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	3226,81	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1116,93	22
152. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	2242,88	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	832,72	17
		Итого эксплуатация машин:				**57,62**	**115**
152. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,082	428,96	35
		Итого материалов:				**17,59**	**35**
		НР первого уровня	%	42,8		375,66	751
		НР второго уровня	%	4,24		55,51	111
		Накладные расходы	%	--		431,17	862
		Сметная прибыль	%	8		109,17	218
		Сметная стоимость:				**1473,76**	**2948**

	ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г						
151	Коммерческое предложение ТОО"АЛFА БАСУ LTD" 2016г	Шкаф для мечей, габ:110х195х50	шт	1,0000		25000,00	25000
152	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г	Ксерокс/МФУ/	шт	1,0000		53410,71	53411
153	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г	Принтер/HP LaserJet 1020/	шт	1,0000		39348,21	39348
154	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г	Сканер/CanoScan LIDE 25	шт	1,0000		38141,07	38141
155	Коммерческое предложение ТОО"Казинтерсервис" 2016г	Брошюровщик для переплета пластиковвми и металлическими пружинами, габ:500х400х150мм	шт	2,0000		618150,00	1236300
156	13-030501-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Подъемник наклонный уличного исполнения для инвалидов с креплением направляющих у стене	лифт	1,0000		296592,98	296593
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3*766,18)	чел-ч	346	346	766,18	265098
159. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,16	1,16	974,83	1131
		Итого оплата труда:				266229,08	266229
159. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,58	0,58	3226,81	1872

		[illegible]	маш.-ч	48,69	48,69	99,75	4857
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	17,63	17,63	171,90	3031
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,58	0,58	1770,11	1027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,58	0,58	832,72	483
		Итого эксплуатация машин:				**10785,64**	**10786**
159. 7	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,014	0,014	204854,55	2868
159. 8	21-050307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,15	0,15	79,56	12
159. 9	21-130201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,015	0,015	319456,00	4792
159.10	21-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	115	115	31,71	3647
159.11	21-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,1	0,1	396,47	40
159.12	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,001	0,001	235536,36	236
159.13	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000015	0,000015	1653073,96	25
159.14	21-130809-0601	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	2	2	68,81	138
159.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,5	0,5	620,99	310
159.16	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,015	0,015	197175,18	2958
159.17	21-130814-1801	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	50	50	63,81	3191
159.18	21-130816-1207	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,2	0,2	60,89	12
159.19	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00015	0,00015	4877583,40	732
159.20	21-130816-3010	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	0,8	0,8	457,80	366
159.21	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,001	0,001	318842,23	319

159.23	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2	2	336,74	673
		Итого материалов:				**20709,06**	**20709**
		НР первого уровня	%	40,6		108089,01	108089
		НР второго уровня	%	4,24		17158,52	17159
		Накладные расходы	%	--		125247,52	125248
		Сметная прибыль	%	8		33747,24	33747
		Сметная стоимость:				**455587,74**	**455588**
157	**Коммерческое предложение ООО"Центр реабилитационной техники "ИНВА"" 2016г**	**Наклонный подъемник для маломобильных групп детей модель HIRO 320**	**шт**	**1,0000**		**4216000,00**	**4216000**
158	**прайс-лист ТОО "BAUMARKT" 2016г**	**Лестница приставная алюм. складная L 5м/H1/HS1**	**шт**	**1,0000**		**16806,25**	**16806**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	**35062353**
В том числе:		
Стоимость оборудования -	Тенге	**34400897**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	**34400897**
Стоимость монтажных работ -	Тенге	**653419**
Материалы -	Тенге	**21287**
Всего заработная плата -	Тенге	**566838**
Накладные расходы -	Тенге	**268634**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	**231130**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	**37504**
Сметная прибыль -	Тенге	**73764**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	**995818**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**714**
Сметная заработная плата -	Тенге	**566838**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**8031**
Материалы -	Тенге	**641**
Всего заработная плата -	Тенге	**6916**

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				4177
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				518
		Сметная прибыль -	Тенге				1018
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				13744
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6916
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				35410465
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				722
		Сметная заработная плата -	Тенге				573753

ОТДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 4.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ

ТИП 4 ПОКРЫТИЕ ФУНБОЛЬНОГО ПОЛЯ СПОРТГАЗОН

60	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Основания из гравия, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**1270,0000**		**475,17**	**603470**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=706,48)	чел-ч	0,033	41,91	706,48	29609
162. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	56,337	1035,00	58309
		Итого оплата труда:				**69,23**	**87917**
162. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,4572	6008,16	2747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,4572	1116,93	511
162. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	5,055	3367,26	17020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	5,055	832,72	4209
162. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	2,984	3467,15	10348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	2,984	1116,93	3333
162. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	13,462	2949,95	39712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	13,462	958,97	12910
162. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	30,353	3762,21	114194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	30,353	1116,93	33902
162. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	3,302	3335,26	11013
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	3,302	832,72	2750
162. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,7239	2554,67	1849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,7239	958,97	694
		Итого эксплуатация машин:				**155,03**	**196884**
162.10	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	259,08	1450,65	375834

		Итого материалов:				**296,83**	**376977**
		НР первого уровня	%	60,3		41,74	53014
		НР второго уровня	%	4,24		21,92	27835
		Накладные расходы	%	--		63,66	80849
		Сметная прибыль	%	8		43,11	54746
		Сметная стоимость:				**581,94**	**739064**
61	**11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5 прим.**	**Основания из гравия. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103**	**м2 основания**	**1270,0000**		**133,47**	**169513**
163. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00251	3,188	4844,13	15442
		Итого оплата труда:				**12,16**	**15442**
163. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00415	5,27	3367,26	17747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00415	5,27	832,72	4388
163. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0043	5,461	2949,95	16110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	5,461	958,97	5237
163. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0041	5,207	3762,21	19590
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	5,207	1116,93	5816
		Итого эксплуатация машин:				**42,08**	**53447**
163. 5	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	80,01	1450,65	116067
		Итого материалов:				**91,39**	**116067**
		НР первого уровня	%	60,3		7,33	9311
		НР второго уровня	%	4,24		5,97	7582
		Накладные расходы	%	--		13,30	16893
		Сметная прибыль	%	8		11,74	14913
		Сметная стоимость:				**158,52**	**201319**
62	**11-470112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**1270,0000**		**600,78**	**762993**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=687,2)	чел-ч	0,2678	340,106	687,20	233721
164. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	2,413	832,72	2009
		Итого оплата труда:				**185,61**	**235730**
164. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	1,778	3335,26	5930
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	1,778	832,72	1481

164. 5	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.0005	0,635	2034,12	1292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0005	0,635	832,72	529
		Итого эксплуатация машин:				**5,77**	**7325**
164. 6	21-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	190,5	2739,88	521947
		Итого материалов:				**410,98**	**521947**
		НР первого уровня	%	56,4		104,69	132952
		НР второго уровня	%	4,24		29,91	37988
		Накладные расходы	%	--		134,60	170940
		Сметная прибыль	%	8		58,83	74715
		Сметная стоимость:				**794,21**	**1008647**
63	**11-470112-0201 РСНБ РК 2015 прим.**	**Посев луговых газонов тракторной сеялкой/рейграс пастбищный, полевица обыкновенная, мятник луговой, овсяница красная/**	**га**	**0,1270**		**266600,37**	**33858**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=832,72)	чел-ч	0,59	0.07493	832,72	62
165. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,33	0,16891	832,72	141
		Итого оплата труда:				**1598,82**	**203**
165. 3	32-060101-1001	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0292	0,003708	57,92	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165. 4	32-060102-0101	Сеялки прицепные	маш.-ч	0,0146	0,001854	136,83	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165. 5	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,33	0,16891	2034,12	344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,33	0,16891	832,72	141
		Итого эксплуатация машин:				**2709,07**	**344**
165. 6	25-030201-0201	Семена многолетних трав	кг	200	25,4	1317,00	33452
		Итого материалов:				**263400,00**	**33452**
		НР первого уровня	%	56,4		901,74	115
		НР второго уровня	%	4,24		11342,09	1440
		Накладные расходы	%	--		12243,83	1555
		Сметная прибыль	%	8		22307,54	2833
		Сметная стоимость:				**301151,73**	**38246**
64	**11-470119-0501 РСНБ РК 2015**	**Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины**	**м3**	**127,0000**		**1161,09**	**147459**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=674,76)	чел-ч	0,49	62,23	674,76	41990
166. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	30,48	832,72	25381
		Итого оплата труда:				**530,49**	**67372**

		Итого эксплуатация машин:				**800,46**	**101659**
166. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	1	127	30,00	3810
		Итого материалов:				**30,00**	**3810**
		НР первого уровня	%	56,4		299,19	37998
		НР второго уровня	%	4,24		61,92	7863
		Накладные расходы	%	--		361,11	45861
		Сметная прибыль	%	8		121,78	15466
		Сметная стоимость:				**1643,98**	**208786**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1717293**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1717293**
Материалы -			Тенге				**1052253**
Всего заработная плата -			Тенге				**406664**
		Накладные расходы -	Тенге				**316098**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**233389**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**82709**
		Сметная прибыль -	Тенге				**162671**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2196063**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**537**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**406664**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2196063**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**537**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**406664**

РАЗДЕЛ 5. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

68	**1-43-20**	**Скамья типа I, строительные работы**	**скамья**	**12,0000**		**23650,58**	**283807**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=832,72)	чел-ч	9,7	116,4	2438,20	283807
167. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,331	3,972	--	--
		Итого оплата труда:				**23650,58**	**283807**
		НР первого уровня	%	75		17737,94	212855
		НР второго уровня	%	4,24		1754,87	21058
		Накладные расходы	%	--		19492,81	233914
		Сметная прибыль	%	8		3451,47	41418
		Сметная стоимость:				**46594,86**	**559138**
69	**1-49-1**	**Урна типа 1, строительные работы**	**урна**	**4,0000**		**14629,22**	**58517**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=832,72)	чел-ч	6	24	2438,20	58517

		Итого оплата труда:				14629,22	58517
		НР первого уровня	%	75		10971,92	43888
		НР второго уровня	%	4,24		1085,49	4342
		Накладные расходы	%	--		12057,41	48230
		Сметная прибыль	%	8		2134,93	8540
		Сметная стоимость:				**28821,56**	**115286**
70	**1-43-7**	**Скамья-качалка, строительные работы**	**скамья**	**4,0000**		**26820,25**	**107281**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=832,72)	чел-ч	11	44	2438,20	107281
169. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,7	6,8	--	--
		Итого оплата труда:				**26820,25**	**107281**
		НР первого уровня	%	75		20115,18	80461
		НР второго уровня	%	4,24		1990,06	7960
		Накладные расходы	%	--		22105,25	88421
		Сметная прибыль	%	8		3914,04	15656
		Сметная стоимость:				**52839,53**	**211358**
71	**1-43-8**	**Скамья-качалка, монтаж металлоконструкций**	**скамья**	**4,0000**		**24382,04**	**97528**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=832,72)	чел-ч	10	40	2438,20	97528
170. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,168	--	--
		Итого оплата труда:				**24382,04**	**97528**
		НР первого уровня	%	75		18286,53	73146
		НР второго уровня	%	4,24		1809,15	7237
		Накладные расходы	%	--		20095,68	80383
		Сметная прибыль	%	8		3558,22	14233
		Сметная стоимость:				**48035,94**	**192144**
72	**1-42-3**	**Стол-скамья типа IB, строительные работы**	**стол-ск.**	**2,0000**		**177988,90**	**355978**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=832,72)	чел-ч	73	146	2438,20	355978
171. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,1	8,2	--	--
		Итого оплата труда:				**177988,90**	**355978**
		НР первого уровня	%	75		133491,68	266983
		НР второго уровня	%	4,24		13206,78	26414
		Накладные расходы	%	--		146698,45	293397
		Сметная прибыль	%	8		25974,99	51950
		Сметная стоимость:				**350662,35**	**701325**
73	**1-10-3**	**Ворота футбольные, строительные работы**	**ворота**	**2,0000**		**48764,08**	**97528**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=832,72)	чел-ч	20	40	2438,20	97528
172. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,578	1,156	--	--
		Итого оплата труда:				**48764,08**	**97528**

		НР второго уровня	%	[illegible]		[illegible]	[illegible]
		Накладные расходы	%	--		40191,36	80383
		Сметная прибыль	%	8		7116,44	14233
		Сметная стоимость:				**96071,88**	**192144**
74	**1-10-4**	**Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций**	**ворота**	**2,0000**		**23650,58**	**47301**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=832,72)	чел-ч	9,7	19,4	2438,20	47301
173. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,056	--	--
		Итого оплата труда:				**23650,58**	**47301**
		НР первого уровня	%	75		17737,94	35476
		НР второго уровня	%	4,24		1754,87	3510
		Накладные расходы	%	--		19492,81	38986
		Сметная прибыль	%	8		3451,47	6903
		Сметная стоимость:				**46594,86**	**93190**
75	**1-15-4**	**Ограждение металлическое/шит забор/ спортивных площадок, высота 2-3 м, строительные работы**	**огражд.**	**1,0000**		**714393,82**	**714394**
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=832,72)	чел-ч	293	293	2438,20	714394
174. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,7	1,7	--	--
		Итого оплата труда:				**714393,82**	**714394**
		НР первого уровня	%	75		535795,36	535795
		НР второго уровня	%	4,24		53008,02	53008
		Накладные расходы	%	--		588803,39	588803
		Сметная прибыль	%	8		104255,78	104256
		Сметная стоимость:				**1407452,98**	**1407453**
76	**1-15-5**	**Ограждение металлическое/шит забор/ спортивных площадок, высота 2-3 м, монтаж металлоконструкций**	**огражд.**	**1,0000**		**265764,25**	**265764**
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=832,72)	чел-ч	109	109	2438,20	265764
175. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,2	8,2	--	--
		Итого оплата труда:				**265764,25**	**265764**
		НР первого уровня	%	75		199323,19	199323
		НР второго уровня	%	4,24		19719,71	19720
		Накладные расходы	%	--		219042,90	219043
		Сметная прибыль	%	8		38784,57	38785
		Сметная стоимость:				**523591,72**	**523592**
77	**1-9-37**	**Стенка тренировочная для лазания, строительные работы**	**стенка**	**1,0000**		**29258,45**	**29258**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=832,72)	чел-ч	12	12	2438,20	29258
176. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,1	3,1	--	--
		Итого оплата труда:				**29258,45**	**29258**

		Накладные расходы	%	--		24114,81	24115
		Сметная прибыль	%	8		4269,86	4270
		Сметная стоимость:				**57643,13**	**57643**
78	**1-11-7**	**Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы**	**стойка**	**2,0000**		**41449,47**	**82899**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=832,72)	чел-ч	17	34	2438,20	82899
177. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,937	1,874	--	--
		Итого оплата труда:				**41449,47**	**82899**
		НР первого уровня	%	75		31087,10	62174
		НР второго уровня	%	4,24		3075,55	6151
		Накладные расходы	%	--		34162,65	68325
		Сметная прибыль	%	8		6048,97	12098
		Сметная стоимость:				**81661,09**	**163322**
79	**1-11-8**	**Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций**	**стойка**	**2,0000**		**39011,27**	**78023**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=832,72)	чел-ч	16	32	2438,20	78023
178. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,048	0,096	--	--
		Итого оплата труда:				**39011,27**	**78023**
		НР первого уровня	%	75		29258,45	58517
		НР второго уровня	%	4,24		2894,64	5789
		Накладные расходы	%	--		32153,09	64306
		Сметная прибыль	%	8		5693,15	11386
		Сметная стоимость:				**76857,50**	**153715**
80	**1-12-6**	**Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы**	**комплект**	**1,0000**		**43887,67**	**43888**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=832,72)	чел-ч	18	18	2438,20	43888
179. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	1,8	--	--
		Итого оплата труда:				**43887,67**	**43888**
		НР первого уровня	%	75		32915,76	32916
		НР второго уровня	%	4,24		3256,47	3256
		Накладные расходы	%	--		36172,22	36172
		Сметная прибыль	%	8		6404,79	6405
		Сметная стоимость:				**86464,69**	**86465**
81	**1-12-7**	**Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций**	**комплект**	**1,0000**		**34134,86**	**34135**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=832,72)	чел-ч	14	14	2438,20	34135
180. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,042	--	--
		Итого оплата труда:				**34134,86**	**34135**

		НР второго уровня	%	4,24		2532,81	2533
		Накладные расходы	%	--		28133,95	28134
		Сметная прибыль	%	8		4981,50	4982
		Сметная стоимость:				**67250,31**	**67250**
82	**1-11-9**	**Стойка баскетбольная, тип I строительные работы**	**стойка**	**10,0000**		**34134,86**	**341349**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=832,72)	чел-ч	14	140	2438,20	341349
181. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,8	28	--	--
		Итого оплата труда:				**34134,86**	**341349**
		НР первого уровня	%	75		25601,14	256011
		НР второго уровня	%	4,24		2532,81	25328
		Накладные расходы	%	--		28133,95	281340
		Сметная прибыль	%	8		4981,50	49815
		Сметная стоимость:				**67250,31**	**672503**
83	**1-11-10**	**Стойка баскетбольная, тип I монтаж металлоконструкций**	**стойка**	**10,0000**		**63393,31**	**633933**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=832,72)	чел-ч	26	260	2438,20	633933
182. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,048	0,48	--	--
		Итого оплата труда:				**63393,31**	**633933**
		НР первого уровня	%	75		47544,98	475450
		НР второго уровня	%	4,24		4703,78	47038
		Накладные расходы	%	--		52248,76	522488
		Сметная прибыль	%	8		9251,37	92514
		Сметная стоимость:				**124893,44**	**1248934**
84	**1-14-5**	**Стол для настольного тенниса, строительные работы**	**стол**	**4,0000**		**46325,88**	**185304**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=832,72)	чел-ч	19	76	2438,20	185304
183. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,552	2,208	--	--
		Итого оплата труда:				**46325,88**	**185304**
		НР первого уровня	%	75		34744,41	138978
		НР второго уровня	%	4,24		3437,38	13750
		Накладные расходы	%	--		38181,79	152727
		Сметная прибыль	%	8		6760,61	27042
		Сметная стоимость:				**91268,28**	**365073**
85	**1-9-6**	**Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Варкаут", строительные работы**	**комплекс**	**12,0000**		**31696,65**	**380360**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=832,72)	чел-ч	13	156	2438,20	380360
184. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	1,32	--	--
		Итого оплата труда:				**31696,65**	**380360**
		НР первого уровня	%	75		23772,49	285270

		Накладные расходы	%	--		26124,38	313493
		Сметная прибыль	%	8		4625,68	55508
		Сметная стоимость:				**62446,72**	**749361**
86	**1-9-7**	**Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Варкаут", монтаж металлоконструкций**	**комплекс**	**12,0000**		**68269,72**	**819237**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=832.72)	чел-ч	28	336	2438,20	819237
185. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.083	0.996	--	--
		Итого оплата труда:				**68269,72**	**819237**
		НР первого уровня	%	75		51202,29	614427
		НР второго уровня	%	4,24		5065,61	60787
		Накладные расходы	%	--		56267,90	675215
		Сметная прибыль	%	8		9963,01	119556
		Сметная стоимость:				**134500,63**	**1614008**
87	**1-39-1**	**Площадка для мусороконтейнеров типа I, строительные работы**	**площадка**	**1,0000**		**358416,01**	**358416**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=832.72)	чел-ч	147	147	2438,20	358416
186. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3.5	3,5	--	--
		Итого оплата труда:				**358416,01**	**358416**
		НР первого уровня	%	75		268812,01	268812
		НР второго уровня	%	4,24		26594,47	26594
		Накладные расходы	%	--		295406,48	295406
		Сметная прибыль	%	8		52305,80	52306
		Сметная стоимость:				**706128,29**	**706128**
88	**1-45-4**	**Стенд информационный типа IA, строительные работы**	**стенд**	**1,0000**		**58516,90**	**58517**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=832.72)	чел-ч	24	24	2438,20	58517
187. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.289	0.289	--	--
		Итого оплата труда:				**58516,90**	**58517**
		НР первого уровня	%	75		43887,67	43888
		НР второго уровня	%	4,24		4341,95	4342
		Накладные расходы	%	--		48229,63	48230
		Сметная прибыль	%	8		8539,72	8540
		Сметная стоимость:				**115286,25**	**115286**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**5073415**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5073415**
Всего заработная плата -			Тенге				**5073415**
		Накладные расходы -	Тенге				**4181509**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3805061**

		Сметная прибыль -	Тенге				740394
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**9995318**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5073415**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**9995318**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5073415**

РАЗДЕЛ 6. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

113	**11-470112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**2802,8980**		**600,78**	**1683930**
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=687,2)	чел-ч	0,2678	750,616	687,20	515823
188. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	5,326	832,72	4435
		Итого оплата труда:				**185,61**	**520258**
188. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	3,924	3335,26	13088
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	3,924	832,72	3268
188. 4	32-060101-1001	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0014	3,924	57,92	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
188. 5	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	1,401	2034,12	2851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,401	832,72	1167
		Итого эксплуатация машин:				**5,77**	**16166**
188. 6	21-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	420,435	2739,88	1151941
		Итого материалов:				**410,98**	**1151941**
		НР первого уровня	%	56,4		104,69	293426
		НР второго уровня	%	4,24		29,91	83840
		Накладные расходы	%	--		134,60	377265
		Сметная прибыль	%	8		58,83	164896
		Сметная стоимость:				**794,21**	**2226091**
114	**11-470112-0201 РСНБ РК 2015**	**Посев луговых газонов тракторнойсеялкой**	**га**	**0,8000**		**266600,37**	**213280**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=832,72)	чел-ч	0,59	0,472	832,72	393
189. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,33	1,064	832,72	886
		Итого оплата труда:				**1598,82**	**1279**
189. 3	32-060101-1001	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0292	0,02336	57,92	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
189. 5	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1.33	1.064	2034,12	2164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.33	1.064	832,72	886
		Итого эксплуатация машин:				**2709,07**	**2167**
189. 6	25-030201-0201	Семена многолетних трав	кг	200	160	1317,00	210720
		Итого материалов:				**263400,00**	**210720**
		НР первого уровня	%	56,4		901,74	721
		НР второго уровня	%	4,24		11342,09	9074
		Накладные расходы	%	--		12243,83	9795
		Сметная прибыль	%	8		22307,54	17846
		Сметная стоимость:				**301151,73**	**240921**
115	**11-470119-0501 РСНБ РК 2015**	**Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины**	**м3**	**800,0000**		**1161,09**	**928876**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=674,76)	чел-ч	0.49	392	674,76	264506
190. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	192	832,72	159882
		Итого оплата труда:				**530,49**	**424388**
190. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,24	192	3335,26	640370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	192	832,72	159882
		Итого эксплуатация машин:				**800,46**	**640370**
190. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	1	800	30,00	24000
		Итого материалов:				**30,00**	**24000**
		НР первого уровня	%	56,4		299,19	239355
		НР второго уровня	%	4,24		61,92	49533
		Накладные расходы	%	--		361,11	288888
		Сметная прибыль	%	8		121,78	97421
		Сметная стоимость:				**1643,98**	**1315185**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**2826086**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2826086**
Материалы -			Тенге				**1386661**
Всего заработная плата -			Тенге				**945925**
Накладные расходы -			Тенге				**675948**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**533502**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**142446**
Сметная прибыль -			Тенге				**280163**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3782197**

Сметная заработная плата -	Тенге	945925
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	3782197
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1341
Сметная заработная плата -	Тенге	945925
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге	9616794
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9616794
Материалы -	Тенге	2438913
Всего заработная плата -	Тенге	6426004
Накладные расходы -	Тенге	5173556
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	4571953
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	601603
Сметная прибыль -	Тенге	1183228
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15973578
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	4034
Сметная заработная плата -	Тенге	6426004
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге	15973578
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	4034
Сметная заработная плата -	Тенге	6426004
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	44701300
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	6708674
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	1121131
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	303117
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	2470592
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	34400903
Накладные расходы I уровня	Тенге	4814588
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	49515888
Накладные расходы II уровня	Тенге	640875
ИТОГО:	Тенге	50156763
Сметная прибыль	Тенге	1260469
ИТОГО по смете:	Тенге	51417232
ИТОГО по акту:	Тенге	51417232

ИТОГО без оборудования	Тенге	17016329
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%	Тенге	255245
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	17271574
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 2,31%	Тенге	398973
ИТОГО В ЦЕННАХ 2016 ГОДА	Тенге	52071450
ИТОГО В ЦЕНАХ 2017 ГОДА К=1,0697784	Тенге	55704913
ИТОГО с ценовой скидкой	Тенге	17421318
НДС 12%	Тенге	2090558
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	19511876

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района»

_____ Деобальд Н.В.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «УК Строй»

_____ МУСИН М.А.

Технический надзор _____ Эксперт ТОО «Ануар Сагат»