Наименование объекта: Реконструкция аварийного участка водовода Красная горка–Бишкуль Булаевского группового водопровода в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Адрес: 010000, г.Астана, район "Алматы", ул. Иманова , 50
ИИК KZ426010111000091923
БИН/ИИН 110740000364, КБЕ 16
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Полная договорная стоимость работ 548 439 054,24 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2017 год 487 798 088,96 тенге, в.т.ч. НДС

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 442 666 947,00 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 30 026 667,00 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		29	21.11.2017г	29/1	14.12.2017г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее фактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция аварийного участка водовода Красная горка- Бишкуль Булаевского группового водопровода в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области	тенге	487 798 088,96	0,00	0,00	0,00	412 640 280,00	442 666 947,00		30 026 667,00	442 666 947,00
	ИТОГО :		487 798 088,96	0,00	0,00	0,00	412 640 280,00	442 666 947,00		30 026 667,00	442 666 947,00

Заказчик:
Председатель
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ Н.Хошиев

Подрядчик:
Исп. Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК _____ Б.Кемелбеков

Руководитель управления эксплуатации групповых водопроводов Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ С.Сарсекеев.

Заказчик РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК

Генподрядчик РГП на ПХВ "Казводхоз"

Наименование стройки - Реконструкция аварийного участка водовода Красная горка–Бишкуль Булаевского группового водопровода в Кызылжарском районе Северо–Казахстанской области

Наименование объекта - Водовод Красная Горка-Бишкуль L-17,27 км. Водовод из полиэтиленовых труб Д-315 мм SDR-17, L-17,27 км

Акт выполненных работ № 3
за Декабрь 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Рекультивация					
1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**6513,0000**		**-34,70**	**-226015**
		Итого оплата труда:				-10,14	-66061
		Итого эксплуатация машин:				-34,70	-226015
		Накладные расходы	%	--		-7,62	-49644
		Сметная прибыль	%	8		-3,39	-22053
		Сметная стоимость:				-45,71	-297713
2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**6513,0000**		**-29,18**	**-190058**
		Итого оплата труда:				-8,53	-55551
		Итого эксплуатация машин:				-29,18	-190058
		Накладные расходы	%	--		-6,41	-41746
		Сметная прибыль	%	8		-2,85	-18544
		Сметная стоимость:				-38,44	-250349

1	2	3	4	5	6	7	8
3	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**12051,0000**		**34,70**	**418196**
		Итого оплата труда:				**10,14**	**122233**
		Итого эксплуатация машин:				**34,70**	**418196**
		Накладные расходы	%	--		7,62	91857
		Сметная прибыль	%	8		3,39	40804
		Сметная стоимость:				**45,71**	**550857**
4	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**12051,0000**		**29,18**	**351665**
		Итого оплата труда:				**8,53**	**102787**
		Итого эксплуатация машин:				**29,18**	**351665**
		Накладные расходы	%	--		6,41	77243
		Сметная прибыль	%	8		2,85	34313
		Сметная стоимость:				**38,44**	**463221**
5	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**4017,0000**		**19,50**	**78343**
		Итого оплата труда:				**4,91**	**19724**
		Итого эксплуатация машин:				**19,50**	**78343**
		Накладные расходы	%	--		3,80	15257
		Сметная прибыль	%	8		1,86	7488
		Сметная стоимость:				**25,16**	**101088**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**432130**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**432130**
Всего заработная плата -			Тенге				**123131**
		Накладные расходы -	Тенге				**92966**
		Сметная прибыль -	Тенге				**42008**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**567104**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**107**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**123131**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**567103**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**107**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**123131**

РАЗДЕЛ 2.Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8
6	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	428,4000		92,67	39701
		Итого оплата труда:				29,76	12751
		Итого эксплуатация машин:				86,49	37052
		Накладные расходы	%	--		22,00	9425
		Сметная прибыль	%	8		9,17	3930
		Сметная стоимость:				123,85	53056
7	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	126,1100		101,94	12856
		Итого оплата труда:				32,74	4129
		Итого эксплуатация машин:				95,14	11998
		Накладные расходы	%	--		24,20	3052
		Сметная прибыль	%	8		10,09	1273
		Сметная стоимость:				136,23	17180
8	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	4273,5544		929,70	3973124
		Итого оплата труда:				597,45	2553252
		Итого эксплуатация машин:				929,70	3973124
		Накладные расходы	%	--		404,41	1728256
		Сметная прибыль	%	8		106,73	456110
		Сметная стоимость:				1440,84	6157491

1	2	3	4	5	6	7	8
9	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,5100		1590,29	8762
		Итого оплата труда:				1590,29	8762
		Накладные расходы	%	--		1041,07	5736
		Сметная прибыль	%	8		210,51	1160
		Сметная стоимость:				2841,86	15659
13	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	76,4300		92,67	7083
		Итого оплата труда:				29,76	2275
		Итого эксплуатация машин:				86,49	6610
		Накладные расходы	%	--		22,00	1682
		Сметная прибыль	%	8		9,17	701
		Сметная стоимость:				123,85	9466
14	11-010107-1802 РСНБ РК 2015	Планировка вручную после засыпки грунта экскаватором. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	163,3500		98,19	16039
		Итого оплата труда:				98,19	16039
		Накладные расходы	%	--		64,28	10500
		Сметная прибыль	%	8		13,00	2123
		Сметная стоимость:				175,46	28662
15	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	417,5900		24,05	10045
		Итого оплата труда:				7,03	2936
		Итого эксплуатация машин:				24,05	10045
		Накладные расходы	%	--		5,28	2206
		Сметная прибыль	%	8		2,35	980

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				31,69	13232
16	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	417,5900		11,59	4841
		Итого оплата труда:				3,39	1415
		Итого эксплуатация машин:				11,59	4841
		Накладные расходы	%	--		2,55	1063
		Сметная прибыль	%	8		1,13	472
		Сметная стоимость:				15,27	6377
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				4072452
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4072452
Всего заработная плата -			Тенге				2601559
		Накладные расходы -	Тенге				1761920
		Сметная прибыль -	Тенге				466750
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6301122
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3722
		Сметная заработная плата -	Тенге				2601559
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6301121
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3722
		Сметная заработная плата -	Тенге				2601559
		РАЗДЕЛ 3.Трубопровод					
17	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0900		428560,23	38570
		Итого оплата труда:				300186,02	27017
		Итого эксплуатация машин:				144546,94	13009
		Итого материалов:				33038,20	2973
		Накладные расходы	%	--		211014,55	18991
		Сметная прибыль	%	8		51165,98	4605
		Сметная стоимость:				690740,76	62167
18	23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	90,9000		16257,62	1477818
		Накладные расходы	%	--		650,30	59113

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1352,63	122954
		Сметная стоимость:				**18260,56**	**1659885**
19	**11-220701-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 315 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0900**		**144904,90**	**13041**
		Итого оплата труда:				54878,19	4939
		Итого материалов:				90026,71	8102
		Накладные расходы	%	--		41238,73	3711
		Сметная прибыль	%	8		14891,49	1340
		Сметная стоимость:				201035,12	18093
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1529430**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**51612**
Материалы -			Тенге				**11076**
Всего заработная плата -			Тенге				**31956**
		Накладные расходы -	Тенге				**22703**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5945**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**80260**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31956**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1477818**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1477818**
		Накладные расходы -	Тенге				**59113**
		Сметная прибыль -	Тенге				**122954**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1659885**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1740144**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31956**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**6034011**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**56307**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4488810**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2700338**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1488894**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1630136**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**7664147**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				306566
	ИТОГО:		Тенге				7970713
	Сметная прибыль		Тенге				637657
	ИТОГО по смете:		Тенге				8608370

Временные здания и сооружения 2,08% 179 054
Итого 8 787 424

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,63% 318 983
Итого 9 106 408

НДС 12 % 1 092 769

Итого с НДС **10 199 177**

Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ **А. Елжасов**

Директор филиала Есиль су
РГП "Казводхоз"
_____ **К. Аскаров**

Заместитель директора филиала Есиль су
РГП "Казводхоз"
_____ **К. Какелеев**

Технадзор
ТОО "Аймереке"
_____ **С. Омаров**

Заказчик РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК

Генподрядчик РГП на ПХВ "Казводхоз"

Наименование стройки - Реконструкция аварийного участка водовода Красная горка–Бишкуль Булаевского группового водопровода в Кызылжарском районе Северо–Казахстанской области

Наименование объекта - Колодцы круглые из сборных железобетонных блоков диам-1,5 м - 11 шт, диам-2 м - 11 шт

Акт выполненных работ № 4
за Декабрь 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**787,7100**		**92,67**	**72999**
		Итого оплата труда:				**29,76**	**23445**
		Итого эксплуатация машин:				**86,49**	**68128**
		Накладные расходы	%	--		22,00	17330
		Сметная прибыль	%	8		9,17	7226
		Сметная стоимость:				**123,85**	**97556**
2	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**336,3800**		**101,94**	**34291**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				32,74	11013
		Итого эксплуатация машин:				95,14	32003
		Накладные расходы	%	--		24,20	8141
		Сметная прибыль	%	8		10,09	3394
		Сметная стоимость:				136,23	45826
3	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	165,6600		929,70	154014
		Итого оплата труда:				597,45	98974
		Итого эксплуатация машин:				929,70	154014
		Накладные расходы	%	--		404,41	66994
		Сметная прибыль	%	8		106,73	17681
		Сметная стоимость:				1440,84	238689
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,7300		1590,29	25015
		Итого оплата труда:				1590,29	25015
		Накладные расходы	%	--		1041,07	16376
		Сметная прибыль	%	8		210,51	3311
		Сметная стоимость:				2841,86	44702
5	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1139,7430		24,05	27416
		Итого оплата труда:				7,03	8013
		Итого эксплуатация машин:				24,05	27416
		Накладные расходы	%	--		5,28	6022
		Сметная прибыль	%	8		2,35	2675
		Сметная стоимость:				31,69	36114
6	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1139,7430		11,59	13214
		Итого оплата труда:				3,39	3862
		Итого эксплуатация машин:				11,59	13214
		Накладные расходы	%	--		2,55	2902
		Сметная прибыль	%	8		1,13	1289
		Сметная стоимость:				15,27	17406

1	2		4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				326949
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				326949
Всего заработная плата -			Тенге				170323
		Накладные расходы -	Тенге				117765
		Сметная прибыль -	Тенге				35577
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				480292
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				220
		Сметная заработная плата -	Тенге				170323
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				480292
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				220
		Сметная заработная плата -	Тенге				170323
		РАЗДЕЛ 2.Бетонные и железобетонные работы					
7	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	56,3658		45122,70	2543379
		Итого оплата труда:				13862,12	781350
		Итого эксплуатация машин:				5982,46	337206
		Итого материалов:				27605,89	1556029
		Накладные расходы	%	--		10757,62	606362
		Сметная прибыль	%	8		4470,43	251979
		Сметная стоимость:				60350,74	3401720
8	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**11,0000**		**18028,40**	**198312**
		Накладные расходы	%	--		721,14	7932
		Сметная прибыль	%	8		1499,96	16500
		Сметная стоимость:				**20249,50**	**222744**
9	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**11,0000**		**28293,13**	**311224**
		Накладные расходы	%	--		1131,73	12449
		Сметная прибыль	%	8		2353,99	25894

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				31778,84	349567
10	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	11,0000		11429,06	125720
		Накладные расходы	%	--		457,16	5029
		Сметная прибыль	%	8		950,90	10460
		Сметная стоимость:				12837,12	141208
11	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	22,0000		16465,92	362250
		Накладные расходы	%	--		658,64	14490
		Сметная прибыль	%	8		1369,96	30139
		Сметная стоимость:				18494,52	406879
12	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	11,0000		16214,94	178364
		Накладные расходы	%	--		648,60	7135
		Сметная прибыль	%	8		1349,08	14840
		Сметная стоимость:				18212,62	200339
13	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	22,0000		24241,14	533305
		Накладные расходы	%	--		969,65	21332
		Сметная прибыль	%	8		2016,86	44371
		Сметная стоимость:				27227,65	599008
14	21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	22,0000		6614,52	145519
		Накладные расходы	%	--		264,58	5821
		Сметная прибыль	%	8		550,33	12107
		Сметная стоимость:				7429,43	163447

1	2		4	5	6	7	8
15	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2 - 3ПП15-2	шт.	11,0000		15595,02	171545
		Накладные расходы	%	--		623,80	6862
		Сметная прибыль	%	8		1297,51	14273
		Сметная стоимость:				17516,33	192680
16	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2 - 3ПП20-2	шт.	11,0000		29748,26	327231
		Накладные расходы	%	--		1189,93	13089
		Сметная прибыль	%	8		2475,06	27226
		Сметная стоимость:				33413,25	367546
17	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	19,0000		7714,61	146578
		Накладные расходы	%	--		308,58	5863
		Сметная прибыль	%	8		641,86	12195
		Сметная стоимость:				8665,05	164636
18	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	3,0000		11183,41	33550
		Накладные расходы	%	--		447,34	1342
		Сметная прибыль	%	8		930,46	2791
		Сметная стоимость:				12561,21	37684
19	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	(Стремянки) Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,5883		299950,57	176455
		Накладные расходы	%	--		11998,02	7058
		Сметная прибыль	%	8		24955,89	14681
		Сметная стоимость:				336904,48	198194

1	2		4	5	6	7	8
20	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	22,0000		3337,31	73421
		Накладные расходы	%	--		133,49	2937
		Сметная прибыль	%	8		277,66	6109
		Сметная стоимость:				3748,47	82466
21	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Деревянная крышка	м2	12,4776		3385,09	42238
		Итого оплата труда:				192,20	2398
		Итого эксплуатация машин:				80,91	1010
		Итого материалов:				3145,68	39250
		Накладные расходы	%	--		254,93	3181
		Сметная прибыль	%	8		291,20	3633
		Сметная стоимость:				3931,23	49052
22	11-270701-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство песчано-щебеночной отмостки	м2	128,1600		277,80	35603
		Итого оплата труда:				210,18	26937
		Итого эксплуатация машин:				94,41	12099
		Накладные расходы	%	--		142,92	18317
		Сметная прибыль	%	8		33,66	4314
		Сметная стоимость:				454,39	58234
23	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	5,8740		1429,57	8397
		Накладные расходы	%	--		57,18	336
		Сметная прибыль	%	8		118,94	699
		Сметная стоимость:				1605,69	9432
24	21-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,8740		1924,19	11303
		Накладные расходы	%	--		76,97	452
		Сметная прибыль	%	8		160,09	940
		Сметная стоимость:				2161,25	12695

1	2		4	5	6	7	8
25	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	22,0000		1295,62	28504
		Итого оплата труда:				702,02	15444
		Итого эксплуатация машин:				654,43	14397
		Итого материалов:				158,17	3480
		Накладные расходы	%	--		492,07	10826
		Сметная прибыль	%	8		143,02	3146
		Сметная стоимость:				1930,71	42476
26	24-040207-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Столбик железобетонный	шт.	22,0000		5055,12	111213
		Накладные расходы	%	--		202,20	4449
		Сметная прибыль	%	8		420,59	9253
		Сметная стоимость:				5677,91	124914
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				5564111
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5314236
Материалы -			Тенге				1598759
Всего заработная плата -			Тенге				826129
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				111213
Местные материалы -			Тенге				2553299
		Накладные расходы -	Тенге				745266
		Сметная прибыль -	Тенге				484760
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6544262
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				966
		Сметная заработная плата -	Тенге				826129
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				176455
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				176455
		Накладные расходы -	Тенге				7058
		Сметная прибыль -	Тенге				14681
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				198194
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				73421
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				73421
		Накладные расходы -	Тенге				2937
		Сметная прибыль -	Тенге				6109
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				82466
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6824922

1	2		4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				966
		Сметная заработная плата -	Тенге				826129
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводная арматура					
27	11-220901-0108 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка**	задвижка или клапан	12,0000		9012,63	108152
		Итого оплата труда:				5639,36	67672
		Итого эксплуатация машин:				3940,12	47281
		Итого материалов:				733,77	8805
		Накладные расходы	%	--		4002,63	48032
		Сметная прибыль	%	8		1041,22	12495
		Сметная стоимость:				14056,48	168678
28	51-010102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	12,0000		305892,00	3670704
		Накладные расходы	%	--		12235,68	146828
		Сметная прибыль	%	8		25450,21	305403
		Сметная стоимость:				343577,89	4122935
29	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	12,0000		1472,63	17672
		Итого оплата труда:				1132,70	13592
		Итого эксплуатация машин:				54,03	648
		Итого материалов:				311,68	3740
		Накладные расходы	%	--		790,45	9485
		Сметная прибыль	%	8		181,05	2173
		Сметная стоимость:				2444,13	29330
30	23-040102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	12,0000		46340,41	556085
		Накладные расходы	%	--		1853,62	22243
		Сметная прибыль	%	8		3855,52	46266
		Сметная стоимость:				52049,55	624595
31	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	7,0000		878,60	6150

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				704,37	4931
		Итого эксплуатация машин:				18,01	126
		Итого материалов:				164,81	1154
		Накладные расходы	%	--		490,06	3430
		Сметная прибыль	%	8		109,49	766
		Сметная стоимость:				1478,15	10347
32	23-040102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	7,0000		24764,13	173349
		Накладные расходы	%	--		990,57	6934
		Сметная прибыль	%	8		2060,38	14423
		Сметная стоимость:				27815,07	194705
33	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	9,0000		1560,71	14046
		Итого оплата труда:				1208,70	10878
		Итого эксплуатация машин:				85,65	771
		Итого материалов:				283,55	2552
		Накладные расходы	%	--		821,68	7395
		Сметная прибыль	%	8		190,59	1715
		Сметная стоимость:				2572,99	23157
34	23-040501-0123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч18бр для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	9,0000		2679,90	24119
		Накладные расходы	%	--		107,20	965
		Сметная прибыль	%	8		222,97	2007
		Сметная стоимость:				3010,06	27091
35	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	7,0000		2286,05	16002
		Итого оплата труда:				200,69	1405
		Итого материалов:				2085,36	14598
		Накладные расходы	%	--		217,50	1523
		Сметная прибыль	%	8		200,28	1402
		Сметная стоимость:				2703,84	18927

1	2			5	6	7	8
36	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	7,0000		1552,92	10870
		Итого оплата труда:				1330,28	9312
		Итого эксплуатация машин:				36,02	252
		Итого материалов:				203,81	1427
		Накладные расходы	%	--		921,26	6449
		Сметная прибыль	%	8		197,93	1386
		Сметная стоимость:				2672,12	18705
37	23-041011-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вантуз фланцевый для чистой воды DN 50	шт.	7,0000		107115,16	749806
		Накладные расходы	%	--		4284,61	29992
		Сметная прибыль	%	8		8911,98	62384
		Сметная стоимость:				120311,75	842182
38	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	54,0000		2972,56	160518
		Итого оплата труда:				2441,73	131853
		Итого эксплуатация машин:				275,68	14887
		Итого материалов:				272,33	14706
		Накладные расходы	%	--		1695,87	91577
		Сметная прибыль	%	8		373,47	20168
		Сметная стоимость:				5041,90	272263
39	23-020103-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	54,0000		6109,89	329934
		Накладные расходы	%	--		244,40	13197
		Сметная прибыль	%	8		508,34	27451
		Сметная стоимость:				6862,63	370582
40	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	27,0000		702,89	18978
		Итого оплата труда:				593,77	16032
		Итого эксплуатация машин:				51,05	1378
		Итого материалов:				58,07	1568
		Накладные расходы	%	--		411,59	11113
		Сметная прибыль	%	8		89,16	2407

1	2			5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1203,64	32498
41	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	27,0000		1715,52	46319
		Накладные расходы	%	--		68,62	1853
		Сметная прибыль	%	8		142,73	3854
		Сметная стоимость:				1926,87	52026
42	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	7,0000		362,23	2536
		Итого оплата труда:				316,68	2217
		Итого эксплуатация машин:				25,53	179
		Итого материалов:				20,02	140
		Накладные расходы	%	--		219,01	1533
		Сметная прибыль	%	8		46,50	325
		Сметная стоимость:				627,73	4394
43	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	7,0000		784,82	5494
		Накладные расходы	%	--		31,39	220
		Сметная прибыль	%	8		65,30	457
		Сметная стоимость:				881,51	6171
44	23-020103-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы (Сбодные) стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	44,0000		6109,89	268835
		Накладные расходы	%	--		244,40	10753
		Сметная прибыль	%	8		508,34	22367
		Сметная стоимость:				6862,63	301956
45	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(Тройник преходной Ду 300х100 мм) Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,4316		742938,90	320652
		Итого оплата труда:				222024,86	95826
		Итого эксплуатация машин:				260920,61	112613
		Итого материалов:				335852,89	144954
		Накладные расходы	%	--		173110,09	74714

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		73283,92	31629
		Сметная стоимость:				989332,90	426996
46	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(Тройник преходной Ду 300х300 мм) Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,2896		742938,90	215155
		Итого оплата труда:				222024,86	64298
		Итого эксплуатация машин:				260920,61	75563
		Итого материалов:				335852,89	97263
		Накладные расходы	%	--		173110,09	50133
		Сметная прибыль	%	8		73283,92	21223
		Сметная стоимость:				989332,90	286511
47	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(Крест Ду 300х100 мм.) Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,0356		742938,90	26449
		Итого оплата труда:				222024,86	7904
		Итого эксплуатация машин:				260920,61	9289
		Итого материалов:				335852,89	11956
		Накладные расходы	%	--		173110,09	6163
		Сметная прибыль	%	8		73283,92	2609
		Сметная стоимость:				989332,90	35220
48	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	45,0000		858,36	38626
		Итого оплата труда:				507,91	22856
		Итого эксплуатация машин:				522,79	23526
		Накладные расходы	%	--		362,36	16306
		Сметная прибыль	%	8		97,66	4395
		Сметная стоимость:				1318,38	59327
49	23-020302-8219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16	шт.	45,0000		12393,65	557714
		Накладные расходы	%	--		495,75	22309
		Сметная прибыль	%	8		1031,15	46402
		Сметная стоимость:				13920,55	626425
50	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(Патрубки) Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,6537		620712,71	405779

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				402485,96	263117
		Итого эксплуатация машин:				293515,90	191880
		Итого материалов:				17745,77	11601
		Накладные расходы	%	--		284770,04	186163
		Сметная прибыль	%	8		72438,62	47355
		Сметная стоимость:				977921,37	639297
51	23-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	(Патрубки)Трубы стальные электросварные прямошовные, D 16 мм, толщина стенки 1,6 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6000		236,23	378
		Накладные расходы	%	--		9,45	15
		Сметная прибыль	%	8		19,65	31
		Сметная стоимость:				265,33	425
52	23-010201-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	(Патрубки)Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8000		385,86	695
		Накладные расходы	%	--		15,43	28
		Сметная прибыль	%	8		32,10	58
		Сметная стоимость:				433,40	780
53	23-010201-0194 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	(Патрубки)Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,0000		2579,20	23213
		Накладные расходы	%	--		103,17	929
		Сметная прибыль	%	8		214,59	1931
		Сметная стоимость:				2896,96	26073
54	23-010201-0194 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	(Патрубки)Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	33,3000		2579,20	85887
		Накладные расходы	%	--		103,17	3435
		Сметная прибыль	%	8		214,59	7146
		Сметная стоимость:				2896,96	96469

1	2			5	6	7	8
55	23-010201-0194 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	(Патрубки)Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8000		2579,20	2063
		Накладные расходы	%	--		103,17	83
		Сметная прибыль	%	8		214,59	172
		Сметная стоимость:				2896,96	2318
56	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	(Патрубки)Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6000		774,96	1240
		Накладные расходы	%	--		31,00	50
		Сметная прибыль	%	8		64,48	103
		Сметная стоимость:				870,44	1393
57	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(Патрубки) Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,1232		418916,52	51611
		Итого оплата труда:				222024,86	27353
		Итого эксплуатация машин:				260920,61	32145
		Итого материалов:				11830,51	1458
		Накладные расходы	%	--		160149,19	19730
		Сметная прибыль	%	8		46325,26	5707
		Сметная стоимость:				625390,97	77048
58	23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	(Патрубки)Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2000		14849,53	17819
		Накладные расходы	%	--		593,98	713
		Сметная прибыль	%	8		1235,48	1483
		Сметная стоимость:				16678,99	20015
59	23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	(Гильзы)Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,6000		14473,93	138950
		Накладные расходы	%	--		578,96	5558
		Сметная прибыль	%	8		1204,23	11561
		Сметная стоимость:				16257,12	156068

1	2	3	4	5	6	7	8
60	23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	(Гильзы)Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0000		6333,81	12668
		Накладные расходы	%	--		253,35	507
		Сметная прибыль	%	8		526,97	1054
		Сметная стоимость:				7114,14	14228
61	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,0000		858,36	1717
		Итого оплата труда:				507,91	1016
		Итого эксплуатация машин:				522,79	1046
		Накладные расходы	%	--		362,36	725
		Сметная прибыль	%	8		97,66	195
		Сметная стоимость:				1318,38	2637
62	23-020303-1115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6, DN 315, PN 12,5 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		24965,44	49931
		Накладные расходы	%	--		998,62	1997
		Сметная прибыль	%	8		2077,12	4154
		Сметная стоимость:				28041,18	56082
63	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	27,0148		77,48	2093
		Итого оплата труда:				28,99	783
		Итого эксплуатация машин:				1,03	28
		Итого материалов:				47,64	1287
		Накладные расходы	%	--		19,44	525
		Сметная прибыль	%	8		7,75	209
		Сметная стоимость:				104,68	2828
64	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	27,0148		129,82	3507
		Итого оплата труда:				34,87	942
		Итого эксплуатация машин:				1,63	44
		Итого материалов:				93,66	2530
		Накладные расходы	%	--		24,85	671
		Сметная прибыль	%	8		12,37	334
		Сметная стоимость:				167,04	4513

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				8135716
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				3670704
Накладные расходы -			Тенге				146828
Сметная прибыль -			Тенге				305403
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				4122935
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1390464
Материалы -			Тенге				302589
Всего заработная плата -			Тенге				729705
	Накладные расходы -		Тенге				526750
	Сметная прибыль -		Тенге				153377
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2070591
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				759
	Сметная заработная плата -		Тенге				729705
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				3074548
Материалы -			Тенге				17149
Всего заработная плата -			Тенге				12283
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				3044499
Сдача и испытание -			Тенге				41
	Накладные расходы -		Тенге				130698
	Сметная прибыль -		Тенге				256420
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				3461665
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				15
	Сметная заработная плата -		Тенге				12283
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				9655190
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				773
	Сметная заработная плата -		Тенге				741988
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				14026776
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				1307544
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				1171144
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге				430896
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге				7877384
	- перевозка грузов		Тенге				0
	- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				3670704
Накладные расходы I уровня			Тенге				1073299
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				15100075
Накладные расходы II уровня			Тенге				604003
ИТОГО:			Тенге				15704078
Сметная прибыль			Тенге				1256326

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				16960404
	Временные здания и сооружения 2,08%						267 019
	Итого						17 227 423
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,63%						475 693
	Итого						17 703 116
	НДС 12 %						2 124 374
	Итого с НДС						**19 827 490**

Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ **А. Елжасов**

Директор филиала Есиль су
РГП "Казводхоз"
_____ **К. Аскаров**

Заместитель директора филиала Есиль су
РГП "Казводхоз"
_____ **К. Какелеев**

Технадзор
ТОО "Аймереке"
_____ **С. Омаров**