Заказчик: АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания"
Подрядчик: ТОО "Механизированная колонна №13"
Договор: №171/18.02 от 30 мая 2018 года

Акт
выполненных работ за август месяц 2018 года
на Строительство ВЛ 35кВ "Новоалександровка-Юбилейная" Аршалинского района, Акмолинской области

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЛ-35кВ						
1	**Е11-330105-0101 11-330105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Демонтаж. Длина анкерного пролета до 1 км**	**км линии**	**5,9320**		**190743,62**	**1 131 491**	**61,7 / 298893,83**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	61,95	367,487	1050,25	385 954	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,606	74,779	1316,91	98 477	
		Итого оплата труда:				81664,00	484 431	
1.3	104 С (31-050601-0104)	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	7,35	43,6	5625,85	245 288	
1.4	1880 С (32-040203-0601)	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	0,705	4,182	501,16	2 096	
1.5	1881 С (33-040101-0401)	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	3,397	20,154	4453,51	89 756	
1.6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,718	10,188	2521,50	25 690	
		Итого эксплуатация машин:				61164,79	362 830	
		Итого прямые затраты:				126227,78	748 783	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				176614,47	1 047 677	
		Накладные расходы	%	--		50386,69	298 894	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14129,16	83 814	
2	**Е11-330105-0301 11-330105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км**	**км линии**	**3,0000**		**39898,90**	**119 697**	**61,7 / 37304,41**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	17,225	51,675	1062,15	54 887	
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,573	4,719	1181,26	5 574	
		Итого оплата труда:				20153,65	60 461	
2.3	1880 С (32-040203-0601)	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	0,3575	1,073	501,16	537	
2.4	1881 С (33-040101-0401)	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,163	3,49	4453,51	15 545	
2.5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,338	1,014	2521,50	2 557	
		Итого эксплуатация машин:				6213,09	18 639	
		Итого прямые затраты:				24508,62	73 526	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				36943,43	110 830	
		Накладные расходы	%	--		12434,80	37 304	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2955,47	8 866	
3	**С341-310101-0401 41-310101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг. Погрузка**	**т**	**1,9240**		**441,72**	**850**	
		Итого прямые затраты:				409,00	787	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,72	63	
4	**С341-310101-0402 41-310101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг. Разгрузка**	**т**	**1,9240**		**441,72**	**850**	
		Итого прямые затраты:				409,00	787	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,72	63	
5	**С341-020101-1080 41-020101-1080 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км**	**т**	**1,9240**		**2834,97**	**5 454**	
		Итого прямые затраты:				2624,97	5 050	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,00	404	
6	**Е11-330202-0202 11-330202-0202 РСНБ РК 2015 к=0,8**	**Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные с тросостойкой. Демон таж /ПБ 35-3,1/**	**опора**	**44,0000**		**25417,46**	**1 118 368**	**61,7 / 290972,58**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	9	396	801,49	317 389	
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,576	113,344	1360,49	154 203	
		Итого оплата труда:				10718,01	471 593	
6.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,568	68,992	3467,46	239 227	
6.4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,552	24,288	6069,30	147 411	
6.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,456	20,064	2019,85	40 526	
		Итого эксплуатация машин:				9708,28	427 164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				16921,67	744 554	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23534,69	1 035 526	
		Накладные расходы	%	--		6613,01	290 973	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1882,78	82 842	
7	Е11-330202-0204 11-330202-0204 РСНБ РК 2015 к=0,8	**Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, анкерные с тросостойкой. Демонтаж /А УК 35-1В/**	**опора**	**3.0000**		**35342,30**	**106 027**	**61,7 28191,41**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел.-ч	12,9	38,7	801,49	31 018	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,592	10,776	1361,68	14 674	
		Итого оплата труда:				15230,37	45 691	
7. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,416	7,248	3467,46	25 132	
7. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,552	1,656	6069,30	10 051	
7. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,624	1,872	2019,85	3 781	
		Итого эксплуатация машин:				12988,02	38 964	
		Итого прямые затраты:				23327,22	69 982	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32724,36	98 173	
		Накладные расходы	%	--		9397,14	28 191	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2617,95	7 854	
8	С341-310101-0801 41-310101-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка**	**т**	**166,8500**		**385,56**	**64 331**	
		Итого прямые затраты:				357,00	59 565	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,56	4 765	
9	С341-310101-0802 41-310101-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка**	**т**	**166,8500**		**385,56**	**64 331**	
		Итого прямые затраты:				357,00	59 565	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,56	4 765	
10	С341-020101-1080 41-020101-1080 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км**	**т**	**166,8500**		**2834,97**	**473 014**	
		Итого прямые затраты:				2624,97	437 976	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,00	35 038	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2 200 576**	**655362,23**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2 200 576**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1 062 175**	
Транспортные расходы -			Тенге				**563 731**	
		Накладные расходы -	Тенге				**655 362**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				655 362	655362,23
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				-	
		Сметная прибыль -	Тенге				**228 475**	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3 084 413**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1 057**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1 062 175**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3 084 413**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1 057**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1 062 175**	

РАЗДЕЛ 2. Демонтаные работы-ЮкВ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				--	
		В том числе:						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				--	

РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

		ВЛ 35кВ "Ново-Александровка-Юбилейная" ЗАО 95/16+С35-3,13км						
		Монтаж опор						
11	Е11-330101-0302 11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	**котлован**	**4,0000**		**6721,43**	**26 886**	**61,7 5567,81**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел.-ч	0,89	3,56	1062,15	3 781	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,92	3,68	1424,66	5 243	
		Итого оплата труда:				2256,00	9 024	
11. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,92	3,68	4224,22	15 545	
		Итого эксплуатация машин:				3886,28	15 545	
		Итого прямые затраты:				4831,60	19 326	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6223,55	24 894	
		Накладные расходы	%	--		1391,95	5 568	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		497,88	1 992	
12	Е11-330103-0106 11-330103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован /АУБ35-1 Вт/**	**м3**	**1,4200**		**31228,63**	**44 345**	**61,7 10273,6**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел.-ч	6,47	9,187	1094,67	10 057	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,97	5,637	1169,64	6 594	
		Итого оплата труда:				11725,98	16 651	
12. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1	0,142	446,13	63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. 4	821 С (31-050308-0101)	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	2.18	3.096	3850.49	11 920	
12. 5	1774 С (33-050102-0201)	Специавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	1.32	1.874	2685.73	5 034	
12. 6	1881 С (33-040101-0401)	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.47	0.6674	4453.51	2 972	
		Итого эксплуатация машин:				**14076,99**	**19 989**	
12. 7	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0.25	0.355	1453.28	516	
12. 8	127418 С (21-050301-0104)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.001	0.00142	147631.38	210	
12. 9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00005	0.000071	200244.36	14	
		Итого материалов:				**520,96**	**740**	
		Итого прямые затраты:				**21680,47**	**30 786**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28915.40	41 060	
		Накладные расходы	%	--		7234.93	10 274	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2313.23	3 285	
13	**С121-060801-0102 21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы о т 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,3592**		**353761,40**	**127 071**	
		Итого прямые затраты:	т			327556,85	117 658	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26204.55	9 413	
14	**Е11-330102-0102 11-330102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры промежуточные П-образные, объем до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован /ПУБ35-1Вт/**	**м3**	**1,4200**		**55303,63**	**78 531**	**61,7 7074,14**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	7.05	10.011	940.78	9 418	
2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.23	1.747	1172.12	2 047	
		Итого оплата труда:				**8074,21**	**11 465**	
14. 3	821 С (31-050308-0101)	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0.48	0.6816	3850.49	2 624	
14. 4	1881 С (33-040101-0401)	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.36	0.5112	4453.51	2 277	
14. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.39	0.5538	2019.85	1 119	
		Итого эксплуатация машин:				**4239,24**	**6 020**	
14. 6	131528 С (21-070104-0105)	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром от 140 мм до 240 мм, длиной до 13 м ГОСТ 9463-88	м3	1	1.42	35275.31	50 091	
14. 7	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.2	0.284	391.14	111	
		Итого материалов:				**35353,54**	**50 202**	
		Итого прямые затраты:				**46225,28**	**65 640**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				51207.06	72 714	
		Накладные расходы	%	--		4981.79	7 074	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4096.57	5 817	
15	**С121-060801-0102 21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,1220**		**353761,40**	**43 159**	
		Итого прямые затраты:	т			327556,85	39 962	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26204.55	3 197	
16	**Е11-330202-0202 11-330202-0202 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные с тросостойкой. Установка /ПБ35-3Вт/**	**опора**	**18,0000**		**32187,35**	**579 372**	**61,7 148792,8**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	9	162	1001.86	162 301	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3.22	57.96	1360.49	78 854	
		Итого оплата труда:				**13397,51**	**241 155**	
16. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1.96	35.28	3467.46	122 332	
16. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0.69	12.42	6069.30	75 381	
16. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.57	10.26	2019.85	20 724	
		Итого эксплуатация машин:				**12135,35**	**218 436**	
16. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0.00005	0.0009	263209.89	237	
16. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0.02	0.36	84.66	30	
16. 8	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.9	16.2	367.53	5 954	
16. 9	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.1	1.8	391.14	704	
		Итого материалов:				**384,74**	**6 925**	
		Итого прямые затраты:				**21536,84**	**387 663**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29803.10	536 456	
		Накладные расходы	%	--		8266.27	148 793	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2384.25	42 916	
17	**С121-060801-0102 21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горяче катаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**1,8594**		**353761,40**	**657 784**	
		Итого прямые затраты:	т			327556,85	609 059	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26204,55	48 725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	**Е11-330202-0202 11-330202-0202 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16.4 м, промежуточные с тросостойкой. Установка /ПБ35-1Вкт/**	**опора**	**2,0000**		**32187,35**	**64 375**	**61,7 16532,53**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	9	18	1001,86	18 033	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,22	6,44	1360,49	8 762	
		Итого оплата труда:				**13397,51**	**26 795**	
18. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,96	3,92	3467,46	13 592	
18. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,69	1,38	6069,30	8 376	
18. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,57	1,14	2019,85	2 303	
		Итого эксплуатация машин:				**12135,35**	**24 271**	
18. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00005	0,0001	263209,89	26	
18. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,04	84,66	3	
18. 8	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,9	1,8	367,53	662	
18. 9	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	391,14	78	
		Итого материалов:				**384,74**	**769**	
		Итого прямые затраты:				**21536,84**	**43 074**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29803,10	59 606	
		Накладные расходы	%	--		8266,27	16 533	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2384,25	4 769	
19	**С121-060801-0102 21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы о т 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,2022**		**353761,40**	**71 531**	
		Итого прямые затраты:	т			327556,85	66 232	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26204,55	5 299	
20	**Е11-330202-0202 11-330202-0202 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные с тросостойкой. Установка/ПБ35-3.1т/**	**опора**	**4,0000**		**32187,35**	**128 749**	**61,7 33065,07**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	9	36	1001,86	36 067	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,22	12,88	1360,49	17 523	
		Итого оплата труда:				**13397,51**	**53 590**	
20. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,96	7,84	3467,46	27 185	
20. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,69	2,76	6069,30	16 751	
20. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,57	2,28	2019,85	4 605	
		Итого эксплуатация машин:				**12135,35**	**48 541**	
20. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00005	0,0002	263209,89	53	
20. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,08	84,66	7	
20. 8	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,9	3,6	367,53	1 323	
20. 9	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,4	391,14	156	
		Итого материалов:				**384,74**	**1 539**	
		Итого прямые затраты:				**21536,84**	**86 147**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29803,10	119 212	
		Накладные расходы	%	--		8266,27	33 065	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2384,25	9 537	
21	**С121-060801-0102 21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы о т 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,8484**		**353761,40**	**300 131**	
		Итого прямые затраты:	т			327556,85	277 899	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26204,55	22 232	
22	**Е11-330103-0106 11-330103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован /АУК35-Т о/**	**м3**	**3,8400**		**31228,63**	**119 918**	**61,7 27782,13**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	6,47	24,845	1094,67	27 197	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,97	15,245	1169,64	17 831	
		Итого оплата труда:				**11725,98**	**45 028**	
22. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1	0,384	446,13	171	
22. 4	821 С (31-050308-0101)	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	2,18	8,371	3850,49	32 233	
22. 5	1774 С (33-050102-0201)	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	1,32	5,069	2685,73	13 613	
22. 6	1881 С (33-040101-0401)	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,47	1,805	4453,51	8 038	
		Итого эксплуатация машин:				**14076,99**	**54 056**	
22. 7	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,25	0,96	1453,28	1 395	
22. 8	127418 С (21-050301-0104)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	0,00384	147631,38	567	
22. 9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000192	200244,36	38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				520,96	2 001	
		Итого прямые затраты:				21680,47	83 253	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28915,40	111 035	
		Накладные расходы	%	--		7234,93	27 782	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2313,23	8 883	
23	С121-060801-0103 21-060801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т**	т	1,6100		348199,03	560 600	
		Итого прямые затраты:	т			322406,51	519 074	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25792,52	41 526	
		ВЛ 35кВ "Ново-александровка-Юбилейная" ЗАО 95/16-2,78км						
		Монтаж опор						
24	Е11-330202-0201 11-330202-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные без тросостойки. Установка /ПБ35-3В/**	опора	19,0000		30352,33	576 694	61,7 147318,77
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	8,43	160,17	1001,86	160 468	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,03	57,57	1360,05	78 298	
		Итого оплата труда:				12566,64	238 766	
24. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,8	34,2	3467,46	118 587	
24. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,69	13,11	6069,30	79 569	
24. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,54	10,26	2019,85	20 724	
		Итого эксплуатация машин:				11519,96	218 879	
24. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00005	0,00095	263209,89	250	
24. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,38	84,66	32	
24. 8	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,9	17,1	367,53	6 285	
24. 9	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	1,9	391,14	743	
		Итого материалов:				384,74	7 310	
		Итого прямые затраты:				20350,39	386 657	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28104,01	533 976	
		Накладные расходы	%	--		7753,62	147 319	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2248,32	42 718	
25	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,1837		374074,05	442 791	
		Итого прямые затраты:	т			346364,86	409 992	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27709,19	32 799	
26	Е11-330202-0201 11-330202-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные без тросостойки. Установка /ПБ35-1ВП/**	опора	2,0000		30352,33	60 705	61,7 15507,24
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	8,43	16,86	1001,86	16 891	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,03	6,06	1360,05	8 242	
		Итого оплата труда:				12566,64	25 133	
26. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,8	3,6	3467,46	12 483	
26. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,69	1,38	6069,30	8 376	
26. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,54	1,08	2019,85	2 181	
		Итого эксплуатация машин:				11519,96	23 040	
26. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00005	0,0001	263209,89	26	
26. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,04	84,66	3	
26. 8	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,9	1,8	367,53	662	
26. 9	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	391,14	78	
		Итого материалов:				384,74	769	
		Итого прямые затраты:				20350,39	40 701	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28104,01	56 208	
		Накладные расходы	%	--		7753,62	15 507	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2248,32	4 497	
27	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы д о 0,1 т**	т	0,2626		374074,05	98 232	
		Итого прямые затраты:	т			346364,86	90 955	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27709,19	7 276	
28	Е11-330203-0211 11-330203-0211 РСНБ РК 2015	**Анкеры цилиндрические объемом до 0,12 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка /АЦ-1/**	шт.	18,0000		25670,67	462 072	61,7 93118,59
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	3,85	69,3	952,68	66 021	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,41	61,38	1383,20	84 901	
		Итого оплата труда:				8384,53	150 922	
28. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,61	28,98	3467,46	100 487	
28. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	1,41	25,38	6069,30	154 039	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,39	7,02	2019,85	14 179	
		Итого эксплуатация машин:				14928,07	268 705	
		Итого прямые затраты:				18595,88	334 726	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23769,14	427 844	
		Накладные расходы	%	--		5173,25	93 119	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1901,53	34 228	
29	Е11-330101-0110 11-330101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка /П1-2/**	**м3**	**4,4100**		**12461,45**	**54 955**	**61,7 14484,76**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	3,86	17,023	1001,86	17 054	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,23	5,424	1183,90	6 422	
		Итого оплата труда:				5323,38	23 476	
29. 3	821 С (31-050308-0101)	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,93	4,101	3850,49	15 792	
29. 4	1774 С (33-050102-0201)	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,3	1,323	2685,73	3 553	
		Итого эксплуатация машин:				4386,67	19 345	
		Итого прямые затраты:				8253,85	36 400	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11538,38	50 884	
		Накладные расходы	%	--		3284,53	14 485	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		923,07	4 071	
30	С121-040405-0301 2104-0405-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стойки железобетонные, предварительно напряженные конические для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,35 кВ-750кВ, марка СК 22.1-1.1 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**6,0000**		**303000,00**	**1 818 000**	
		Итого прямые затраты:	шт.			278760,00	1 672 560	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24240,00	145 440	
31	С121-040405-0104 21-040405-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-10,3 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**1,0000**		**104203,71**	**104 204**	
		Итого прямые затраты:	шт.			96484,92	96 485	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7718,79	7 719	
32	С121-040405-0105 21-040405-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-10,7 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**42,0000**		**104203,71**	**4 376 556**	
		Итого прямые затраты:	шт.			96484,92	4 052 367	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7718,79	324 189	
33	С121-040408-0105 21-0408-0105 РСНБ РК 2015	**Анкер цилиндрический для закрепления оттяжек опор АЦ-1, диаметром 650мм*400ммм СТ РК 937-92**	**шт.**	**18,0000**		**13255,92**	**238 607**	
34	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476 -80)/П1-2-49шт/**	**м3**	**4,4100**		**46107,87**	**203 336**	
		Итого прямые затраты:	м3			42692,47	188 274	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3415,40	15 062	
35	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м 2 поверхности**	**230,3000**		**957,22**	**220 448**	**50,8 26297,24**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	48,824	1050,25	51 277	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,4606	1062,15	489	
		Итого оплата труда:				224,78	51 766	
35. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	4,491	443,20	1 990	
35. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,4606	2019,85	930	
		Итого эксплуатация машин:				12,68	2 921	
35. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	552,72	212,16	117 265	
35. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,055272	52099,80	2 880	
35. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,036848	94407,94	3 479	
		Итого материалов:				536,79	123 623	
		Итого прямые затраты:				772,13	177 821	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				886,32	204 118	
		Накладные расходы	%	--		114,19	26 297	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,91	16 329	
36	Е11-330105-1101 11-330105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	**1 заземлитель**	**49,0000**		**2623,95**	**128 573**	**61,7 23236,9**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,45	22,05	952,68	21 007	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,32	15,68	1062,15	16 655	
		Итого оплата труда:				768,59	37 661	
36. 3	127 С (31-060201-0101)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,12	5,88	407,67	2 397	
36. 4	659 С (31-060102-0101)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,32	15,68	2102,82	32 972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36. 5	2068 С (34-030403-0101)	Машины пневматические ПУМ-3	маш -ч	0,32	15,68	189,58	2 973	
		Итого эксплуатация машин:				**782,49**	**38 342**	
36. 6	127418 С (21-050301-0104)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	0,245	147631,38	36 170	
36. 7	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00147	200244,36	294	
		Итого материалов:				**744,16**	**36 464**	
		Итого прямые затраты:				**1955,36**	**95 813**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2429,58	119 049	
		Накладные расходы	%	--		474,22	23 237	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,37	9 524	
37	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4770**		**200510,00**	**95 643**	
		Итого прямые затраты:	т			**184469,20**	**87 992**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16040,80	7 651	
38	**Е11-330105-0418 11-330105-0418 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Провода на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 35 кВ (3 провода). Подвеска**	**переход**	**6,0000**		**253606,51**	**1 521 639**	**61,7 384707,67**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	85,7	514,2	1001,86	515 156	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	14,896	89,376	1212,37	108 357	
		Итого оплата труда:				**103918,87**	**623 513**	
38. 3	104 С (31-050601-0104)	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш -ч	0,9	5,4	5625,85	30 380	
38. 4	1068 С (31-010303-0201)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	8,17	49,02	3674,50	180 124	
38. 5	1880 С (32-040203-0601)	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш -ч	0,58	3,48	501,16	1 744	
38. 6	1881 С (33-040101-0401)	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш -ч	3,7	22,2	4453,51	98 868	
38. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	2,01	12,06	2521,50	30 409	
		Итого эксплуатация машин:				**56920,80**	**341 525**	
38. 8	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	5	30	107,10	3 213	
38. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,008	0,048	381819,66	18 327	
38.10	147540 С (21-130815-0102)	Патроны термитные со спичками	комплект	7	42	41,84	1 757	
38.11	248315 С (21-070101-9902)	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,69	4,14	34840,22	144 239	
		Итого материалов:				**27922,69**	**167 536**	
		Итого прямые затраты:				**170702,90**	**1 024 217**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				234820,84	1 408 925	
		Накладные расходы	%	--		64117,94	384 708	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18785,67	112 714	
39	**Е11-330105-0103 11-330105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 120 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км**	**км линии**	**5,7060**		**272036,06**	**1 552 238**	**61,7 411031,62**
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	88,9	507,263	1050,25	532 753	
2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	17,718	101,099	1319,74	133 424	
		Итого оплата труда:				**116750,38**	**666 178**	
39. 3	104 С (31-050601-0104)	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш -ч	10,4	59,342	5625,85	333 851	
39. 4	1880 С (32-040203-0601)	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш -ч	0,94	5,364	501,16	2 688	
39. 5	1881 С (33-040101-0401)	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш -ч	4,93	28,131	4453,51	125 280	
39. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш -ч	2,2	12,553	2521,50	31 653	
		Итого эксплуатация машин:				**86483,03**	**493 472**	
		Итого прямые затраты:				**179850,26**	**1 026 226**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				251885,24	1 437 257	
		Накладные расходы	%	--		72034,98	411 032	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20150,82	114 981	
40	**С123-061004-0108 23-061004-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**7,5000**		**865242,76**	**6 489 321**	
		Итого прямые затраты:	т			**801150,70**	**6 008 630**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64092,06	480 690	
41	**Е11-330105-0301 11-330105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трос грозозащитный напряженьем 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерно го пролета до 1 км**	**км линии**	**2,9740**		**61382,93**	**182 553**	**61,7 56894,01**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	26,5	78,811	1062,15	83 709	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,42	7,197	1181,26	8 502	
		Итого оплата труда:				**31005,62**	**92 211**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41. 3	1880 С (32-040203-0601)	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш -ч	0,55	1,636	501,16	820	
41. 4	1881 С (33-040101-0401)	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой. 96 кВт (130 л с)	маш -ч	1,79	5,323	4453,51	23 708	
41. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,52	1,546	2521,50	3 899	
		Итого эксплуатация машин:				9558,60	28 427	
		Итого прямые затраты:				37705,58	112 136	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				56836,04	169 030	
		Накладные расходы	%	--		19130,47	56 894	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4546,88	13 522	
42	**Е11-330105-0901 11-330105-0901 РСНБ РК 2015**	**Тросы грозозащитные. Антикоррозионное покрытие электротехнической смазкой**	**км троса**	**2,9740**		**81385,79**	**242 041**	**61,7 28690,23**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	10,9	32,417	1094,67	35 485	
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,25	6,691	1645,98	11 014	
		Итого оплата труда:				15635,36	46 500	
42. 3	105 С (31-050601-0105)	Автогидроподъемники, высота подъема свыше 35 м	маш -ч	2,25	6,691	8701,23	58 224	
42. 4	1595 С (32-040203-0701)	Аппараты смазочные тросовые	маш -ч	2,7	8,03	45,99	369	
		Итого эксплуатация машин:				19701,94	58 594	
42. 5	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	22	65,428	1336,10	87 418	
42. 6	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0132	0,039257	354708,56	13 925	
		Итого материалов:				34076,35	101 343	
		Итого прямые затраты:				65710,20	195 422	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				75357,21	224 112	
		Накладные расходы	%	--		9647,02	28 690	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6028,58	17 929	
43	**С121-050310-0712 21-050310-0712 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 9,1 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 26 88-80)**	**10 м**	**313,0000**		**2215,39**	**693 418**	
		Итого прямые затраты:	10 м			2051,29	642 054	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,10	51 364	
44	**Е11-330202-0301 11-330202-0301 РСНБ РК 2015**	**Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ одинарные. Установка**	**оттяжка**	**18,0000**		**5879,30**	**105 827**	**61,7 33546,23**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.3)	чел-ч	2,76	49,68	977,27	48 551	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	4,68	1243,40	5 819	
		Итого оплата труда:				3020,55	54 370	
44. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,13	2,34	3467,46	8 114	
44. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,13	2,34	2019,85	4 726	
		Итого эксплуатация машин:				713,35	12 840	
44. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00054	263209,89	142	
44. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,36	84,66	30	
44. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00216	354708,56	766	
44. 8	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	5,4	391,14	2 112	
		Итого материалов:				169,50	3 051	
		Итого прямые затраты:				3580,11	64 442	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5443,79	97 988	
		Накладные расходы	%	--		1863,68	33 546	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435,50	7 839	
45	**С121-050310-1303 21-050310-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Канат стальной оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, диаметром 15 мм ГОСТ 3241-91**	**10 м**	**25,3000**		**6352,93**	**160 729**	
		Итого прямые затраты:	10 м			5882,34	148 823	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		470,59	11 906	
46	**С121-050310-1302 21-050310-1302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Канат стальной оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1800-1900 Н /мм2, диаметром 11 мм ГОСТ 3241-91**	**10 м**	**4,9000**		**4088,04**	**20 031**	
		Итого прямые затраты:	10 м			3785,22	18 548	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,82	1 484	
47	**С124-040106-0106 24-040106-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**783,0000**		**3298,53**	**2 582 745**	
		Итого прямые затраты:	шт.			3054,19	2 391 431	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,34	191 314	
48	**С124-040201-0404 24-040201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Узлы крепления типа КГП-7-2Б ГОС Т Р 51177-98**	**шт.**	**187,0000**		**1574,89**	**294 504**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			1458,23	272 689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,66	21 815	
49	С124-040201-0203 24-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 Г ОСТ Р 51177-98	шт.	151,0000		1131,82	170 905	
		Итого прямые затраты:	шт.			1047,98	158 245	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,84	12 660	
50	С124-040201-0211 24-040201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ушки двухлапчатые типа У2-7-16 ГО СТ Р 51177-98	шт.	31,0000		1230,49	38 145	
		Итого прямые затраты:	шт.			1139,34	35 320	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,15	2 826	
51	С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	47,0000		639,73	30 067	
		Итого прямые затраты:	шт.			592,34	27 840	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,39	2 227	
52	С124-040201-0621 24-040201-0621 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Скобы типа СКД-10-1 ГОСТ Р 51177- 98	шт.	10,0000		984,28	9 843	
		Итого прямые затраты:	шт.			911,37	9 114	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,91	729	
53	С124-040201-0102 24-040201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177- 98	шт.	29,0000		531,44	15 412	
		Итого прямые затраты:	шт.			492,07	14 270	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,37	1 142	
54	С124-040202-0109 24-040202-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие глухие ПГН- 2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,0000		1082,66	25 984	
		Итого прямые затраты:	шт.			1002,46	24 059	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,20	1 925	
55	С124-040201-0734 24-040201-0734 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	29,0000		1870,79	54 253	
		Итого прямые затраты:	шт.			1732,21	50 234	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,58	4 019	
56	С124-040201-0702 24-040201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60,0000		590,60	35 436	
		Итого прямые затраты:	шт.			546,85	32 811	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,75	2 625	
57	С124-040201-0803 24-040201-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Звенья промежуточные монтажные ти па ПТМ-7-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	29,0000		1277,49	37 047	
		Итого прямые затраты:	шт.			1182,86	34 303	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,63	2 744	
58	С124-040201-0209 24-040201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 Г ОСТ Р 51177-98	шт.	34,0000		984,23	33 464	
		Итого прямые затраты:	шт.			911,32	30 985	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,91	2 479	
59	С124-040203-0302 24-040203-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	шт.	31,0000		1574,72	48 816	
		Итого прямые затраты:	шт.			1458,07	45 200	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,65	3 616	
60	С124-040202-0111 24-040202-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие глухие ПГН -3-5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	151,0000		1230,62	185 823	
		Итого прямые затраты:	шт.			1139,46	172 058	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,16	13 765	
61	С124-040203-0201 24-040203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000		1426,89	14 269	
		Итого прямые затраты:	шт.			1321,19	13 212	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,70	1 057	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	С124-040204-1501 24-040204-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы заземляющие ЗПС-35-3В ГОСТ Р 51177-98	шт.	58,0000		393,48	22 822	
		Итого прямые затраты:				364,33	21 131	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,15	1 690	
63	С124-040205-0311 24-040205-0311 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гасители вибрации ГПГ-1,6-11-450 /13 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-98	шт.	306,0000		3348,65	1 024 686	
		Итого прямые затраты:				3100,60	948 784	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,05	75 903	
64	С124-040205-0301 24-040205-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-300 /10 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-98	шт.	56,0000		2264,64	126 820	
		Итого прямые затраты:				2096,89	117 426	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,75	9 394	
65	С124-040204-0107 24-040204-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы соединительные овальные СО АС-95-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000		954,47	9 545	
		Итого прямые затраты:				883,77	8 838	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,70	707	
66	С124-040203-0905 24-040203-0905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы натяжные прессуемые НС-140 -3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,0000		4801,54	72 023	
		Итого прямые затраты:				4445,87	66 688	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		355,67	5 335	
67	С124-040203-0902 24-040203-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы натяжные прессуемые НС-70-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000		1870,28	5 611	
		Итого прямые затраты:				1731,74	5 195	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,54	416	
68	С124-040203-0202 24-040203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы натяжные клиновые коушные Н КК-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000		3912,34	11 737	
		Итого прямые затраты:				3622,54	10 868	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,80	869	
69	С124-040207-2007 24-040207-2007 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фиксатор дополнительный КС-109, о крашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,0000		763,95	12 223	
		Итого прямые затраты:				707,36	11 318	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,59	905	
70	С124-040201-0624 24-040201-0624 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Скобы типа СКД-21-1 ГОСТ Р 51177- 98	шт.	17,0000		3325,62	56 536	
		Итого прямые затраты:				3079,28	52 348	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,34	4 188	
71	С124-040201-0603 24-040201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000		1377,96	4 134	
		Итого прямые затраты:				1275,89	3 828	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,07	306	
		Оттяжки						
72	С121-060602-0101 2106-0602-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейныКорпус клинового зажима Б740	т	0,1500		436440,00	65 466	
		Итого прямые затраты:				401524,80	60 229	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34915,20	5 237	
73	С121-060602-0101 2106-0602-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейныКлин Б721	т	0,0450		436440,00	21 211	
		Итого прямые затраты:					1 571	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8				
74	С121-060602-0101 2106-0602-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейныСжим Б724	т	0,0074		436440,00	3 464	
		Итого прямые затраты:						
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	С121-060602-0101 2106-0602-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Шплинт 10х70-001	т	0,0009		436440,00	424	
		Итого прямые затраты:	т					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			31	
76	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 28 до 75мм, толщиной от 4 до 60ммГОСТ 535-2005 (В203, В202, В208, В201)	т	0,0275		262096,00	7 784	
		Итого прямые затраты:	т					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			577	
77	С121-130201-1201 21-130201-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87И-образный болт А2-1	т	0,7992		255207,67	203 962	
		Итого прямые затраты:	т			236303,40	188 854	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18904,27	15 108	
78	С124-040207-3952 24-040207-3952 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гильза алюминевая ГА 95-13 ГОСТ Р51177-98	шт.	9,0000		171,85	1 547	
		Итого прямые затраты:	шт.			159,12	1 432	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,73	115	
79	С121-060602-0101 21-060602-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны Метизы, металл наплавленный	т	0,0345		279764,06	9 652	
		Итого прямые затраты:	т			259040,80	8 937	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20723,26	715	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				22 585 040	1483921,34
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				8 400 061	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				8 400 061	
		Сметная прибыль -	Тенге				672 005	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				9 072 066	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				11 992 559	
	Материалы -		Тенге				502 273	
	Всего заработная плата -		Тенге				2 414 204	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3 260 384	
	Местные материалы -		Тенге				4 521 725	
		Накладные расходы -	Тенге				1 483 921	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1 483 921	1483921,33
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				-	
		Сметная прибыль -	Тенге				1 078 118	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				14 554 599	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2 239	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2 414 204	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2 192 420	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2 192 420	
		Сметная прибыль -	Тенге				175 394	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2 367 813	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25 994 478	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2 239	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2 414 204	

РАЗДЕЛ 4. Демонтажные работы

	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 к-0,8	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1,0000**		**7564,50**	**7 565**	**61,7 2035,92**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,2)	чел-ч	3,06	3,06	772,30	2 363	
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,696	0,696	1345,49	936	
		Итого оплата труда:				3299,71	3 300	
80. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурении 3,5 м на автомобиле	маш -ч	0,544	0,544	4224,22	2 298	
80. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,152	0,152	2019,85	307	
		Итого эксплуатация машин:				2604,99	2 605	
		Итого прямые затраты:				4968,24	4 968	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7004,17	7 004	
		Накладные расходы	%	--		2035,92	2 036	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		560,33	560	
81	**Е11-330203-0102 11-330203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к-0,8**	**Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка**	**ригель**	**1,0000**		**437,21**	**437**	**61,7 148,62**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,3	0,3	746,28	224	
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	0,016	1062,15	17	
		Итого оплата труда:				240,88	241	
81. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,016	0,016	2019,85	32	
		Итого эксплуатация машин:				32,32	32	
		Итого прямые затраты:				256,20	256	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				404,82	405	
		Накладные расходы	%	--		148,62	149	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,39	32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	С341-310101-0801 41-310101-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	1,1250		385,56	434	
		Итого прямые затраты:				357,00	402	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,56	32	
83	С341-310101-0802 41-310101-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетоные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка	т	1,1250		385,56	434	
		Итого прямые затраты:				357,00	402	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,56	32	
84	С341-020101-1080 41-020101-1080 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Кла сс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	1,1250		2834,97	3 189	
		Итого прямые затраты:				2624,97	2 953	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,00	236	
		Монтаж опор-ЮкВ						
85	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1,0000		10088,90	10 089	61,7 2544,9
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3.2)	чел-ч	3,06	3,06	965,38	2 954	
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	0,87	1345,49	1 171	
		Итого оплата труда:				4124,64	4 125	
85. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	0,68	4224,22	2 872	
85. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,19	2019,85	384	
		Итого эксплуатация машин:				3256,24	3 256	
85. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	263209,89	8	
85. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1336,10	134	
85. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	2	
85. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	42,84	257	
85. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	367,53	147	
85.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	391,14	39	
		Итого материалов:				586,37	586	
		Итого прямые затраты:				6796,67	6 797	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9341,57	9 342	
		Накладные расходы	%	--		2544,90	2 545	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		747,33	747	
86	С121-060801-0102 21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0207		353761,40	7 323	
		Итого прямые затраты:	т			327556,85	6 780	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26204,55	542	
87	С121-040405-0102 21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1,0000		35318,26	35 318	
		Итого прямые затраты:	шт.			32702,09	32 702	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2616,17	2 616	
		Линейная арматура						
88	С124-040102-0107 24-040102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	6,0000		1378,99	8 274	
		Итого прямые затраты:	шт.			1276,84	7 661	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,15	613	
89	С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6,0000		49,85	299	
		Итого прямые затраты:	шт.			46,16	277	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,69	22	
90	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		344,49	2 067	
		Итого прямые затраты:	шт.			318,97	1 914	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,52	153	
91	С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		359,19	359	
		Итого прямые затраты:	шт.			332,58	333	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,61	27	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				65 444	4729,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				7 938	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				7 938	
		Сметная прибыль -	Тенге				635	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				8 573	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				50 726	
	Материалы -		Тенге				586	
	Всего заработная плата -		Тенге				7 665	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2 246	
	Местные материалы -		Тенге				32 702	
	Транспортные расходы -		Тенге				3 756	
		Накладные расходы -	Тенге				4 729	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				4 729	4729,45
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				-	
		Сметная прибыль -	Тенге				4 436	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				59 892	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8	
		Сметная заработная плата -	Тенге				7 665	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				6 780	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6 780	
		Сметная прибыль -	Тенге				542	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				7 323	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				75 788	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8	
		Сметная заработная плата -	Тенге				7 665	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				26 744 006	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2 610 016	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2 746 440	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				874 028	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				20 820 062	
		- перевозка грузов	Тенге				567 488	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				-	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2 144 013	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				28 888 019	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				-	
	ИТОГО:		Тенге				28 888 019	
	Сметная прибыль		Тенге				2 293 878	
	ИТОГО по смете:		Тенге				31 181 897	
	Рыночный коэффициент 0,0761229		Тенге				2 373 657	
	Итого с рыночным коэффициентом		Тенге				33 555 554	
	Налог на добавленную стоимость, 12%		Тенге				4 026 666	
	Всего по акту		**Тенге**				37 582 220	

Заказчик:

Зам. ген. директора

Подрядчик: