Счет-фактура № 606 от 15 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960940000138, 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, ул.Ауэзова 12

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0008992, от 18.11.2013

ИИК поставщика: KZ796010361000246493, в АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №55 от 30.06.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): наличный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, улица Арай, дом 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ЧЛ Вартанова А.Ф.

ИИН и адрес места нахождения получателя: ИИН: 880221450660, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, улица Арай, дом 4

ИИК получателя:

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-188 для электроснабжения многофункционального комплекса по ул. Энергетиков, 21	раб	1	890 960,00	890 960,00	12%	106 915,00	997 875,00		
Всего по счету:					**890 960,00**		**106 915,00**	**997 875,00**		

Руководитель : Олжабаева М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер :Кузина Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер 2 категории

(должность)

Терехова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 15 июля 2016г

ЗАКАЗЧИК: **ЧЛ Вартанова А.Ф.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Горэлектросеть"**

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ: **Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП-188 для электроснабжения многофункционального комплекса по ул. Энергетиков, 21**

основание:договор № 55 от 30-06-2016г

№ п/п	обосно-вание	Наименование работ	ед. изм	кол-во	Сметная стоимость за ед.измер, тенге				трудоза траты на ед.	норма-тив накл. расх. %	Общая сметная стоимость, тенге				накл. расх. на зар.пл.	трудо затра ты всего
					всего	осн з/п	механизм ы	з/п маш.			всего	осн з/п	механиз мы	з/п маш.		
1	33-103-1 к=0,84	Монтаж ж/б опор одностоечных (с арматурой СИП)	шт	3,0	1 413,7	425,3	838,8	207,0	3,44	105%	4 241	1 276	2 516	621	1 992	10,3
2	33-103-2 к=0,84	Монтаж ж/б опор с одним подкосом (с арматурой СИП)	шт	5,0	1 413,7	425,3	838,8	207,0	3,44	105%	7 068	2 126	4 194	1 035	3 319	17,2
3	33-114-2	Монтаж ввода ~380 В	шт	1,0	489,8	258,8	182,7	39,7	1,71	105%	490	259	183	40	313	1,7
4	33-108-1	Монтаж СИП 4х35	км	0,250	7 259,41	2745	4310,78	1169,46	20,6	105%	1 815	686	1 078	292	1 028	5,1
5	8-289-2	Монтаж заземления ж/б опоры	шт	2,0	1 265,0	540,0	-	-	3,00	95%	2 530	1 080	-	-	1 026	6,0
6	8-573-4	Монтаж шкафов (щитов)	шт	1,0	514,0	254,0	105,0	20,3	2,0	95%	514	254	105	20		2,0
7	8-600-1	Монтаж приборов учета (счетчик, т.т.)	к-т	1,0	62,9	54,0	5,4	2,3	0,01	95%	63	54	5	2		0,01
8	8-526-2	Монтаж рубильника с вставками РУ-0,4кВ	шт	1,0	862,0	340,0	28,0	4,5	2,0	95%	862	340	28	5		2,0
		опора жб	*шт*	*13,0*	*13 518,0*						*175 733*					
		конструкция по подкос	*шт*	*5,0*	*1 351,8*						*6 759*					
		провод СИП 4х35	*м*	*250,0*	*141,9*						*35 485*					
		рубильник РПС-250 А с предохранителями	*к-т*	*1,0*	*8 448,7*						*8 449*					
		шкаф учета эз (корпус)	*шт*	*1,0*	*1 689,7*						*1 690*					
		счетчик 3-ф электронный, многотарифный (5А)	*шт*	*1,0*	*9 814,1*						*9 814*					
		трансформатор тока 200/5	*шт*	*3,0*	*1 037,9*						*3 114*					
		кабель КВВГ 10х2,5	*м*	*10,0*	*1 375,9*						*13 759*					
		крюк бандажный	*шт*	*13,0*	*446,19*						*5 800*					
		крюк вводной	*шт*	*2,0*	*165,01*						*330*					
		зажим поддерживающий	*шт*	*3,0*	*760,66*						*2 282*					
		зажим натяжной	*шт*	*10,0*	*258,27*						*2 583*					
		зажим прокалывающий	*шт*	*10,0*	*422,73*						*4 227*					
		заземление повтороное	*шт*	*2,0*	*270,36*						*541*					
		хомут под заземление	*шт*	*2,0*	*266,3*						*533*					
		лента бандажная	*м*	*33,8*	*119,45*						*4037*					
		скрепа	*шт*	*26,0*	*27,12*						*705*					
		Итого прямые затраты									293 424	6 075	8 109	2 015	7 678	44
		в т.ч.стоимость материалов в ценах 2001г									*275 841*					
		Накладные расходы, тенге									7 678					
		Итого с накл.расходами									301 102					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%							18 066					

		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								319 168						
		Итого в базовых ценах 2001 года								319 168						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп -2121/775	2,7368							873 490						
		Налоги ,сборы,обязательные платежи	2%							17 470						
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей								890 960						
		Итого по смете								890 960						
		НДС	12%							106 915						
		Всего в ценах текущего года	тенге							**997 875**						

Работы сдал:

Председатель Правления ТОО "Горэлектросеть" _____ Олжабаева М.А.

Начальник участка ЭМУ ТОО "Горэлектросеть" _____ Балабеков

Работы принял:

_____ Вартанов А.Ф

Акт о приемке энергообъекта в эксплуатацию

город Экибастуз
(населенный пункт)

«5» июля 2016 г.

Настоящим актом принимается в эксплуатацию следующий энергообъект: **строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП-188 для электроснабжения многофункционального комплекса**

(указать наименование энергообъекта,

находящийся по адресу улица Энергетиков 21, **состоит из типовых ж/б опор, в количестве 8шт., провода СИП 4*35, протяженностью 250м., шкафа учета -1шт(рубильник,предохранители, прибор учета)**

его местонахождения, идентификационные характеристики (серийный номер, артикул и т.д.) и основные технические характеристики, позволяющие идентифицировать энергообъект)

Энергообъект принят в эксплуатацию приемочной комиссией в составе:

Председатель рабочей комиссии:

Вартанова Анна Фериковна, физическое лицо, Заказчик

(указать фамилию, имя и отчество (при наличии), место работы и должность председателя приемочной комиссии)

Олжабаева Майгуль Аскаровна ,Председатель Правления ТОО «Горэлектросеть», Подрядчик

(указать фамилию, имя и отчество (при наличии), место работы и должность председателя приемочной комиссии)

Члены приемочной комиссии:

Даниленко Сергей Анатольевич, начальник ПТС ТОО «Горэлектросеть», Подрядчик

(члены приемочной комиссии. Фамилия, имя и отчество (при наличии), место работы и должность соответствующего члена приемочной комиссии)

Балабеков Еркен Амангельдинович ,мастер ЭМУ ТОО «Горэлектросеть», Подрядчик

(указать фамилию, имя и отчество (при наличии), место работы и должность председателя приемочной комиссии)