казвхо

Наименование объекта: Реконструкция аварийного участка водовода Смирново - Замотаевка Булаевского группового водопровода в Аккайынском районе Северо - Казахстанской области

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная договорная стоимость работ 659 915 586,40 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2017 год 574 145 010,00 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Адрес: 010000, г.Астана, район "Алматы", ул. Иманова , 50
ИИК: KZ426010111000091923
БИН: 110740000364
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 288 325 577,00 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 288 325 577,00 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		30	2017-11-21						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция аварийного участка водовода Смирново - Замотаевка Булаевского группового водопровода в Аккайынском районе Северо - Казахстанской области	тенге	**574 145 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288 325 577,00**		**288 325 577,00**	**288 325 577,00**
	ИТОГО :		**574 145 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288 325 577,00**		**288 325 577,00**	**288 325 577,00**

Заказчик:
Председатель
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ И.Абишев

Руководитель управления развития групповых водопроводов Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ С.Сарсекеев.

Подрядчик:
И.о. Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК _____ М.Егенов

100

Заказчик РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК
Генподрядчик РГП на ПХВ "Казводхоз"

Наименование стройки - Реконструкция аварийного участка водовода Смирново - Замотаевка Булаевского группового водопровода в Аккайынском районе Северо - Казахстанской области

Наименование объекта - Водовод Смирново - Замотаевка L-12,1 км (Водовод из полиэтиленовых труб Д-450 мм SDR-17, L-12,1 км)

Акт выполненных работ № 1
за ноябрь 2017 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Рекультивация					
1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	23400,0000		34,70	812031
		Итого оплата труда:				10,14	237345
		Итого эксплуатация машин:				34,70	812031
		Накладные расходы	%	--		7,62	178363
		Сметная прибыль	%	8		3,39	79232
		Сметная стоимость:				45,71	1069626
2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	23400,0000		29,18	682844
		Итого оплата труда:				8,53	199586
		Итого эксплуатация машин:				29,18	682844
		Накладные расходы	%	--		6,41	149987
		Сметная прибыль	%	8		2,85	66627
		Сметная стоимость:				38,44	899458
3	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	23400,0000		34,70	812031
		Итого оплата труда:				10,14	237345
		Итого эксплуатация машин:				34,70	812031
		Накладные расходы	%	--		7,62	178363

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3,39	79232
		Сметная стоимость:				45,71	1069626
4	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты I группы. Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	23400,0000		29,18	682844
		Итого оплата труда:				8,53	199586
		Итого эксплуатация машин:				29,18	682844
		Накладные расходы	%	--		6,41	149987
		Сметная прибыль	%	8		2,85	66627
		Сметная стоимость:				38,44	899458
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2989751**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2989751**
	Всего заработная плата -		Тенге				873863
		Накладные расходы -	Тенге				656701
		Сметная прибыль -	Тенге				291716
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3938168
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				758
		Сметная заработная плата -	Тенге				873863
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3938168
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				758
		Сметная заработная плата -	Тенге				873863
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы					
5	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта	40813,9190		92,67	3782331
		Итого оплата труда:				29,76	1214762
		Итого эксплуатация машин:				86,49	3529966
		Накладные расходы	%	--		22,00	897934
		Сметная прибыль	%	8		9,17	374421
		Сметная стоимость:				123,85	5054687

1	2	3	4	5	6	7	8
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	366,3471		1382,86	506606
		Итого оплата труда:				1382,86	506606
		Накладные расходы	%	--		905,27	331645
		Сметная прибыль	%	8		183,05	67060
		Сметная стоимость:				2471,18	905311
11	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	35065,8050		24,05	843505
		Итого оплата труда:				7,03	246545
		Итого эксплуатация машин:				24,05	843505
		Накладные расходы	%	--		5,28	185277
		Сметная прибыль	%	8		2,35	82303
		Сметная стоимость:				31,69	1111084
12	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	35065,8050		11,59	406542
		Итого оплата труда:				3,39	118827
		Итого эксплуатация машин:				11,59	406542
		Накладные расходы	%	--		2,55	89297
		Сметная прибыль	%	8		1,13	39667
		Сметная стоимость:				15,27	535506
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5538985**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5538985**
Всего заработная плата -			Тенге				**2086739**
		Накладные расходы -	Тенге				**1504153**
		Сметная прибыль -	Тенге				**563451**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7606588**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2191**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2086739**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7606588**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2191**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2086739**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Трубопровод					
13	11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400-450 мм. Укладка	км трубопровода	6,0000		624952,95	3749718
		Итого оплата труда:				435870,14	2615221
		Итого эксплуатация машин:				210443,03	1262658
		Итого материалов:				**50350,00**	**302100**
		Накладные расходы	%	--		306500,49	1839003
		Сметная прибыль	%	8		74516,27	447098
		Сметная стоимость:				**1005969,71**	**6035818**
14	23-010501-1325 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	6060,0000		33169,86	201009352
		Накладные расходы	%	--		1326,79	8040374
		Сметная прибыль	%	8		2759,73	16723978
		Сметная стоимость:				**37256,39**	**225773704**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**204759069**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3749718**
Материалы -			Тенге				**302100**
Всего заработная плата -			Тенге				**2615221**
		Накладные расходы -	Тенге				**1839003**
		Сметная прибыль -	Тенге				**447098**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6035818**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3219**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2615221**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**201009352**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**201009352**
		Накладные расходы -	Тенге				**8040374**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16723978**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**225773704**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**231809522**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3219**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2615221**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**213287805**

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2943931
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				9032422
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2631892
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				201311452
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				3373768
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				216661573
	Накладные расходы II уровня		Тенге				8666463
	ИТОГО:		Тенге				225328036
	Сметная прибыль		Тенге				18026243
	ИТОГО по смете:		Тенге				243354279

Временные здания и сооружения 2,08% 5 061 769
Итого 248 416 048

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,63% 9 017 503
Итого 257 433 551

НДС 12 % 30 892 026

Итого с НДС **288 325 577**

Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ А. Елжасов

Заместитель директора филиала Есиль су
РГП "Казводхоз"
_____ К. Какелеев

Директор филиала Есиль су
РГП "Казводхоз"
_____ К. Аскаров

Технадзор
ТОО "Аймереке"
_____ В. Мец

Наименование объекта: Реконструкция аварийного участка водовода Смирново - Замотаевка Булаевского группового водопровода в Аккайынском районе Северо - Казахстанской области

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная договорная стоимость работ 659 915 586,40 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2017 год 574 145 010,00 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Адрес: 010000, г.Астана, район "Алматы", ул. Иманова , 50
ИИК: KZ426010111000091923
БИН: 110740000364
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 570 908 315,00 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 282 582 738,00 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		30	2017-11-21						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за Декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция аварийного участка водовода Смирново - Замотаевка Булаевского группового водопровода в Аккайынском районе Северо - Казахстанской области	тенге	574 145 010,00	0,00	0,00	0,00	288 325 577,00	570 908 315,00		282 582 738,00	570 908 315,00
	ИТОГО :		574 145 010,00	0,00	0,00	0,00	288 325 577,00	570 908 315,00		282 582 738,00	570 908 315,00

Заказчик:
Председатель
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ И.Абишев

Руководитель управления развития групповых водопроводов Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ С.Сарсекеев.

Подрядчик:
И.о. Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК _____ А.Елжасов

Заказчик РГУ "Комитет по водным ресурсам МСХ РК"
Генподрядчик РГП на ПХВ "Казводхоз"

Наименование стройки - Реконструкция аварийного участка водовода Смирново - Замотаевка Булаевского группового водопровода в Аккайынском районе Северо - Казахстанской области

Наименование объекта - Водовод Смирново - Замотаевка L-12,1 км (Водовод из полиэтиленовых труб Д-450 мм SDR-17, L-12,1 км)

Акт выполненных работ № 2
за Декабрь 2017 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Рекультивация					
1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты I группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	847,6377		34,70	29415
		Итого оплата труда:				10,14	8598
		Итого эксплуатация машин:				34,70	29415
		Накладные расходы	%	--		7,62	6461
		Сметная прибыль	%	8		3,39	2870
		Сметная стоимость:				45,71	38746
2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты I группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	847,6377		29,18	24735
		Итого оплата труда:				8,53	7230
		Итого эксплуатация машин:				29,18	24735
		Накладные расходы	%	--		6,41	5433
		Сметная прибыль	%	8		2,85	2413
		Сметная стоимость:				38,44	32582
3	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты I группы. Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	847,6377		34,70	29415
		Итого оплата труда:				10,14	8598
		Итого эксплуатация машин:				34,70	29415
		Накладные расходы	%	--		7,62	6461

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3,20	2870
		Сметная стоимость:				45,71	38746
4	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	847,6377		29,18	24735
		Итого оплата труда:				8,53	7230
		Итого эксплуатация машин:				29,18	24735
		Накладные расходы	%	--		6,41	5433
		Сметная прибыль	%	8		2,85	2413
		Сметная стоимость:				38,44	32582
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				108300
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				108300
	Всего заработная плата -		Тенге				31655
		Накладные расходы -	Тенге				23788
		Сметная прибыль -	Тенге				10567
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				142656
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27
		Сметная заработная плата -	Тенге				31655
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				142656
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27
		Сметная заработная плата -	Тенге				31655
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы					
5	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	41494,1510		92,67	3845370
		Итого оплата труда:				29,76	1235008
		Итого эксплуатация машин:				86,49	3588799
		Накладные расходы	%	--		22,00	912900
		Сметная прибыль	%	8		9,17	380662
		Сметная стоимость:				123,85	5138932

1	2	3	4	5	6	7	8
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	372,4529		1382,86	515050
		Итого оплата труда:				1382,86	515050
		Накладные расходы	%	--		905,27	337172
		Сметная прибыль	%	8		183,05	68178
		Сметная стоимость:				2471,18	920399
		УСТРОЙСТВА ВРЕЗОК - 2 ШТ					
7	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	108,0000		1975,51	213355
		Итого оплата труда:				1975,51	213355
		Накладные расходы	%	--		1293,25	139671
		Сметная прибыль	%	8		261,50	28242
		Сметная стоимость:				3530,26	381268
8	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	129,6000		401,70	52060
		Итого оплата труда:				160,79	20838
		Итого эксплуатация машин:				16,91	2192
		Итого материалов:				231,03	29942
		Накладные расходы	%	--		114,89	14890
		Сметная прибыль	%	8		41,33	5356
		Сметная стоимость:				557,92	72306
9	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	108,0000		11,59	1252
		Итого оплата труда:				3,39	366
		Итого эксплуатация машин:				11,59	1252
		Накладные расходы	%	--		2,55	275
		Сметная прибыль	%	8		1,13	122
		Сметная стоимость:				15,27	1649

1	2	3	4	5	6	7	8
10	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	12330,8300		92,67	1142730
		Итого оплата труда:				29,76	367008
		Итого эксплуатация машин:				86,49	1066484
		Накладные расходы	%	--		22,00	271287
		Сметная прибыль	%	8		9,17	113121
		Сметная стоимость:				123,85	1527138
11	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	34051,5859		24,05	819108
		Итого оплата труда:				7,03	239414
		Итого эксплуатация машин:				24,05	819108
		Накладные расходы	%	--		5,28	179948
		Сметная прибыль	%	8		2,35	79922
		Сметная стоимость:				31,69	1078948
12	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	34051,5274		11,59	394783
		Итого оплата труда:				3,39	115389
		Итого эксплуатация машин:				11,59	394783
		Накладные расходы	%	--		2,55	86714
		Сметная прибыль	%	8		1,13	38520
		Сметная стоимость:				15,27	520017
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				6983708
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6983708
Материалы -			Тенге				29942
Всего заработная плата -			Тенге				2706428
		Накладные расходы -	Тенге				1942827
		Сметная прибыль -	Тенге				714123
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				9640658
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2888
		Сметная заработная плата -	Тенге				2706428
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9640658
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2888
		Сметная заработная плата -	Тенге				2706428

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Трубопровод					
13	11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400-450 мм. Укладка	км трубопровода	5,8149		624952,95	3634039
		Итого оплата труда:				435870,14	2534541
		Итого эксплуатация машин:				210443,03	1223705
		Итого материалов:				50350,00	292780
		Накладные расходы	%	--		306500,49	1782270
		Сметная прибыль	%	8		74516,27	433305
		Сметная стоимость:				1005969,71	5849613
14	23-010501-1325 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5872,9480		33169,86	194804863
		Накладные расходы	%	--		1326,79	7792195
		Сметная прибыль	%	8		2759,73	16207765
		Сметная стоимость:				37256,39	218804822
15	11-220701-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	11,8148		222483,64	2628600
		Итого оплата труда:				62717,94	741000
		Итого материалов:				159765,71	1887600
		Накладные расходы	%	--		49405,10	583711
		Сметная прибыль	%	8		21751,10	256985
		Сметная стоимость:				293639,84	3469296
16	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	(Упоры на углы поворотов) Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,3000		27092,64	8128
		Итого оплата труда:				3901,04	1170
		Итого эксплуатация машин:				686,59	206
		Итого материалов:				22676,46	6803
		Накладные расходы	%	--		3051,39	915
		Сметная прибыль	%	8		2411,52	723
		Сметная стоимость:				32555,56	9767
		УСТРОЙСТВА ВРЕЗОК - 2 ШТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
17	11-221101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400-426 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2,0000		21892,59	43785
		Итого оплата труда:				10925,35	21851
		Итого эксплуатация машин:				13040,26	26081
		Итого материалов:				2073,54	4147
		Накладные расходы	%	--		7931,73	15863
		Сметная прибыль	%	8		2385,95	4772
		Сметная стоимость:				32210,27	64421
18	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	(На врезки) Трубы стальные электросварные прямошовные. D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	15,0000		20332,79	304992
		Накладные расходы	%	--		813,31	12200
		Сметная прибыль	%	8		1691,69	25375
		Сметная стоимость:				22837,79	342567
19	11-220601-0910 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 450 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0150		3642424,03	54636
		Итого оплата труда:				243522,27	3653
		Итого эксплуатация машин:				553832,34	8307
		Итого материалов:				3018295,60	45274
		Накладные расходы	%	--		302973,38	4545
		Сметная прибыль	%	8		315631,79	4734
		Сметная стоимость:				4261029,21	63915
20	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(Отвод ф-426х8-60гр) Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,1202		742938,90	89301
		Итого оплата труда:				222024,86	26687
		Итого эксплуатация машин:				260920,61	31363
		Итого материалов:				335852,89	40370
		Накладные расходы	%	--		173110,09	20808
		Сметная прибыль	%	8		73283,92	8809
		Сметная стоимость:				989332,90	118918

1	2	3	4	5	6	7	8
21	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	1,9953		77,48	155
		Итого оплата труда:				28,99	58
		Итого эксплуатация машин:				1,03	2
		Итого материалов:				47,64	95
		Накладные расходы	%	--		19,44	39
		Сметная прибыль	%	8		7,75	15
		Сметная стоимость:				104,68	209
22	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (За 2 раза)	м2	1,9953		129,82	259
		Итого оплата труда:				34,87	70
		Итого эксплуатация машин:				1,63	3
		Итого материалов:				93,66	187
		Накладные расходы	%	--		24,85	50
		Сметная прибыль	%	8		12,37	25
		Сметная стоимость:				167,04	333
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				201568758
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6458903
Материалы -			Тенге				2277256
Всего заработная плата -			Тенге				3329030
		Накладные расходы -	Тенге				2408201
		Сметная прибыль -	Тенге				709368
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				9576472
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4147
		Сметная заработная плата -	Тенге				3329030
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				195109855
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				195109855
		Накладные расходы -	Тенге				7804394
		Сметная прибыль -	Тенге				16233140
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				219147389
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				228723861
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4147
		Сметная заработная плата -	Тенге				3329030
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				208660766
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3973128
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				7270585
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2093984
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				197417053
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				3685365
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				212346131
	Накладные расходы II уровня		Тенге				8493845
	ИТОГО:		Тенге				220839976
	Сметная прибыль		Тенге				17667198
	ИТОГО по смете:		Тенге				238507174

4 960 949

Временные здания и сооружения 2,08% 243 468 123

Итого

8 837 893

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,63% 252 306 016

Итого

30 276 722

НДС 12 %

282 582 738

Итого с НДС

Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ А. Елжасов

Заместитель директора филиала Есиль су
РГП "Казводхоз"

_____ К. Какелеев

Директор филиала Есиль су
РГП "Казводхоз"

_____ К. Аскаров

Технадзор
ТОО "Аймереке"

_____ В. Мен

Наименование объекта: Реконструкция аварийного участка водовода Смирново - Замотаевка Булаевского группового водопровода в Аккайынском районе Северо - Казахстанской области

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная договорная стоимость работ 659 915 586,40 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2017 год 600 956 117,44 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Адрес: 010000, г.Астана, район "Алматы", ул. Иманова , 50
ИИК: KZ426010111000091923
БИН: 110740000364
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 600 480 652,00 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 29 572 347,00 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		30	2017-11-21	30/1	14.12.2017				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее зактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция аварийного участка водовода Смирново - Замотаевка Булаевского группового водопровода в Аккайынском районе Северо - Казахстанской области	тенге	600 956 117,44	0,00	0,00	0,00	570 908 315,00	600 480 662,00		29 572 347,00	600 480 662,00
	ИТОГО :		600 956 117,44	0,00	0,00	0,00	570 908 315,00	600 480 662,00		29 572 347,00	600 480 662,00

Заказчик:
Председатель
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ Н.Ашиев

Руководитель управления развития групповых водопроводов Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ С. Сарсекеев.

Подрядчик:
И.о. Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК _____ Б.Кемелбеков

Заказчик РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК
Генподрядчик РГП на ПХВ "Казводхоз"

Наименование стройки - Реконструкция аварийного участка водовода Смирново - Замотаевка Булаевского группового водопровода в Аккайынском районе Северо - Казахстанской области

Наименование объекта - Водовод Смирново - Замотаевка L-12,1 км (Водовод из полиэтиленовых труб Д-450 мм SDR-17, L-12,1 км)

Акт выполненных работ № 3
за Декабрь 2017 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы					
11	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1598,6492**		**24,05**	**38455**
		Итого оплата труда:				**7,03**	**11240**
		Итого эксплуатация машин:				**24,05**	**38455**
		Накладные расходы	%	--		5,28	8447
		Сметная прибыль	%	8		2,35	3752
		Сметная стоимость:				**31,69**	**50654**
12	**11-010104-0508 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1598,7076**		**11,59**	**18535**
		Итого оплата труда:				**3,39**	**5417**
		Итого эксплуатация машин:				**11,59**	**18535**
		Накладные расходы	%	--		2,55	4071
		Сметная прибыль	%	8		1,13	1808
		Сметная стоимость:				**15,27**	**24415**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**56990**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**56990**
Всего заработная плата -			Тенге				**16657**
Накладные расходы -			Тенге				**12518**
Сметная прибыль -			Тенге				**5561**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**75069**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14
		Сметная заработная плата -	Тенге				16657
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				75069
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14
		Сметная заработная плата -	Тенге				16657
		РАЗДЕЛ 3.Трубопровод					
13	11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400-450 мм. Укладка**	км трубопровода	0,2851		624952,95	178174
		Итого оплата труда:				435870,14	124267
		Итого эксплуатация машин:				210443,03	59997
		Итого материалов:				50350,00	14355
		Накладные расходы	%	--		306500,49	87383
		Сметная прибыль	%	8		74516,27	21245
		Сметная стоимость:				1005969,71	286802
14	23-010501-1325 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	288,0520		33169,86	9554645
		Накладные расходы	%	--		1326,79	382186
		Сметная прибыль	%	8		2759,73	794946
		Сметная стоимость:				37256,39	10731777
15	11-220701-0110 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,2852		222483,64	63452
		Итого оплата труда:				62717,94	17887
		Итого материалов:				159765,71	45565
		Накладные расходы	%	--		49405,10	14090
		Сметная прибыль	%	8		21751,10	6203
		Сметная стоимость:				293639,84	83746
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				9796271
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				241626
Материалы -			Тенге				59920
Всего заработная плата -			Тенге				142154
		Накладные расходы -	Тенге				101474
		Сметная прибыль -	Тенге				27448

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				370548
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				176
		Сметная заработная плата -	Тенге				142154
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				9554645
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				9554645
		Накладные расходы -	Тенге				382186
		Сметная прибыль -	Тенге				794946
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				10731777
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11102325
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				176
		Сметная заработная плата -	Тенге				142154
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				9853261
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				121709
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				116988
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				37102
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				9614564
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				98122
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				9951383
	Накладные расходы II уровня		Тенге				398055
	ИТОГО:		Тенге				10349439
	Сметная прибыль		Тенге				827955
	ИТОГО по смете:		Тенге				11177394

Временные здания и сооружения 2,08%	232 490
Итого	11 409 884
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,63%	414 179
Итого	11 824 063
НДС 12 %	1 418 888
Итого с НДС	**13 242 950**

Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ А. Елжасов

Директор филиала Есиль су
РГП "Казводхоз"
_____ К. Аскаров

Заместитель директора филиала Есиль су
РГП "Казводхоз"
_____ К. Какелеев

Технадзор
ТОО "Аймереке"
_____ В. Мец

Заказчик РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК
Генподрядчик РГП на ПХВ "Казводхоз"

Наименование стройки - Реконструкция аварийного участка водовода Смирново - Замотаевка Булаевского группового водопровода в Аккайынском районе Северо - Казахстанской области

Наименование объекта - Водовод Смирново - Замотаевка L-12,1 км (Колодцы круглые из сборных железобетонных блоков диам-1,5 м - 4 шт, диам-2 м - 6 шт)

Акт выполненных работ № 4
за Декабрь 2017 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	м3 грунта	167,2000		87,78	14676
		Итого оплата труда:				28,43	4753
		Итого эксплуатация машин:				81,59	13642
		Накладные расходы	%	--		20,98	3509
		Сметная прибыль	%	8		8,70	1455
		Сметная стоимость:				117,46	19640
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2-группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,6000		1382,86	3595
		Итого оплата труда:				1382,86	3595
		Накладные расходы	%	--		905,27	2354
		Сметная прибыль	%	8		183,05	476
		Сметная стоимость:				2471,18	6425
3	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**(С Обваловкой) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	153,6400		24,05	3696
		Итого оплата труда:				7,03	1080
		Итого эксплуатация машин:				24,05	3696

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5,28	812
		Сметная прибыль	%	8		2,35	361
		Сметная стоимость:				31,69	4868
4	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	**(С Обваловкой) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**153,6400**		**11,59**	**1781**
		Итого оплата труда:				3,39	521
		Итого эксплуатация машин:				11,59	1781
		Накладные расходы	%	--		2,55	391
		Сметная прибыль	%	8		1,13	174
		Сметная стоимость:				15,27	2346
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				23749
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				23749
Всего заработная плата -			Тенге				9950
		Накладные расходы -	Тенге				7065
		Сметная прибыль -	Тенге				2465
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				33279
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	Тенге				9950
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33279
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	Тенге				9950
		РАЗДЕЛ 2.Бетонные и железобетонные работы					
5	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,3800		27359,32	721739
		Итого оплата труда:				9236,51	243659
		Итого эксплуатация машин:				5935,04	156566
		Итого материалов:				14504,36	382625
		Накладные расходы	%	--		7059,68	186234
		Сметная прибыль	%	8		2753,52	72638
		Сметная стоимость:				**37172,52**	**980611**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	4,0000		18028,40	72114
		Накладные расходы	%	--		721,14	2885
		Сметная прибыль	%	8		1499,96	6000
		Сметная стоимость:				20249,50	80998
7	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	6,0000		28293,13	169759
		Накладные расходы	%	--		1131,73	6790
		Сметная прибыль	%	8		2353,99	14124
		Сметная стоимость:				31778,84	190673
8	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	4,0000		11429,06	45716
		Накладные расходы	%	--		457,16	1829
		Сметная прибыль	%	8		950,90	3804
		Сметная стоимость:				12837,12	51348
9	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	8,0000		16465,92	131727
		Накладные расходы	%	--		658,64	5269
		Сметная прибыль	%	8		1369,96	10960
		Сметная стоимость:				18494,52	147956
10	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	6,0000		16214,94	97290
		Накладные расходы	%	--		648,60	3892
		Сметная прибыль	%	8		1349,08	8094

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				18212,62	109276
11	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	12,0000		24241,14	290894
		Накладные расходы	%	--		969,65	11636
		Сметная прибыль	%	8		2016,86	24202
		Сметная стоимость:				27227,65	326732
12	21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	10,0000		6614,52	66145
		Накладные расходы	%	--		264,58	2646
		Сметная прибыль	%	8		550,33	5503
		Сметная стоимость:				7429,43	74294
13	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2	шт.	4,0000		15595,02	62380
		Накладные расходы	%	--		623,80	2495
		Сметная прибыль	%	8		1297,51	5190
		Сметная стоимость:				17516,33	70065
14	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-2	шт.	6,0000		29748,26	178490
		Накладные расходы	%	--		1189,93	7140
		Сметная прибыль	%	8		2475,06	14850
		Сметная стоимость:				33413,25	200479
15	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	12,0000		7714,61	92575
		Накладные расходы	%	--		308,58	3703

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		641,86	7702
		Сметная стоимость:				8665,05	103981
16	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	шт.	4,0000		11183,41	44734
		Накладные расходы	%	--		447,34	1789
		Сметная прибыль	%	8		930,46	3722
		Сметная стоимость:				12561,21	50245
17	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	**(Стремянки) Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,2674		299950,57	80207
		Накладные расходы	%	--		11998,02	3208
		Сметная прибыль	%	8		24955,89	6673
		Сметная стоимость:				336904,48	90088
18	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Люк полимерно-песчаный Тип Л**	комплект	10,0000		3337,31	33373
		Накладные расходы	%	--		133,49	1335
		Сметная прибыль	%	8		277,06	2777
		Сметная стоимость:				3748,47	37485
19	11-270701-0201 РСНБ РК 2015 прим.	**Устройство песчано-щебеночной отмостки**	м2	53,4000		277,80	14835
		Итого оплата труда:				210,18	11224
		Итого эксплуатация машин:				94,41	5041
		Накладные расходы	%	--		142,92	7632
		Сметная прибыль	%	8		33,66	1797
		Сметная стоимость:				454,39	24264

1	2	3	4	5	6	7	8
20	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	м3	2,6700		1429,57	3817
		Накладные расходы	%	--		57,18	153
		Сметная прибыль	%	8		118,94	318
		Сметная стоимость:				1605,69	4287
21	21-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	2,6700		1924,19	5138
		Накладные расходы	%	--		76,97	206
		Сметная прибыль	%	8		160,09	427
		Сметная стоимость:				2161,25	5771
22	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	134,2000		731,32	98143
		Итого оплата труда:				181,86	24405
		Итого эксплуатация машин:				11,39	1528
		Итого материалов:				539,80	72441
		Накладные расходы	%	--		125,33	16819
		Сметная прибыль	%	8		68,53	9197
		Сметная стоимость:				925,18	124160
23	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	**Деревянные крышки**	м2	5,6716		3385,09	19199
		Итого оплата труда:				192,20	1090
		Итого эксплуатация машин:				80,91	459
		Итого материалов:				3145,68	17841
		Накладные расходы	%	--		254,93	1446
		Сметная прибыль	%	8		291,20	1652
		Сметная стоимость:				3931,23	22296
24	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**(Гильзы) Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	т фасонных частей	0,5120		418916,52	214485

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				222024,86	113677
		Итого эксплуатация машин:				260920,61	133591
		Итого материалов:				11830,51	6057
		Накладные расходы	%	--		160149,19	81996
		Сметная прибыль	%	8		46325,26	23719
		Сметная стоимость:				625390,97	320200
25	23-010201-0262 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гильзы / Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	4,0000		26329,89	105320
		Накладные расходы	%	--		1053,20	4213
		Сметная прибыль	%	8		2190,65	8763
		Сметная стоимость:				29573,73	118295
26	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(Гильзы) Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0189		620712,71	11731
		Итого оплата труда:				402485,96	7607
		Итого эксплуатация машин:				293515,90	5547
		Итого материалов:				17745,77	335
		Накладные расходы	%	--		284770,04	5382
		Сметная прибыль	%	8		72438,62	1369
		Сметная стоимость:				977921,37	18483
27	23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гильзы / Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	0,6000		6333,81	3800
		Накладные расходы	%	--		253,35	152
		Сметная прибыль	%	8		526,97	316
		Сметная стоимость:				7114,14	4268
28	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	10,0000		1295,62	12956
		Итого оплата труда:				702,02	7020
		Итого эксплуатация машин:				654,43	6544
		Итого материалов:				158,17	1582

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		492,07	4921
		Сметная прибыль	%	8		143,02	1430
		Сметная стоимость:				1930,71	19307
29	24-040207-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Столбик железобетонный**	**шт.**	**10,0000**		**5055,12**	**50551**
		Накладные расходы	%	--		202,20	2022
		Сметная прибыль	%	8		420,59	4206
		Сметная стоимость:				**5677,91**	**56779**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2627117**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2404418**
		Материалы -	Тенге				**480881**
		Всего заработная плата -	Тенге				**408682**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**50551**
		Местные материалы -	Тенге				1260778
		Накладные расходы -	Тенге				356884
		Сметная прибыль -	Тенге				220904
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2982206
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				467
		Сметная заработная плата -	Тенге				408682
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				80207
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				80207
		Накладные расходы -	Тенге				3208
		Сметная прибыль -	Тенге				6673
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				90088
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				142493
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				142493
		Накладные расходы -	Тенге				5700
		Сметная прибыль -	Тенге				11855
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				160048
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3232342
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**467**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**408682**

РАЗДЕЛ 3.Трубопроводная арматура

1	2	3	4	5	6	7	8
30	11-220901-0110 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	8,0000		13686,21	109490
		Итого оплата труда:				8574,24	68594
		Итого эксплуатация машин:				5860,55	46884
		Итого материалов:				1182,20	9458
		Накладные расходы	%	--		6085,04	48680
		Сметная прибыль	%	8		1581,70	12654
		Сметная стоимость:				21352,95	170824
31	51-010102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	8,0000		792728,00	6341824
		Накладные расходы	%	--		31709,12	253673
		Сметная прибыль	%	8		65954,97	527640
		Сметная стоимость:				890392,09	7123137
32	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4,0000		1472,63	5891
		Итого оплата труда:				1132,70	4531
		Итого эксплуатация машин:				54,03	216
		Итого материалов:				311,68	1247
		Накладные расходы	%	--		790,45	3162
		Сметная прибыль	%	8		181,05	724
		Сметная стоимость:				2444,13	9777
33	23-040102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4,0000		46340,41	185362
		Накладные расходы	%	--		1853,62	7414
		Сметная прибыль	%	8		3855,52	15422
		Сметная стоимость:				52049,55	208198
34	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4,0000		878,60	3514
		Итого оплата труда:				704,37	2817
		Итого эксплуатация машин:				18,01	72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				164,81	659
		Накладные расходы	%	--		490,06	1960
		Сметная прибыль	%	8		109,49	438
		Сметная стоимость:				**1478,15**	**5913**
35	23-040102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	4,0000		**24764,13**	**99057**
		Накладные расходы	%	--		990,57	3962
		Сметная прибыль	%	8		2060,38	8242
		Сметная стоимость:				**27815,07**	**111260**
36	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3,0000		**1560,71**	**4682**
		Итого оплата труда:				**1208,70**	**3626**
		Итого эксплуатация машин:				**85,65**	**257**
		Итого материалов:				283,55	851
		Накладные расходы	%	--		821,68	2465
		Сметная прибыль	%	8		190,59	572
		Сметная стоимость:				2572,99	7719
37	23-040501-0123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч18бр для воды и пара, PN 16, DN 32	шт.	3,0000		2679,90	8040
		Накладные расходы	%	--		107,20	322
		Сметная прибыль	%	8		222,97	669
		Сметная стоимость:				3010,06	9030
38	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	10,0000		2286,05	22860
		Итого оплата труда:				200,69	2007
		Итого материалов:				2085,36	20854
		Накладные расходы	%	--		217,50	2175
		Сметная прибыль	%	8		200,28	2003
		Сметная стоимость:				**2703,84**	**27038**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1552,92**	**6212**
		Итого оплата труда:				**1330,28**	**5321**
		Итого эксплуатация машин:				36,02	144
		Итого материалов:				203,81	815
		Накладные расходы	%	--		921,26	3685
		Сметная прибыль	%	8		197,93	792
		Сметная стоимость:				**2672,12**	**10688**
40	23-041011-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вантуз фланцевый для чистой воды, PN 16, DN 50**	**шт.**	**4,0000**		**107115,16**	**428461**
		Накладные расходы	%	--		4284,61	17138
		Сметная прибыль	%	8		8911,98	35648
		Сметная стоимость:				**120311,75**	**481247**
41	11-221201-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	34,0000		3539,63	120347
		Итого оплата труда:				2885,75	98116
		Итого эксплуатация машин:				319,21	10853
		Итого материалов:				360,44	12255
		Накладные расходы	%	--		2005,32	68181
		Сметная прибыль	%	8		443,60	15082
		Сметная стоимость:				5988,54	203610
42	23-020103-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400	шт.	34,0000		12547,75	426624
		Накладные расходы	%	--		501,91	17065
		Сметная прибыль	%	8		1043,97	35495
		Сметная стоимость:				14093,63	479184
43	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	9,0000		702,89	6326
		Итого оплата труда:				**593,77**	**5344**
		Итого эксплуатация машин:				**51,05**	**459**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				58,07	523
		Накладные расходы	%	--		411,59	3704
		Сметная прибыль	%	8		89,16	802
		Сметная стоимость:				**1203,64**	**10833**
44	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100**	шт.	9,0000		**1715,52**	**15440**
		Накладные расходы	%	--		68,62	618
		Сметная прибыль	%	8		142,73	1285
		Сметная стоимость:				**1926,87**	**17342**
45	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	4,0000		**362,23**	**1449**
		Итого оплата труда:				**316,68**	**1267**
		Итого эксплуатация машин:				**25,53**	**102**
		Итого материалов:				20,02	80
		Накладные расходы	%	--		219,01	876
		Сметная прибыль	%	8		46,50	186
		Сметная стоимость:				627,73	2511
46	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		784,82	3139
		Накладные расходы	%	--		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		65,30	261
		Сметная стоимость:				881,51	3526
47	11-221201-0103 РСНБ РК 2015 прим	Заглушк фланцевая диаметром 100 мм. Приварка	шт	1,0000		702,89	703
		Итого оплата труда:				593,77	594
		Итого эксплуатация машин:				51,05	51
		Итого материалов:				58,07	58
		Накладные расходы	%	--		411,59	412
		Сметная прибыль	%	8		89,16	89
		Сметная стоимость:				**1203,64**	**1204**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	23-020103-2709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	1,0000		2369,32	2369
		Накладные расходы	%	--		94,77	95
		Сметная прибыль	%	8		197,13	197
		Сметная стоимость:				2661,22	2661
49	23-020103-0220 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	(Свободные) Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500	шт.	18,0000		16122,32	290202
		Накладные расходы	%	--		644,89	11608
		Сметная прибыль	%	8		1341,38	24145
		Сметная стоимость:				18108,59	325955
50	11-221201-0110 РСНБ РК 2015 прим	Заглушк фланцевая диаметром 400 мм. Приварка	шт	2,0000		3539,63	7079
		Итого оплата труда:				2885,75	5772
		Итого эксплуатация машин:				319,21	638
		Итого материалов:				360,44	721
		Накладные расходы	%	--		2005,32	4011
		Сметная прибыль	%	8		443,60	887
		Сметная стоимость:				5988,54	11977
51	23-020103-2817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10-16, DN 400	шт.	2,0000		39112,40	78225
		Накладные расходы	%	--		1564,50	3129
		Сметная прибыль	%	8		3254,15	6508
		Сметная стоимость:				43931,05	87862
52	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(Тройник 426 и тройник-переходной 426х100) Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,5248		742938,90	389894
		Итого оплата труда:				222024,86	116519
		Итого эксплуатация машин:				260920,61	136931

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				335852,89	176256
		Накладные расходы	%	--		173110,09	90848
		Сметная прибыль	%	8		73283,92	38459
		Сметная стоимость:				989332,90	519202
53	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	18,0000		858,36	15451
		Итого оплата труда:				507,91	9142
		Итого эксплуатация машин:				522,79	9410
		Накладные расходы	%	--		362,36	6523
		Сметная прибыль	%	8		97,66	1758
		Сметная стоимость:				1318,38	23731
54	23-020302-8222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 13,6, DN 450, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	18,0000		35422,74	637609
		Накладные расходы	%	--		1416,91	25504
		Сметная прибыль	%	8		2947,17	53049
		Сметная стоимость:				39786,82	716163
55	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(Патрубки) Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1945		620712,71	120741
		Итого оплата труда:				402485,96	78292
		Итого эксплуатация машин:				293515,90	57095
		Итого материалов:				17745,77	3452
		Накладные расходы	%	--		284770,04	55393
		Сметная прибыль	%	8		72438,62	14091
		Сметная стоимость:				977921,37	190225
56	23-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Патрубки / Трубы стальные электросварные прямошовные, D 16 мм, толщина стенки 1,6 мм	м	2,0000		236,23	472
		Накладные расходы	%	--		9,45	19
		Сметная прибыль	%	8		19,65	39
		Сметная стоимость:				265,33	531

1	2	3	4	5	6	7	8
57	23-010201-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Патрубки / Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм**	м	0,6000		385,86	232
		Накладные расходы	%	--		15,43	9
		Сметная прибыль	%	8		32,10	19
		Сметная стоимость:				433,40	260
58	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Патрубки / Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,8000		774,96	620
		Накладные расходы	%	--		31,00	25
		Сметная прибыль	%	8		64,48	52
		Сметная стоимость:				870,44	696
59	23-010201-0194 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Патрубки / Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм**	м	3,0000		2579,20	7738
		Накладные расходы	%	--		103,17	310
		Сметная прибыль	%	8		214,59	644
		Сметная стоимость:				2896,96	8691
60	23-010201-0194 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Патрубки / Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм**	м	11,1000		2579,20	28629
		Накладные расходы	%	--		103,17	1145
		Сметная прибыль	%	8		214,59	2382
		Сметная стоимость:				2896,96	32156
61	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**(Патрубки) Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0924		418916,52	38708
		Итого оплата труда:				222024,86	20515
		Итого эксплуатация машин:				260920,61	24109
		Итого материалов:				11830,51	1093

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		160149,19	14798
		Сметная прибыль	%	8		46325,26	4280
		Сметная стоимость:				625390,97	57786
62	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Патрубки / Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,9000		20332,79	18300
		Накладные расходы	%	--		813,31	732
		Сметная прибыль	%	8		1691,69	1523
		Сметная стоимость:				22837,79	20554
63	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**(Отвод ст. ф-114х5, 90 гр.) Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0193		620712,71	11992
		Итого оплата труда:				402485,96	7776
		Итого эксплуатация машин:				293515,90	5671
		Итого материалов:				17745,77	343
		Накладные расходы	%	--		284770,04	5502
		Сметная прибыль	%	8		72438,62	1400
		Сметная стоимость:				977921,37	18893
64	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	22,0846		77,48	1711
		Итого оплата труда:				28,99	640
		Итого эксплуатация машин:				1,03	23
		Итого материалов:				47,64	1052
		Накладные расходы	%	--		19,44	429
		Сметная прибыль	%	8		7,75	171
		Сметная стоимость:				104,68	2312
65	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (За 2 раза)	м2	22,0846		129,82	2867
		Итого оплата труда:				34,87	770
		Итого эксплуатация машин:				1,63	36
		Итого материалов:				**93,66**	**2068**
		Накладные расходы	%	--		24,85	549
		Сметная прибыль	%	8		12,37	273
		Сметная стоимость:				**167,04**	**3689**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				9442258
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				6341824
		Накладные расходы -	Тенге				253673
		Сметная прибыль -	Тенге				527640
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				7123137
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				842375
		Материалы -	Тенге				210080
		Всего заработная плата -	Тенге				426009
		Накладные расходы -	Тенге				308713
		Сметная прибыль -	Тенге				92087
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1243175
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				445
		Сметная заработная плата -	Тенге				426009
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2258059
		Материалы -	Тенге				21704
		Всего заработная плата -	Тенге				5633
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2230516
		Сдача и испытание -	Тенге				58
		Накладные расходы -	Тенге				93861
		Сметная прибыль -	Тенге				188154
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2540073
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5633
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10906385
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				452
		Сметная заработная плата -	Тенге				431642
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				12093124
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				652740
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				621350
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				197533
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4477210
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				6341824
	Накладные расходы I уровня		Тенге				524403
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				12617527
	Накладные расходы II уровня		Тенге				504701

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				13122228
	Сметная прибыль		Тенге				1049778
	ИТОГО по смете:		Тенге				14172006
	Временные здания и сооружения 2,08%						146 616
	Итого						14 318 622
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,63%						261 196
	Итого						14 579 819
	НДС 12 %						1 749 578
	Итого с НДС						16 329 397

Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ А. Елжасов

Заместитель директора филиала Есиль су
РГП "Казводхоз"

_____ К. Какелеев

Директор филиала Есиль су
РГП "Казводхоз"

_____ Ж. Ондасов

Технадзор
ГОО "Аймереке"

_____ В. Мец