«Астана қаласының Сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ
«16» 02 2018 ж.
№ 346П есепке алынды

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

«15» февраля 2018 года

Заказчик **Акционерное общество «Акмолинская распределительная электросетевая компания», 021810, Акмолинская область, Целиноградский район, аул Кабанбай батыра, улица Подстанция Жамбыла, 1А**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **14 .02.2018г., ТОО «Механизированная колонна №13», директор Сычёв А.В., г. Астана, район Сарыарка, Промзона д.17**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **15 .02.2018г., Товарищество с ограниченной ответственностью «Developer Group», Плеханов Юрий Павлович, аттестат №KZ48VJE00017860 от 30.05.2016 года, Баяндин Канат Кудайбергенович, аттестат №KZ71VJE00016476 от 04.04.2016 года, Негметулин Жумагул Каирбекович, аттестат №KZ39VJE00002405 от 07.10.2014 года.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **13 .02.2018г., Товарищество с ограниченной ответственностью «ПроектЭнергоСтрой – НС», главный инженер проектов Торгашин С.В.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Строительство двухцепной ВЛ-110кВ «АТЭЦ2-Промзона-Городская» II пусковой комплекс «Промзона-Городская» в городе Астана**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г. Астана**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от 01.06.2017г. №197-1093, Акимат города Астаны ;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Астаны», талон от 24.10.2017г. и 17.01.2018г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ПроектЭнергоСтрой – НС», №1502.16-1**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **Акционерное общество «Акмолинская распределительная электросетевая компания», приказ №94 от 16.06.2017 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2017**;

месяц, год

окончание работ **февраль 2018**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц: **3,5**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| **ВЛ–110кВ «АТЭЦ-2 – Промзона» I пусковой комплекс** | **км** | **4,99** | **4,99** | **4,99** | **4,99** |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | $м^2$ | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | $м^3$ | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____
_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 1 123 863,39 тысяч тенге без НДС, в том числе строительно-монтажных работ 668 827,68 тысяч тенге без НДС, оборудования, инструмента и инвентаря 289 572,32 тысяч тенге, прочие затраты 165 463,39;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство двухцепной ВЛ-110кВ «АТЭЦ2-Промзона-Городская» II пусковой комплекс «АТЭЦ2-Промзона» в городе Астана**

наименование объекта (комплекса),

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Сайфуллин Н.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Плеханов Ю.П.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Торгашин С.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Сычёв А.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

**Технические характеристики объекта (линии электропередач)**

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения … | километр (далее – км) | |
| 2 | Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 110 кВ | км | 4,99 |
| 3 | Кабельные ЛЭП низкого напряжения … | км | |
| 4 | Кабельные ЛЭП высокого напряжения… | км | |
| 5 | Площадь опор | м2 | 691,8 |
| 6 | Опоры: | | |
| | 1) металлические | штук (далее – шт) | 12 |
| | 2) деревянные с деревянными приставками | шт | |
| | 3) деревянные с железобетонными приставками | шт | |
| | 4) железобетонные | шт | 18 |
| | 5) тросовые подвесы | шт | |
| 7 | Провода: | | |
| | 1) медные | км | |
| | 2) алюминиевые (СИП) | км | |
| | 3) сталеалюминиевые АССС – 380/ОКГТ | км | 29,94 |
| 8 | Кронштейны для светильников: | | |
| | 1) железобетонные | шт | |
| | 2) металлические | шт | |
| 9 | Арматура уличного освещения: | | |
| | 1) светильники с лампами накаливания | шт | |
| | 2) светильники с ртутными лампами | шт | |
| | 3) светильники с люминесцетными лампами | шт | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Кабели: | | |
| | 1) марки...<br>напряжением... | км | |
| | 2) марки...<br>напряжением... | км | |
| 11 | Муфты соединительные... | шт | |
| 12 | Муфты концевые | шт | |
| 13 | Контуры заземления | шт | |
| 14 | Устройства грозозащиты Грозотросс ОКГТ | км | 7,14 |
| 15 | Подъездная дорога для строительства и обслуживании ВЛ - 110 кВ: | | |
| | 1) покрытие из дресвы Н = 0,20 м серповидного профиля | $м^2$ | 7399,8 |
| | 2) булыжные | $м^2$ | |
| | 3) тротуары | $м^2$ | |

Заказчик **Сайфуллин Н.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Торгашин С.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

**Технические характеристики объекта (линии связи)**

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество, протяженность |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Воздушные линии связи, в том числе: | км | |
| | 1) марка | км | |
| | 2) марка | км | |
| | 3) марка | км | |
| 2 | Кабельные линии связи, в том числе: | м | |
| | 1) марка-DUCT 24/24ОВ | м | 350 |
| | 2) марка | км | |
| | 3) марка | км | |
| 3 | Опоры, в том числе: | шт | |
| | 1) металлические | шт | |
| | 2) деревянные | шт | |
| | 3) анкерные | шт | |
| | 4) железобетонные | шт | |
| | 5) тросовые подвесы | шт | |
| 4 | Колодцы сетевые, в том числе: | шт | |
| | 1) ККС 1 | шт | |
| | 2) ККС 2 | шт | |
| | 3) ККС 3 | шт | |
| | 4) ККС 4 | шт | |
| | 5) ККС 5 | шт | |
| 5 | Муфты соединительные | шт | 6 |
| 6 | Коллекторы коммуникационные, в том числе: | | |
| | 1) керамические | км | |
| | 2) бетонные | км | |
| | 3) асбесто-цементные | км | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4) пластмассовые | км | |
| 7 | НУП (необслуживаемые усилительные пункты) | шт | |

Заказчик **Сайфуллин Н.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Торгашин С.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

**Технические характеристики объекта (оборудование связи)**

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оборудование мультиплексирования | комплект | |
| | 1) Транспорт S1 | комплект | 3 |
| 2 | Оборудование РРЛ | комплект | |
| | 1) Мик РЛ 11Р+ | комплект | 1 |
| 3 | Оборудование ЦАТС | комплект | |
| | 1) ЦАТС Протон ССС «серия Алмаз» | комплект | 1 |

комплект

Заказчик **Сайфуллин Н.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Торгашин С.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П