ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **ТОО "Той дәмі",050016, г. Алматы пр-т Райымбека, 162**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **091040003578** |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью"Алматы Энерго Строй Монтаж",050040, Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Пирогова, дом № 31**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **150140025325** |
| Договор (контракт) | Договор подряда №2018/01 от 01.02.2018 г. | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **23** | **28.08.2018** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Работы по электроснабжению здания для обслуживания населения с помещениями временного проживания, по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан 23, ул. Чайковского, 22 | | | усл | 1 | 9 851 719,36 | 9 851 719,36 |
| | | | | Итого | 1 | x | 9 851 719,36 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Файзуллаев Д.С.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2018

М.П.

Форма 2в

Наименование объекта: **Работы по электроснабжению здания для обслуживания населения с помещениями временного проживания, по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, 23, ул. Чайковского, 22**

Заказчик: **ТОО «Той дәмі», БИН 091040003578, г. Алматы, пр. Райымбека, 162**

Подрядчик: **ТОО «Алматы Энерго Строй Монтаж», БИН 150140025325, г. Алматы, ул. Пирогова, 31**

Договор: **№2018/01 от 01.02.2018г.**

**АКТ №2**

**приемки выполненных работ за август месяц 2018 года**

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., в тенге без НДС | Общая сумма по договору без НДС | Выполнено в отчетном месяце без НДС | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | с начала выполнения работ | | в т.ч. в отчетном периоде | |
| | | | | | | Физ. объем | Сумма в тенге | Физ. объем | Сумма в тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Материалы и оборудование:** | | | | | | | | |
| 1 | Комплектное оборудование КТПН (5500х6200х200мм), с трансформаторами ТМ(Г)-1000/10-0,4 кв, пр-во КТЗ | к-кт | 1 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 1 | 7 000 000,00 | | 0,00 |
| 2 | Шкаф учета IP54 ШУЭ-11-1-1Н-NS-08, в сборе со счетчиком и УСПД | шт. | 1 | 950 000,00 | 950 000,00 | 1 | 950 000,00 | | 0,00 |
| 3 | Кабель силовой АВБбШв 4х150 | м | 1370 | 2 800,00 | 3 836 000,00 | | 0,00 | 1370 | 3 836 000,00 |
| 4 | Муфта концевая 10 кВ GUST-12/70-120/800 | шт. | 2 | 40 000,00 | 80 000,00 | 2 | 80 000,00 | | 0,00 |
| 5 | Муфта соединительная 10 кВ GUST-12/70-120 | шт. | 2 | 84 000,00 | 168 000,00 | | 0,00 | 2 | 168 000,00 |
| 6 | Муфта концевая 1 кВ 3КВТп-1-(150-240) | шт. | 18 | 18 000,00 | 324 000,00 | | 0,00 | 18 | 324 000,00 |
| 7 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 150-16-19 КВТ | шт. | 72 | 850,00 | 61 200,00 | | 0,00 | 72 | 61 200,00 |
| 8 | Песок | м3 | 39 | 3 500,00 | 136 500,00 | | 0,00 | 39 | 136 500,00 |
| 9 | Кирпич | шт. | 1200 | 35,00 | 42 000,00 | | 0,00 | 1200 | 42 000,00 |
| 10 | Сталь полосовая 40х4 | м | 50 | 1 400,00 | 70 000,00 | 50 | 70 000,00 | | 0,00 |
| 11 | Уголок стальной 50х50х4 L=3м | шт. | 8 | 3 500,00 | 28 000,00 | 8 | 28 000,00 | | 0,00 |
| 12 | Фундаментный блок ФБС-24-6-6 | шт. | 6 | 18 000,00 | 108 000,00 | 6 | 108 000,00 | | 0,00 |
| | **Монтажные работы:** | | | | | | | | |
| | **Комплектное оборудование ТП-3409** | | | | | | | | |
| 13 | Выемка грунта под фундамент здания КТПН | м3 | 6,82 | 8 500,00 | 57 970,00 | 6,82 | 57 970,00 | | 0,00 |
| 14 | Установка блоков ФБС-24-6-6, ФБС-8-6-6 | к-кт | 1 | 85 000,00 | 85 000,00 | 1 | 85 000,00 | | 0,00 |
| 15 | Установка КТПН 6/0,4 1000 кВА | шт. | 1 | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 | 250 000,00 | | 0,00 |
| 16 | Монтаж настройка шкафа учета ШУЭ-11-1-1Н-NS-08 | шт. | 1 | 120 000,00 | 120 000,00 | 1 | 120 000,00 | | 0,00 |
| 17 | Монтаж контур заземления | к-кт | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 | 1 | 70 000,00 | | 0,00 |
| | **Перезавод КЛ-10 кВ ТП-3410, ТП-581** | | | | | | | | |
| 18 | Прокладка КЛ-10 кВ АСБ-10 3х120 | м | 22 | 1 500,00 | 33 000,00 | 10 | 15 000,00 | 12 | 18 000,00 |
| 19 | Монтаж концевых муфт GUSJ-12/150-240 | шт. | 2 | 25 000,00 | 50 000,00 | 2 | 50 000,00 | | 0,00 |
| 20 | Монтаж соединительных муфт GUST-12/70-120 | шт. | 2 | 35 000,00 | 70 000,00 | | 0,00 | 2 | 70 000,00 |
| | **КЛ-0,4 кВ** | | | | | | | | |
| 21 | Рытье траншеи в грунте, вручную | м | 150 | 6 500,00 | 975 000,00 | | 0,00 | 150 | 975 000,00 |
| 22 | Обратная засыпка траншеи обычным грунтом | м3 | 111,8 | 2 500,00 | 279 500,00 | | 0,00 | 111,8 | 279 500,00 |
| 23 | Укладка кирпича в траншее | шт. | 3569 | 12,00 | 42 828,00 | | 0,00 | 3569 | 42 828,00 |
| 24 | Устройство постели из песка | м | 39 | 600,00 | 23 400,00 | | 0,00 | 39 | 23 400,00 |
| 25 | Рытье траншеи в грунте, вручную | м3 | 170 | 6 500,00 | 1 105 000,00 | | 0,00 | 170 | 1 105 000,00 |
| 26 | Обратная засыпка траншеи обычным грунтом | м3 | 86,3 | 2 500,00 | 215 750,00 | | 0,00 | 86,3 | 215 750,00 |
| 27 | Прокладка кабеля внутри ТП | м | 30 | 1 500,00 | 45 000,00 | | 0,00 | 30 | 45 000,00 |
| 28 | Прокладка кабеля внутри здания гостиницы | м | 20 | 1 800,00 | 36 000,00 | | 0,00 | 20 | 36 000,00 |
| 29 | Укладка кабеля в траншее | м | 1320 | 400,00 | 528 000,00 | | 0,00 | 1320 | 528 000,00 |
| 30 | Демонтаж ТП-3409 | шт. | 1 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 0,00 | 1 | 300 000,00 |
| 31 | Испытание кабеля | услуга | 2 | 45 000,00 | 90 000,00 | | 0,00 | 2 | 90 000,00 |
| 32 | Технический отчет | услуга | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 | | 0,00 | 1 | 150 000,00 |
| 33 | Транспортные расходы | | | | 100 000,00 | | 0,00 | | 100 000,00 |
| 34 | Использование спецтехники | | | | 250 000,00 | | 0,00 | | 250 000,00 |
| | **Всего, без НДС:** | **тенге** | | | **17 880 148,00** | | **8 883 970,00** | | **8 796 178,00** |
| | **НДС 12%:** | | | | **2 121 617,76** | | **1 066 076,40** | | **1 055 541,36** |
| | **Всего с НДС:** | | | | **19 801 765,76** | | **9 950 046,40** | | **9 851 719,36** |

**Заказчик: ТОО «Той дәмі»**

**Директор**

_____ **Тусенов Е.М.**

**Подрядчик: ТОО «Алматы Энерго Строй Монтаж»**

**Директор**

_____ **Файзуллаев Д.С.**

| | |
|---|---|
| **Заказчик: ТОО «Той дәмі», БИН 091040003578, г. Алматы, пр. Райымбека, 162** | Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170 |
| **Подрядчик: ТОО "Алматы Энерго Строй Монтаж", БИН 150140025325, г. Алматы, ул. Пирогова, 31** | |

**Наименование объекта и его адрес: Работы по электроснабжению здания для обслуживания населения с помещениями временного проживания, по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, 23, ул. Чайковского, 22**

**СПРАВКА №2**

стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2018 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №2018/01 | 01.02.2018г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС | В отчетном месяце без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | Дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость - 12% | Всего за отчетный период с учетом НДС |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные затраты | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Работы по электроснабжению здания для обслуживания населения с помещениями временного проживания | 19 801 765,76 | 9 851 719,36 | | | | | | | 1 055 541,36 | 9 851 719,36 |
| **Всего:** | **19 801 765,76** | **9 851 719,36** | | | | | | | **1 055 541,36** | **9 851 719,36** |

**Заказчик: ТОО «Той дәмі»**

**Директор**

**Тусенов Е.М.**

**Подрядчик: ТОО «Алматы Энерго Строй Монтаж»**

**Директор**

**Файзуллаев Д.С.**