Заключение Комиссии АО «Казахтелеком»

о готовности к приемке построенного объекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 2 этап. город Тараз, 12 очередь» в составе проекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 2 этап» в эксплуатацию

г.Тараз «20» 04. 2018 года
(город, поселок, село)

Комиссия, назначенная

Южной РДТ филиал АО «Казахтелеком» Аубакирова У.Ж.
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших Комиссию)

приказом от "21" "02" 2018года № 107 в составе:

председателя Комиссии (ответственный представитель заказчика)

Турбеков О.О. - директор Южно-Казахстанского технического узла местных сетей.
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя Комиссии

Дузенов М,И. - директор Жамбылского технического узла местных сетей.
(фамилия, имя, отчество, должность)

члены Комиссии:

Турбеков Г.П. - заместитель директора Южно-Казахстанского ТУМС по развитию сетей телекоммуникаций;
Нурлыбаев О.У - начальник ОЭРСТ,
Абишев Б.Т. - начальник центра технического обслуживания местных сетей;
Туйгинбекова Ж.М. - зам.главного бухгалтера,
Майлянова А.Ш - начальник службы технического учета и паспортизаций,
Оспанов С.А. - ведущий инженер СКРиС,
Сыдыков М.Б. - ведущий инженер службы безопасности и охраны труда;
Читабаев К.Т - технический контролер отдела внутреннего контроля,
Ахаева Д.А. - ведущий инженер СКРиС,
Назарбеков Д.Е. - ведущий специалист СП,
Бегманова Г.С. - инженер К1 СКРиС,

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель подрядчика

Сансызбаев К.Т. директор
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком

ТОО «Ком-Сервис»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию построенный объект

«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 2 этап. город Тараз, 12 очередь»
(наименование объекта)

входящий в состав проекта

«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 2 этап»
(наименование проекта)

2. Строительство произведено на основании (распоряжения об открытии финансирования) от " 18" января 2018 года № 38

3. Строительство осуществлялось подрядчиком

ТОО «Ком-Сервис»
(наименование организаций)

выполнившим

Прокладка оптических кабелей ОКЛ-96, ОКН-96, ОКЛ-32 , ОКЛ-8, ОК-8, ОК-2(самонесущий), установка ОРК-8, ОРЯ-8.
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана

Жамбылской ОДТ филиал АО «Казахтелеком» Проектном отделе
(наименование проектных организаций, подразделения филиала Общества)

5. Строительство осуществлялось по проекту

№ 93/2017-ЛГ
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

Жамбылской ОДТ филиал АО «Казахтелеком»
(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом) " 07 " 11 " 2017 " № 510

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2018г (месяц и год)

окончание работ апрель 2018г. (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по проекту организации строительства мес фактически 1 мес.

8. Комиссии представлена следующая документация:

Исполнительная документация согласно приказов : Приказом № 428 от 23.12.2014г. «Правила приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком» СТ АО 80429-5/012- 2014 Стандарт», Приказом № 184 от 28.07.2016г. Об утверждении Стандарта АО «Казахтелеком» «Регламент приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов местной, магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком»,

завершенных капитальным строительством» СТ АО 80429 – 4/045 – 2016 и разработанной ПСД.сертификаты соответствия.

(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы ВОЛС	км	4,654	4,654	3,773	3,773
Монтаж ОРК-8,ОРЯ	шт	4	4	4	4

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленные к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	ед.изм.	Физический объем работ	
		по проекту	фактически выполнение
2	3	4	5
Сварка волокон в кроссе	шт	96	96
Прокладка кабеля ОКН-96 по кабелеросту	м	53	46
Прокладка кабеля ОКЛ-96 по кабелеросту	м	11	5
Прокладка ОКЛ-96 в сущ.телефонной канализации	м	2337	2343
Прокладка ОКЛ-32 в сущ.телефонной канализации	м	1294	540
Прокладка ОКЛ-8 в сущ.телефонной канализации	м	254	238
Прокладка оптического кабеля в проект. п/э трубе d=40мм в траншее	м	11	14
Затягивание оптического кабеля по опоре	м	8	8
Подвеска кабеля ОК по опорам 5% запасом	м	158	151
Подвеска кабеля ОК по опорам 5% запасом	м	326	287
Монтаж опт. муфты в шахте ОК-96	шт	1	1
Монтаж опт. муфты в сущ. Колодце ОКЛ-8	шт	1	1
Монтаж опт. муфты в сущ. Колодце ОК-96	шт	1	1
Монтаж опт. муфты в сущ. Колодце ОК-32	шт	1	1
Установка ж/б опор ОТ-950 (с встроен. пэ трубой) с подпорой СВ-95-2	шт	1+1	1

Установка ж/б опор СВ-95-2	шт	6	8
Установка ж/б опор СВ-95-2 с подпорой СВ-95-2	шт	6	2
Установка и монтаж ОРК-08	комп.	1	1
Установка и монтаж ОРК-08	комп.	1	1
Установка и монтаж ОРЯ-08	комп.	2	2
Коробка протяжная разветвительная этажная	шт	4	3
Оптический патчкорд навивной для уличного монтажа, претерминированный (с двух сторон) FTTH SC/APC 177 м (длина 200),в том числе навивка патчкорда на кабель-105 м, навивка пачкорда на тросс 32м, прокладка по зданию 40м.	шт	1	1
Прокладка патчкорд SC/APC-SC/APC 10м	шт	1	1
Прокладка патчкорд SC/APC-SC/APC 3м	шт	4	4
Измерение ВОК на кабельной площадке	кабель	1	1
Измерение ВОК на кабельной площадке	кабель	1	1
Измерение ВОК на кабельной площадке	кабель	1	1
Измерение ВОК на кабельной площадке	кабель	1	1
Измерение ВОК на кабельной площадке	кабель	1	1
Измерение ВОК на кабельной площадке	кабель	1	1
Измерение затухания ВОК в одномнаправлении на смонтированном участке кабеля	участок	1	1

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:

Стр-во ВОЛС для клиентов ДКП. Прокладка оптического кабеля. Установка ОРК-8, ОРЯ-8.
(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом,
Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с « Правилами по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикации), а так же другими руководящими материалами, издаваемыми в официальном порядке.
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 7314,56 тыс. тенге (без НДС):,

в том числе строительно-монтажных работ 7153,91 тыс. тенге (без НДС):,

оборудования, инструмента и инвентаря 84,55 тыс. тенге (без НДС):.

прочие затраты 76,10 тыс. тенге без НДС;

Решение Комиссии:

Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект:
«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 2 этап. город Тараз, 12 очередь»

СПП-эл I.16.TDE.30.006/03-02-08 СГ 600000087444 0010
(наименование объекта, номер СПП элемента SAP PS),
входящий в состав проекта
«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 2 этап»
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 4299,72 тыс. тенге (без НДС), в том числе:
Стоимость строительно- монтажных работ 4075,45 тыс. тенге (без НДС),стоимость

оборудования, инструмента и инвентаря 86,07 тыс. тенге (без НДС);

прочие затраты 137,90 тыс. тенге без НДС;

ГОТОВ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Комиссии

Турбеков О.О.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя Комиссии

Дузенов М.И.
(фамилия, имя, отчество, подпись)

Члены Комиссии:

Турбеков Г.П.
Нурлыбаев О.У.
Абишев Б.Т.
Туйгинбекова Ж.М.
Майлянова А.Ш.
Оспанов С.А.
Сыдыков М.Б.
Читабаев К.Т.
Ахаева Д.А.
Назарбеков Д.Е.
Бегманова Г.С.

Представитель подрядчика

Директор ТОО «Ком-Сервис» Сансызбаев К.Т. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Приложение 4
к приказу ____ от _____

Приложение Д
(обязательное)
Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» 04 2018_ года

Заказчик **Южная РДТ филиал АО «Казахтелеком» Аубакиров У.Ж. г. Шымкент ул.Казыбек би 15**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от « » 2018г. **ТОО «Ком-Сервис», Республика Республика Казахстан, г.Алматы ул. Волочаевская ,379**

_____,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ « » 2018г. Жамбылский ТУМС ЮРДТ-филиала АО «Казахтелеком», Инженер К1 ЦТО МС Тойшыманов Г.А. г.Тараз ул Абая 124 №KZ76VJE00000866 протокол Аттестационной комиссии №34 от 19.08.2014

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту « » 2018г Жамбылский ТУМС ЮРДТ–филиала АО «Казахтелеком», ведущего специалиста сектора проектирования Назарбеков Д.Е., аттестат №0176 от 30.01.2017.г.Тараз ул.Абая 124

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта**: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 2 этап. город Тараз, 12 очередь»** в составе проекта «**Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 2 этап**»

_____

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Жамбылская обл., **г.Тараз Филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» ул. Чимкентская 22, ТОО «Туркуаз» 3 пер Автомобильный 2А, ТОО «Дс «Asyl-Qazyna» 3 пер. Автомобильный 2.**

_____,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа, вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

от «__» _____20__года№_____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____;

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) Жамбылская ОДТ проектный отдел №93/2017 ЛГ

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)__ Жамбылским ОДТ приказом № 510 от 07.11.2017;

_____;

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __04__2018г._____(месяц и год)
окончание работ __04__ 2018_____(месяц и год)
при продолжительности строительства, месяц: ___
по норме или по проекту организации строительства месяц: _____;
фактически месяц: __1.__;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы ВОЛС	км	4,654	4,654	3,773	3,773
Монтаж ОРК-8,ОРЯ	шт	4	4	4	4

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в
начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

едъявленные к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	ед.изм.	Физический объем работ	
		по проекту	фактически выполнение апрель
2	3	4	5
Сварка волокон в кроссе	шт	96	96
Прокладка кабеля ОКН-96 по кабелеросту	м	53	46
Прокладка кабеля ОКЛ-96 по кабелеросту	м	11	5
Прокладка ОКЛ-96 в сущ.телефонной канализации	м	2337	2343
Прокладка ОКЛ-32 в сущ.телефонной канализации	м	1294	540

Прокладка ОКЛ-8 в сущ.телефонной канализации	м	254	238
Прокладка оптического кабеля в проект. п/э трубе d=40мм в траншее	м	11	14
Затягивание оптического кабеля по опоре	м	8	8
Подвеска кабеля ОК по опорам 5% запасом	м	158	151
Подвеска кабеля ОК по опорам 5% запасом	м	326	287
Монтаж опт. муфты в шахте ОК-96	шт	1	1
Монтаж опт. муфты в сущ. Колодце ОКЛ-8	шт	1	1
Монтаж опт. муфты в сущ. Колодце ОК-96	шт	1	1
Монтаж опт. муфты в сущ. Колодце ОК-32	шт	1	1
Установка ж/б опор ОТ-950 (с встроен. пэ трубой) с подпорой СВ-95-2	шт	1+1	1
Установка ж/б опор СВ-95-2	шт	6	8
Установка ж/б опор СВ-95-2 с подпорой СВ-95-2	шт	6	2
Установка и монтаж ОРК-08	комп.	1	1
Установка и монтаж ОРК-08	комп.	1	1
Установка и монтаж ОРЯ-08	комп.	2	2
Коробка протяжная разветвительная этажная	шт	4	3
Оптический патчкорд навивной для уличного монтажа, претерминированный (с двух сторон) FTTH SC/APC 177 м (длина 200),в том числе навивка патчкорда на кабель-105 м, навивка пачкорда на тросс 32м, прокладка по зданию 40м.	шт	1	1
Прокладка патчкорд SC/APC-SC/APC 10м	шт	1	1
Прокладка патчкорд SC/APC-SC/APC 3м	шт	4	4
Измерение ВОК на кабельной площадке	кабель	1	1
Измерение ВОК на кабельной площадке	кабель	1	1
Измерение ВОК на кабельной площадке	кабель	1	1
Измерение ВОК на кабельной площадке	кабель	1	1
Измерение ВОК на кабельной площадке	кабель	1	1
Измерение ВОК на кабельной площадке	кабель	1	1
Измерение затухания ВОК в одномнаправлении на смонтированном участке кабеля	участок	1	1

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Стр-во ВОЛС для клиентов ДКП. Прокладка оптического кабеля. Установка и монтаж ОРК-8, ОРЯ-8.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего _____тыс. тенге без НДС,

в том числе строительно-монтажных работ _____тыс. тенге без НДС,

оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге без НДС.

прочие затраты _____тыс. тенге без НДС;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс. тенге без НДС, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____тыс.тенге без НДС;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге без НДС;

прочие затраты _____тыс. тенге без НДС;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «**Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 2 этап. город Тараз, 12 очередь»** принять в эксплуатацию_____

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Директор Жамбылского технического узла местных сетей ЮРДТ
«__»_____2018 г_____Дузенов М.И.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Технический надзор
Инженер К1 ЦТО МС
«__»_____2018 г_____Тойшыманов Г.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата

Авторский надзор
Ведущий специалист СП
«__»_____2018 г_____Назарбеков Д.Е.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Ком-Сервис»
«__»_____2018 г_____Сансызбаев К.Т.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата

М.П.

Приложение 16 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(линии связи)

№п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км		
	1) марка ОК-8	км	0,151	
	2) марка ОКЛ-4	км		
	2) марка ОК-2	км	0,287	
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км		
	1) марка ОКН-96	км	0,055	
	2) марка ОКЛ-96	км	2,348	
	3) марка ОКЛ-32	км	0,552	
	4) марка ОКЛ-8	км	0,25	
	5) марка ОКЛ-2	км		
3	Опоры, в том числе:	шт		
	1) металлические	шт		
	2) деревянные	шт		
	3) анкерные	шт		
	4) железобетонные	шт	14	
	5) тросовые подвесы	шт		
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт		
	1) ККС 1	шт		
	2) ККС 2	шт		
	3) ККС 3	шт		
	4) ККС 4	шт		
	5) ККС 5	шт		
5	Муфты соединительные	шт	4	
	Коллекторы коммуникационные, в том числе:			
	1) керамические	км		
	2) бетонные	км		
	3) асбеста-цементные	км		
	4) пластмассовые	км		
	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт		

Заказчик Директор Жамбылского ТУМС ЮРДТ Дузенов М.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____ М.П.

Авторский надзор __Назарбеков Д.Е._ведущий специалист СП_____
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта_____ _____М.П.