Заказчик: Южная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО "Ком- Сервис"
Дополнительное соглашение №01 от 06.04.2018г. к договору №610-22-ДР от 27.12.2017г.
Наименование объекта - "Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров. гг. Алматы, Астана. 2 этап. Город Тараз, 10 очередь"

Ф-3кс

СПРАВКА №2
Стоимости выполненных работ за май 2018г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включительно	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в текущих ценах 4 квартала 2017 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров гг Алматы Астана 2 этап Город Тараз. 10 очередь"	10 413 904,89	5 903 658,88	5 903 658,88	5 903 658,88	-	-	-	-	1 115 775,52	632 534,88
Материал Заказчика с НДС	1 730 422,56	643 111,96	643 111,96	643 111,96	-	-	-	-	185 402,42	68 904,85
Услуги Подрядчика	**8 683 482,33**	**5 260 546,92**	**5 260 546,92**	**5 260 546,92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**930 373,11**	**563 630,03**
Резерв оплаты 10%	868 348,23	526 054,69	526 054,69	526 054,69						
Итого к оплате	7 815 134,10	4 734 492,23	4 734 492,23	4 734 492,23					930 373,11	563 630,03

Заказчик:

Директор Жамбылского ТУМС ЮРДТ — М.Дузенова

Зам главного бухгалтера Жамбылского ТУМС ЮРДТ — Ж.Туйгинбекова

АҚ "ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ" ФИЛИАЛЫ

Подрядчик:

Директор ТОО "Ком-Сервис" — К.Ансызбаев

КОМ-СЕРВИС

Заказчик Южная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал АО "Казахтелеком" Ф-2кс
Подрядчик ТОО "Ком- Сервис"
Дополнительное соглашение №01 от 06.04.2018г. к договору №610-22-ДР от 27.12.2017г
Наименование объекта - "Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. Город Гараз. 10 очередь"

АКТ №2

Стоимости выполненных работ за май 2018г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010205-0302 РСНЬ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную**	2,8	**1108,83**	--	**3105**	--	**2023**	**1,54**	**4**
		м3		**1108,83**	--	**3105**	--	**59,1**	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,54	4,3100	720,080	3105,00			
		Накладные расходы -		*722,36*		*2023*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*655,32*				*1835*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*67,04*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*146,49*		*410*				
		Сметная стоимость				*5538*				
2	11-010205-0502 РСНЬ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	2,8	636,23	--	1781	--	1161	0,97	3
		м3 грунта		636,23	--	1781	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,97	2,7200	654,390	1781,00			
		Накладные расходы -		*414,48*		*1161*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,01*				*1053*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*38,47*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*84,06*		*235*				
		Сметная стоимость				*3177*				
3	11-340201-0301 РСНЬ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	0,01	96583,27	--	966	--	659	133,00	1
		канал-километр трубопровода		96583,27		966	--	62,1		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	133,00	1,3300	726,320	966,00			
		Накладные расходы -		*65927,55*		*659*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*59978,21*				*600*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5949,34*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*13000,87*		*130*				
		Сметная стоимость				*1755*				

4	счет-фактура 50 от 19.01.18г.	Труба п/э д 32мм	10	156,25	--	1563	--	59	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,94*		*59*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,94*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12,97*		*130*				
		Сметная стоимость				*1752*				
5	13-100904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение затухания на кабельной площадке	2	2578,90	1414,40	5158	2829	1660	1,05	2
		кабель		1164,50	483,71	2329	967	42,8	0,59	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,05	2,1000	1109,050	2329,00			
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,59	1,1700					
5.3	32-040203-0201	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	0,59	1,1700		2829,00			
		Накладные расходы -		*830,24*		*1660*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*705,43*				*1411*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*124,80*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*272,73*		*545*				
		Сметная стоимость				*7364*				
6	13-100904-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода.	1073	255,60	86,53	274256	92845	103905	0,19	204
		м кабеля		169,07	27,04	181412	29012	42,8	0,03	35
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,19	203,8700	889,840	181412,00			
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	35,0900					
6.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,03	35,0900		92845,00			
		Накладные расходы -		*96,84*		*103905*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*83,93*				*90061*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12,90*				*13844*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*28,19*		*30253*				
		Сметная стоимость				*408414*				
7	Казахтелеком	Оптический кабель ОК 1-48	14,5	383,98	--	5568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Казахтелеком	Оптический кабель ОК 1-4	775,5	141,97	--	110098	--	--	--	--
		м		--	--		--	--	--	--
9	Казахтелеком	Оптический кабель ОКЛ-2	279	150,32	--	41939	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Казахтелеком	Оптический кабель Ок-2 самонесущ.	4	89,70	--	359	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	счет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Проволока ОЦ-3мм	10,73	312,50	--	3353	--	127	--	--

		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,88*		*127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11,88*				*127*		
		СП от ПЗ+ИР (ИЗО) - 8%		*25,95*		*278*				
		Сметная стоимость				*3759*				
12	13-100902-0834 РСНБ РК 2015	**Кабели. Маркировка в колодце**	79	146,47	--	11571	--	5580	0,20	16
		шт.		146,47	--	11571	--	42,8	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,20	15,8000	732,340	11571,00			
		Накладные расходы -		*70,64*		*5580*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*62,69*				*4953*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7,95*				*628*		
		СП от ПЗ+ИР (ИЗО) - 8%		*17,37*		*1372*				
		Сметная стоимость				*18524*				
13	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	**Бирка маркировочная**	79	89,29	--	7054	--	268	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,39*		*268*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,39*				*268*		
		СП от ПЗ+ИР (ИЗО) - 8%		*7,41*		*586*				
		Сметная стоимость				*7908*				
14	13-100902-0918 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный. Окраска**	47,4	26,59	10,06	1260	477	462	0,02	1
		м кабеля		16,54	3,14	784	149	42,8	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,02	0,9480	827,000	784,00			
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,1801					
14.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,00	0,1801		477,00			
		Накладные расходы -		*9,75*		*462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*8,42*				*399*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1,33*				*63*		
		СП от ПЗ+ИР (ИЗО) - 8%		*2,91*		*138*				
		Сметная стоимость				*1860*				
15	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	**Краска желтая**	4,5	535,71	--	2411	--	92	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,36*		*92*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*20,36*				*92*		
		СП от ПЗ+ИР (ИЗО) - 8%		*44,49*		*200*				
		Сметная стоимость				*2703*				
16	13-100105-0401 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля по мет.конструкциям**	3	62,38	11,12	187	33	75	0,07	--
		м кабеля		51,27	2,73	154	8	40,6	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,07	0,2100	733,330	154,00			
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0099					

16.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш -ч	0,00	[illegible]		33,00			
		Накладные расходы -		*25,13*		*75*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*21,92*				*66*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,20*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7,00*		*21*				
		Сметная стоимость				*283*				
17	Казахтелеком	Оптический кабель ОКЛ-4	3	141,97	--	426	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Накладные скобы	7	11,61	--	81	--	3	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,44*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,44*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*0,96*		*7*				
		Сметная стоимость				*91*				
19	13-100902-0208 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	50	219,68	79,38	10984	3969	4085	0,20	10
		шт		140,30	24,81	7015	1240	42,8	0,03	2
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,20	10,0000	701,500	7015,00			
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	1,5000					
19.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш -ч	0,03	1,5000		3969,00			
		Накладные расходы -		*81,70*		*4085*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*70,66*				*3533*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11,03*				*552*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*24,11*		*1206*				
		Сметная стоимость				*16274*				
20	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Консоль ККЧ-1	50	482,14	--	24107	--	916	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,32*		*916*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*18,32*				*916*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*40,04*		*2002*				
		Сметная стоимость				*27025*				
21	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Болт консольный	50	100,89	--	5045	--	192	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,83*		*192*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,83*				*192*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8,38*		*419*				
		Сметная стоимость				*5656*				
22	13-100902-1106 РСНБ РК 2015	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, диаметр до 40 мм. Монтаж с креплением накладными скобами	3	428,40	22,59	1285	68	592	0,54	2
		м		405,82	2,07	1217	6	42,8	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите	Количество		Стоимость				

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерение	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,54	1,6200	751,230	1217,00			
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0075					
22.3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0021		0,08			
22.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,10	0,2862		51,00			
22.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0075		17,00			
		Накладные расходы -		*197,49*		*592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*174,57*				*524*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*22,91*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,07*		*150*				
		Сметная стоимость				*2028*				
23	**чет-фактура 20 от 28.04.2018г.**	**Труба стальная д-40мм**	**3**	**1102,57**	--	**3308**	--	**126**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,90*		*126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*41,90*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,56*		*275*				
		Сметная стоимость				*3708*				
24	**чет-фактура 20 от 28.04.2018г.**	**Скоба д-40мм**	**8**	**61,61**	--	**493**	--	**19**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,34*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2,34*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,12*		*41*				
		Сметная стоимость				*553*				
25	**чет-фактура 20 от 28.04.2018г.**	**Дюбель 6х40мм**	**16**	**5,36**	--	**86**	--	**3**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,20*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,20*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,44*		*7*				
		Сметная стоимость				*96*				
26	**13-100902-0923 РСНБ РК 2015**	**Устройство для вывода кабеля из канализации на опору/стену**	**4**	**4134,25**	--	**16537**	--	**7975**	**5,00**	**20**
		шт.		**4134,25**	--	**16537**	--	**42,8**	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерение	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5,00	20,0000	826,850	16537,00			
		Накладные расходы -		*1993,80*		*7975*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1769,46*				*7078*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*224,34*				*897*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490,24*		*1961*				
		Сметная стоимость				*26473*				
27	**13-100105-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене деревянной**	**21**	**231,70**	**36,72**	**4866**	**771**	**1990**	**0,25**	**5**
		м кабеля		**194,98**	**9,01**	**4095**	**189**	**40,6**	**0,01**	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерение	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			

27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,25	5[illegible]	780,000	4095,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,2289						
27.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,01	0,2289		771,00				
		Накладные расходы -		*94,77*		*1990*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*82,82*				*1739*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11,95*				*251*			
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*26,12*		*548*					
		Сметная стоимость				*7405*					
28	**Казахтелеком**	**Оптический кабель ОКЛ-4**	**7**	**141,97**	--	**994**	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
29	**Казахтелеком**	**Оптический кабель ОКЛ-2**	**14**	**150,32**	--	**2104**	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
30	**13-100902-0914 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Защита металлическими желобами на стене деревянной или кирпичной**	**5**	**312,56**	**158,77**	**1563**	**794**	**511**	**0,21**	**1**	
		м ограждения		**153,80**	**49,61**	**769**	**248**	**42,8**	**0,06**	--	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,21	1,0500	732,380	769,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,3000						
30.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш-ч	0,06	0,3000		794,00				
		Накладные расходы -		*102,24*		*511*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*87,06*				*435*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15,19*				*76*			
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*33,18*		*166*					
		Сметная стоимость				*2240*					
31	**чет-фактура 20 от 28.04.2018г.**	**Желоб металлический**	**5**	**392,86**	--	**1964**	--	**75**	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14,93*		*75*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14,93*				*75*			
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*32,62*		*163*					
		Сметная стоимость				*2202*					
32	**чет-фактура 20 от 28.04.2018г.**	**Гвозди**	**0,15**	**312,50**	--	**47**	--	**2**	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11,88*		*2*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11,88*				*2*			
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*25,95*		*4*					
		Сметная стоимость				*53*					
33	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Прокладка по d=32мм трубы по опоре**	**3**	**258,40**	**24,16**	**775**	**72**	**350**	**0,29**	**1**	
		м		**234,24**	**6,39**	**703**	**19**	**42,8**	**0,01**	--	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,29	0,8700	808,050	703,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0198						

33.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования. 10 т	маш.-ч	0,00	[illegible]		33,00			
33.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,03	0,0810		14,00			
33.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0099		22,00			
33.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,07	0,2088		3,00			
		Накладные расходы -		*116,72*		*350*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*102,99*				*309*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13,73*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,01*		*90*				
		Сметная стоимость				*1215*				
34	**счет-фактура 50 от 19.01.18г.**	**Труба п/э д 32мм**	**3**	**156,25**	--	**469**	--	**18**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,94*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,94*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,97*		*39*				
		Сметная стоимость				*526*				
35	**счет-фактура 20 от 28.04.2018г.**	**Скоба д-32мм**	**8**	**54,46**	--	**436**	--	**17**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,07*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2,07*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,52*		*36*				
		Сметная стоимость				*489*				
36	**счет-фактура 20 от 28.04.2018г.**	**Дюбель 6х40мм**	**16**	**5,36**	--	**86**	--	**3**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,20*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,20*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,44*		*7*				
		Сметная стоимость				*96*				
37	**13-080206-1902 РСНиР РК 2015**	**Прокладка п/э трубы d=32мм по стене**	**23,5**	**258,40**	**24,16**	**6072**	**568**	**2743**	**0,29**	**7**
		м		**234,24**	**6,39**	**5505**	**150**	**42,8**	**0,01**	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерение	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,29	6,8200	807,780	5505,00			
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1551					
37.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования. 10 т	маш.-ч	0,00	0,0775		256,00			
37.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,03	0,6345		112,00			
37.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	[illegible]	0,077[illegible]		[illegible]			
37.6	34-030302-[illegible]	Перфоратор электрический	маш.-ч	[illegible]	1,6[illegible]		24,00			
		Накладные расходы -		*116,72*		*2743*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*102,99*				*2420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13,73*				*323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,01*		*705*				
		Сметная стоимость				*9520*				
38	**счет-фактура 50 от 19.01.18г.**	**Труба п/э д 32мм**	**23,5**	**156,25**	--	**3672**	--	**140**	--	--

		м		--		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,94*		*140*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,94*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12,98*		*305*				
		Сметная стоимость				*4116*				
39	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Скоба д-32мм	67	54,46	--	3649	--	139	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,07*		*139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2,07*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4,52*		*303*				
		Сметная стоимость				*4091*				
40	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Дюбель 6х40мм	134	5,36	--	718	--	27	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,20*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,20*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*0,44*		*60*				
		Сметная стоимость				*805*				
41	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в п/э трубе	24	172,13	89,45	4131	2147	1353	0,10	2
		м		82,69	29,52	1984	709	42,8	0,04	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	2,4000	826,670	1984,00			
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,9072					
41.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш -ч	0,00	0,0936		309,00			
41.4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш -ч	0,03	0,7200		1618,00			
41.5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш -ч	0,03	0,7200		8,00			
41.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш -ч	0,00	0,0936		212,00			
		Накладные расходы -		*56,39*		*1353*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,02*				*1153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,37*				*201*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*18,28*		*439*				
		Сметная стоимость				*5923*				
42	Казахтелеком	Оптический кабель ОКЛ-4	4	141,97	--	568	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Казахтелеком	Оптический кабель ОКЛ-2	14	150,32	--	2104	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Казахтелеком	Оптический кабель ОК-2 самонесущ.	6	89,70	--	538	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Проволока ОЦ-3мм	0,0096	312,50	--	3	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,88*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11,88*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*25,95*		*0*				

		Сметная стоимость				*3*				
46	**13-100904-0401 РСНБ РК 2015**	**Прокладка патчкорда по потолку**	**28**	**33,07**	**--**	**926**	**--**	**447**	**0,04**	**1**
		м шнура		**33,07**	**--**	**926**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	1,1200	826,790	926,00			
		Накладные расходы -		***15,95***		***447***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***14,16***				***396***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		***1,79***				***50***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3,92***		***110***				
		Сметная стоимость				***1482***				
47	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Прокладка патчкорда в кабельном канале**	**27**	**172,13**	**89,45**	**4648**	**2415**	**1523**	**0,10**	**3**
		м		**82,69**	**29,52**	**2232**	**797**	**42,8**	**0,04**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	2,7000	826,670	2232,00			
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	1,0200					
47.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,1053		347,00			
47.4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,8100		1821,00			
47.5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,8100		9,00			
47.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,1053		239,00			
		Накладные расходы -		***56,39***		***1523***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***48,02***				***1297***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		***8,37***				***226***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18,28***		***494***				
		Сметная стоимость				***6664***				
48	**13-100902-1001 РСНБ РК 2015**	**Патчкорд. Подвешивание на столбовой линии на тросу**	**135,5**	**171,27**	**57,16**	**23208**	**7745**	**8827**	**0,15**	**20**
		м кабеля		**114,12**	**17,86**	**15463**	**2420**	**42,8**	**0,02**	**3**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,15	20,3200	760,790	15463,00			
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	2,9300					
48.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,02	2,9300		7745,00			
		Накладные расходы -		***65,14***		***8827***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***56,49***				***7654***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		***8,65***				***1173***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18,91***		***2563***				
		Сметная стоимость				***34597***				
49	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Прокладка патчкорда в трубе**	**209,5**	**172,13**	**89,45**	**36062**	**18740**	**11814**	**0,10**	**21**
		м		**82,69**	**29,52**	**17323**	**6185**	**42,8**	**0,04**	**8**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	20,9500	826,870	17323,00			

49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	200					
49.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,8170		2694,00			
49.4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	6,2900		14126,00			
49.5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	6,2900		69,00			
49.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,8170		1851,00			
		Накладные расходы -		*56,39*		*11814*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,02*				*10061*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,37*				*1753*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,28*		*3830*				
		Сметная стоимость				*51706*				
50	**чет-фактура 21 от 28.04.2018г.**	**Патчкорд внешний навивной SC/APC-250м**	1	27857,14	--	27857	--	1059	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1058,57*		*1059*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1058,57*				*1059*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2313,26*		*2313*				
		Сметная стоимость				*31229*				
51	**чет-фактура 21 от 28.04.2018г.**	**Патчкорд внешний навивной SC/APC-100м**	2	13750,00	--	27500	--	1045	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*522,50*		*1045*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*522,50*				*1045*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1141,80*		*2284*				
		Сметная стоимость				*30829*				
52	**чет-фактура 21 от 28.04.2018г.**	**Патчкорд внешний навивной SC/APC-80м**	1	12053,57	--	12054	--	458	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*458,04*		*458*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*458,04*				*458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1000,93*		*1001*				
		Сметная стоимость				*13513*				
53	**чет-фактура 21 от 28.04.2018г.**	**Патчкорд внешний навивной SC/APC-65м**	1	10401,79	--	10402	--	395	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*395,27*		*395*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*395,27*				*395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*863,76*		*864*				
		Сметная стоимость				*11661*				
54	**чет-фактура 21 от 28.04.2018г.**	**Патчкорд внешний навивной SC/APC-60м**	4	9642,86	--	38571	--	1466	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*366,43*		*1466*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*366,43*				*1466*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*800,74*		*3203*				
		Сметная стоимость				*43240*				
55	**чет-фактура 21 от 28.04.2018г.**	**Патчкорд внешний навивной SC/APC-40м**	6	7678,57	--	46071	--	1751	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*291,79*		*1751*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*291,79*				*1751*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*637,63*		*3826*				
		Сметная стоимость				*51647*				
56	чет-фактура 21 от 28.04.2018г.	Альфа шнур волоконно-оптического патчкорда длиной 100 м (комплект)	1	5329,46	--	5329	--	203	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*202,52*		*203*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*202,52*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*442,56*		*443*				
		Сметная стоимость				*5974*				
57	чет-фактура 21 от 28.04.2018г.	Альфа шнур волоконно-оптического патчкорда длиной 30 м (комплект)	8	4475,42	--	35803	--	1361	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*170,07*		*1361*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*170,07*				*1361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*371,64*		*2973*				
		Сметная стоимость				*40137*				
58	чет-фактура 21 от 28.04.2018г.	Нитгейл 1,5м	2	625,00	--	1250	--	48	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,75*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*23,75*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,90*		*104*				
		Сметная стоимость				*1401*				
59	чет-фактура 21 от 28.04.2018г.	Трос диэлектрический	86,5	223,21	--	19308	--	734	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,48*		*734*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,48*				*734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,54*		*1603*				
		Сметная стоимость				*21645*				
60	чет-фактура 21 от 28.04.2018г.	Поддерживающий зажим	36	2114,29	--	76114	--	2892	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,34*		*2892*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*80,34*				*2892*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,57*		*6321*				
		Сметная стоимость				*85327*				
61	чет-фактура 21 от 28.04.2018г.	Узел крепления натяжной УКН-01 (крюк)	9	500,00	--	4500	--	171	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,00*		*171*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*19,00*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,52*		*374*				
		Сметная стоимость				*5045*				
62	чет-фактура 21 от 28.04.2018г.	Дюбель с крючком универсальный (для диэлектр.троса)	16	80,36	--	1286	--	49	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,05*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,05*				*49*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*		*107*				
		Сметная стоимость				*1442*				
63	чет-фактура 21 от 28.04.2018г.	**Анкер большой с кольцом (для кабеля)**	7	178,57	--	1250	--	48	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,79*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,79*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,83*		*104*				
		Сметная стоимость				*1401*				
64	13-100902-0915 РСНБ РК 2015	**Прокладка металлического уголка по стене бетонной**	163	409,43	211,69	66737	34505	21645	0,27	44
		м		197,74	66,15	32232	10782	42,8	0,08	13

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерение	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,27	44,0100	732,380	32232,00
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	13,0400		
64.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,08	13,0400		34505,00

		Накладные расходы -		*132,79*		*21645*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*112,94*				*18410*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*19,85*				*3236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,38*		*7071*				
		Сметная стоимость				*95453*				
65	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	**Уголок стальной 32х3 мм**	0,238469	197358,95	--	47064	--	1788	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7499,64*		*1788*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7499,64*				*1788*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16388,69*		*3908*				
		Сметная стоимость				*52761*				
66	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	**Накладные скобы**	407	11,61	--	4724	--	180	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,44*		*180*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,44*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,96*		*392*				
		Сметная стоимость				*5296*				
67	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	**Дюбель 6х40мм**	407	5,36	--	2180	--	83	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,20*		*83*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,20*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,44*		*181*				
		Сметная стоимость				*2444*				
68	13-100105-0401 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля по металлическому уголку**	287,5	62,38	11,12	17935	3196	7224	0,07	20
		м кабеля		51,27	2,73	14739	784	40,6	--	1

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерение	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,07	20,1300	732,370	14739,00

68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	[illegible]7					
68.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,9487		3196,00			
		Накладные расходы -		*25,13*		*7224*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*21,92*				*6303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,20*				*921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,00*		*2013*				
		Сметная стоимость				*27171*				
69	Казахтелеком	Оптический кабель ОКЛ-4								
			20	141,97	--	2839	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Казахтелеком	Оптический кабель ОКЛ-2								
			33,5	150,32	--	5036	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	чет-фактура 21 от 28.04.2018г.	Оптический кабель ОК-2								
			129	113,72	--	14670	--	557	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,32*		*557*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,32*				*557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,44*		*1218*				
		Сметная стоимость				*16446*				
72	Казахтелеком	Оптический кабель ОК-2 самонесущ.								
			105	89,70	--	9419	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	13-080206-0101 РСНЬ РК 2015	Прокладка кабельного канала								
			63,5	135,30	2,12	8592	135	4086	0,16	10
		м		133,19	0,07	8457	5	42,8	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,16	10,3400	817,560	8457,00			
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0063					
73.3	31-050602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,00	0,0063		6,00			
73.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06	3,8600		72,00			
73.5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,06	3,8600		57,00			
		Накладные расходы -		*64,34*		*4086*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57,03*				*3622*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7,31*				*464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,97*		*1014*				
		Сметная стоимость				*13692*				
74	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Кабельный канал 25х16мм								
			46,5	111,61	--	5190	--	197	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,24*		*197*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,24*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,27*		*431*				
		Сметная стоимость				*5818*				
75	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Кабельный канал 20х10мм								
			17	62,50	--	1063	--	40	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,38*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2,38*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,19*		*88*				

		Сметная стоимость				*1192*				
76	счет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Дюбель 6х40мм	181	5,36	--	970	--	37	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,20*		*37*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,20*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*0,44*		*81*				
		Сметная стоимость				*1087*				
77	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в кабельном канале	50	172,13	89,45	8607	4472	2820	0,10	5
		м		82,69	29,52	4134	1476	42,8	0,04	2
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	5,0000	826,800	4134,00			
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	1,8900					
77.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш-ч	0,00	0,1950		643,00			
77.4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш-ч	0,03	1,5000		3371,00			
77.5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш-ч	0,03	1,5000		16,00			
77.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш-ч	0,00	0,1950		442,00			
		Накладные расходы -		*56,39*		*2820*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,02*				*2401*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,37*				*418*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*18,28*		*914*				
		Сметная стоимость				*12341*				
78	Казахтелеком	Оптический кабель ОКЛ-4	30	141,97	--	4259	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	Казахтелеком	Оптический кабель ОКЛ-2	6	150,32	--	902	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	счет-фактура 21 от 28.04.2018г.	Оптический кабель ОК-2	14	113,72	--	1592	--	60	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,32*		*60*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,32*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9,44*		*132*				
		Сметная стоимость				*1785*				
81	счет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Проволока ОЦ-3мм	0,02	312,50	--	6	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,88*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11,88*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*25,95*		*1*				
		Сметная стоимость				*7*				
82	11-460301-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	17	658,73	284,17	11198	4831	5547	0,45	8
		отверстие		374,56	196,79	6368	3345	50,8	0,24	4

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,45	7,7000	826,910	6368,00			
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	4,0500					
82.3	34-030301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,22	3,7400		4291,00			
82.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,3060		540,00			
		Накладные расходы -		*326,31*		*5547*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*290,25*				*4934*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*36,06*				*613*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*78,80*		*1340*				
		Сметная стоимость				*18085*				
83	**11-460301-0219 РСНБ РК 2015 К=30**	**добавлять к норме 11-460301-0203 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм**	17	**368,76**	**147,99**	**6269**	**2516**	**3173**	**0,27**	**5**
		отверстие		**220,77**	**106,66**	**3753**	**1813**	**50,8**	**0,13**	**2**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,27	4,5400	826,830	3753,00			
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,13	2,1900					
83.3	34-030301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,13	2,1900		2516,00			
		Накладные расходы -		*186,67*		*3173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*166,34*				*2828*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*20,33*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*44,43*		*755*				
		Сметная стоимость				*10198*				
84	**11-460301-0103 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**	6	521,81	229,11	**3131**	**1375**	**1542**	**0,35**	**2**
		отверстие		**292,70**	**157,10**	**1756**	**943**	**50,8**	**0,19**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,35	2,1200	826,740	1756,00			
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	1,1400					
84.3	34-030301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,17	1,0300		1184,00			
84.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,1080		191,00			
		Накладные расходы -		*257,01*		*1542*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*228,50*				*1371*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*28,51*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*62,31*		*374*				
		Сметная стоимость				*5047*				
85	**счет-фактура 20 от 28.04.2018г.**	**Сверло д-32мм**	1,2222	**4464,29**	--	**5456**	--	207	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*169,64*		*207*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*169,64*				*207*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*370,71*		*453*				

		Сметная стоимость				*6116*				
86	11-460303-0101 РСНЬ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	0,0046	38759,42	439,77	178	2	100	55,16	--
		м3 заделки		38319,65	198,44	176	1	50,8	0,24	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
86 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	55,16	0,2537	693,630	176,00			
86 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,0011					
86 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	0,44	0,0020		0,07			
86 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,24	0,0011		2,00			
		Накладные расходы -		*21783,60*		*100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*19567,19*				*90*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2216,41*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4843,44*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
87	счет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Раствор цементный	0,004784	13527,46	--	65	--	2	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*514,04*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*514,04*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1123,32*		*5*				
		Сметная стоимость				*73*				
88	13-100902-1208 РСНЬ РК 2015	Коробка промежуточная разветвительная	10	738,17	5,80	7382	58	3534	1,00	10
		шт		732,37	--	7324	--	42,8	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
88 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,00	10,0000	732,400	7324,00			
88 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	0,16	1,6000		58,00			
		Накладные расходы -		*353,42*		*3534*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*313,45*				*3135*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*39,96*				*400*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*87,33*		*873*				
		Сметная стоимость				*11789*				
89	счет-фактура 21 от 28.04.2018г.	Коробка протяжная РПК	10	2623,21	--	26232	--	997	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*99,68*		*997*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*99,68*				*997*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*217,83*		*2178*				
		Сметная стоимость				*29407*				
90	счет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Дюбель 6х40мм	40	5,36	--	214	--	8	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,20*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,20*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*0,44*		*18*				
		Сметная стоимость				*240*				

91	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметр[illegible] 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	309,5	189,31	11,61	58591	3594	26952	0,22	68
		м		177,70	2,13	54997	659	42,8	--	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,22	68,0900	807,710	54997,00			
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,6809					
91.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,3405		1122,00			
91.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,03	8,3600		1480,00			
91.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,3405		771,00			
91.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,05	14,9800		220,00			
		Накладные расходы -		*87,08*		*26952*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*76,97*				*23821*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,12*				*3132*		
		СП от ПЗ+ПР (ПЗО) - 8%		*22,11*		*6843*				
		Сметная стоимость				*92387*				
92	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Гофра труба д 20мм	309,5	49,11	--	15199	--	578	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,87*		*578*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1,87*				*578*		
		СП от ПЗ+ПР (ПЗО) - 8%		*4,08*		*1262*				
		Сметная стоимость				*17039*				
93	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Накладные скобы	930	11,61	--	10795	--	410	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,44*		*410*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,44*				*410*		
		СП от ПЗ+ПР (ПЗО) - 8%		*0,96*		*896*				
		Сметная стоимость				*12102*				
94	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Дюбель 6х40мм	930	5,36	--	4982	--	189	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,20*		*189*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,20*				*189*		
		СП от ПЗ+ПР (ПЗО) - 8%		*0,44*		*414*				
		Сметная стоимость				*5585*				
95	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в гофротрубе	138	172,13	89,45	23755	12344	7782	0,10	14
		м		82,69	29,52	11411	4074	42,8	0,04	5
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	13,8000	826,880	11411,00			
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	5,2200					
95.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,5382		1774,00			
95.4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	4,1400		9305,00			

95.5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	4,[illegible]		45,00			
95.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,5[illegible]		1219,00			
		Накладные расходы -		*56,39*		*7782*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,02*				*6627*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,37*				*1155*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*18,28*		*2523*				
		Сметная стоимость				*34060*				
96	счет-фактура 21 от 28.04.2018г.	Оптический кабель ОК.I-96	31	1664,91	--	51612	--	1961	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*63,27*		*1961*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*63,27*				*1961*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*138,25*		*4286*				
		Сметная стоимость				*57859*				
97	Казахтелеком	Оптический кабель ОК.I-4	102	141,97	--	14481	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	Казахтелеком	Оптический кабель ОК.I-2	3	150,32	--	451	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
99	Казахтелеком	Оптический кабель ОК-2 самонесущ.	2	89,70	--	179	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
100	счет-фактура ТС счет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Проволока ОЦ-3мм	0,0552	312,50	--	17	--	1	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,88*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11,88*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*25,95*		*1*				
		Сметная стоимость				*19*				
101	13-100105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	13	354,99	58,62	4615	762	1878	0,38	5
		м кабеля		296,37	14,39	3853	187	40,6	0,02	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерение	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,38	4,9400	779,960	3853,00			
101.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,2262					
101.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,02	0,2262		762,00			
		Накладные расходы -		*144,45*		*1878*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*126,17*				*1640*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*18,28*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*39,96*		*519*				
		Сметная стоимость				*7012*				
102	Казахтелеком	Оптический кабель ОК.I-4	7	141,97	--	994	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
103	счет-фактура 21 от 28.04.2018г.	Оптический кабель ОК-2	6	113,72	--	682	--	26	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,32*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,32*				*26*		

		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*9.44*		*57*				
		Сметная стоимость				*765*				
104	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Накладные скобы	39	11.61	--	453	--	17	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0.44*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0.44*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*0.96*		*38*				
		Сметная стоимость				*508*				
105	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Дюбель 6х40мм	39	5.36	--	209	--	8	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0.20*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0.20*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*0.44*		*17*				
		Сметная стоимость				*234*				
106	13-100902-1001 РСНЬ РК 2015	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии	366	171.27	57.16	62686	20919	23842	0.15	55
		м кабеля		114.12	17.86	41767	6537	42,8	0.02	8
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
106.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0.15	54,9000	760,780	41767,00			
106.2	1	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	7,9100					
106.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш-ч	0.02	7,9100		20919,00			
		Накладные расходы -		*65.14*		*23842*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42.8%		*56.49*				*20674*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8.65*				*3168*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*18.91*		*6922*				
		Сметная стоимость				*93450*				
107	Казахтелеком	Оптический кабель ОКЛ-4	164	141.97	--	23283	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
108	счет-фактура 21 от 28.04.2018г.	Оптический кабель ОК-2	47	113.72	--	5345	--	203	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4.32*		*203*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4.32*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*9.44*		*444*				
		Сметная стоимость				*5992*				
109	Казахтелеком	Оптический кабель ОК-2 самонесущ	155	89.70	--	13904	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
110	счет-фактура 21 от 28.04.2018г.	Лента бандажная 50м	0.36	14732,14	--	5304	--	202	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*559.82*		*202*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*559.82*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1223.36*		*440*				
		Сметная стоимость				*5946*				

111	счет-фактура 21 от 28.04.2018г.	Скрепа	18	89,29	--	1607	--	61	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,39*		*61*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,39*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7,41*		*133*				
		Сметная стоимость				*1802*				
112	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Проволока ОЦ-4мм	4,2	348,21	--	1463	--	56	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,23*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13,23*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*28,92*		*121*				
		Сметная стоимость				*1640*				
113	счет-фактура 21 от 28.04.2018г.	Оптический кабель ОКЛ-96 (запас кабеля для монтажа ОРК, муфт)	6	1664,91	--	9989	--	380	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*63,27*		*380*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*63,27*				*380*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*138,25*		*830*				
		Сметная стоимость				*11198*				
114	Казахтелеком	Оптический кабель ОКЛ-4 (запас кабеля для монтажа ОРК, муфт)	20	141,97	--	2839	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
115	Казахтелеком	Оптический кабель ОКЛ-2 (запас кабеля для монтажа ОРК, муфт)	16	150,32	--	2405	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
116	счет-фактура 21 от 28.04.2018г.	Оптический кабель ОК-2 (запас кабеля для монтажа ОРК, муфт)	4	113,72	--	455	--	17	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,32*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,32*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9,44*		*38*				
		Сметная стоимость				*510*				
117	Казахтелеком	Оптический кабель ОК-2 самонесущ. (запас кабеля для монтажа ОРК, муфт)	14	89,70	--	1256	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
118	13-100904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка монтаж и измерения затухания в процессе монтажа ОРК-8 на кабеле ОКЛ-4 (сварка волокон 4)	2	14568,35	8075,39	29137	16151	9330	6,30	13
		УСС ПК		6492,97	2761,68	12986	5523	42,8	3,34	7
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
118.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,30	12,6000	1030,630	12986,00			
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,34	6,6800					
118.3	32.040203-0201	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Т[illegible]"	маш-ч	3,34	6,6800		16151,00			

		Накладные расходы -		*4665,10*		*9330*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3960,99*				*7922*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*704,12*				*1408*		
		СП от ПЗ+ПР (ПЗО) - 8%		*1538,68*		*3077*				
		Сметная стоимость				*41545*				
119	**13-100904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5**	**Установка монтаж и измерения затухания в процессе монтажа ОРК-8 на кабеле ОК-2 (сварка волокон 2)**	**4**	**7284,18**	**4037,69**	**29137**	**16151**	**9330**	**3,15**	**13**
		УССЛК		**3246,48**	**1380,84**	**12986**	**5523**	**42,8**	**1,67**	**7**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,15	12,6000	1030,630	12986,00			
119.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,67	6,6800					
119.3	32-040203-0201	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	1,67	6,6800		16151,00			
		Накладные расходы -		*2332,55*		*9330*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1980,49*				*7922*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*352,06*				*1408*		
		СП от ПЗ+ПР (ПЗО) - 8%		*769,34*		*3077*				
		Сметная стоимость				*41545*				
120	**счет-фактура 21 от 28.04.2018г.**	**ОРК-08**	**6**	**12053,57**	--	**72321**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	**13-100904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5**	**Установка монтаж и измерения затухания в процессе монтажа ОРЯ-8 на кабеле ОК-2 (сварка волокон 2)**	**1**	**7284,18**	**4037,69**	**7284**	**4038**	**2333**	**3,15**	**3**
		УССЛК		**3246,48**	**1380,84**	**3246**	**1381**	**42,8**	**1,67**	**2**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
121.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,15	3,1500	1030,480	3246,00			
121.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,67	1,6700					
121.3	32-040203-0201	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	1,67	1,6700		4038,00			
		Накладные расходы -		*2332,55*		*2333*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1980,49*				*1980*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*352,06*				*352*		
		СП от ПЗ+ПР (ПЗО) - 8%		*769,34*		*769*				
		Сметная стоимость				*10386*				
122	**счет-фактура 271 от 16.02.2018г.**	**ОРЯ-08**	**1**	**59955,36**	--	**59955**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	счет-фактура 21 от 28.04.2018г.	Нитгейд 1,5	2	1339,29	--	2679	--	102	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,89*		*102*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*50,89*				*102*		
		СП от ПЗ+ПР (ПЗО) - 8%		*111,21*		*222*				
		Сметная стоимость				*3003*				
124	**чет-фактура 20 от 28.04.2018г.**	**Дюбель 6х40мм**	24	5,36	--	129	--	5	--	--

		шт		--		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,20*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,20*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*0,44*		*11*				
		Сметная стоимость				*145*				
125	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка абонентская оптическая (ОРА)	8	307,52	0,74	2460	6	1184	0,36	3
		шт.		306,78	--	2454	--	42,8	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
125.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,36	2,8800	852,080	2454,00			
125.2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,5120		6,00			
		Накладные расходы -		*147,98*		*1184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*131,30*				*1050*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*16,68*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*36,44*		*292*				
		Сметная стоимость				*3935*				
126	счет-фактура 21 от 28.04.2018г.	Розетка абонентская оптическая (ОРА)	8	1417,86	--	11343	--	431	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,88*		*431*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*53,88*				*431*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*117,74*		*942*				
		Сметная стоимость				*12716*				
127	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Дюбель 6х40мм	32	5,36	--	171	--	7	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,20*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,20*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*0,44*		*14*				
		Сметная стоимость				*192*				
128	13-100904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Существ.ОРК. Сварка и измерения затухания на кабеле ОКЛ-4 (сварка волокон 4)	1	14568,35	8075,39	14568	8075	4665	6,30	6
		У ССЛК		6492,97	2761,68	6493	2762	42,8	3,34	3
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
128.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,30	6,3000	1030,630	6493,00			
128.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,34	3,3400					
128.3	32-040203-0201	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	3,34	3,3400		8075,00			
		Накладные расходы -		*4665,10*		*4665*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3960,99*				*3961*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*704,12*				*704*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1538,68*		*1539*				
		Сметная стоимость				*20772*				
129	13-100904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,208	Сварка волокон в сущ.опт.муфту в колодце на ВОК-144 (сварка волокон 10шт)	1	36524,50	28496,75	36524	28497	9075	7,24	7
		муфта		8027,75	9275,14	8028	9275	42,8	11,22	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			

129.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	7,24	7,24	1109,080	8028,00			
129.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,22	11,2200					
129.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш -ч	6,02	6,0200		15939,00			
129.4	32-040203-0201	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш -ч	5,19	5,1900		12557,00			
		Накладные расходы -		*9074,98*		*9075*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*7405,64*				*7406*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1669,35*				*1669*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3647,96*		*3648*				
		Сметная стоимость				*49247*				
130	**13-100904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,083**	**Сварка волокон в сущ.опт.муфту в колодце 43/2028 на ВОК-144 (сварка волокон 4шт)**	1	**14574,68**	**11371,30**	**14575**	**11371**	**3621**	**2,89**	**3**
		муфта		**3203,38**	**3701,14**	**3203**	**3701**	**42,8**	**4,48**	**4**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,89	2,8900	1108,920	3203,00			
130.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,48	4,4800					
130.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш -ч	2,40	2,4000		6360,00			
130.4	32-040203-0201	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш -ч	2,07	2,0700		5011,00			
		Накладные расходы -		*3621,27*		*3621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2955,13*				*2955*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*666,13*				*666*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1455,68*		*1456*				
		Сметная стоимость				*19652*				
131	**13-100904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,042**	**Сварка волокон в сущ.опт.муфту в колодце 43/2028 на ВОК-144 (сварка волокон 2шт)**	1	7375,14	5754,15	7375	5754	1832	1,46	1
		муфта		**1620,99**	**1872,86**	**1621**	**1873**	**42,8**	**2,27**	**2**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,46	1,4600	1109,060	1621,00			
131.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,27	2,2700					
131.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш -ч	1,22	1,2200		3219,00			
131.4	32-040203-0201	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш -ч	1,05	1,0500		2536,00			
		Накладные расходы -		*1832,45*		*1832*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1495,37*				*1495*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*337,08*				*337*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*736,61*		*737*				
		Сметная стоимость				*9944*				
132	**13-100904-1108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2**	**УССДК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 96**	1	**189580,59**	**103626,05**	**189581**	**103626**	**61135**	**83,40**	**83**
		УССДК		85954,54	35439,79	85955	35439	42,8	42,86	43

		в т.ч. накладные второго уровня		*31,58*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,01*		*207*				
		Сметная стоимость				*2795*				
137	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Проволока ОЦ-5мм	5,31	223,21	--	1185	--	45	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,48*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,48*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,54*		*98*				
		Сметная стоимость				*1328*				
138	11-340206-0401 РСНБ РК 2015	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м	3	512,66	--	1538	--	1050	0,70	2
		молниеотвод		512,66	--	1538	--	62.1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
138.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,70	2.1000	732.380	1538,00			
		Накладные расходы -		*349,94*		*1050*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*318,36*				*955*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*31,58*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,01*		*207*				
		Сметная стоимость				*2795*				
139	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Проволока ОЦ-5мм	5,31	223,21	--	1185	--	45	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,48*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,48*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,54*		*98*				
		Сметная стоимость				*1328*				
140	13-100902-0914 РСНБ РК 2015	Защита заземления деревянной рейкой	18	312,56	158,77	5626	2858	1840	0,21	4
		м		153,80	49,61	2768	893	42,8	0,06	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
140.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,21	3,7800	732,280	2768,00			
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	1,0800					
140.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш -ч	0,06	1,0800		2858,00			
		Накладные расходы -		*102,24*		*1840*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*87,06*				*1567*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15,19*				*273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,18*		*597*				
		Сметная стоимость				*8064*				
141	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Рейка деревянная	18	89,29	--	1607	--	61	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,39*		*61*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,39*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,41*		*133*				
		Сметная стоимость				*1802*				

142	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	**Гвозди**	**0,1278**	**312,50**	--	**40**	--	**2**	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,88*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11,88*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,95*		*3*				
		Сметная стоимость				*45*				
143	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную**	**1,8**	**1108,83**	--	**1996**	--	**1300**	**1,54**	**3**
		м3		**1108,83**	--	**1996**	--	**59,1**	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
143.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,54	2,7700	720,060	1996,00			
		Накладные расходы -		*722,36*		*1300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*655,32*				*1180*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*67,04*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,49*		*264*				
		Сметная стоимость				*3560*				
144	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**1,8**	**636,23**	--	**1145**	--	**746**	**0,97**	**2**
		м3 грунта		**636,23**	--	**1145**	--	**59,1**	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
144.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,97	1,7500	654,440	1145,00			
		Накладные расходы -		*414,48*		*746*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,01*				*677*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*38,47*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,06*		*151*				
		Сметная стоимость				*2042*				
145	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**0,015**	**96583,27**	--	**1449**	--	**989**	**133,00**	**2**
		канало-километр трубопровода		**96583,27**	--	**1449**	--	**62,1**	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
145.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	133,00	2,0000	726,320	1449,00			
		Накладные расходы -		*65927,55*		*989*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*59978,21*				*900*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5949,34*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13000,87*		*195*				
		Сметная стоимость				*2633*				
146	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Гофра труба д 16мм	15	22,32	--	335	--	13	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,85*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,85*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,85*		*28*				
		Сметная стоимость				*376*				

147	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**									
			5	658,73	284,17	3294	1421	1632	0,45	2	
		отверст.		374,56	196,79	1873	984	50,8	0,24	1	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
147.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,45	2,2700	826,930	1873,00				
147.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	1,1900						
147.3	34-030301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,22	1,1000		1262,00				
147.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0900		159,00				
		Накладные расходы -		*326,31*		*1632*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*290,25*				*1451*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*36,06*				*180*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,80*		*394*					
		Сметная стоимость				*5320*					
148	**11-460301-0217 РСНБ РК 2015 К=10**	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**									
			5	-99,69	-40,15	-498	-201	-252	-0,07	--	
		отверстие		-59,53	-28,94	-298	-145	50,8	-0,04	--	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
148.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,07	0,3600	-827,780	-298,00				
148.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,1750						
148.3	34-030301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,04	0,1750		201,00				
		Накладные расходы -		*50,44*		*252*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*44,94*				*225*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,50*				*27*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,01*		*60*					
		Сметная стоимость				*-186*					
149	**чет-фактура 20 от 28.04.2018г.**	**Сверло д-20мм**									
			0,063	**2678,57**	--	**169**	--	**6**	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*101,79*		*6*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*101,79*				*6*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,43*		*14*					
		Сметная стоимость				*189*					
150	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Прокладка провода заземления в гофротрубе**									
			15	**172,13**	**89,45**	**2582**	**1342**	**846**	**0,10**	**2**	
		м		**82,69**	**29,52**	**1240**	**443**	**42,8**	**0,04**	**1**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
150.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	1,5000	826,670	1240,00				
150.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,5670						

150.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при [illegible] те на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,05		193,00				
150.4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,4500		1011,00				
150.5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,4500		5,00				
150.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0585		133,00				
		Накладные расходы -		*56,39*		*846*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,02*				*720*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,37*				*125*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,28*		*274*					
		Сметная стоимость				*3702*					
151	**чет-фактура 20 от 28.04.2018г.**	**Провод ПВ3 16 мм2**	**15**	**517,86**	--	**7768**	--	**295**	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*19,68*		*295*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*19,68*				*295*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,00*		*645*					
		Сметная стоимость				*8708*					
152	**13-080201-0503 РСНБ РК 2015**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам**	**7**	**124,03**	--	**868**	--	**419**	**0,15**	**1**	
		шт.		**124,03**	--	**868**	--	**42,8**	--	--	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
152.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,15	1,0500	826,670	868,00				
		Накладные расходы -		*59,81*		*419*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,08*				*372*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,73*				*47*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,71*		*103*					
		Сметная стоимость				*1390*					
153	**чет-фактура 20 от 28.04.2018г.**	**Наконечник медный 16**	**7**	**80,36**	--	**563**	--	**21**	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3,05*		*21*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,05*				*21*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*		*47*					
		Сметная стоимость				*631*					
154	**чет-фактура 20 от 28.04.2018г.**	**Гайка М-8**	**7**	**49,11**	--	**344**	--	**13**	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1,87*		*13*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1,87*				*13*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,08*		*29*					
		Сметная стоимость				*386*					
155	**чет-фактура 20 от 28.04.2018г.**	**Шайба М-8**	**7**	**31,25**	--	**219**	--	**8**	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1,19*		*8*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1,19*				*8*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,59*		*18*					
		Сметная стоимость				*245*					

156	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из уг[illegible] стали размером 32х32х3 мм	6	863,62	136,68	5182	820	2233	0,90	5
		шт.		726,94	36,78	4362	221	42,8	0,04	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
156.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,90	5,4000	807,780	4362,00			
156.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,2280					
156.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,1140		376,00			
156.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	1,0500		186,00			
156.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,1140		258,00			
		Накладные расходы -		*372,11*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*326,87*				*1961*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*45,24*				*271*		
		СП от ПЗ+ИР (ИЗО) - 8%		*98,86*		*593*				
		Сметная стоимость				*8008*				
157	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Уголок стальной 32х3 мм	0.0105336	197358,95	--	2079	--	79	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7499,64*		*79*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7499,64*				*79*		
		СП от ПЗ+ИР (ИЗО) - 8%		*16388,69*		*173*				
		Сметная стоимость				*2331*				
158	11-460303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	0,001	53273,11	767,69	53	1	30	75,58	--
		м3 заделки		52505,43	355,55	53	--	50,8	0,43	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
158.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	75,58	0,0756	701,240	53,00			
158.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	0,0004					
158.3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,23	0,0002		0,01			
158.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,0004		0,76			
		Накладные расходы -		*29898,18*		*30*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*26853,37*				*27*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3044,81*				*3*		
		СП от ПЗ+ИР (ИЗО) - 8%		*6653,70*		*7*				
		Сметная стоимость				*90*				
159	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Раствор цементный	0,00104	13527,46	--	14	--	1	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*514,04*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*514,04*				*1*		
		СП от ПЗ+ИР (ИЗО) - 8%		*1123,32*		*1*				
		Сметная стоимость				*16*				
160	13-100904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,083	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 96 (сварка волокон 4шт). Измерение на смонтированном участке в одном направлении	3	2810,54	1485,00	8432	4455	276[illegible]	1,20	4

		участок		1325,54	50[illegible]	3977	1524	42,8	0,61	2	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
160.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,20	3,5900	1109,160	3977,00				
160.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,61	1,8400						
160.3	32-040203-0201	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	0,61	1,8400		4455,00				
		Накладные расходы -		*921,31*		*2764*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*784,69*				*2354*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*136,62*				*410*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*298,55*		*896*					
		Сметная стоимость				*12092*					
161	13-100904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4 (сварка волокон 4шт). Измерение на смонтированном участке в одном направлении**	3	3646,15	1982,58	10938	5948	3537	1,50	5	
		участок		1663,58	678,02	4991	2034	42,8	0,82	2	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
161.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,50	4,5000	1109,110	4991,00				
161.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,82	2,4600						
161.3	32-040203-0201	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	0,82	2,4600		5948,00				
		Накладные расходы -		*1178,84*		*3537*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1002,20*				*3007*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*176,64*				*530*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*386,00*		*1158*					
		Сметная стоимость				*15633*					
162	13-100904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2 (сварка волокон 2шт). Измерение на смонтированном участке в одном направлении**	2	1823,08	991,29	3646	1983	1179	0,75	2	
		участок		831,79	339,01	1664	678	42,8	0,41	1	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
162.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,75	1,5000	1109,330	1664,00				
162.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,41	0,8200						
162.3	32-040203-0201	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	0,41	0,8200		1983,00				
		Накладные расходы -		*589,42*		*1179*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*501,10*				*1002*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*88,32*				*177*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,00*		*386*					
		Сметная стоимость				*5211*					
		РАЗДЕЛ 1.									
163	13-100904-0202 РСНБ РК 2015	**Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода.**	878	255,60	86,53	224415	75972	85022	0,19	167	
		м кабеля		169,07	27,04	148443	23739	42,8	0,03	29	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
163.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,19	166,8200	889,840	148443,00				

163.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	28,7					
163.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш-ч	0,03	28,7100		75972,00			
		Накладные расходы -		*96,84*		*85022*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*83,93*				*73694*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12,90*				*11328*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,19*		*24755*				
		Сметная стоимость				*334192*				
164	**Казахтелеком**	**Оптический кабель ОКЛ-24**	772	**293,76**	--	**226783**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
165	**Казахтелеком**	**Оптический кабель ОКЛ-2**	106	**150,32**	--	**15934**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
166	**чет-фактура 20 от 28.04.2018г.**	**Проволока ОЦ-3мм**	8,78	**312,50**	--	**2744**	--	**104**	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,88*		*104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11,88*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,95*		*228*				
		Сметная стоимость				*3076*				
167	**13-100105-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене деревянной**	7	**231,70**	**36,72**	**1622**	**257**	**663**	**0,25**	**2**
		м кабеля		**194,98**	**9,01**	**1365**	**63**	**40,6**	**0,01**	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
167.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,25	1,7500	780,000	1365,00			
167.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0763					
167.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,01	0,0763		257,00			
		Накладные расходы -		*94,77*		*663*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*82,82*				*580*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11,95*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,12*		*183*				
		Сметная стоимость				*2468*				
168	**Казахтелеком**	**Оптический кабель ОКЛ-2**	7	**150,32**	--	**1052**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
169	**13-100902-0914 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Защита металлическими желобами на стене деревянной или кирпичной**	5	**312,56**	**158,77**	**1563**	**794**	**511**	**0,21**	**1**
		м отражения		**153,80**	**49,61**	**769**	**248**	**42,8**	**0,06**	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
169.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,21	1,0500	732,380	769,00			
169.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,3000					
169.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш-ч	0,06	0,3000		794,00			
		Накладные расходы -		*102,24*		*511*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*87,06*				*435*		

		в т.ч. накладные второго уровня		*15,19*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,18*		*166*				
		Сметная стоимость				*2240*				
170	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Желоб металлический	5	392,86	--	1964	--	75	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,93*		*75*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14,93*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,62*		*163*				
		Сметная стоимость				*2202*				
171	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Гвозди	0,15	312,50	--	47	--	2	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,88*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11,88*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,95*		*4*				
		Сметная стоимость				*53*				
172	Казахтелеком	Оптический кабель ОКЛ-2 (запас кабеля для монтажа ОРК, муфт)	18	150,32	--	2706	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
173	13-100904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Установка сущ.ОРЯ емкостью 8, с разваркой 2-и волокон	1	7284,18	4037,69	7284	4038	2333	3,15	3
		УССЛК		3246,48	1380,84	3246	1381	42,8	1,67	2

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
173.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,15	3,1500	1030,480	3246,00			
173.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,67	1,6700					
173.3	32-040203-0201	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	1,67	1,6700		4038,00			
		Накладные расходы -		*2332,55*		*2333*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1980,49*				*1980*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*352,06*				*352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*769,34*		*769*				
		Сметная стоимость				*10386*				
174	13-100904-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 24	1	51162,89	27973,71	51163	27974	16496	22,50	23
		УССЛК		23189,18	9566,65	23189	9567	42,8	11,57	12

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
174.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	22,50	22,5000	1030,620	23189,00			
174.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,57	11,5700					
174.3	32-040203-0201	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	11,57	11,5700		27974,00			
		Накладные расходы -		*16496,43*		*16496*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*14019,50*				*14019*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2476,93*				*2477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5412,75*		*5413*				
		Сметная стоимость				*73072*				

175	Казахтелеком	Оптический кабель ОКЛ-24 (за[illegible]беля для монтажа ОРК, муфт)	28	293,76	--	8225	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
176	13-100904-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 24 (сварка волокон 24шт)	1	97414,12	74789,50	97414	74789	24568	20,40	20
		муфта		22624,62	24342,46	22625	24342	42,8	29,44	29
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
176.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	20,40	20,4000	1109,070	22625,00			
176.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	29,44	29,4400					
176.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ	маш.-ч	15,81	15,8100		41835,00			
176.4	32-040203-0201	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	13,63	13,6300		32954,00			
		Накладные расходы -		*24567,52*		*24568*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*20101,91*				*20102*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4465,61*				*4466*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9758,53*		*9759*				
		Сметная стоимость				*131740*				
177	13-100904-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7К=0,08333	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 24 (сварка волокон 2шт)	1	8117,52	6232,21	8118	6232	2047	1,70	2
		муфта		1885,31	2028,46	1885	2028	42,8	2,45	2
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
177.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,70	1,7000	1108,870	1885,00			
177.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,45	2,4500					
177.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ	маш.-ч	1,32	1,3200		3486,00			
177.4	32-040203-0201	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	1,14	1,1400		2746,00			
		Накладные расходы -		*2047,21*		*2047*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1675,09*				*1675*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*372,12*				*372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*813,18*		*813*				
		Сметная стоимость				*10978*				
178	Казахтелеком	Оптическая муфта на ОКЛ-24	2	36280,81	--	72562	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную	0,6	1108,83	--	665	--	433	1,54	1
		м3		1108,83	--	665	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
179.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,54	0,9240	719,700	665,00			
		Накладные расходы -		*722,36*		*433*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*655,32*				*393*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*67,04*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,49*		*88*				

		Сметная стоимость				*1186*				
180	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**0,6**	**636,23**	**--**	**382**	**--**	**249**	**0,97**	**1**
		м3 грунта		**636,23**	**--**	**382**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
180.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,97	0,5832	655,010	382,00			
		Накладные расходы -		*414,48*		*249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,01*				*226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*38,47*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,06*		*50*				
		Сметная стоимость				*681*				
181	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**0,004**	**96583,27**	**--**	**386**	**--**	**264**	**133,00**	**1**
		канало-километр трубопровода		**96583,27**	**--**	**386**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль.	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
181.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	133,00	0,5320	725,560	386,00			
		Накладные расходы -		*65927,55*		*264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*59978,21*				*240*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5949,34*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13000,87*		*52*				
		Сметная стоимость				*702*				
182	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	**Гофра труба д 16мм**	**4**	22,32	--	**89**	--	**3**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,85*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,85*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,85*		*7*				
		Сметная стоимость				*100*				
183	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	**2**	**658,73**	**284,17**	**1317**	**568**	**653**	**0,45**	**1**
		отверст.		**374,56**	**196,79**	**749**	**394**	**50,8**	**0,24**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
183.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,45	0,9060	826,710	749,00			
183.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,4760					
183.3	34-030301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм	маш -ч	0,22	0,4400		505,00			
183.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,02	0,0360		64,00			
		Накладные расходы -		*326,31*		*653*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*290,25*				*580*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*36,06*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,80*		*158*				
		Сметная стоимость				*2127*				

184	11-460301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	Вычитается позиция: Конструк[illegible] железобетонные. Сверление кольцевыми алмазны[illegible] сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	2	-99,69	-40,15	-199	-80	-101	-0,07	--
		отверстие		-59,53	-28,94	-119	-58	50,8	-0,04	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
184.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,07	0,1440	-826,390	-119,00			
184.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,0700					
184.3	34-030301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм	маш.-ч	0,04	0,0700		80,00			
		Накладные расходы -		*50,44*		*101*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*44,94*				*90*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,50*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,01*		*24*				
		Сметная стоимость				*-74*				
185	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Сверло д-20мм	0,0252	2678,57	--	68	--	3	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*101,79*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*101,79*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,43*		*6*				
		Сметная стоимость				*76*				
186	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка провода заземления в гофротрубе	4	172,13	89,45	689	358	226	0,10	--
		м		82,69	29,52	331	118	42,8	0,04	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
186.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	0,4000	827,500	331,00			
186.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,1512					
186.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,00	0,0156		51,00			
186.4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,1200		270,00			
186.5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,1200		1,00			
186.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0156		35,00			
		Накладные расходы -		*56,39*		*226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,02*				*192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,37*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,28*		*73*				
		Сметная стоимость				*988*				
187	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Провод ПВ3 16 мм2	4	517,86	--	2071	--	79	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,68*		*79*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*19,68*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,00*		*172*				
		Сметная стоимость				*2322*				

188	13-080201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сеч м до 16 мм2. Присоединение к зажимам	2	124,03	--	248	--	120	0,15	--
		шт.		124,03	--	248	--	42,8	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
188.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,15	0,3000	826,670	248,00			
		Накладные расходы -		*59,81*		*120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,08*				*106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,73*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,71*		*29*				
		Сметная стоимость				*397*				
189	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Наконечник медный 16	2	80,36	--	161	--	6	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,05*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,05*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*		*13*				
		Сметная стоимость				*180*				
190	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Гайка М-8	2	49,11	--	98	--	4	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,87*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1,87*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,08*		*8*				
		Сметная стоимость				*110*				
191	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Шайба М-8	2	31,25	--	63	--	2	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,19*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1,19*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,60*		*5*				
		Сметная стоимость				*71*				
192	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 32х32х3 мм	2	863,62	136,68	1727	273	744	0,90	2
		шт.		726,94	36,78	1454	74	42,8	0,04	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
192.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,90	1,8000	807,780	1454,00			
192.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,0760					
192.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,02	0,0380		125,00			
192.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	0,3500		62,00			
192.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,0380		86,00			
		Накладные расходы -		*372,11*		*744*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*326,87*				*654*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*45,24*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,86*		*198*				
		Сметная стоимость				*2669*				
193	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Уголок стальной 32х3 мм	0,0035112	197358,95	--	693	--	26	--	--

		т		--		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7499,64*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7499,64*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16388,69*		*58*				
		Сметная стоимость				*777*				
194	11-460303-0103 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**0,0004**	**53273,11**	**767,69**	**21**	--	**12**	**75,58**	--
		м3 заделки		**52505,43**	**355,55**	**21**	--	**50,8**	**0,43**	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
194.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	75,58	0,0302	694,630	21,00
194.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	0,0002		
194.3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59	маш.-ч	0,23	0,0001		0,00
194.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,0002		0,30

		Накладные расходы -		*29898,18*		*12*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*26853,37*				*11*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3044,81*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6653,70*		*3*				
		Сметная стоимость				*36*				
195	чет-фактура 20 от 28.04.2018г.	**Раствор цементный**	**0,000416**	**13527,46**	--	**6**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*514,04*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*514,04*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1123,32*		*0*				
		Сметная стоимость				*7*				
196	13-100904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2 (сварка волокон 2шт). Измерение на смонтированном участке в одном направлении**	**1**	**1823,08**	**991,29**	**1823**	**991**	**589**	**0,75**	**1**
		участок		**831,79**	**339,01**	**832**	**339**	**42,8**	**0,41**	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
196.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,75	0,7500	1109,330	832,00
196.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,41	0,4100		
196.3	32-040203-0201	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная	маш.-ч	0,41	0,4100		991,00

		Накладные расходы -		*589,42*		*589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*501,10*				*501*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*88,32*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*193,00*		*193*				
		Сметная стоимость				*2605*				
197	13-100902-0834 РСНБ РК 2015	Кабели. Маркировка в колодце	17	146,47	--	2490	--	1201	0,20	3
		шт.		146,47	--	2490	--	42,8	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
197.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,20	3,4000	732,350	2490,00

		Накладные расходы -		*70,64*		*1201*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*62,69*				*1066*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7,95*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*17,37*		*295*				

		Сметная стоимость				*3986*				
198	счет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Бирка маркировочная	17	89,29	--	1518	--	58	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,39*		*58*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,39*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7,41*		*126*				
		Сметная стоимость				*1702*				
199	13-100902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска	10,2	26,59	10,06	271	103	99	0,02	--
		м кабеля		16,54	3,14	169	32	42,8	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измерите ль	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
199.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,02	0,2040	828,430	169,00			
199.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0388					
199.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ	маш.-ч	0,00	0,0388		103,00			
		Накладные расходы -		*9,75*		*99*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*8,42*				*86*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1,33*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2,91*		*30*				
		Сметная стоимость				*400*				
200	счет-фактура 20 от 28.04.2018г.	Краска желтая	0,5	535,71	--	268	--	10	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,36*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*20,36*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*44,49*		*22*				
		Сметная стоимость				*300*				
201	счет-фактура 22 от 28.04.2018г.	Патчкорд внешний SC/APC -100м	14	13750,00	--	192500	--	7315	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*522,50*		*7315*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*522,50*				*7315*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1141,80*		*15985*				
		Сметная стоимость				*215800*				
202	счет-фактура 22 от 28.04.2018г.	Патчкорд внешний SC/APC -120м	15	13982,14	--	209732	--	7970	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*531,32*		*7970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*531,32*				*7970*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1161,08*		*17416*				
		Сметная стоимость				*235118*				
203	счет-фактура 22 от 28.04.2018г.	Патчкорд внешний SC/APC -140м	15	15500,00	--	232500	--	8835	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*589,00*		*8835*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*589,00*				*8835*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1287,12*		*19307*				
		Сметная стоимость				*260642*				
204	счет-фактура 22 от 28.04.2018г.	Патчкорд внешний SC/APC -160м	20	17250,00	--	345000	--	13110	--	--

		шт		--		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*655,50*		*13110*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*655,50*				*13110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1432,44*		*28649*				
		Сметная стоимость				*386759*				
205	**счет-фактура 22 от 28.04.2018г.**	**Патчкорд внешний SC/APC-180м**	**20**	**18803,57**	**--**	**376071**	**--**	**14291**	**--**	**--**
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*714,54*		*14291*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*714,54*				*14291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1561,45*		*31229*				
		Сметная стоимость				*421591*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2094253**	**192269**			**227**
			Тенге			**209130**	**62267**			**75**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2091680**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**268977**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1692854**				
		Накладные расходы -	Тенге			**186512**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**115091**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**71421**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**156074**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2434267**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**299**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**268977**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2573**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2420**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1510**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1360**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**150**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**327**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4409**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2420**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2438676**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**302**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**271398**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4334918**	**639253**			**967**
			Тенге			**845625**	**211154**			**256**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**238109**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**238109**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4057094**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1020218**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2611931**				
		Накладные расходы -	Тенге			**585015**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**436094**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**148921**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**325432**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4967541**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1176**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1020218**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39716**				

	Всего заработная плата -		Тенге				36561			
		Накладные расходы -	Тенге			22259				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19990		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2269		
		Сметная прибыль -	Тенге			4958				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66933				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				36561			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5272583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1223
		Сметная заработная плата -	Тенге				1056779			
		Итого:	Тенге			5 272 583,00				
		накладные,сметные расходы на ОРК				1 459,00				
		Итого услуга подрядчика без НДС	Тенге			5 271 124,00				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			632 534,88				
		Всего по акту с учетом НДС, к оплате Подрядчику	Тенге			5 903 658,88				
		Возврат материалов заказчика с НДС	Тенге			643 111,96				
		Всего к оплате:	Тенге			5 260 546,92				

Заказчик:

Директор Жамбылского ТУМС ЮРДТ М.Дузенов

Зам.директора по эксплуатации СТ Ж.Сулейманов

Ведущий инженер СКРиС С.Оспанов

Ведущий инженер СКРиС Д.Ахаева

Подрядчик:

Директор ТОО "Ком-Сервис" Сапсызбаев К.Т.